

Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten wie Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren (Schweißerlaubnis) Trennschleifen, Löten, Auftauen und Heißklebearbeiten. Arbeiten außerhalb der Technischen Werkstatt			Kliniken Ostalb gkAöR Ostalb-Klinikum Aalen Technik
1	Arbeitsort/ -stelle	Bauteil: _____ Ebene: _____ Station: _____ Raum: _____	lfd. Nummer: _____
1a	Brand-/explosionsgefährdeter Bereich	Räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: Umkreis (Radius) von _____ m, Höhe von _____ m, Tiefe von _____ m	
2	Arbeitsauftrag (z.B. Träger abtrennen)	_____	Auszuführen von (Name): _____
2a	Arbeitsbeginn:	Datum: _____ Uhrzeit: _____ Uhr	
3	Arbeitsverfahren	<input type="checkbox"/> Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren <input type="checkbox"/> Trennschleifen <input type="checkbox"/> Löten <input type="checkbox"/> Heißklebearbeiten <input type="checkbox"/> Auftauen <input type="checkbox"/> _____	
4	Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten bei Brandgefahr	Entfernen beweglicher brennbarer, explosionsfähige Stoffe und Gegenstände auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen Reste, an der Arbeitsstelle im Umkreis von _____ m und soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen. <input type="checkbox"/> Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, sowie sie brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind <input type="checkbox"/> Entfernen von Isolier- und Dämmmaterial Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstände <input type="checkbox"/> (z.B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggf. deren Anfeuchten Abdichten von Öffnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte, Kanäle, Apparaten, Behältern zu benachbarten Bereichen mittels Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.) <input type="checkbox"/> _____	ausgeführt:
	zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr	<input type="checkbox"/> Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder Enthalten haben, ggf. in Verbindung lufttechnischen Maßnahmen <input type="checkbox"/> Durchführen lüftungstechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit messtechnischer Überwachung <input type="checkbox"/> Aufstellen von Gaswarngeräten für _____ <input type="checkbox"/> _____	(Name) (Unterschrift)
4a	Bereitstellung von Löschmitteln	<input type="checkbox"/> Feuerlöscher mit <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Pulver <input type="checkbox"/> Schaum <input type="checkbox"/> CO ² <input type="checkbox"/> Löschdecken <input type="checkbox"/> wassergefüllter Eimer <input type="checkbox"/> angeschl. Wasserschlauch <input type="checkbox"/> _____	
4b	Brandposten	<input type="checkbox"/> während feuergefährlicher Arbeit Name: _____	
4c	Brandwache	<input type="checkbox"/> nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Name: _____ Dauer: _____ Stunde/n	
5	Überwachung (zusätzlich bei Explosionsgefahr)	<input type="checkbox"/> Überwachen der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit Name: _____	
5a	Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen (zusätzlich bei Explosionsgefahr)	<input type="checkbox"/> nach Abschluss der explosionsgefährlichen Arbeiten Name: _____ Dauer: _____ Stunde/n	
6	Alarmierung im Brandfall	Standort des nächstgelegenen Handmelders: _____ Telefons: _____ Feuerwehr Ruf Nr.: 88	
7	Auftraggeber	Die Maßnahme nach 4 und 5 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehen Gefahren Rechnung. _____ Datum Unterschrift des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten nach § 8Abs. 2 ArbSchG	
8	Ausführender	Die Arbeiten nach 2 und 3 dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach 4 - 4b und bei Explosionsgefahr 5, 5a durchgeführt sind. _____ Datum Firma Unterschrift des Unternehmers oder seines Beauftragten	
9	Abschluss der Arbeiten	_____ Datum Uhrzeit Ausführender	
10	Abschluss der Kontrolle	_____ Datum Uhrzeit Kontrollierender	

Original: z.Hd. Des Ausführenden - 1. Durchschlag (Kopie) für den Auftraggeber - 2. Durchschlag (Kopie) für den Brandschutzbeauftragten