

Bieter	Vergabenummer	Datum
	0220_11/26	
Baumaßnahme Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. – Bereich Connemara Baptist-Kraus-Straße 5, 92665 Altstadt/WN		
Leistung Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Büro/Kantine		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.	Ausbau Leuchtstoffröhren und Starter	1,00	Psch						
2.2.2.	Ausbau Elektroanlagenteile	1,00	Psch						
2.2.3.	Ausbau von Rohrisolierung (KMF)	1,00	Psch						
2.2.4.	Ausbau von KMF, "Alte Wolle", (lose und eingebaut)	590,00	m2						
2.2.5.	Ausbau Asbestzementplatten	2.250,00	m2						
2.2.6.	Ausbau von transparenten Kunststoff-Wellplatten	210,00	m2						
2.2.7.	Ausbau von asbesthaltigem Fliesenkleber	90,00	m2						
2.2.8.	Ausbau von asbesthaltigen Klebern	150,00	m2						
2.2.9.	Ausbau PCB-haltiger Anstriche	175,00	m2						
2.2.10.	Ausbau von Trennfugen (PCB-haltig)	410,00	lfdm						
2.2.11.	Ausbau von Styropor	35,00	m2						
2.2.12.	Ausbau von Asphaltbelag, pechfrei	2.050,00	m2						
2.2.13.	Ausbau von sulfathaltigen Putzen und Anstrichen	1.350,00	m2						
2.2.14.	Ausbau MKW belasteter Böden	20,00	m2						
2.2.15.	Ausbau von Schwarzdecken, pechfrei	300,00	m2						
2.2.16.	Tankreinigung	2,00	St						
2.2.17.	Restchemikalien aufnehmen	1,00	Psch						
	Summe Titel 2.2. Dekontamination								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	0220_11/26	
Baumaßnahme Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. – Bereich Connemara Baptist-Kraus-Straße 5, 92665 Altstadt/WN		
Leistung Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Büro/Kantine		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.1.	Material einhaltend RC-1	3.000,00	to						
2.5.2.	Material einhaltend RC-2	200,00	to						
2.5.3.	Material >DK0, einhaltend DKI	30,00	to						
2.5.4.	MKW-haltige Böden	30,00	to						
2.5.5.	Sulfathaltige Baustoffe	85,00	to						
2.5.6.	Asbesthaltige Materialien	45,00	to						
2.5.7.	KMF	10,00	to						
2.5.8.	PCB haltiges Material	15,00	to						
2.5.9.	Styropor, HBCD-haltig	0,20	to						
2.5.10.	Holz, AIV	150,00	to						
2.5.11.	Altreifen	2,00	to						
2.5.12.	Kunststoff-Wellplatten	1,00	to						
2.5.13.	Baustellenmischabfälle	150,00	to						
2.5.14.	Schwarzdecken/Asphaltbelag, pechfrei	650,00	to						
	Summe Titel 2.5. Transport und Entsorgung Abbruchmaterial								
	Summe Bereich 2. Gebäuderückbau								
3.2.1.	Kleinzügiger Boden-/Bauschuttaushub	3.200,00	m3						
	Summe Titel 3.2. Aushubmaßnahmen								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	0220_11/26	
Baumaßnahme Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. – Bereich Connemara Baptist-Kraus-Straße 5, 92665 Altstadt/WN		
Leistung Abbrucharbeiten und Bodensanierung Connemara-Halle und Büro/Kantine		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.1.	Material, >DK0, einhaltend DKI, GV und TOC einhaltend DKII	1.300,00	to						
3.3.2.	Material, >DKI, einhaltend DKII, GV und TOC einhaltend DKIII	1.500,00	to						
3.3.3.	Material, >DKII, einhaltend DKIII	2.500,00	to						
3.3.4.	Material, >DKIII	400,00	to						
	Summe Titel 3.3. Transport und Entsorgung Bodenaushub								
	Summe Bereich 3. Bodensanierung								
	Summe LV 013185-2 Abbruch und Bodensanierung Connemara								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.