



Pflege Dachaufsicht M 1:300



ZEICHENERKLÄRUNG

VEGETATION

- Alleebäume
- Laubbaum
- Obstbaum
- Einzelstrauch, H = bis 1,5m
- Einzelstrauch, H = bis 2,5m
- Einzelstrauch, H = bis 4,5m
- Pflanzkübel, einjährige Bepflanzung
- Formschnitthecke
- freiwachsende Hecke
- Strauchfläche
- Stauden
- Rasen
- Wiese (grasbasiert im Schatten)
- Gräser
- Dachbegrünung, extensiv
- Rasenwaben
- Rasenfugenpflaster

BELÄGE

- Ortbeton, Wurzelbrücke: 60 m²
- Betonplatten: 0 m²
- Betonpflaster, Verbundpflaster: 1142,50 m
- Asphalt: 670 m²
- Rieselfläche: 177 m²

SONSTIGES

- Stabgitterzaun
- Maschendrahtzaun
- Sinkkasten
- Kastenninne
- Grundstücksgrenze
- FW-Zugang / Rettungsweg
- FW-Zufahrt

PFLEGEMAßNAHMEN

TITEL 1: SCHNITT

- 1.80 - 1.82 Sträucher im Einzelstand auslichten, 150 bis 450cm
- 1.91 Sträucher im geschlossenen Bestand auslichten, bis 450cm
- 1.97 Linearer Strauchschnitt entlang von Zäunen
- 1.98 Linearer Strauchschnitt entlang Belagskanten
- 1.120 Formhecken schneiden
- 1.122 Strauchreihen, freiwachsende Hecken schneiden
- 1.150 Stauden mit Kleingehölzen schneiden
- 1.153 Gräserfläche schneiden
- 1.163 Kletterpflanzen an TG-Abfahrt zurückschneiden
- 1.164 Kletterpflanzen Fassadenbegrünung pflegen
- 1.180 Obstbaumschnitt durchführen
- 1.190 Bäume am Stammfuß freischneiden
- 1.200 Häckselmaterial auf Pflanzflächen aufbringen

TITEL 2: MÄHARBEITEN

- 2.100 - 2.110 Wiese mähen 2x
- 2.400 - 2.472 Rasen mähen, 12x
- 2.500 - 2.592 Rasen mähen auf Böschungen 12x
- 2.700 - 2.740 Rasenfugenpflaster mähen 4x

TITEL 3: HACK- UND GRABARBEITEN

- 3.010 Gräserflächen graben
- 3.020 - 3.050 Gräserflächen hacken 4x
- 3.230 Staudenflächen graben
- 3.130 - 3.134 Staudenflächen hacken 5x
- 3.161 - 3.163 Pflanztröge hacken 3x
- 3.310 - 3.312 Wildkräuter zupfen in Kiestflächen 3x
- 3.320 - 3.321 Wildkräuter und Sämlinge zupfen in Kiestflächen, Dach 2x
- 3.342 - 3.342 Wildkräuter und Sämlinge zupfen in Hecke 3x
- 3.380 - 3.381 Fremdaufwuchs auf der extensiven Dachbegrünung entfernen 2x
- 3.410 - 3.412 Sämlinge stechen in Strauchflächen 3x
- 3.450 - 3.452 Sämlinge stechen in Rasenflächen 3x

TITEL 4: DÜNGEARBEITEN

- 4.600 Rasenflächen Düngen

TITEL 8: BELÄGE REINIGEN

- 8.300 Pflasterfugen säubern im EG
- 8.350 - 8.351 Pflasterfugen säubern auf Dachterrasse 2x

TITEL 9: ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN WARTEN

- 9.100 Hof- und Straßenläufe warten
- 9.200 Entwässerungsrinnen warten
- 9.500 Dachabläufe warten

TITEL 10: LAUB ENTFERNEN

- 10.100-10.110 Laub beseitigen in Wegeflächen 2x
- 10.200-10.203 Laub aufnehmen in Rasenflächen 4x
- 10.211 Laub aufnehmen in Pflanzflächen
- 10.220 Laub aufnehmen in Traufstreifen und Rieselflächen

TITEL 12: SONSTIGES

- 12.600 Totholz räumen, laden, abtransportieren und entsorgen
- 12.700 Gelagertes Grüngut laden, abtransportieren und entsorgen
- 12.850 Blumenkübel saisonal bepflanzen

PLANNUMMERIERUNG:

03 00 X P 09

DATUM:

06.08.2026

RAM

HAUS ST. MARIA (RAMERSDORF)

BAUHERR:



MÜNCHENSTIFT

AUSSENANLAGENPFLEGE 2027

PLANART:	AUSSENANLAGENPFLEGE 2027	PLANBEZEICHNUNG:	FREIANLAGEN
MAßSTAB:	1:300	EBENE:	
LEISTUNGSBEREICH:	FREIANLAGE	PLANPAKET:	
FORMAT:	1,1 / 0,394	LAGEPLAN	M 1:2000

PLANVERFASSTER:



GEZEICHNET:



DATUM:

06.08.2026

FREIGE- GEBEN:

ERGÄNZT:

GEPRÜFT:

DATUM: