

SCHNITTSTELLENKATALOG

P - Planung | A - Ausschreibung | B - Bauleitung | v - vorgeben liefern | x - verantw. | m - mitwirken | o - noch zu klären

Nr.	Leistung	Hochbau S+P			Freianl. ?			TWP Lammell			HLS BHP			Elektro SBI			Bemerkungen
		P	A	B	P	A	B	P	A	B	P	A	B	P	A	B	
1	Abbruch / Baustelleneinrichtung																
.1	Fällungen / Rodungen				x	x	x										
.2	Abbruch Haupt- & Nebengebäude	x	x	x													
.3	Abbruch Freianlagen im Bereich Neubaute	x	x	x													
.4	Abbruch Freianlagen sonstige Flächen				x	x	x										
.5	Baustelleneinrichtung übergeordnet	x	x	x													
.6	Baustrom + Baubeleuchtung	x	x	x													
.7	Bauwasser	x	x	x													
2	Erweiterungsbau C1																
.1	Abdichtung erdberührter Bauteile	x	x	x													
.2	ggf. Gebäudedrainage	x	x	x													
.3	Verfüllung Baugrube	x	x	x							x	x	x				HLS OK Verfüllung = nur Gräben für SW + RW; nicht Baugrube
.4	Türstopper - sofern erforderlich	x	x	x													
.5	Schuhabstreifroste außerhalb des Gebäudes inkl. Fassadenrinnen				x	x	x										
3	Div. Nebengebäude																
.1	Heizzentrale / Trafo / Müllraum	x	x	x	m	m	m				m	m	m	m	m	m	
.2	Provisorisches Lager für Hausmeister	x	x	x	m	m	m										
.3	Gerätelager f. Außensportanlagen + Hausmeister	x	x	x	m	m	m										
4	Mauern + Tore in Außenanlagen																
.1	Sanierung Stützmauern Nordseite							x	x	x							
.2	Treppe als Stützbauwerk (Nordhof)							x	x	x							
.3	Neubau / Ersatz Stützmauer im Bereich Alte Turnhalle							x	x	x							
.4	Hohe Gartenmauer Kirche bis Westeingang							x	x	x							1a, keine Bearbeitung, da nicht im Besitz Bauherr, 1 b Statik
.5	Niedrige Gartenmauern unter 2.0 M - Standsicherheit							v	v	v							
.6	Niedrige Gartenmauern unter 2.0 M - Putzarbeiten				x	x	x										
.7	Niedrige Gartenmauern unter 2.0 M - Erneuerung Abdeckung				x	x	x										
.8	Neubau Tore West- und Südzugang in Klostermauer	x	x	x	m												Notwendigkeit d. Tore in Abstg. mit Schulen: Tor West: entfällt, Tor Süd notwendig
5	Brücken + Stege																
.1	Befahrbare Brücken f. Buswende; Abbruch + Erneuerung				m	m	m	x	x	x							Belag d. Fahrbahn von Landschaftsarchitektur
.2	Begehbarer Fußgängersteg				x	x	x	m	m	m							

6	Ver- und Entsorgungsmedien																*LAA übernimmt Einläufe und 1,0 m Leitung, dann HLS
.1	Trinkwasser Hausanschlussleitung inkl. Erdarbeiten				m					x	x	x					
.2	Wärmeleitung, einschl. Erdarbeiten				m					x	x	x					
.3	Abwasser Hausanschlussleitung inkl. Erdarbeiten		o		m					x	x	x					
.4	Elektro Hausanschlussleitung inkl. Erdarbeiten				m								x	x	x		
.5	Schwachstrom Hausanschlussleitung inkl. Erdarbeiten				m								x	x	x		

7	Außenbeleuchtung / ELT-Versorgung in Außenanlagen																
.1	Gebäude befestigte Leuchten	m	m	m									x	x	x		
.2	Elektropoller o.Ä. in Außenanlagen				m	m	m						x	x	x		
.3	Leuchten im Gelände, sonstige				m	m	m						x	x	x		
.4	Leuchtenfundamente				x	x	x										
.5	Verkabelung und Anschlussarbeiten				m								x	x	x		
.6	Durchdringung der Fassade / Dach									x	x	x	x	x	x		
.7	Stromversorgung Pumpe f. Gartenbewässerung				m	m	m						x	x	x		
.8	Kabelgräben f. Leuchten im Gelände				x	x	x						m	m	m		

8	Blitzschutz																
.1	Blitzschutzanlagen Außengelände bei Bedarf												x	x	x		

9	Entwässerung Regenwasser																
.1	Außenliegende Regenfallrohre, Dachrinnen	x	x	x						m							Bemessung durch BHP
.2	Rinnen an Eingangstüren und Fassadenrinnen	v			x	x	x			m							
.3	Anschluss der Rinnen an die Entwässerung				x	x	x			m							LAA übernimmt Einläufe und 1,0 m Leitung, dann HLS
.4	Rinnen und Einläufe im Gelände				x	x	x			m							LAA übernimmt Einläufe und 1,0 m Leitung, dann HLS
.5	Anschluss d. Bestands an die Entwässerung				m					m							in Abstimmung zu Bäumen und Freiraumelementen mit LAA
.6	Schachtbauwerke				m	m	m			x	x	x					Vorgabe Geländehöhen durch Landschaftsarchitektur
.7	Höhenanpassung Schächte bis 10 cm (Feinjustierung)				x	x	x										prov. Einbau Schächte durch HLS; Setzen auf Höhe LAA
.8	Standardschachtabdeckungen				m		x			x	x						
.9	Entwässerungsgesuch		m								x						
.10	Überflutungsnachweis					m					x						

10	Bewässerung Außenanlagen																
.1	Gartenbewässerung, Entnahmestellen an Gebäuden	m	m	m	m					x	x	x					
.2	Gartenbewässerung, Entnahmestelle Zisterne				m	m	m			x	x	x	m	m			Stromversorgung durch SBI

11	Koordination																
.1	Ökologische Baubegleitung f. Artenschutz	m	m	m	x	x	x										
.2	Ökologische Baubegleitung f. Gewässerabbau			m	x	x	x			m	m	m					