Bauzeitenplan Zimmer- und Holzbauarbeiten Dach

BEAUFTRAGUNG VORAUSSICHTLICH AM 25.01.27

Beginn Werk- und Montageplanung (Ausführungsbeginn): 5 WT nach Beauftragung: voraussichtlich 01.02.27

Abgabe komplette Werk- und Montageplanung: 15 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn - voraussichtlich 22.02.2027

Prüfung Architekt: 25 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn - voraussichtlich bis zum 08.03.2027

Wiedervorlage Werk- und Montageplanung mit komplett eingearbeiteten Prüfbemerkungen: 30 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 15.03.2027

Freigabe Architekt, falls alle Prüfbemerkungen in die Werk- und Montageplanung eingearbeitet sind: **34 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn** – voraussichtlich bis zum 19.03.2027

Montagebeginn Dachkonstruktion Haus C: 53 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 19.04.2027

Fertigstellung Dachkonstruktion Haus C exkl. Oberlichter: 88 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 09.06.2027

Montagebeginn Dachkonstruktion Haus B: 68 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 11.05.2027

Fertigstellung Dachkonstruktion Haus B exkl. Oberlichter: 102 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 30.06.2027

Fertigstellung Dachkonstruktion Haus C+B inkl. Oberlichter: 115 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 16.07.2027

Montagebeginn Dachkonstruktion Haus A: 86 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 03.06.2027

Fertigstellung Dachkonstruktion Haus A inkl. Oberlichter: 118 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 21.07.2027

Montagebeginn Regenfallrohre jeweils nach Fertigstellung Fassade: 124 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 29.07.2027

Fertigstellung Regenfallrohre: 160 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 17.09.2027

Fertigstellung Hauptleistung (abnahmereif): 160 Arbeitstage bzw. 191 Werktage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 17.09.2027