Bauzeitenplan Fenster Sonnenschutz

BEAUFTRAGUNG VORAUSSICHTLICH AM 10.02.27

Beginn Werk- und Montageplanung (Ausführungsbeginn): 12 WT nach Beauftragung: voraussichtlich 24.02.27

Abgabe komplette Werk- und Montageplanung: 15 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn - voraussichtlich 17.03.2027

Prüfung Architekt: 25 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn - voraussichtlich bis zum 02.04.2027

Wiedervorlage Werk- und Montageplanung mit komplett eingearbeiteten Prüfbemerkungen: 30 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 09.04.2027

Freigabe Architekt, falls alle Prüfbemerkungen in die Werk- und Montageplanung eingearbeitet sind: **34 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn** – voraussichtlich bis zum 16.04.2027

Montagebeginn Fenster Haus C: 75 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 17.06.2027

Fertigstellung Fenster Haus C: 100 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 21.07.2027

Montagebeginn Fenster Haus B: 101 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 22.07.2027

Fertigstellung Fenster Haus B: 125 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 25.08.2027

Montagebeginn Fenster Haus A: 126 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 26.08.2027

Fertigstellung Fenster Haus A: 150 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 29.09.2027

Montagebeginn Sonnenschutz Haus C: 121 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 19.08.2027

Fertigstellung Sonnenschutz Haus C: 130 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 01.09.2027

Montagebeginn Sonnenschutz Haus B: 146 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 23.09.2027

Fertigstellung Sonnenschutz Haus B: 155 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 06.10.2027

Montagebeginn Sonnenschutz Haus A: 171 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 28.10.2027

Fertigstellung Sonnenschutz Haus A: 180 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 11.11.2027

Montagebeginn Verschluss provisorische Öffnungen Haus A-C: 335 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 26.06.2028

Fertigstellung Verschluss provisorische Öffnungen Haus A-C: 345 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 10.07.2028

Fertigstellung Hauptleistung (abnahmereif): 345 Arbeitstage nach Ausführungsbeginn – voraussichtlich bis zum 10.07.2028