BEGEGNUNGSZENTRUM, HALLE

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
5.7	**Los 5.4 - Stahltreppen (EG/KG-Straße,WK2)**	176tat	Mo, 06.10.25	Mo, 22.06.26
5.7.1	Ausschreibung & Vergabe	54tat	Mo, 06.10.25	Fr, 19.12.25
5.7.2	Werkplanung	61tat	Mo, 23.02.26	Fr, 22.05.26
5.7.3	Ausführung	20tat	Di, 26.05.26	Mo, 22.06.26
5.8	**Los 5.5 - Dach Anbau - Holzkonstruktion**	134tat	Mo, 15.09.25	Fr, 27.03.26
5.8.1	Ausschreibung, Vergabe	53tat	Mo, 15.09.25	Fr, 28.11.25
5.8.2	Werkplanung	7tat	Mo, 01.12.25	Di, 09.12.25
5.8.3	Prüfung WMP Prüfstatiker	49tat	Mi, 10.12.25	Fr, 20.02.26
5.8.4	Ausführung	20tat	Mo, 02.03.26	Fr, 27.03.26
5.9	**Los 5.6 - Dach Anbau - Dachabdichtung**	155tat	Mo, 15.09.25	Mi, 29.04.26
5.9.1	Ausschreibung, Vergabe	53tat	Mo, 15.09.25	Fr, 28.11.25
5.9.2	Werkplanung	47tat	Mo, 01.12.25	Mo, 09.02.26
5.9.3	Ausführung	31tat	Mo, 16.03.26	Mi, 29.04.26
5.10	**Los 6 - Gerüstbau**	592tat	Mo, 07.02.22	Fr, 14.06.24
5.11	**Los 7 - Dach-Bestand**	836tat	Mo, 07.03.22	Fr, 04.07.25
5.12	**Los 8 - Trockenbau**	257tat	Mo, 16.06.25	Mi, 24.06.26
5.12.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 16.06.25	Fr, 05.09.25
5.12.2	Ausführung - Decken	50tat	Mo, 16.03.26	Fr, 29.05.26
5.12.3	Ausführung - Wände	50tat	Mo, 13.04.26	Mi, 24.06.26
5.13	**Los 9 - Putz im Gebäude**	288tat	Fr, 02.05.25	Fr, 26.06.26
5.13.1	Ausschreibung & Vergabe	49tat	Fr, 02.05.25	Fr, 11.07.25
5.13.2	Ausführung	70tat	Do, 24.07.25	Do, 30.10.25
5.13.3	Ausführung Restarbeiten	20tat	Mo, 01.06.26	Fr, 26.06.26
5.14	**Los 10 - Estrich**	302tat	Mo, 05.05.25	Fr, 17.07.26
5.14.1	Ausschreibung & Vergabe	65tat	Mo, 05.05.25	Di, 05.08.25
5.14.2	Ausführung (in Teilabschnitten)	146tat	Mo, 15.12.25	Fr, 17.07.26
5.15	**Los 11.1 - Metallbau-Dachöffnungen**	19tat	Mo, 02.05.22	Fr, 27.05.22
5.16	**Los 11.2 - Metallbau-Innenelemente**	153tat	Mo, 13.10.25	Mi, 27.05.26
5.16.1	Ausschreibung & Vergabe	49tat	Mo, 13.10.25	Fr, 19.12.25
5.16.2	Ausführung	30tat	Mo, 13.04.26	Mi, 27.05.26
5.17	**Los 12 - Fliesen- und Plattenarbeiten**	176tat	Mo, 10.11.25	Fr, 24.07.26
5.17.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 10.11.25	Do, 05.02.26
5.17.2	Ausführung	40tat	Mo, 01.06.26	Fr, 24.07.26
5.18	**Los 13.1 - Elastische Bodenbeläge**	176tat	Mo, 24.11.25	Fr, 07.08.26
5.18.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 24.11.25	Do, 19.02.26
5.18.2	Ausführung	40tat	Mo, 15.06.26	Fr, 07.08.26
5.19	**Los 13.2 - Holzpflaster**	220tat	Mo, 06.10.25	Fr, 21.08.26
5.19.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 06.10.25	Mi, 31.12.25
5.19.2	Ausführung	40tat	Mo, 29.06.26	Fr, 21.08.26
5.20	**Los 14 - Sportboden**	191tat	Mo, 24.11.25	Fr, 28.08.26
5.20.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 24.11.25	Do, 19.02.26
5.20.2	Ausführung	30tat	Mo, 20.07.26	Fr, 28.08.26
5.21	**Los 15.2 - Stahltüren**	186tat	Mo, 13.10.25	Mo, 13.07.26
5.21.1	Ausschreibung & Vergabe	85tat	Mo, 13.10.25	Fr, 13.02.26
5.21.2	Ausführung	15tat	Di, 23.06.26	Mo, 13.07.26
5.22	**Los 16.1 - Tischler-Innentüren**	157tat	Mo, 24.11.25	Mo, 13.07.26
5.22.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 24.11.25	Do, 19.02.26
5.22.2	Ausführung	31tat	Mo, 01.06.26	Mo, 13.07.26
5.23	**Los 16.2 - WC-Trennwände**	75tat	Di, 05.05.26	Mi, 19.08.26
5.23.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Di, 05.05.26	Mi, 29.07.26
5.23.2	Ausführung	15tat	Do, 30.07.26	Mi, 19.08.26
5.24	**Los 17 - Tischler-Saunabereiche**	80tat	Di, 05.05.26	Mi, 26.08.26
5.24.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Di, 05.05.26	Mi, 29.07.26
5.24.2	Ausführung	20tat	Do, 30.07.26	Mi, 26.08.26
5.25	**Los 18 - Maler- und Lackierarbeiten**	220tat	Mo, 20.10.25	Fr, 04.09.26
5.25.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 20.10.25	Fr, 16.01.26
5.25.2	Ausführung	83tat	Mo, 11.05.26	Fr, 04.09.26
5.26	**Los 19 - Baugrobreinigung**	165tat	Mo, 12.01.26	Fr, 04.09.26
5.26.1	vorraus. Direktauftrag (GH/S)	10tat	Mo, 12.01.26	Fr, 23.01.26
5.26.2	Ausführung	155tat	Mo, 26.01.26	Fr, 04.09.26
5.27	**Los 20 - Bauhreinreinigung/ Schlussreinigung**	40tat	Mo, 07.09.26	Fr, 30.10.26
5.27.1	vorraus. Direktauftrag (GH/S)	20tat	Mo, 07.09.26	Fr, 02.10.26
5.27.2	Ausführung	20tat	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26
5.28	**Los 21 - Beschilderung**	160tat	Mo, 02.02.26	Fr, 18.09.26
5.28.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 02.02.26	Di, 28.04.26
5.28.2	Ausführung	10tat	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26
5.29	**Los 22 - Schliessanlage**	155tat	Mo, 02.02.26	Fr, 11.09.26
5.29.1	Ausschreibung & Vergabe	60tat	Mo, 02.02.26	Di, 28.04.26
5.29.2	Ausführung	5tat	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
5.30	**Los 23 - Bauzaun**	1219tat	Mo, 01.11.21	Fr, 04.09.26
5.31	**Los 24 - Baustrom**	1304tat	Mo, 05.07.21	Fr, 04.09.26
5.32	**Los 25 - Demontage Schaltschränke und KG**	30tat	Mo, 05.07.21	Fr, 13.08.21
5.33	**Los 26 - Blitzschutz und Erdungsanlage**	252tat	Mo, 04.04.22	Fr, 31.03.23
5.34	**Los 27.1 - Stark- und Schwachstromanlagen**	369tat	Mo, 17.03.25	Fr, 04.09.26
5.34.1	Ausschreibung, Vergabe	60tat	Mo, 17.03.25	Fr, 13.06.25
5.34.2	Rohinstallation (vor Estrich)	10tat	Mo, 24.11.25	Fr, 05.12.25
5.34.3	Installation	130tat	Mo, 02.03.26	Fr, 04.09.26
5.35	**Los 29 - Fenster, Außentüren, PR-Fassade**	471tat	Di, 06.02.24	Fr, 19.12.25
5.35.1	Aufmaß, Werkplanung, Prüfung	99tat	Di, 06.02.24	Fr, 28.06.24
5.35.2	Montage Fenster Kunststoff EG	4tat	Di, 30.07.24	Fr, 02.08.24
5.35.3	Montage Außentüren, PR-Fassade Süd	10tat	Mo, 05.08.24	Fr, 16.08.24
5.35.4	Montage PR-Fassade Innenhof	30tat	Mo, 19.08.24	Fr, 27.09.24
5.35.5	Verstärgerung durch Behinderung LOS 5.2	81tat	Mo, 03.02.25	Fr, 30.05.25
5.35.6	Werkplanung, Prüfung - Ost (Anbau)	52tat	Mo, 02.06.25	Mi, 13.08.25
5.35.7	Produktion - Ost (Anbau)	25tat	Mo, 18.08.25	Fr, 19.09.25
5.35.8	Montage PR-Fassade Ost (Anbau)	63tat	Mo, 22.09.25	Fr, 19.12.25
5.36	**Los 30.1 - WDVS. Vorhangfassade**	728tat	Mo, 25.09.23	Fr, 21.08.26
5.36.1	Ausschreibung, Vergabe	60tat	Mo, 25.09.23	Di, 19.12.23
5.36.2	Ausführung WDVS	120tat	Mo, 03.03.25	Fr, 22.08.25
5.36.3	Werkplanung, Prüfung - Vorhangfassade	186tat	Mo, 04.08.25	Do, 30.04.26
5.36.4	Produktion/ Lieferung - Vorhangfassade	18tat	Mo, 04.05.26	Fr, 29.05.26
5.36.5	Montage - Vorhangfassade	60tat	Mo, 01.06.26	Fr, 21.08.26
5.37	**Los 31.1 - Heizung, Sanitär**	369tat	Mo, 17.03.25	Fr, 04.09.26
5.37.1	Ausschreibung, Vergabe	60tat	Mo, 17.03.25	Fr, 13.06.25
5.37.2	Vorbemeldung	15tat	Mo, 16.06.25	Fr, 04.07.25
5.37.3	Rohinstallation (vor Estrich)	15tat	Mo, 24.11.25	Fr, 12.12.25
5.37.4	Rohinstallation	94tat	Mi, 07.01.26	Fr, 22.05.26
5.37.5	Kompletierung	54tat	Di, 26.05.26	Fr, 07.08.26
5.37.6	Restleistungen	20tat	Mo, 10.08.26	Fr, 04.09.26
5.38	**Los 31.2 - Regenwasser im Gebäude**	19tat	Mo, 16.09.24	Fr, 11.10.24
5.39	**Los 31.3 - Feuerlöschanlagen**	10tat	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
5.40	**Los 31.4 - Grundleitungen, Außen**	259tat	Mo, 31.03.25	Di, 14.04.26
5.40.1	Ausschreibung, Vergabe	60tat	Mo, 31.03.25	Fr, 27.06.25
5.40.2	Vorbemeldung	15tat	Mo, 30.06.25	Fr, 18.07.25
5.40.3	Ausführung	174tat	Mo, 21.07.25	Fr, 27.03.26
5.40.4	Inbetriebnahme, Restleistungen	10tat	Mo, 30.03.26	Di, 14.04.26
5.41	**Los 32 - Lüftung**	369tat	Mo, 17.03.25	Fr, 04.09.26
5.41.1	Ausschreibung, Vergabe	60tat	Mo, 17.03.25	Fr, 13.06.25
5.41.2	Vorbemeldung	15tat	Mo, 16.06.25	Fr, 04.07.25
5.41.3	Rohinstallation	131tat	Mo, 17.11.25	Fr, 29.05.26
5.41.4	GA-Technik	20tat	Mo, 01.06.26	Fr, 26.06.26
5.41.5	Kompletierung	20tat	Mo, 13.07.26	Fr, 07.08.26
5.41.6	Restleistungen	20tat	Mo, 10.08.26	Fr, 04.09.26
5.42	**Los 33 - Demontage HLS**	40tat	Mo, 05.07.21	Fr, 27.08.21
5.43	**Los 35 - Aussenanlagen**	556tat	Mi, 19.06.24	Fr, 04.09.26
5.43.1	Abbruch Pflaster Süd-West-Fassade	6tat	Mi, 19.06.24	Mi, 26.06.24
5.43.2	Ausschreibung, Vergabe	60tat	Mo, 16.06.25	Fr, 05.09.25
5.43.3	Ausführung - Nord, Süd, West	161tat	Mo, 08.09.25	Do, 30.04.26
5.43.4	Ausführung - Ost	38tat	Mi, 15.07.26	Fr, 04.09.26
7	PROJEKTABSCHLUSS	310tat	Fr, 26.09.25	Fr, 18.12.26
7.1	Gewerke Abnahmen, Mängelbeseitigung	242tat	Do, 16.10.25	Fr, 02.10.26
7.2	Behördliche Abnahmen, TÜV	25tat	Mo, 05.10.26	Fr, 06.11.26
7.3	Dokumentation & Schlussrechnung Gewerke	280tat	Fr, 26.09.25	Fr, 06.11.26
7.4	Verwendungsnachweis	30tat	Mo, 09.11.26	Fr, 18.12.26

AHOLA ARCHITEKTEN HALLE
Schulstraße 8
Halle/Saale
Tel. +49 345 204150
e-Mail: m.steinhoff@ahola-halle.de