Überleitung während Anbindung GFK-Sanierungsprofile an RÜ27
Verschluss Schachtablauf DN 1000/1750 Ei
Taxi Umfahrt
Pumpe neben vorh. Container
1000/1750 MA → -LR 28,34m- 2,58‰
1000/1750 MA → -LR 33,04m- 3,00‰
1000/1750 MA → -LR 53,29m- 4,20‰
1000/1750 MA → -LR 35,47m- 3,81‰
1000/1750 MA → -LR 70,55m- 3,52‰
1000/1750 MA → -LR 49,82m- 3,75‰
1000/1750 MA → -LR 139,01m- 3,84‰
5000/4000 MA
5050/4500 MA
Verschluss Drosselablauf DN500 RB26
Verschluss Ablauf DN 1000 / 1750 Ei RÜ27
Verschluss Schachtablauf DN400
Verschluss Zulauf DN 700 / 1250 Ei RÜ27
Fußgänger-durchgang 2,0 m
2 x Behinderten-parkplätze
Busparkplätze
Verdämmung des Schachtes
5,0 m
Parkscheinautomat schützen
2 x Parkplatz für Pumpen
Bau- und Zufahrtsstraße
BE 3846
BE 44933
Verschluss Ablauf DN 600 / 1100 Ei RÜ25
Schacht 10758
Schacht 3841
Ausweichfläche Wertstoffhof Bauzaun h=2,0 m Blickdicht mit Tor
Bus Umfahrt

Angaben über die Lage der Versorgungsleitungen sind von den Leitungspartnern übernommen und unverbindlich, sie sind vorab in der Örtlichkeit zu überprüfen. Alle Maße sind ohne Gewähr!
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Kanalbauarbeiten im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zuverlässig über die Lage von Versorgungsleitungen und andere Leitungen im Baubereich zu vergewissern.
Hinweis:
Angaben zur Lage und Höhe der Abwasser- und Grundstücksentwässerungsanlagen sind nur nachrichtlich, ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Zeichenerklärung:

▬	Abwasserüberleitungen auf GOK, BA Nord
- - -	Abwasserüberleitungen 3 m ü. GOK, BA Nord
▪▪▪	Abwasserüberleitungen 4,5 m ü. GOK, BA Nord
●	Pumpe
■	Stromaggregat
●	Einleitestelle

Index	Änderung	Datum	bearbeitet	geprüft PL LP 1 - 5	geprüft PL LP 6 - 9

Entsorgungsbetriebe der
Landeshauptstadt Wiesbaden

ELW

Projekt:
Hauptsammler Ost
(Instandsetzung und Erneuerung)

Planbezeichnung: Detaillageplan 1 bauzeitliche Anpassung				LST ETRS89.UTM-32N
Gemarkung Wiesbaden				Maßstab 1:250
Planphase Ausführungsplanung				Blattgröße 2100 x 420 mm
Kostenstelle	Datum 15.05.2025	Dateiname (*.pdf) 0-V-UELP-2.2_M2500.pdf	Auftragsnummer 714222023_01	Blatt Nr.: 1.6.1

Mit der Planung einverstanden unter Berücksichtigung evtl. eingetragener Änderungen, der Einhaltung sämtlicher einschlägiger Vorschriften sowie der Vertragsbedingungen. Der Planersteller wird hierdurch nicht von der fachtechnisch und sachlich richtigen Planung sowie der Haftung für sein/e Werk/Leistung entbunden.

bearbeitet/ CAD	geprüft Projektleitung LP 1-5	70.4503 Sachgebietsleitung Kanalplanung	70.45 Abteilungsleitung Planung und Bau	70.46 Betrieb und Sonderbauwerke
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:
70.4603 Regenentlastung und Sonderbauwerke ☐	70.43 Elektrotechnik ☐	70.44 Maschinenbau ☐	70.4-L Abwasserableitung ☐	Hauptklärwerk Theodor-Heuss-Ring 51 65187 Wiesbaden
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	

Planverfasser:

pecher

Dr. Pecher GmbH · Schillerstr. 11a · 55116 Mainz
Telefon 06131/9879910 · www.pecher.de

Stempel:
18.06.2026
gez. R. Lange

	Datum	Name
Bearbeitet:	10.09.2026	ROB / MIL
Gezeichnet:	10.09.2026	ROK
Geprüft:	10.09.2026	REL
Projekt und Blatt Nr:	1034 - 102438	
Dateiname:	1-A-LP_1.6.0_Bahnhofvorplatz.dwg	

Erstellt nach ELW Zeichnungsstandards Ausgabe 09 / 2020

210.1 x 42.0 cm