BAUSTUFE 3

Tiefgarage "Pius-Hospital"
Flächennutzlast
15 kN/m² (1.500kg/m²)

Tiefgarage "Heiligengeist-Höfe"
Flächenlast im gesamten betreffenden Bereich max. 0,5t / m² (5kN/m²)
Auf freigebliebenen Verkehrsflächen des betreffenden Bereiches, 1 LKW mit den zulässigen Gesamtgewicht max. 25 t.

Lager + Mischplatz für das Gewerk Estricharbeiten ~38,00 m²

DURCHGANGSHÖHE: MAX. 2,10m

Schlauchführung + Transportweg horizontal ca. 45m

Rampe ca. 15% Gefälle

ZUGANG IC

Bauzaun

Folie Meshgewebe direkt über P.-H.- OL

Grüne Straße

Kunststoff-Bodenschutzplatten 1,22x2,44m

+4,50 müNN OK Gelände

Baustromverteiler Baustelleneinrichtung

Bauwasser Baustelleneinrichtung

C- Flügel Bereich 4

Hof 4

Hof 4 "Pius-Hospital"
Flächennutzlast
3,5 kN/m² (350kg/m²)

Rampe

+3,37 müNN OK Gelände

Baustrom

Höhenversprung

Decke über Tiefgeschoss

+3,09 müNN OK Gelände

Schlauchführung + Transportweg vertikal ca. 7,30m

Bauaufzug

Treppenturm

Flachdach Aufstockung 1.OG

AUFSTOCKUNG IM 1.OG

Bauwasser

+7,90 müNN OK Attika

+6,51 müNN OK Attika

Schlauchführung + Transportweg horizontal ca. 53m

Zugang Baustelle im 1.OG

Flachdach 2.OG

Flachdach Aufstockung 1.OG

Flachdach UG

Flachdach 3.OG

AUFSTOCKUNG IM EG + 1.OG

FLACHDACH 4.OG

Funktionstrakt Bereich 5

FLACHDACH 3.OG

NOTLEITER

LICHTHOF 3.OG

PIUS- HOSPITAL

B-Flügel

FLACHD

LAUFSTEG

FLACHDACH 3.OG

LICHTHOF 3.OG

LAUFWEG

FLACHDACH UG

Hof 2

FLACHDACH 3.OG

BRÜCKE FLACHDACH 1.OG

FLACHDACH 4.OG

F- FLÜGEL Bereich 6

Hof 1

Zufahrt Tiefgarage

FLACHDACH 4.OG

Röntgentrakt Bereich 7

Bauzaun

HAUS 14

Unterer See-container 20´: Eigentum P.-H.-OL

Podest

Anschlusspunkt Frischwasser + Schmutzwasser

Baustrom

Zaun

Oberer Sozial-container 20´ neu

Sanitär-container 10´ neu

70

Seecontainer bis 20´; Firmen nach Bedarf

Seecontainer bis 20´; Firmen nach Bedarf

Fläche Haus 16

Seecontainer: Eigentum P.-H.-OL

Seecontainer 20´

Seecontainer 20´

Georgstraße

Tiefgarage "Heiligengeist-Höfe"
Flächenlast im gesamten betreffenden Bereich max. 0,5t / m² (5kN/m²)
Auf freigebliebenen Verkehrsflächen des betreffenden Bereiches, 1 LKW mit den zulässigen Gesamtgewicht max. 25 t.

Tiefgarage "Pius- Hospital"
Flächennutzlast 15 kN/m² (1.500kg/m²)

ÄNDERUNGEN ARCHITEKTUR

ID	GEZ.	DATUM	ÄNDERUNG
00	LB	19.05.2026	Planerstellung

BAUVORHABEN

Pius- Hospital I 61000050- F-Flügel ZOP I
Georgstraße 12 I 26121 Oldenburg

BAUHERR

Pius- Hospital Oldenburg I Georgstraße 12 I
26121 Oldenburg

PLANINHALT

Lageplan mit Baustelleneinrichtung
BAUSTUFE 3- GEWERK ESTRICHARBEITEN
für 1.OG Z-OP

198

LEISTUNGSPHASE	
LPH 5 / Ausführungsplanung	
ERSTELLT	GEPLANT
19.05.2026	Schönfeld / LB
PLAN-NR.	MAßSTAB
Pius-Be3+5-LP-BE-BS3-GG-Z-OP-Lüftungsz.-198-	1:200
BLATTGRÖßE	INDEX / DATUM INDEX
510 / 420	00 19.05.2026

ENTWURFSVERFASSER

architekturbüro
Dipl. Ing. (FH) Architekt
Michael Schönfeld
m. schönfeld
Königsberger Straße 5
26180 Rastede
Telefon 04402 / 916 780
Telefax 04402 / 916 803
Mobil 0172 / 45 53 138
E-Mail schoenfeld1a@googlemail.com