Bestand Hort

Bestand Hortgelände

Grünfläche

Eisspeicher

Spielplatz

Grünfläche

Spielplatz

Bauzaun AN

Sickergraben

Baugrube

Baumerhalt

3,50m

3,50m

Sammelstellen vom Bestand auf dem Baugrundstück sind nicht bekannt.

Übergang von der öfftl. Straße zum Baugrundstück ist mit Asphalt zu schützen!

50,00

Kranauslegung 50 m Turmdrehkran
Gewicht Kran ca. 6 t

Kranstellplatz verdichten gemäß Baugrundgutachten

Das Grundstück darf für die Baumaßnahme nicht genutzt werden.

Mannschafts- und Sanitärcontainer zweigeschossig (ca. 10 Stck.)

Hauptverteiler

Kranverteiler

Kran

Zufahrt 3

Estrichmischplatz, Innenputzsilo

Zufahrt 1

Stellplatz LKW

Lagerfläche max. 1000 m²

Versickerungsanlage

Grünfläche

Sickergraben

Bauzaun AN

Vegetationsflächen OKFF- 30 cm

Lagerfläche max. 900 m²

Verkehrsflächen OKFF- 60 cm

Bodenaustausch

6,25

3,00

1,25

4,10

3,00

Zufahrt 2

Bauzaun AN

Haupt-Anschlussschrank
Hauptverteiler Container
Gruppen- und Hauptverteiler
Wasserzählerschächte

vsl. Interim-Stellfläche für das ehemalige Vereinsgebäude - wird über den AG gestellt

Zuwegung zur Sportanlage über den AG

N

Weitsprunganlage

Großspielfeld

Legende zur Baustelleneinrichtung

Vegetationsflächen
OKFF- 30 cm

Verkehrsflächen
OKFF- 60 cm

Der Plan "Baustelleneinrichtung" ist ein Vorschlag, der zur Koordinierung der Gewerke und des Bauablaufs dient.
Die Baulogistik und das BE-Konzept der ausführenden Firma ist damit nicht abgedeckt.

Planunterlagen:

- Vermessungsplan mit lagegerechtem Gebäudegrundriss / Achsraster GS/AI vom Vermessungsbüro Dipl. Ing. A. Schrinner vom 16.06.2025, Datei:02623.50.dwg, geprüft und freigegeben vom Büro GS/AI am 17.06.2025
- 0915-2025-2-27.dwg, BAUPROJEKT K. Schmidt GmbH, Stand: 27.02.2025
- Lph 5 - Ausführungsplanung, AAP - Los 01 - Erdbau, Plan Nr.: 504, Index A, ROOTS Landschaftsarchitekten PartGmbB, 23.06.2025
- U-GRE-1.1_.2 Übersichtsplan Baugrube.dwg, GS/AI, Stand: 25.05.2025

▽ OK Fertigbau		Stahlbeton		Wanddurchbruch	Mineralwolle
△ UK Fertigbau		Mauerwerk		Deckendurchbruch	EPS Dämmung
▼ OK Rohbau		Trockenbau		Bodendurchbruch	XPS Dämmung
▲ UK Rohbau		Bekleidung/Putz		Brandriegel- Schnitt	Brandriegel- Schnitt

2.RW	2. Rettungsweg	FF	Fertigfußboden	OL	Oberlicht	SoS	Sonnenschutz
BRH	Brüstungshöhe	FL	Fensterlieferung	RB	Rohbau	SSV	Sonnenschutzverglasung
dT	dichtschließende Tür	F90 u.ä.	Feuerwiderstandsklassen	RR	Regenrohr	WE	Wandeinlauf
dsT	dicht u. selbstschließ. Tür	HK	Heizkörper	sT	selbstschließ. Tür		
F	Brandschutz	LB	lichte Breite	STG	Steigung		
FE	Fußbodenenlauf	NÜL	Notüberlauf	UZ / ÜZ	Unter-/ Überzug		

- Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen !
- Innenwandöffnungen - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
- Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.

Index	Datum	Änderungen	gez.
00	04.04.2025	Planerstellung	sj
01	08.07.2025	BE-Flächen, Geländemodellierung, Baugrube, Zufahrten	sj
02	05.03.2026	Lagerfläche in m², Interim, Container, Zufahrt 2	sj

TEU_ARC_5_X_BE

Höhenbezug:
+/- 0,00 = 113,20 m ü.NHN

HGW:
+/- 0,00 = 103,75 m ü.NHN

Bauvorhaben:	**TEU** **Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Außenanlagen** Am Stadion 06179 Teutschenthal
Bauherr:	**Gemeinde Teutschenthal** Am Busch 19, 06179 Teutschenthal Tel (034601) 24666 Freigabe Bauherr
Planung:	nur zu Kalkulationszwecken
Planinhalt:	**Baustelleneinrichtung** Vorschlag

Plancode:	Projekt	Fachrichtung	LPH	Bauteil	Planart/Plan Nr	Index
	TEU	ARC	5	X	BE	02

Maßstab	Blattgröße	Planverfasser:in	Index-Datum
1:200	1.189 x 841	sj	05.03.2026

Dateiname: 2302_TEU_LPH5_AC3B