ACHTUNG!
Schulweg Kinder

Nebenzufahrt C

Gehwegsperrung, nur Baufahrzeuge parken

Bauschild

Baulogistik und Bauüberwachung soll nach Angabe MTK entfallen 22.01.2026

Bauzaun nach Angabe Rehberg verschoben 22.01.2026

Brunnenfundament Kran

Nebenzufahrt B

Hauptzufahrt und -abfahrt A
Baustelle und
Feuerwehrzufahrt

Feuerwehrschließung

Baulogistik und Bauüberwachung soll nach Angabe MTK entfallen 22.01.2026

Grundstücksgrenze

Türen nach Angabe Rehberg nicht vorhanden 22.01.2026

Änderung Container nach Angaben MTK 26.01.2026 Re

ACHTUNG!
Schulweg Kinder

BP-Verstärkung

Hauseinführung Elektro

Aufzugsunterfahrt

45m Ausleger-Radius

Standart Baugrubensole -1.32
OK Bodenplatte -0.18

Frostschürze Bodenplatte

Baumschutz

Kiefer Stamm Ø60cm

Teilabbruch Rampe

Lastverteilplatten Gesamt 937,32 m²

Lastverteilplatten

Feuerwehrzufahrt

Trafo Schutzeinhausung

Magazin

BÜRO - Sonst.

BÜRO - Rohb.

AUFENTHALT

AUFENTHALT

Spielplatz

SANITÄR

Änderung Container 21.01.2026 Re

Videoüberwachung 2

Baulogistik und Bauüberwachung soll nach Angabe MTK entfallen 22.01.2026

Suchgraben SW1 Bestand DN?

Lattenschutz

Laterne Bestand

Sitzblöcke Naturstein Bestand

Baumschutz
Laubbaum
Stamm Ø25cm

Angabe Scheid Wasseranschluss fehlt 22.01.2026

Mindestabstand Aufstellfläche zu Fenster

Feuerwehraufstellfläche Bestand

Bestand

HG01

HG03

II

III

I

II

I

AUSSENBEREICH RONDELL

PARKPLATZ

HAUPTEINGANG

Hydrant

Albert-Schweitzer-Straße

Ginsterweg

Kiefernstraße

Taunusstraße

LEGENDE

- Baustraße
- Feuerwehrzufahrt ist freizuhalten, Be- und Entladen ist möglich, bei Alarm sofort räumen
- Feuerwehraufstellfläche ist freizuhalten, Be- und Entladen ist möglich, bei Alarm sofort räumen
- Bauzaun
- Bauzaun Bauseits
- Bauzaun als Sicht-und Staubschutz zum Schulhof
- Schutzeinhausung Trafo/Straßenhydrant
- W Bauwasser-Zapfstellen (W) und Baustromverteilerkasten (S)
- Böschungsbereiche siehe Phasenplan der Baustelleneinrichtung
- Nicht befahbare Sperrzone
- Lastverteilplatten parallel zur Böschung an Baustraße nach Gründung BE-Phase 4
- Schwenkradius Ausleger/Untendreher
- Schlauchlegung vom Hydrant zum Baufeld
- Trasse HLS Bestand
- Trasse Elektro Bestand
- Trasse Elektro, Pläne der Stadt liegen noch nicht vor
- Trasse Gasleitung
- Gasleitung Bestand
- Schulweg Kinder
- Baustellenzufahrt
- Fluchtweg Baustelle
- Fluchtweg Schule außerhalb Baufeld
- Videoüberwachung
- Hydrant

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Bei Unstimmigkeiten sind vor Leistungsbeginn die jeweiligen Objektüberwachenden zu informieren.
- Bei Nichtbeachtung haften die Auftragnehmenden.
- Alle Auftragnehmenden müssen die Vorleistungen eigenverantwortlich prüfen.
- Sämtliche Höhenmaße bezogen auf OK FFB wenn nicht anders angegeben.
- Die angegebenen Baustoffgüten sind einzuhalten. Prüfzeugnisse sind unaufgefordert vorzulegen.
- Die Pläne sind nur gültig mit den Plänen der Statik und der Faching.-Planung.

IND.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEARB.
-	TT.MM.JJJJ	Xxxxx	Xx

Vorabzug
26.02.2026



PROJEKT	603-1 KA MTK Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim am Main
BAUHERR	Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main
ARCHITEKT	

PLAN-NR.	PLANAUSSCHNITT	INDEX	MAßSTAB	DATUM
603-1-BE-12	-	-	1:200	TT.MM.JJJJ

PLANINHALT
BAUSTELLENEINRICHTUNG

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG