# Bildungszentrum DO-Körne
Ersatzneubau

**VORABZUG I - 29.04.2026**

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewilligung Förderantrag - Annahme | 0 Tage? | Mo 08.12.25 | Mo 08.12.25 | | |
| 2 | Leistungsabruf Planungsteam | 0 Tage? | Fr 19.12.25 | Fr 19.12.25 | 1 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | **LPH 5-7 Ausführungsplanung/Ausschreibungen/Vergaben** | 350 Tage? | Mo 05.01.26 | Mo 07.06.27 | | |
| 5 | Vorber. Maßnahmen | 223 Tage | Mo 02.02.26 | Fr 18.12.26 | | |
| 6 | Baumfällarbeiten | 16 Tage | Mo 31.08.26 | Mo 21.09.26 | | |
| 7 | LPH 5 Vorber. Maßnahmen Baumfällarbeiten | 2 Wochen | Mo 31.08.26 | Fr 11.09.26 | 2EA+1 Tag | |
| 8 | LPH 6 Vorber. Maßnahmen Baumfällarbeiten | 1 Woche | Di 15.09.26 | Mo 21.09.26 | 7EA+1 Tag | |
| 9 | Versand LV | 0 Tage | Mo 21.09.26 | Mo 21.09.26 | 8 | |
| 10 | Submission/Beauftragung | 0 Tage | Mo 21.09.26 | Mo 21.09.26 | 9 | |
| 11 | Ersatzbaulast 6 Stellplätze - Baulast 4037 | 223 Tage | Mo 02.02.26 | Fr 18.12.26 | | |
| 12 | Abstimmung Vermesser / Baubehörde | 40 Tage | Mo 02.02.26 | Mo 30.03.26 | | |
| 13 | Umbau Stellplätze Flurstück 780 / Baulast 4037 | 20 Tage | Mo 03.08.26 | Fr 28.08.26 | | |
| 14 | Einmessung + Eintragung Baulast Vermesser | 40 Tage | Mo 31.08.26 | Fr 23.10.26 | 13 | |
| 15 | Eintragung Baubehörde | 40 Tage | Mo 26.10.26 | Fr 18.12.26 | 14 | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Abbruch / Rohbau | 168 Tage? | Mo 05.01.26 | Fr 04.09.26 | | |
| 18 | LPH 5 Abbruch / Rohbau | 118 Tage | Mo 05.01.26 | Fr 26.06.26 | 2EA+1 Tag | |
| 19 | Erstellung Rohlinge SG+Bodenplatte | 23 Tage | Mo 05.01.26 | Mi 04.02.26 | | |
| 20 | Schlitz- Durchbruchsplanung | 60 Tage | Do 05.02.26 | Di 05.05.26 | | |
| 21 | Gründung/Bodenplatte/SG Objektplanung Vorabzug W1 | 0 Tage | Do 05.02.26 | Do 05.02.26 | 19 | |
| 22 | Gründung/Bodenplatte/SG S+D TGA+TWP Bearbeitung | 20 Tage | Do 05.02.26 | Do 05.03.26 | 21 | |
| 23 | Gründung/Bodenplatte/SG S+D TGA+TWP Vorabzug | 0 Tage | Mi 11.03.26 | Mi 11.03.26 | 22 | |
| 24 | Gründung/Bodenplatte/SG S+D Objektplanung Koordination | 10 Tage | Mi 11.03.26 | Di 24.03.26 | 23 | |
| 25 | Gründung/Bodenplatte/SG S+D Planungsteam Fertigstellung | 0 Tage | Di 24.03.26 | Di 24.03.26 | 24 | |
| 26 | EG Objektplanung Vorabzug W1 | 0 Tage | Do 19.02.26 | Do 19.02.26 | 21EA+10 Tage | |
| 27 | EG S+D TGA+TWP Bearbeitung | 20 Tage | Fr 20.02.26 | Do 19.03.26 | 26 | |
| 28 | EG S+D TGA+TWP Vorabzug | 0 Tage | Do 19.03.26 | Do 19.03.26 | 27 | |
| 29 | EG S+D Objektplanung Koordination | 10 Tage | Fr 20.03.26 | Do 02.04.26 | 28 | |
| 30 | EG S+D Planungsteam Fertigstellung | 0 Tage | Do 02.04.26 | Do 02.04.26 | 29 | |
| 31 | OG Objektplanung Vorabzug W1 | 0 Tage | Do 05.03.26 | Do 05.03.26 | 26EA+10 Tage | |
| 32 | OG S+D TGA+TWP Bearbeitung | 20 Tage | Fr 06.03.26 | Do 02.04.26 | 31 | |
| 33 | OG S+D TGA+TWP Vorabzug | 0 Tage | Do 02.04.26 | Do 02.04.26 | 32 | |
| 34 | OG S+D Objektplanung Koordination | 10 Tage | Di 07.04.26 | Mo 20.04.26 | 33 | |
| 35 | OG S+D Planungsteam Fertigstellung | 0 Tage | Mo 20.04.26 | Mo 20.04.26 | 34 | |
| 36 | DA/Ansichten/Schnitte Objektplanung Vorabzug W1 | 0 Tage | Do 19.03.26 | Do 19.03.26 | 31EA+10 Tage | |
| 37 | DA/Ansichten/Schnitte S+D TGA+TWP Bearbeitung | 20 Tage | Fr 20.03.26 | Mo 20.04.26 | 36 | |
| 38 | DA/Ansichten/Schnitte S+D TGA+TWP Vorabzug | 0 Tage | Mo 20.04.26 | Mo 20.04.26 | 37 | |
| 39 | DA/Ansichten/Schnitte S+D Objektplanung Koordination | 10 Tage | Di 21.04.26 | Di 05.05.26 | 38 | |
| 40 | DA/Ansichten/Schnitte S+D Planungsteam Fertigstellung | 0 Tage | Di 05.05.26 | Di 05.05.26 | 39 | |
| 41 | Schalplanung | 47 Tage | Mi 25.03.26 | Fr 05.06.26 | | |
| 42 | Gründung/Bodenplatte/SG Schalplan TWP Bearbeitung | 15 Tage | Mi 25.03.26 | Do 16.04.26 | 25 | |
| 43 | Gründung/Bodenplatte/SG Schalplan TWP Vorabzug | 0 Tage | Do 16.04.26 | Do 16.04.26 | 42 | |
| 44 | Gründung/Bodenplatte/SG Schalplan Objektplanung Prüfung | 5 Tage | Fr 17.04.26 | Do 23.04.26 | 43 | |
| 45 | Gründung/Bodenplatte/SG Schalplan Objektplanung Freigabe | 0 Tage | Do 23.04.26 | Do 23.04.26 | 44 | |
| 46 | EG Schalplan TWP Bearbeitung | 15 Tage | Di 07.04.26 | Mo 27.04.26 | 30 | |
| 47 | EG Schalplan TWP Vorabzug | 0 Tage | Mo 27.04.26 | Mo 27.04.26 | 46 | |
| 48 | EG Schalplan Objektplanung Prüfung | 5 Tage | Di 28.04.26 | Di 05.05.26 | 47 | |
| 49 | EG Schalplan Objektplanung Freigabe | 0 Tage | Di 05.05.26 | Di 05.05.26 | 48 | |
| 50 | OG Schalplan TWP Bearbeitung | 15 Tage | Di 21.04.26 | Di 12.05.26 | 35 | |
| 51 | OG Schalplan TWP Vorabzug | 0 Tage | Di 12.05.26 | Di 12.05.26 | 50 | |
| 52 | OG Schalplan Objektplanung Prüfung | 5 Tage | Mi 13.05.26 | Mi 20.05.26 | 51 | |
| 53 | OG Schalplan Objektplanung Freigabe | 0 Tage | Mi 20.05.26 | Mi 20.05.26 | 52 | |
| 54 | DA Schalplan TWP Bearbeitung | 15 Tage | Mi 06.05.26 | Do 28.05.26 | 40 | |
| 55 | DA Schalplan TWP Vorabzug | 0 Tage | Do 28.05.26 | Do 28.05.26 | 54 | |
| 56 | DA Schalplan Objektplanung Prüfung | 5 Tage | Fr 29.05.26 | Fr 05.06.26 | 55 | |
| 57 | DA Schalplan ObjektplanungFreigabe | 0 Tage | Fr 05.06.26 | Fr 05.06.26 | 56 | |
| 58 | Koordinierte Durchbruchsplanung+ Details Objektplanung W2 | 0 Tage | Fr 05.06.26 | Fr 05.06.26 | 57 | |
| 59 | Bewehrungsplanung | 42 Tage | Fr 24.04.26 | Fr 26.06.26 | | |
| 60 | Gründung/Bodenplatte/SG TWP Bewerungsplanung | 10 Tage | Fr 24.04.26 | Fr 08.05.26 | 45 | |
| 61 | Gründung/Bodenplatte/SG Prüfingenieur | 5 Tage | Mo 11.05.26 | Mo 18.05.26 | 60 | |
| 62 | EG TWP Bewerungsplanung | 10 Tage | Mi 06.05.26 | Mi 20.05.26 | 49 | |
| 63 | EG Prüfingenieur | 5 Tage | Do 21.05.26 | Do 28.05.26 | 62 | |
| 64 | OG TWP Bewerungsplanung | 10 Tage | Do 21.05.26 | Fr 05.06.26 | 53 | |
| 65 | OG Prüfingenieur | 5 Tage | Mo 08.06.26 | Fr 12.06.26 | 64 | |
| 66 | DA TWP Bewerungsplanung | 10 Tage | Mo 08.06.26 | Fr 19.06.26 | 57 | |
| 67 | DA Prüfingenieur | 5 Tage | Mo 22.06.26 | Fr 26.06.26 | 66 | |
| 68 | LPH 6 Abbruch / Rohbau | 105 Tage? | Di 07.04.26 | Fr 04.09.26 | | |
| 69 | Ausführungsplanung+LV Erstellung Tiefbau | 20 Tage | Di 07.04.26 | Mi 06.05.26 | 70AE | PlusPlan |
| 70 | LPH 6 Abbruch / Rohbau | 8 Wochen | Mi 06.05.26 | Fr 03.07.26 | 40 | KS |
| 71 | Versand LV | 0 Tage | Fr 03.07.26 | Fr 03.07.26 | 70 | |
| 72 | Submission | 0 Tage | Fr 31.07.26 | Fr 31.07.26 | 71EA+20 Tage? | |
| 73 | Auswertung | 15 Tage? | Mo 03.08.26 | Fr 21.08.26 | 72 | |
| 74 | Zuschlags-/Bindefrist | 10 Tage? | Mo 24.08.26 | Fr 04.09.26 | 73 | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | Gebäudehülle | 185 Tage? | Mi 10.06.26 | Mo 08.03.27 | | |
| 77 | LPH 5 | 5 Monate? | Mi 10.06.26 | Di 27.10.26 | 58EA+2 Tage | |
| 78 | Fenster/Außentüren, technische Klärung | 25 Tage | Mi 10.06.26 | Di 14.07.26 | 77AA | |
| 79 | LPH 6 | 2 Monate? | Mi 28.10.26 | Di 22.12.26 | 70;77 | |
| 80 | Submission | 0 Tage | Fr 29.01.27 | Fr 29.01.27 | 79EA+20 Tage? | |
| 81 | Auswertung | 15 Tage? | Mo 01.02.27 | Mo 22.02.27 | 80 | |
| 82 | Zuschlags-/Bindefrist | 10 Tage? | Di 23.02.27 | Mo 08.03.27 | 81 | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | Ausbau | 185 Tage? | Mi 02.09.26 | Mo 07.06.27 | | |
| 85 | LPH 5 | 5 Monate? | Mi 02.09.26 | Fr 29.01.27 | 77EA-2 Monate | |
| 86 | LPH 6 | 2 Monate? | Mo 01.02.27 | Mi 31.03.27 | 85;79 | |
| 87 | Submission | 0 Tage | Mi 28.04.27 | Mi 28.04.27 | 86EA+20 Tage? | |
| 88 | Auswertung | 15 Tage? | Do 29.04.27 | Fr 21.05.27 | 87 | |
| 89 | Zuschlags-/Bindefrist | 10 Tage? | Mo 24.05.27 | Mo 07.06.27 | 88 | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | **LPH 8 / Bauausführung** | 618 Tage? | Fr 31.07.26 | Mo 05.02.29 | | |
| 92 | Vorbereitende Maßnahmen | 131 Tage? | Fr 31.07.26 | Do 11.02.27 | | |
| 93 | Bestandsgebäude freigezogen (Etrümpelung BH) | 0 Tage | Fr 31.07.26 | Fr 31.07.26 | | |
| 94 | Baumfällung | 10 Tage | Di 06.10.26 | Mo 19.10.26 | 10EA+10 Tage | |
| 95 | Abbruch Bestand | 60 Tage? | Mo 07.09.26 | Fr 27.11.26 | 74 | |
| 96 | Abfangung Gelände | 20 Tage? | Mo 02.11.26 | Fr 27.11.26 | 95EE | |
| 97 | Kampfmittelbeseitigung inkl. Freimeldung | 109 Tage | Di 04.08.26 | Mi 13.01.27 | | |
| 98 | Beantragung Kampfmittelbeseitigung | 0 Tage | Di 04.08.26 | Di 04.08.26 | | |
| 99 | Kampfmittelbeseitigung | 20 Tage | Mo 30.11.26 | Mi 06.01.27 | 96;98 | |
| 100 | Freimeldung | 5 Tage | Do 07.01.27 | Mi 13.01.27 | 99 | |
| 101 | Vorbereitende Maßnahmen/Grundleitungen | 20 Tage? | Do 14.01.27 | Do 11.02.27 | 97 | |
| 102 | | | | | | |
| 103 | Abbruch / Rohbau | 155 Tage? | Do 14.01.27 | Do 26.08.27 | | |
| 104 | Baustelleneinrichtung | 5 Tage? | Fr 12.02.27 | Do 18.02.27 | 101 | |
| 105 | Erdarbeiten/Baugrundverbesserung | 10 Tage | Fr 19.02.27 | Do 04.03.27 | 104 | |
| 106 | Füllkörperrigole+Grundleitungen Regenwasser | 50 Tage | Do 14.01.27 | Do 25.03.27 | 100 | |
| 107 | Sockelgeschoss - Fundamente/Bodenplatte | 15 Tage? | Fr 05.03.27 | Do 25.03.27 | 105 | |
| 108 | Sockelgeschoss - Stützen/Wände | 20 Tage? | Di 30.03.27 | Mo 26.04.27 | 107 | |
| 109 | Grundleitungen Regenwasser | 20 Tage | Di 30.03.27 | Mo 26.04.27 | 106 | |
| 110 | Sockelgeschoss - Decke/Treppen/Dächer | 15 Tage? | Di 27.04.27 | Mi 19.05.27 | 108 | |
| 111 | Erdgeschoss - Stützen/Wände | 20 Tage? | Do 20.05.27 | Do 17.06.27 | 110 | |
| 112 | Erdgeschoss - Decke/Treppen | 15 Tage | Fr 18.06.27 | Do 08.07.27 | 111 | |
| 113 | Obergeschoss - Stützen/Wände | 20 Tage? | Fr 09.07.27 | Do 05.08.27 | 112 | |
| 114 | Obergeschoss - Dach | 15 Tage | Fr 06.08.27 | Do 26.08.27 | 113 | |
| 115 | | | | | | |
| 116 | Gebäudehülle | 160 Tage? | Fr 02.07.27 | Mi 23.02.28 | 82 | |
| 117 | Dachabdichtungsarbeiten | 60 Tage? | Fr 27.08.27 | Fr 19.11.27 | 81;114 | |
| 118 | Notabdichtung (Heißbitumen) / Notentwässerung / Folienfenster | 30 Tage | Fr 27.08.27 | Do 07.10.27 | 117AA | |
| 119 | Fenster/Außentüren, Toranlagen, technische Klärung, Bestellung, Fertigung | 60 Tage | Fr 02.07.27 | Fr 24.09.27 | 120AE | |
| 120 | Fenster/Außentüren | 40 Tage? | Fr 24.09.27 | Fr 19.11.27 | 81EA+4 Monate | |
| 121 | Toranlagen Sockelgeschoss | 20 Tage | Fr 24.09.27 | Do 21.10.27 | 81EA+4 Monate | |
| 122 | Rohbauarbeiten - Verblendmauerwerk | 60 Tage? | Mo 22.11.27 | Mi 23.02.28 | 117 | |
| 123 | | | | | | |
| 124 | Ausbau | 222 Tage? | Fr 08.10.27 | Di 05.09.28 | 89 | |
| 125 | SG TGA - Grobinstallation Wände/Boden unter Putz/Estrich (Annahme) | 15 Tage | Fr 08.10.27 | Do 28.10.27 | 118 | |
| 126 | EG TGA - Grobinstallation Wände/Boden unter Putz/Estrich (Annahme) | 15 Tage | Fr 29.10.27 | Fr 19.11.27 | 125 | |
| 127 | OG TGA - Grobinstallation Wände/Boden unter Putz/Estrich (Annahme) | 15 Tage | Mo 22.11.27 | Fr 10.12.27 | 126 | |
| 128 | SG WST - Ausftellung Filteranlage | 3 Tage | Fr 08.10.27 | Di 12.10.27 | 125AA | |
| 129 | SG WST - Installation Spanabsaugung | 12 Tage | Mi 13.10.27 | Fr 29.10.27 | 128;130AE | |
| 130 | SG Innenputzarbeiten | 15 Tage | Fr 29.10.27 | Fr 19.11.27 | 125 | |
| 131 | EG Innenputzarbeiten | 15 Tage | Mo 22.11.27 | Fr 10.12.27 | 126 | |
| 132 | OG Innenputzarbeiten | 15 Tage | Mo 13.12.27 | Mi 12.01.28 | 127 | |
| 133 | SG Trockenbau - Wände einseitig | 7 Tage | Mo 22.11.27 | Di 30.11.27 | 130 | |
| 134 | EG Trockenbau - Wände einseitig | 7 Tage | Mo 13.12.27 | Di 21.12.27 | 131 | |
| 135 | OG Trockenbau - Wände einseitig | 7 Tage | Do 13.01.28 | Fr 21.01.28 | 132 | |
| 136 | SG TGA - Grobinstallation | 15 Tage | Mi 01.12.27 | Di 21.12.27 | 133 | |
| 137 | EG TGA - Grobinstallation | 15 Tage | Mi 22.12.27 | Fr 21.01.28 | 134;136 | |
| 138 | OG TGA - Grobinstallation | 15 Tage | Mo 24.01.28 | Fr 11.02.28 | 135;137 | |
| 139 | SG WST - Grobinstallation Druckluftversorgung | 15 Tage | Mi 01.12.27 | Di 21.12.27 | 136AA | |
| 140 | SG WST - Grobinstallation Spanabsaugung | 15 Tage | Mi 01.12.27 | Di 21.12.27 | 136AA | |
| 141 | Metallbauarbeiten - Schlosser | 15 Tage? | Do 24.02.28 | Do 16.03.28 | 122 | |
| 142 | SG Trockenbau - Wände schließen | 10 Tage | Mo 24.01.28 | Fr 04.02.28 | 135 | |
| 143 | EG Trockenbau - Wände schließen | 10 Tage | Mo 07.02.28 | Fr 18.02.28 | 142 | |
| 144 | OG Trockenbau - Wände schließen | 10 Tage | Mo 21.02.28 | Mo 06.03.28 | 143 | |
| 145 | SG Estricharbeiten | 15 Tage | Mo 07.02.28 | Fr 25.02.28 | 142 | |
| 146 | EG Estricharbeiten | 15 Tage | Mo 21.02.28 | Mo 13.03.28 | 143 | |
| 147 | OG Estricharbeiten | 15 Tage | Di 07.03.28 | Mo 27.03.28 | 144 | |
| 148 | EG Küche Montage Kältemittelleitungen | 20 Tage | Mo 24.01.28 | Fr 18.02.28 | 137 | |
| 149 | EG Küche Montage Kühlzelle | 5 Tage | Di 14.03.28 | Mo 20.03.28 | 146 | |
| 150 | Innentüren, technische Klärung, Bestellung, Fertigung | 60 Tage | Mi 24.11.27 | Di 29.02.28 | 151AE | |
| 151 | SG Einbau Türzargen (2-teilig) | 10 Tage | Di 29.02.28 | Mo 13.03.28 | 145 | |
| 152 | EG Einbau Türzargen (2-teilig) | 10 Tage | Di 14.03.28 | Mo 27.03.28 | 151;146 | |
| 153 | OG Einbau Türzargen (2-teilig) | 15 Tage | Di 28.03.28 | Mi 19.04.28 | 152;147 | |
| 154 | SG Trockenbau - Decken schließen (Begehung SV!) | 10 Tage | Di 14.03.28 | Mo 27.03.28 | 151 | |
| 155 | EG Trockenbau - Decken schließen (Begehung SV!) | 10 Tage | Di 28.03.28 | Mo 10.04.28 | 154 | |
| 156 | OG Trockenbau - Decken schließen (Begehung SV!) | 10 Tage | Di 11.04.28 | Mi 26.04.28 | 155 | |
| 157 | SG Fliesenarbeiten | 10 Tage | Di 28.03.28 | Mo 10.04.28 | 154 | |
| 158 | EG Fliesenarbeiten | 5 Tage | Di 11.04.28 | Mi 19.04.28 | 157 | |
| 159 | OG Fliesenarbeiten | 5 Tage | Do 20.04.28 | Mi 26.04.28 | 158 | |
| 160 | SG Werksteinarbeiten | 10 Tage | Di 28.03.28 | Mo 10.04.28 | 154 | |
| 161 | EG Werksteinarbeiten | 5 Tage | Di 11.04.28 | Mi 19.04.28 | 157 | |
| 162 | OG Werksteinarbeiten | 5 Tage | Do 20.04.28 | Mi 26.04.28 | 158 | |
| 163 | SG Malerarbeiten | 15 Tage | Di 11.04.28 | Do 04.05.28 | 157 | |
| 164 | EG Malerarbeiten | 10 Tage | Fr 05.05.28 | Do 18.05.28 | 163 | |
| 165 | OG Malerarbeiten | 15 Tage | Fr 19.05.28 | Mo 12.06.28 | 164 | |
| 166 | SG Bodenbelagarbeiten | 25 Tage | Fr 05.05.28 | Mo 12.06.28 | 163 | |
| 167 | EG Bodenbelagarbeiten | 10 Tage | Di 13.06.28 | Di 27.06.28 | 166 | |
| 168 | OG Bodenbelagarbeiten | 10 Tage | Mi 28.06.28 | Di 11.07.28 | 167 | |
| 169 | TGA - Feininstallation | 35 Tage? | Do 20.04.28 | Mo 12.06.28 | 159EA-5 Tage | |
| 170 | SG WST - Feininstallation Druckluftversorgung | 15 Tage | Do 20.04.28 | Do 11.05.28 | 169AA | |
| 171 | SG WST - Feininstallation Spanabsaugung | 15 Tage | Do 20.04.28 | Do 11.05.28 | 169AA | |
| 172 | SG Industrieparkett | 15 Tage | Fr 19.05.28 | Mo 12.06.28 | 169EA-15 Tage | |
| 173 | SG Industrieparkett Ruhephase (Parkett nicht begehbar) | 15 Tage | Di 13.06.28 | Di 04.07.28 | 172 | |
| 174 | EG Küche Montage Lüftungsdecke | 10 Tage | Mi 28.06.28 | Di 11.07.28 | 167 | |
| 175 | EG Küche Endmontage Küche | 10 Tage | Mi 12.07.28 | Di 25.07.28 | 174 | |
| 176 | WC trennwände | 15 Tage | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage | |
| 177 | Tischlerarbeiten - Innentüren | 15 Tage? | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage | |
| 178 | Tischlerarbeiten - Einbaumöbel | 15 Tage? | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage | |
| 179 | Metallbauarbeiten - Rahmentüren | 15 Tage? | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage | |
| 180 | OG WST - Ausstattung Büro | 15 Tage | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage | |
| 181 | SG WST - Ausstattung Werkstätten | 15 Tage | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage | |
| 182 | SG WST - Einbringung Maschinen Zimmerer+Ausstattung Theorieräume | 15 Tage | Mi 05.07.28 | Di 25.07.28 | 168EA-5 Tage;1 | |
| 183 | TGA - Inbetriebnahmen | 15 Tage? | Mi 19.07.28 | Di 08.08.28 | 179EA-5 Tage | |
| 184 | WST - Intbetriebnahmen Druckluftversorgung+Spanabsaugung | 15 Tage | Mi 19.07.28 | Di 08.08.28 | 183AA | |
| 185 | Beschilderung | 15 Tage | Mi 19.07.28 | Di 08.08.28 | 179EA-5 Tage | |
| 186 | SV-Abnahmen | 5 Tage? | Mi 09.08.28 | Di 15.08.28 | 185 | |
| 187 | Baureinigung - grob | 5 Tage? | Mi 09.08.28 | Di 15.08.28 | 183 | |
| 188 | Restarbeiten - alle Gewerke | 10 Tage? | Mi 16.08.28 | Di 29.08.28 | 186 | |
| 189 | Baureinigung - fein | 5 Tage? | Mi 30.08.28 | Di 05.09.28 | 188 | |
| 190 | | | | | | |
| 191 | Bauordnungsrechtliche Abnahme | 1 Tag? | Mi 06.09.28 | Mi 06.09.28 | 189 | |
| 192 | | | | | | |
| 193 | Freianlagen | 65 Tage? | Do 27.04.28 | Di 01.08.28 | | |
| 194 | Freianlagen | 65 Tage? | Do 27.04.28 | Di 01.08.28 | 159 | |
| 195 | Anschlussleitungen an Sammelkanal- Tiefbau | 15 Tage | Do 27.04.28 | Do 18.05.28 | 194AA | |
| 196 | | | | | | |
| 197 | Nachlauf Schlussrechnungen | 5 Monate? | Mi 06.09.28 | Mo 05.02.29 | 189;194 | |

Datum: Fr 03.07.26 — Vorgang — Unterbrechung — In Arbeit — Meilenstein — Sammelvorgang — Projektsammelvorgang — Externe Vorgänge — Externer Meilenstein — Stichtag