Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	% Abgeschl.	Haus	Ressourcen
1	**HWK, Ardeystraße Haus 3, Erweiterung Haus 1**	**708 Tage?**	**Mo 13.01.25**	**Fr 26.11.27**		**9%**		
2	**Planung BA1 LP5 Ausführungsplanung**	**295 Tage**	**Mo 10.02.25**	**Fr 24.04.26**		**16%**		
32	**LP 6 LV/ Vergabe/ Submission/ Beauftragung**	**539 Tage?**	**Mo 13.01.25**	**Mi 24.03.27**		**18%**		
168	**Bauablauf**	**684 Tage?**	**Fr 14.02.25**	**Fr 26.11.27**		**4%**		
169	**Baumfällung**	**3 Tage**	**Fr 14.02.25**	**Di 18.02.25**		**100%**		
171	**bergbauliche Sicherung Ardeystraße**	**83 Tage**	**Mo 14.04.25**	**Di 19.08.25**		**100%**		
173	**Abbruch Haus 4 LKW Werkstatt**	**22 Tage**	**Mo 02.06.25**	**Fr 04.07.25**		**100%**		
175	**Kampfmittelbeseitigung incl. Freimeldung H3**	**56 Tage**	**Mo 28.07.25**	**Di 14.10.25**		**84%**		
178	**Kampfmittelbeseitigung incl. Freimeldung H1b**	**5 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Fr 07.11.25**		**0%**		
180	**Vorbereitende Massnahmen Spezialtiefbau**	**10 Tage**	**Mo 20.10.25**	**Fr 31.10.25**		**0%**		
182	**Spezialtiefbau**	**23 Tage**	**Mo 03.11.25**	**Mi 03.12.25**		**0%**		
183	H3 Spezialtiefbau	23 Tage	Mo 03.11.25	Mi 03.12.25	181	0%	H3	Keller
184	**Außen: Rohbau/ Gebäudehülle/ Außenanlagen**	**495 Tage**	**Mo 20.10.25**	**Mo 25.10.27**		**0%**		
185	**Baustelleneinrichtung**	**5 Tage**	**Mo 20.10.25**	**Fr 24.10.25**		**0%**		
186	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mo 20.10.25	Fr 24.10.25	177EA+3 Tage	0%	BA1	Griep
187	**TGA Umlegen vorh. Kanaltrassen**	**120 Tage**	**Mo 05.01.26**	**Mi 01.07.26**		**0%**		
188	Kanaltrassen	6 Monate	Mo 05.01.26	Mi 01.07.26	177EA-6 Tage	0%	BA1	Bernemann
189	**Rohbau Haus 1b/ 3**	**206 Tage**	**Mo 10.11.25**	**Di 15.09.26**		**0%**		
190	**Gerüst- Erd-Rohbauarbeiten H1b**	**179 Tage**	**Mo 01.12.25**	**Fr 28.08.26**		**0%**	**H1B**	
191	H1B Abgrabung H1b/ Anschluß Haus 1	5 Tage	Mo 01.12.25	Fr 05.12.25	179EA+15 Tage	0%	H1B	Meyer
192	H1B Abbruch Lichtschächte/ Treppe verschließen	5 Tage	Di 06.01.26	Mo 12.01.26	191EA+13 Tage	0%	H1B	Meyer
193	H1B Erdarbeiten Bodenaustausch unter 1.OG	14 Tage	Di 13.01.26	Fr 30.01.26	192	0%	H1B	Meyer
194	H1B EG Aushub/ Schalung/ Fundamente LKW Ha	30 Tage	Mo 02.02.26	Fr 13.03.26	193	0%	H1B	Meyer
195	H1B EG Einbringen LKW Grube mit Verfüllung	2 Tage	Mo 09.03.26	Di 10.03.26	194EA-5 Tage	0%	H1B	Meyer
196	H1B EG Sohlplatte mit Dämmung/ Anschlüsse LK	21 Tage	Di 10.03.26	Do 09.04.26	195EA-1 Tag	0%	H1B	Meyer
197	H1B EG Stützen/ Wände/ Träger LKW Halle	20 Tage	Fr 10.04.26	Fr 08.05.26	196	0%	H1B	Meyer
198	H1B EG Betondecke	9 Tage	Mo 11.05.26	Di 26.05.26	197	0%	H1B	Meyer
199	H1B EG Mauerwerkswände	10 Tage	Mi 27.05.26	Do 11.06.26	198	0%	H1B	Meyer
200	H1B EG Dämmung erdberührender Außenwände	6 Tage	Di 26.05.26	Di 02.06.26	198AA+8 Tage	0%	H1B	Meyer
201	H1B EG Arbeitsraumverfüllung/ Gerüst aufstellen	10 Tage	Di 02.06.26	Mi 17.06.26	200EA-1 Tag	0%	H1B	Meyer
202	H1B 1OG Aushub/ Schalung/ Fundamente KFZ Hi	25 Tage	Mo 16.02.26	Fr 20.03.26	194EA-20 Tage	0%	H1B	Meyer
203	H1B 1OG Arbeitsraumverfüllen Achse 8	3 Tage	Mo 09.03.26	Mi 11.03.26	202EA-10 Tage	0%	H1B	Meyer
204	H1B 1OG KFZ-Gruben, Frostschürzen, Grundleitu	31 Tage	Mo 23.03.26	Do 07.05.26	202	0%	H1B	Meyer
205	H1B 1OG Bodenplatte	13 Tage	Mi 17.06.26	Fr 03.07.26	201EA-1 Tag	0%	H1B	Meyer
206	H1B 1OG Stützen/ Wände/ Träger KFZ Hallen	20 Tage	Mo 06.07.26	Fr 31.07.26	205	0%	H1B	Meyer
207	H1B Trapezblech gesamt	10 Tage	Mo 03.08.26	Fr 14.08.26	206	0%	H1B	Meyer
208	H1B 1OG Mauerwerkswände	10 Tage	Mo 17.08.26	Fr 28.08.26	207	0%	H1B	Meyer
209	**Gerüst-Erd- Rohbauarbeiten H3**	**206 Tage**	**Mo 10.11.25**	**Di 15.09.26**		**0%**		
210	H3 Abbruch TG Zufahrt Haus 3 Bestand inkl. Erdarbeiten und Verschließen der Zufahrt	10 Tage	Mo 10.11.25	Fr 21.11.25	179	0%	H3	Meyer
211	H3 Baugrubenaushub	17 Tage	Mo 12.01.26	Di 03.02.26	183EA+19 Tage	0%	H3	Meyer
212	H3 Pfahlkopfbalken freilegen, Abstemmen, Grundleitungen	18 Tage	Fr 30.01.26	Di 24.02.26	211EA-3 Tage	0%	H3	Meyer
213	H3 Pfahlkopfbalken/ Streifenfundamente	30 Tage	Mo 16.02.26	Fr 27.03.26	212AA+11 Tage	0%	H3	Meyer
214	H3 Arbeitsraum Verfüllung A-G	10 Tage	Mo 09.03.26	Fr 20.03.26	213EA-15 Tage	0%	H3	Meyer
215	H3 Arbeitsraum Verfüllung G-M	10 Tage	Mo 23.03.26	Di 07.04.26	213EA-5 Tage	0%	H3	Meyer
216	H3 Bodenplatte A-G	12 Tage	Mo 23.03.26	Do 09.04.26	214	0%	H3	Meyer
217	H3 Bodenplatte G-M	12 Tage	Mi 08.04.26	Do 23.04.26	215	0%	H3	Meyer
218	H3 EG Wände, Stützen, Gerüst A-G	12 Tage	Fr 10.04.26	Mo 27.04.26	216	0%	H3	Meyer
219	H3 EG Wände, Stützen, Gerüst G-M	12 Tage	Fr 24.04.26	Di 12.05.26	217	0%	H3	Meyer
220	H3 EG Unterzüge, Decken/ Treppen EG-1.OG/ Galerie Halle A-G	19 Tage	Di 28.04.26	Do 28.05.26	218	0%	H3	Meyer
221	H3 EG Unterzüge, Decken/ Treppen EG-1.OG G-M	20 Tage	Mi 13.05.26	Di 16.06.26	219	0%	H3	Meyer
222	H3 EG Innenmauerwerk	24 Tage	Fr 29.05.26	Fr 03.07.26	220	0%	H3	Meyer
223	H3 1OG Wände/ Stützen/ Gerüst A-G	11 Tage	Fr 29.05.26	Di 16.06.26	220	0%	H3	Meyer
224	H3 1OG Wände/ Stützen/ Gerüst G-M	10 Tage	Mi 17.06.26	Di 30.06.26	221	0%	H3	Meyer
225	H3 1OG Unterzüge, Decken/ Treppen 1OG-2OG/ A-G	20 Tage	Mi 17.06.26	Di 14.07.26	223	0%	H3	Meyer
226	H3 1OG Unterzüge, Decken/ Treppen 1OG-2OG/ G-M	20 Tage	Mi 01.07.26	Di 28.07.26	224	0%	H3	Meyer
227	H3 1OG Innenmauerwerk	25 Tage	Mi 15.07.26	Di 18.08.26	225	0%	H3	Meyer
228	H3 2OG Wände/ Stützen A-F	10 Tage	Mi 15.07.26	Di 28.07.26	225	0%	H3	Meyer
229	H3 2OG Unterzüge, Decke A-F	15 Tage	Mi 29.07.26	Di 18.08.26	228	0%	H3	Meyer
230	H3 2OG Attika F-M	10 Tage	Mi 29.07.26	Di 11.08.26	226	0%	H3	Meyer
231	H3 2OG Attika A-F	10 Tage	Mi 19.08.26	Di 01.09.26	229	0%	H3	Meyer
232	H3 2OG Innenmauerwerk	10 Tage	Mi 19.08.26	Di 01.09.26	229	0%	H3	Meyer
233	H3 Restarbeiten	10 Tage	Mi 02.09.26	Di 15.09.26	232	0%	H3	Meyer
234	**Dachdichtungsarbeiten**	**105 Tage**	**Mi 12.08.26**	**Fr 15.01.27**		**0%**		
235	**Dachdichtungsarbeiten H3**	**105 Tage**	**Mi 12.08.26**	**Fr 15.01.27**		**0%**	**H3**	
236	H3 ü.1OG Notabdichtung/ Dampfsperre/ Attika	10 Tage	Mi 12.08.26	Di 25.08.26	230	0%	H3	Dachdecker
237	H3 ü. 1OG Gefälledämmung techn. Klärung/ Best	20 Tage	Mi 26.08.26	Di 22.09.26	236	0%	H3	
238	H3 ü. 1OG Dämmung/ Gefälledämmung/ Unterlag	15 Tage	Mi 23.09.26	Di 13.10.26	237	0%	H3	Dachdecker
239	H3 ü. 1OG Dachabdichtung Oberlage / Attika	15 Tage	Mi 14.10.26	Di 03.11.26	238	0%	H3	Dachdecker
240	H3 ü. 1OG Attikaabdeckung	15 Tage	Mi 16.12.26	Fr 15.01.27	239EA+30 Tage	0%	H3	Dachdecker
241	H3 ü. 2OG Notabdichtung/ Dampfsperre/ Attika	10 Tage	Mi 02.09.26	Di 15.09.26	231	0%	H3	Dachdecker
242	H3 ü. 2OG Gefälledämmung techn. Klärung/ Best	20 Tage	Mi 16.09.26	Di 13.10.26	241	0%	H3	Dachdecker
243	H3 ü. 2OG Dämmung inkl. Gefälledämmung/ Attik	10 Tage	Mi 14.10.26	Di 27.10.26	242	0%	H3	Dachdecker
244	H3 ü. 2OG Dachabdichtung Oberlage / Attika	10 Tage	Mi 28.10.26	Di 10.11.26	243	0%	H3	Dachdecker
245	H3 ü. 2OG Attikaabdeckung	10 Tage	Mo 04.01.27	Fr 15.01.27	244EA+30 Tage	0%	H3	Dachdecker
246	**Dachdichtungsarbeiten H1b**	**90 Tage**	**Mo 17.08.26**	**Fr 18.12.26**		**0%**		
247	H1B Notabdichtung/ Dampfsperre/ Attika	10 Tage	Mo 17.08.26	Fr 28.08.26	207	0%	H1B	Dachdecker
248	H1B Gefälledämmung techn. Klärung/ Bestellung/	20 Tage	Mo 31.08.26	Fr 25.09.26	247	0%	H1B	Dachdecker
249	H1B Dämmung/ Gefälledämmung/ Unterlage Dach	10 Tage	Mo 28.09.26	Fr 09.10.26	248	0%	H1B	Dachdecker
250	H1B Dachabdichtung Oberlage / Attika	10 Tage	Mo 12.10.26	Fr 23.10.26	249	0%	H1B	Dachdecker
251	H1B Attikaabdeckung	10 Tage	Mo 07.12.26	Fr 18.12.26	250EA+30 Tage	0%	H1B	Dachdecker
252	**Gründach**	**25 Tage**	**Mo 05.04.27**	**Di 11.05.27**		**0%**		
253	**Gründach H1B**	**15 Tage**	**Mo 05.04.27**	**Fr 23.04.27**		**0%**		
254	H1B Gründach/ UK PV-Anlage	15 Tage	Mo 05.04.27	Fr 23.04.27	251	0%	H1B	Gründach
255	**Gründach H3**	**25 Tage**	**Mo 05.04.27**	**Di 11.05.27**		**0%**		
256	H3 Gründach/ UK PV-Anlage	25 Tage	Mo 05.04.27	Di 11.05.27	245	0%	H3	Gründach
257	**PV-Anlage**	**40 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Fr 25.06.27**		**0%**		
258	**PV-Anlage H1B**	**20 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Mi 26.05.27**		**0%**		
259	H1B PV-Anlage	20 Tage	Mo 26.04.27	Mi 26.05.27	254	0%	H1B	
260	**PV-Anlage H3**	**30 Tage**	**Mi 12.05.27**	**Fr 25.06.27**		**0%**		
261	H3 PV-Anlage	30 Tage	Mi 12.05.27	Fr 25.06.27	256	0%	H3	
262	**Dachaufbauten**	**40 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Fr 25.06.27**		**0%**		
263	**Dachaufbauten H1B**	**30 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Fr 11.06.27**		**0%**		
264	H1B TGA Dachaufbauten	30 Tage	Mo 26.04.27	Fr 11.06.27	254	0%	H1B	G-TEC /Firm
265	H1B Einhausung Lüftungsgerät	30 Tage	Mo 26.04.27	Fr 11.06.27	254	0%	H1B	KSA/ Firma
266	**Dachaufbauten H3**	**30 Tage**	**Mi 12.05.27**	**Fr 25.06.27**		**0%**		
267	H3 TGA Dachaufbauten	30 Tage	Mi 12.05.27	Fr 25.06.27	256	0%	H3	G-TEC /Firm
268	**Schlosser Außen**	**60 Tage**	**Mo 06.07.26**	**Fr 25.09.26**		**0%**		
269	**Schlosser H1B**	**60 Tage**	**Mo 06.07.26**	**Fr 25.09.26**		**0%**	**H1B**	**KSA/ Firma**
270	Schlosser techn. Klärung/ Bestellung/ Fertigung	30 Tage	Mo 06.07.26	Mo 17.08.26	271AE	0%	H1B	Schlosser
271	UK Lüftung/ Dachdurchdringungen/ Vordach	30 Tage	Mo 17.08.26	Fr 25.09.26	207	0%	H1B	Schlosser
272	**Schlosser H3**	**40 Tage**	**Mi 22.07.26**	**Di 15.09.26**		**0%**	**H3**	
273	Vordächer techn. Klärung/ Bestellung/ Fertigung	30 Tage	Mi 22.07.26	Mi 02.09.26	274AE	0%	H3	Schlosser
274	Vordächer	10 Tage	Mi 02.09.26	Di 15.09.26	231	0%	H3	Schlosser
275	**Fenster/ PR Fassade**	**107 Tage**	**Mi 20.05.26**	**Di 20.10.26**		**0%**		
276	**Fenster H1B**	**85 Tage**	**Mi 20.05.26**	**Fr 18.09.26**		**0%**	**H1B**	**KSA/ Firma**
277	Fenster techn. Klärung/ Bestellung/ Fertigung	60 Tage	Mi 20.05.26	Mo 17.08.26	278AE	0%	H1B	KSA/ Firma
278	Fenster/ Türen/ Faltschiebetore	25 Tage	Mo 17.08.26	Fr 18.09.26	207	0%	H1B	KSA/ Firma
279	**Fenster H3**	**100 Tage**	**Mo 01.06.26**	**Di 20.10.26**		**0%**	**H3**	
280	Fenster techn. Klärung/ Bestellung/ Fertigung	60 Tage	Mo 01.06.26	Mi 26.08.26	281AE	0%	H3	KSA/ Firma
281	Fenster/ Außentüren	40 Tage	Mi 26.08.26	Di 20.10.26	236	0%	H3	KSA/ Firma
282	**TGA vorbereitende Maßnahmen**	**32 Tage**	**Mo 07.09.26**	**Di 20.10.26**		**0%**		
283	H1B TGA vorbereitende Maßnahmen	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	286EE	0%	H1B	G-TEC /Firm
284	H3 TGA vorbereitende Maßnahmen	20 Tage	Mi 23.09.26	Di 20.10.26	287EE	0%	H3	G-TEC /Firm
285	**Wetterfestes Gehäuse**	**22 Tage**	**Fr 18.09.26**	**Di 20.10.26**		**0%**		
286	H1B wetterfestes Gehäuse	0 Tage	Fr 18.09.26	Fr 18.09.26	278	0%	H1B	
287	H3 wetterfestes Gehäuse	0 Tage	Di 20.10.26	Di 20.10.26	281	0%	H3	
288	**Funkmessung**	2 Tage	Mo 28.09.26	Di 29.09.26		0%		
289	Funkmessung	2 Tage	Mo 28.09.26	Di 29.09.26	278EA+5 Tage	0%	BA1	Bauherr
290	**Klinker**	**162 Tage**	**Mo 21.09.26**	**Fr 21.05.27**		**0%**		
291	**Klinker H1b**	**70 Tage**	**Mo 21.09.26**	**Mi 06.01.27**		**0%**	**H1B**	
292	H1B Klinker	3 Monate	Mo 21.09.26	Fr 11.12.26	278	0%	H1B	KSA/ Firma
293	H1B Abrüstung	10 Tage	Mo 14.12.26	Mi 06.01.27	292	0%	H1B	Meyer
294	**Klinker H3**	**140 Tage**	**Mi 21.10.26**	**Fr 21.05.27**		**0%**		
295	H3 Klinker	6 Monate	Mi 21.10.26	Di 20.04.27	281	0%	H3	KSA/ Firma
296	H3 Abrüstung	20 Tage	Mi 21.04.27	Fr 21.05.27	295	0%	H3	Meyer
297	**Aussenanlagen**	**128 Tage**	**Do 22.04.27**	**Mo 25.10.27**	**167EA+50 Tage**	**0%**		
298	Aussenanlagen nts Tiefbau + Endausbau	128 Tage	Do 22.04.27	Mo 25.10.27	167EA+50 Tage	0%	BA1	nts
299	**Innen: Ausbau**	**254 Tage?**	**Mo 21.09.26**	**Do 30.09.27**		**0%**		
300	**Innenputzarbeiten**	**36 Tage**	**Mo 21.09.26**	**Mo 09.11.26**		**0%**		
301	**Innenputz H1b**	**15 Tage**	**Mo 21.09.26**	**Fr 09.10.26**		**0%**	**H1B**	
302	H1B EG Innenputz	8 Tage	Mo 21.09.26	Mi 30.09.26	278	0%	H1B	Innenputz
303	H1B 1OG Innenputz	7 Tage	Do 01.10.26	Fr 09.10.26	302	0%	H1B	Innenputz
304	**Innenputz H3**	**14 Tage**	**Mi 21.10.26**	**Mo 09.11.26**		**0%**		
305	H3 2OG Innenputz	4 Tage	Mi 21.10.26	Mo 26.10.26	287	0%	H3	Innenputz
306	H3 1OG Innenputz	5 Tage	Di 27.10.26	Mo 02.11.26	305	0%	H3	Innenputz
307	H3 EG Innenputz	5 Tage	Di 03.11.26	Mo 09.11.26	306	0%	H3	Innenputz
308	**Trockenbau Wände einseitig**	**36 Tage**	**Do 01.10.26**	**Do 19.11.26**		**0%**		
309	**Wände einseitig H1b**	**17 Tage**	**Do 01.10.26**	**Fr 23.10.26**		**0%**	**H1B**	
310	H1B EG Trockenbau Wände einseitig	10 Tage	Do 01.10.26	Mi 14.10.26	302	0%	H1B	Trockenbau
311	H1B 1OG Trockenbau Wände einseitig	10 Tage	Mo 12.10.26	Fr 23.10.26	303	0%	H1B	Trockenbau
312	**Wände einseitig H3**	**16 Tage**	**Do 29.10.26**	**Do 19.11.26**		**0%**		
313	H3 2OG Trockenbau Wände einseitig/ VS	4 Tage	Do 29.10.26	Di 03.11.26	305EA+2 Tage	0%	H3	Trockenbau
314	H3 1OG Trockenbau Wände einseitig/ VS	4 Tage	Mi 04.11.26	Mo 09.11.26	313	0%	H3	Trockenbau
315	H3 EG Trockenbau Wände einseitig/ VS	8 Tage	Di 10.11.26	Do 19.11.26	314	0%	H3	Trockenbau
316	**TGA Grobinstallation**	**90 Tage**	**Do 01.10.26**	**Mo 15.02.27**		**0%**		
317	H1B TGA Rohinstallation	40 Tage	Do 01.10.26	Mi 25.11.26	302	0%	H1B	G-TEC /Firm
318	H3 TGA Trassen/ Grobinstallation	70 Tage	Do 29.10.26	Mo 15.02.27	305EA+2 Tage	0%	H3	G-TEC /Firm
319	**Trockenbau Wände schließen**	**50 Tage**	**Do 12.11.26**	**Mo 01.02.27**		**0%**		
320	**Wände schließen H1b**	**15 Tage**	**Do 12.11.26**	**Mi 02.12.26**		**0%**	**H1B**	
321	H1B EG Trockenbau Wände schließen	8 Tage	Do 12.11.26	Mo 23.11.26	317EA-10 Tage	0%	H1B	Trockenbau
322	H1B 1OG Trockenbau Wände schließen	7 Tage	Di 24.11.26	Mi 02.12.26	321	0%	H1B	Trockenbau
323	**Wände schließen H3**	**16 Tage**	**Mo 11.01.27**	**Mo 01.02.27**		**0%**		
324	H3 2OG Trockenbau Wände schließen	4 Tage	Mo 11.01.27	Do 14.01.27	315EA+28 Tage	0%	H3	Trockenbau
325	H3 1OG Trockenbau Wände schließen	4 Tage	Fr 15.01.27	Mi 20.01.27	324	0%	H3	Trockenbau
326	H3 EG Trockenbau Wände schließen	8 Tage	Do 21.01.27	Mo 01.02.27	325	0%	H3	Trockenbau
327	**Grobreinigung 1**	**56 Tage**	**Fr 20.11.26**	**Do 18.02.27**		**0%**		
328	**H1B Grobreinigung**	**2 Tage**	**Fr 20.11.26**	**Di 24.11.26**		**0%**		
329	H1B Grobreinigung	2 Tage	Fr 20.11.26	Di 24.11.26	336AE	0%	H1B	Baureinigun
330	**H3 Grobreinigung**	**24 Tage**	**Fr 15.01.27**	**Do 18.02.27**		**0%**		
331	H3 2OG Grobreinigung	1 Tag	Fr 15.01.27	Fr 15.01.27	324	0%	H3	Baureinigun
332	H3 1OG Grobreinigung	2 Tage	Di 26.01.27	Do 28.01.27	340AE-2 Tage	0%	H3	Baureinigun
333	H3 EG Grobreinigung	2 Tage	Di 16.02.27	Do 18.02.27	341AE-2 Tage	0%	H3	Baureinigun
334	**Estrich**	**71 Tage**	**Di 24.11.26**	**Fr 12.03.27**		**0%**		
335	**Estrich H1b**	**18 Tage**	**Di 24.11.26**	**Do 17.12.26**		**0%**	**H1B**	
336	H1B EG Estrich	8 Tage	Di 24.11.26	Do 03.12.26	321	0%	H1B	Estrich
337	H1B 1OG Estrich	10 Tage	Fr 04.12.26	Do 17.12.26	336	0%	H1B	Estrich
338	**Estrich H3**	**40 Tage**	**Mo 18.01.27**	**Fr 12.03.27**		**0%**	**H3**	
339	H3 2OG Estrich	10 Tage	Mo 18.01.27	Fr 29.01.27	331	0%	H3	Estrich
340	H3 1OG Estrich	15 Tage	Mo 01.02.27	Fr 19.02.27	339	0%	H3	Estrich
341	H3 EG Estrich	15 Tage	Mo 22.02.27	Fr 12.03.27	340	0%	H3	Estrich
342	**Zargen**	**95 Tage**	**Fr 13.11.26**	**Do 08.04.27**		**0%**	**H1B**	
343	**Zargen H1b**	**10 Tage**	**Fr 11.12.26**	**Di 05.01.27**		**0%**	**H1B**	
344	H1B Zargen	10 Tage	Fr 11.12.26	Di 05.01.27	337EA-5 Tage	0%	H1B	Zargen
345	**Zargen H3**	**95 Tage**	**Fr 13.11.26**	**Do 08.04.27**		**0%**	**H3**	
346	H3 Innentüren technische Klärung, Fertigung	60 Tage	Fr 13.11.26	Mi 17.02.27	347AE	0%	H3	
347	H3 2OG Zargen	5 Tage	Mi 17.02.27	Mi 24.02.27	348AE	0%	H3	Zargen
348	H3 1OG Zargen	15 Tage	Mi 24.02.27	Mi 17.03.27	349AE	0%	H3	Zargen
349	H3 EG Zargen	15 Tage	Mi 17.03.27	Do 08.04.27	341EA+2 Tage	0%	H3	Zargen
350	**Innenfenster**	**85 Tage**	**Fr 20.11.26**	**Do 01.04.27**		**0%**		
351	**Innenfenster H1b**	**10 Tage**	**Fr 11.12.26**	**Di 05.01.27**		**0%**	**H1B**	
352	H1B Innenfenster	10 Tage	Fr 11.12.26	Di 05.01.27	337EA-5 Tage	0%	H1B	KSA/ Firma
353	**Innenfenster H3**	**85 Tage**	**Fr 20.11.26**	**Do 01.04.27**		**0%**	**H3**	
354	H3 Innenfenster technische Klärung, Fertigung	60 Tage	Fr 20.11.26	Mi 24.02.27	355AE	0%	H3	
355	H3 2OG Innenfenster	5 Tage	Mi 24.02.27	Mi 03.03.27	356AE	0%	H3	Innenfenster
356	H3 1OG Innenfenster	10 Tage	Mi 03.03.27	Mi 17.03.27	357AE	0%	H3	Innenfenster
357	H3 EG Innenfenster	10 Tage	Mi 17.03.27	Do 01.04.27	341EA+2 Tage	0%	H3	Innenfenster
358	**Schlosser Innen**	**65 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Do 01.04.27**		**0%**		
359	**Geländer Haus 1b**	**10 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Di 12.01.27**		**0%**	**H1B**	**KSA/ Firma**
360	H1B Geländer	10 Tage	Fr 18.12.26	Di 12.01.27	337	0%	H1B	Schlosser
361	**Geländer H3**	**40 Tage**	**Mi 03.02.27**	**Do 01.04.27**		**0%**	**H3**	
362	H3 Geländer technische Klärung, Fertigung	30 Tage	Mi 03.02.27	Mi 17.03.27	363AE	0%	H3	
363	H3 Geländer	10 Tage	Mi 17.03.27	Do 01.04.27	341EA+2 Tage	0%	H3	Schlosser
364	**Decken Trockenbau**	**105 Tage**	**Fr 06.11.26**	**Do 15.04.27**		**0%**		
365	**GK-Decken H1b**	**20 Tage**	**Fr 04.12.26**	**Di 12.01.27**		**0%**	**H1B**	
366	H1B EG Trockenbau Decken	10 Tage	Fr 04.12.26	Do 17.12.26	336	0%	H1B	Trockenbau
367	H1B 1OG Trockenbau Decken	10 Tage	Fr 18.12.26	Di 12.01.27	366	0%	H1B	Trockenbau
368	**GK-Decken H3**	**105 Tage**	**Fr 06.11.26**	**Do 15.04.27**		**0%**	**H3**	
369	H3 2OG Trockenbau Decken	15 Tage	Mi 27.01.27	Mi 17.02.27	372AE	0%	H3	Trockenbau
370	H3 Trennwand technische Klärung, Fertigung	60 Tage	Fr 06.11.26	Mi 10.02.27	371AE	0%	H3	
371	H2 1OG UK Trennwand	5 Tage	Mi 10.02.27	Mi 17.02.27	372AE	0%	H3	Trennwand
372	H3 1OG Trockenbau Decken	20 Tage	Mi 17.02.27	Mi 17.03.27	373AE	0%	H3	Trockenbau
373	H3 EG Trockenbau Decken	20 Tage	Mi 17.03.27	Do 15.04.27	341EA+2 Tage	0%	H3	Trockenbau
374	**Fliesenarbeiten**	**88 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Di 04.05.27**		**0%**		
375	**Fliesen H1b**	**40 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Di 23.02.27**		**0%**	**H1B**	
376	H1B EG Fliesen	20 Tage	Fr 18.12.26	Di 26.01.27	366;336EA+10	0%	H1B	Fliesen
377	H1B 1OG Fliesen	20 Tage	Mi 27.01.27	Di 23.02.27	376	0%	H1B	KSA/ Firma
378	**Fliesen/ Betonwerkstein H3**	**25 Tage**	**Mi 31.03.27**	**Di 04.05.27**		**0%**	**H3**	**Fliesen**
379	H3 EG+TH Fliesen/ Betonwerkstein	25 Tage	Mi 31.03.27	Di 04.05.27	341EA+10 Tage	0%	H3	Fliesen
380	**TGA Feininstallation**	**135 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Do 15.07.27**		**0%**		
381	H1B TGA Feininstallation	30 Tage	Fr 18.12.26	Do 09.02.27	366	0%	H1B	G-TEC/Firm
382	H3 TGA Feininstallation	60 Tage	Fr 16.04.27	Do 15.07.27	373	0%	H3	G-TEC/Firm
383	**Malerarbeiten**	**115 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Do 17.06.27**		**0%**		
384	**Maler H1b**	**40 Tage**	**Fr 18.12.26**	**Di 23.02.27**		**0%**	**H1B**	
385	H1B EG Maler	20 Tage	Fr 18.12.26	Di 26.01.27	366	0%	H1B	
386	H1B 1OG Maler	20 Tage	Mi 27.01.27	Di 23.02.27	385	0%	H1B	KSA/ Firma
387	**Maler H3**	**80 Tage**	**Mi 17.02.27**	**Do 17.06.27**		**0%**	**H3**	
388	H3 2OG Maler	15 Tage	Mi 17.02.27	Di 09.03.27	369	0%	H3	Maler
389	H3 1OG Maler	45 Tage	Mi 03.03.27	Mo 10.05.27	388EA-5 Tage	0%	H3	Maler
390	H3 EG Maler	45 Tage	Fr 09.04.27	Do 17.06.27	389EA-20 Tage	0%	H3	Maler
391	**Grobreinigung 2 H3**	**51 Tage?**	**Di 09.03.27**	**Mi 26.05.27**		**0%**		
392	H3 2OG Grobreinigung	1 Tag?	Di 09.03.27	Mi 10.03.27	399AE	0%	H3	Baureinigun
393	H3 1OG Grobreinigung	2 Tage	Mi 31.03.27	Fr 02.04.27	400AE	0%	H3	Baureinigun
394	H3 EG Grobreinigung	2 Tage	Mo 24.05.27	Mi 26.05.27	401AE	0%	H3	Baureinigun
395	**Bodenbelagsarbeiten**	**105 Tage**	**Mi 10.02.27**	**Do 15.07.27**		**0%**		
396	**Bodenbelag H1b**	**20 Tage**	**Mi 10.02.27**	**Di 09.03.27**		**0%**	**H1B**	
397	H1B Betonwerkstein / Bodenbelag	20 Tage	Mi 10.02.27	Di 09.03.27	386EA-10 Tage	0%	H1B	Betonwerkst
398	**Bodenbelag H3**	**85 Tage**	**Mi 10.03.27**	**Do 15.07.27**		**0%**	**H3**	
399	H3 2OG Beschichtung / Parkett / Kautschuk	15 Tage	Mi 10.03.27	Do 01.04.27	388	0%	H3	Bodenbelag
400	H3 1OG Beschichtung / Parkett / Kautschuk	35 Tage	Fr 02.04.27	Di 25.05.27	399	0%	H3	Bodenbelag
401	H3 EG Beschichtung / Parkett	35 Tage	Mi 26.05.27	Do 15.07.27	400	0%	H3	Bodenbelag
402	**