Anlage 4

zum Vertrag

IPA-Projektabwicklungsmodell als Mehrparteienvertrag über das Projekt

„Aufbau Kompetenzzentrum KETTE" in St. Wendel

(MPV)

„Rahmenterminplan"

Anlage 04 MPV - Rahmenterminplan

(Stand 20.05.2026)

Liegenschaft: HIL-Werk St. Wendel | Werkstr. 16 | 66606 St. Wendel
Bauaufgabe: Kompetenzzentrum Kette

bundesbau
Landesverwaltungsamt - Staatliche Hochbaubehörde

Vorgangs-ID	BAST	Vorgang / Aktivität	Status %	Start	Dauer	Ende	Zuständigkeit
HIL-Werk St. Wendel | KompZ Kette				28-Jun-27	3026	08-Apr-39	
Integrierte Projektabwicklung (IPA)				28-Jun-27	480	18-Jun-29	
Ferienzeiten				28-Jun-27	370	02-Jan-29	
A1870		Sommerferien 2027	0%	28-Jun-27*	30	06-Aug-27	
A1880		Herbstferien 2027	0%	04-Okt-27*	10	15-Okt-27	
A1890		Weihnachtsferien 2027	0%	20-Dez-27*	12	31-Dez-27	
A1900		Fastnacht 2028	0%	21-Feb-28*	7	29-Feb-28	
A1910		Osterferien 2028	0%	12-Apr-28*	6	21-Apr-28	
A1920		Sommerferien 2028	0%	03-Jul-28*	30	11-Aug-28	
A1930		Herbstferien 2028	0%	09-Okt-28*	10	20-Okt-28	
A1940		Weihnachtsferien 2028	0%	20-Dez-28*	14	02-Jan-29	
MPV und Validierung				06-Aug-27	451	18-Jun-29	
V1000		MPV-Vergabe	0%	06-Aug-27*	1	06-Aug-27	
V2000		Validierung (PHASE 1)	0%	09-Aug-27	200	02-Jun-28	
V3000		gem. Entwicklung v. Aufgabe u. FZK (PHASE 2)	0%	06-Jun-28	250	18-Jun-29	
Finale Projektunterlage (FPU)				09-Aug-27	292	16-Okt-28	
A1715		Erarbeitung FPU im Rahmen d. Validierung	0%	09-Aug-27	200	02-Jun-28	BdE / IPA-Partner
A1720		Ergänzung FPU und Finalisierung	0%	06-Jun-28	30	18-Jul-28	BdE / Partner
A1730	310	FPU-Vorlage bei FfE	0%	19-Jul-28	1	19-Jul-28	BdE an FfE
A1740	320	FPU-Prüfung / Ergebnisbericht durch FfE	0%	20-Jul-28	40	14-Sep-28	FfE
A1750		FPU-Vorlage bei BAIUDBw	0%	15-Sep-28	1	15-Sep-28	FfE an BAIUDBw
A1760	400	FPU-Prüfung / Anerkennung	0%	18-Sep-28	20	16-Okt-28	BAIUDBw
Vorbereitende Maßnahmen				09-Aug-27	450	18-Jun-29	
Integrierte Realisierung - 1. Bauabschnitt				19-Jun-29	372	09-Dez-30	
Integrierte Realisierung - 2. Bauabschnitt				12-Aug-30	574	21-Okt-32	
Integrierte Realisierung - 3. Bauabschnitt				05-Apr-32	540	28-Apr-34	
Integrierte Realisierung - 4. Bauabschnitt				30-Mai-33	510	11-Mai-35	
Integrierte Realisierung - 5. Bauabschnitt (Vollbefähigung)				14-Mai-35	510	24-Apr-37	
Integrierte Realisierung - 6. Bauabschnitt				27-Apr-37	510	08-Apr-39	

