Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**KMT Mitte - Anbau CT / MRT 470 - Rahmenterminplan**			
6				
7	**Ausführungsplanung**	221 Tage	Fre 22.08.25	Fre 26.06.26
8				
9	**Ausschreibungsverfahren**	**215 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Fre 15.01.27**
13	**Prüfung und Vergabe 2. Paket**	30 Tage	Mon 31.08.26	Fre 09.10.26
14	3. Paket (Teilabbruch Eingriffe im Bestand, restlicher Innenausbau + Fassade, TGA)	30 Tage	Mon 26.10.26	Fre 04.12.26
15	**Prüfung und Vergabe 3. Paket**	30 Tage	Mon 07.12.26	Fre 15.01.27
16				
17	**Baubeginn Anbau und Ausbau/Einbindung in mehreren Abschnitten für MRT 2 und CT 2**	**1 Tag**	**Mon 20.07.26**	**Mon 20.07.26**
18				
19	**Ausführungszeitraum/Bauphase Anbau inkl. Innenausbau**	**506 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mon 26.06.28**
20	Auslegung Gründung/Gusspfähle, Abstimmung mit Statik/Bodengutachten - MR Herlach/Collet/G-W/Prüfstatiker	80 Tage	Mon 20.07.26	Fre 06.11.26
22	Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Leitungsumverlegung Baufeld - MR Herlach	43 Tage	Mon 07.09.26	Mit 04.11.26
24	Anpassen Kondensatleitung im Baufeld je nach Zustand - Diehl	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
25	Umschluss Dampfleitung Küche - Diehl/PDK/KMT	2 Tage	Mit 28.10.26	Don 29.10.26
26	Durchführung und Freigabe Kampfmittelräumdienst - Welko	2 Tage	Don 05.11.26	Fre 06.11.26
27	Gründung/Gusspfähle - MR Herlach/Collet	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
28	Erdung unter Bodenplatte - Bloeck/Schneider	2 Tage	Mon 23.11.26	Die 24.11.26
29	Aufschottern, Perimeterdämmung und Bodenplatte - MR Herlach	25 Tage	Mon 23.11.26	Fre 25.12.26
30	Weihnachtsferien	13 Tage	Mit 23.12.26	Fre 08.01.27
31	Trennwand Flur zur Spülküche, Staubwand Flur, Betonschnitte Außenwand zum Rohbau Ebene Keller - MR Herlach	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27
32	Rohbau Ebene 01, Keller ab Bodenplatte inkl. Abbrucharbeiten und Betontrennschnitte: Außenwände Keller, Decke Keller; - MR Herlach	40 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.03.27
33	Aufstellen Gerüst mit Rohbau Ebene 01; - Hennen	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
34	prov. Führung Lüftung CT1 und Zuluft Aufzug Geb. N parallel mit Rohbau - Diehl??	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27
35	Osterferien	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27
36	Rohbau Ebene 1, Erdgeschoss inkl. Abbrucharbeiten und Betontrennschnitte: Außenwände EG, Decke EG; - MR Herlach	40 Tage	Mon 15.03.27	Fre 07.05.27
37	Aufstellen Gerüst mit Rohbau Ebene 1 - Hennen	5 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27
38	Dach, Notabdichtung Decke EG vorab - Sarp	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27
39	Fenster - Etappenweise mit Rohbau und Stahlbau - MFT	80 Tage	Mon 10.05.27	Fre 27.08.27
40	Aufstellen Gerüst über Ebene 1 für Stahlbau in Abstimmung mit Seitz - Hennen	5 Tage	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27
41	Innenausbau inkl. TGA - noch nicht beauftragt;	250 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.04.28
42	Stahlbau - Seitz	65 Tage	Mon 24.05.27	Fre 20.08.27
43	Sommerferien	30 Tage	Mon 28.06.27	Fre 06.08.27
44	Flachdach, nach Stahlbau??? Ggfls. vorher, Klärung mit Seitz - Sarp	30 Tage	Mon 23.08.27	Fre 01.10.27
45	Fassade - noch nicht beauftragt;	50 Tage	Mon 27.09.27	Fre 03.12.27
46	Außenanlagen - noch nicht beauftragt;	50 Tage	Mon 06.12.27	Fre 11.02.28
47	Voraussichtliche Einbringung Großgeräte MRT + CT - Siemens - in Klärung	20 Tage	Mon 31.01.28	Fre 25.02.28
48	Abnahme/Restarbeiten	20 Tage	Mon 29.05.28	Fre 23.06.28
49	**Inbetriebnahme Anbau MRT 2 und CT 2**	**1 Tag**	**Mon 26.06.28**	**Mon 26.06.28**
50				
51	Sommerferien	30 Tage	Mon 03.07.28	Fre 11.08.28
52				
53	**Ausführungszeitraum/Bauphase Innenausbau / Umbau im Bestand für CT 1, Ebene 1**	**181 Tage**	**Mon 03.07.28**	**Mon 12.03.29**
54	Umzug/Abbruch/Rohbau - noch nicht beauftragt;	35 Tage	Mon 03.07.28	Fre 18.08.28
55	Innenausbau inkl. TGA - noch nicht beauftragt;	130 Tage	Mon 21.08.28	Fre 16.02.29
56	Abnahme/Restarbeiten - noch nicht beauftragt;	15 Tage	Mon 19.02.29	Fre 09.03.29
57	**Inbetriebnahme CT 1, Gesamtinbetriebnahme**	**1 Tag**	**Mon 12.03.29**	**Mon 12.03.29**

