END-Ennigerloh Neubau Dreifachturnhalle

Tiefbauarbeiten im Gewerk 000-01 (Technische Anlagen HLS)

Beginn Montag: 3.8.2026

Nr	Gewerk/Tätigkeit	Beginn	Tage	Ende
				Werte
0.0	Vorbereitung Baufeld			
0.1	Baufeld abschieben, Abraum entsorgen	17.08.2026	5	21.08.26
1.0	Bereich 1: Tiefbauarbeiten Neubau zur Olympiahalle			
1.1	Absperrarbeiten/Bauzaun aufstellen	20.08.2026	2	21.08.26
1.2	Schotterschicht entfernen	24.08.2026	5	30.08.26
1.3	Erstellung Graben	31.08.2026	5	04.09.26
1.4	Graben einsanden	07.09.2026	2	08.09.26
1.5	Verlegung Entsorgungsleitung und Leitungen Versorger	09.09.2026	3	11.09.26
1.6	Anschließen Druckrohrleitung an Abwasserschacht	14.09.2026	1	14.09.26
1.7	Einsanden und Schließen des Grabens	15.09.2026	4	18.09.26
1.8	Wiederherstellen der Fahrbahn vor der Olympiahalle	21.09.2026	1	21.09.26
2.0	Bereich 2: Tiefbauarbeiten für Bauwasser/Baustrom zur GS Bauteil A			
2.1	Absperrarbeiten/Bauzaun aufstellen	20.08.2026	2	21.08.26
2.2	Schotterschicht entfernen	24.08.2026	5	28.08.26
2.3	Fahrbahn öffnen/Asphalt entfernen	31.08.2026	2	01.09.26
2.4	Erstellung Graben	02.09.2026	3	04.09.26
2.5	Graben einsanden	07.09.2026	2	08.09.26
2.6	Verlegung Bauwasserleitung und Leerrohr Baustrom	09.09.2026	3	11.09.26
2.7	Einsanden und Schließen des Grabens	14.09.2026	5	18.09.26
2.8	Wiederherstellen der Fahrbahn vor der Gesamtschule	21.09.2026	1	21.09.26
3.0	Bereich 3: Einbau Druckerhöhungsanlage			
3.1	Erstellung Grube und Graben	22.09.2026	3	24.09.26
3.2	Einbau und Erstellung Rückstauschieht des Behälters der Hebeanlage	25.09.2026	1	25.09.26
3.3	Anschlussarbeiten Baustellencontainer und Elektroanschluss der Hebeanlage	28.09.2026	5	02.10.26
3.4	Einsanden/Verschließen der Grube und des Grabens	05.10.2026	5	09.10.26
3.5	Provisorische Inbetriebnahme der Hebeanlage	12.10.2026	1	12.10.26
4.0	Bereich 4: Tiefbauarbeiten Rigole			
4.1	Erstellung Grube und Graben	21.09.2026	5	25.09.26
4.2	Einbau der Boxenkonstruktion und der Revisionsschächte	28.09.2026	10	09.10.26
4.3	Anschluss an den öffentlichen Regenwasserkanal	12.10.2026	5	16.10.26
4.4	Einsanden/Verschließen der Grube und der Konstruktion	19.10.2026	5	23.10.26
4.5	Aufstellen Sicherungsbauzaun	23.10.2026	1	23.10.26
5.0	Bereich 5: Tiefbauarbeiten südlich des Neubaus			
5.1	Erstellung Graben	26.10.2026	5	30.10.26
5.2	Setzen der Schächte	02.11.2026	2	03.11.26
5.3	Graben einsanden	04.11.2026	1	04.11.26
5.4	Verlegung Entwässerung	05.11.2026	3	09.11.26
5.5	Einsanden und Schließen des Grabens	10.11.2026	4	13.11.26
6.0	Bereich 6: Tiefbauarbeiten westlich des Neubaus			
6.1	Erstellung Graben	16.11.2026	5	20.11.26
6.2	Setzen der Schächte	23.11.2026	2	24.11.26
6.3	Graben einsanden	25.11.2026	1	25.11.26
6.4	Verlegung Entwässerung	26.11.2026	3	30.11.26
6.5	Einsanden und Schließen des Grabens	01.12.2026	4	04.12.26
7.0	Bereich 7: Tiefbauarbeiten nördlich des Neubaus			
7.1	Erstellung Graben	07.06.2027	5	11.06.27
7.2	Setzen der Schächte	14.06.2027	2	15.06.27
7.3	Graben einsanden	16.06.2027	1	16.06.27
7.4	Verlegung Entwässerung	17.06.2027	3	21.06.27
7.5	Einsanden und Schließen des Grabens	22.06.2027	4	25.06.27
8.0	Bereich 8: Tiefbau Stadtwerke Ostmünsterland und Wasserversorgung Beckum?			
8.1	Trinkwasser erforderlich	28.06.2027	5	02.07.27
8.2	Aufstellung Trafo	05.07.2027	5	09.07.27