


## LEGENDE

- Bauzaun, offen
- Bauzaun, geschlossen
- Grundstücksgrenze
- Verbotene Verkehrsführung Baustellenzufahrt
- Baustellenverkehr
- Fußverkehr
- Baustraße, Asphalt
- Logistikfläche
- Erdarbeiten, Leitungsbau, Fundamente
- Fassaden- / Hochbauarbeiten
- Technikbauten / TGA-Montagen
- Grünflächen / Bepflanzung
- Aufnhaltsbereich Endnutzend
- Oberflächenarbeiten
- Rohbau
- Baugerüst
- Verbaulinie
- Außenkante Bauwerk
- Böschungskante
- Führung Fußgänger, Leitfilmbaken
- Rückbau
- Zugangscontainer/-kontrolle
- Büro-/Umkleidfunccontainer
- Sanitärcontainer
- Magazincontainer
- Entsorgungscontainer/Abwässmulde
- Gastank
- mögl. Stellfläche Betonpumpe
- mögl. Stellfläche Turmdrehkran
- Öffentlicher Bereich, nicht mit Leiten zu überschwenken
- Zu-/Ausgang
- Bauzauntor
- Drehkreuz
- Schranke mit Unterlaufschutz
- Baumschutzzaun mit Wurzelschutz
- Masttleuchte
- Beleuchtung Verkehrswege am Bauzaun
- Videoüberwachung mit Lautsprecher und Beleuchtung
- Ein-/Ausspeisung Baustrom
- Ein-/Ausspeisung Frischwasser
- Abführung Abwasser
- Einspeisung Schmutzwasser
- Einspeisung Regenwasser
- Versorgungsleitung Baustrom
- Versorgungsleitung Bauwasser
- Baustrom-Mastsation
- mögl. Standort Transportbühne
- Standort Hydrant
- Standort großer Erste-Hilfe-Kasten
- Standort Feuerlöscher
- Fluchtweg
- Leit-/Wambake
- Vorsicht Baustellenverkehr kreuzt
- Gegenverkehr/ Vorrang gewähren
- max. Gesamthöt
- max. Durchfahrtshöhe
- max. Durchfahrtsbreite
- Anpralanlage
- Feuerwehrzufahrt

## TERMINLISTE PHASE B

| | B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bereich** | **Apr.–Jul. 2027** | **Jul.–Sep. 2027** | **Sep.–Okt. 2027** | **Nov.–Jan. 2027/2028** | **Jan.–März 2028** |
| NO | Fundamente | Außenflächen | Leitungen/Fassade | – | – |
| SO | – | Fassade | Leitungen/Flächen | – | – |
| SW | Fundamente | Fettabscheider/Fassade | Leitungen | Oberflächen | Restflächen |
| NW | Fassade/Müllpodest | Fassade | Fassade | Endmontage | Ladezone/Rampe |
| Technikbalkon | Fundamente | Stahlbau/Großgeräte | TGA-Trassen | – | – |
| Technikbauten | Fundamente | Rückkühler | – | NEA | ELT-Station |

| *Änderungen* | *Name* | *Datum* | *Index* |
|---|---|---|---|
| Erstellt | SH | 24.07.2026 | VZ |
| keine Änderung | SH | 10.08.2026 | 00 |

N

**HINWEISE:**

STANDORTE UND AUSFÜHRUNG KRAN, CONTAINER, RAMPEN ETC. SIND KEINE VORGABE DER BAULOGISTIK UND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN, ZU PLANEN UND UMZUSETZEN

ZUFAHRTSSITUATION UND BAUSTELLEN-SICHERUNG SIND SACHE DES AUFTRAGNEHMERS

EINGRIFFE IN ÖFFENTLICHE BEREICHE SIND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER MIT DEN ENTSPRECHENDEN ÄMTERN ABZUSTIMMEN UND GGF. ZU BEANTRAGEN - DIE VORGABEN AUS GENEHMIGUNGEN SIND UMZUSETZEN

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN

| *Projektnummer* | *LP* | *Fachplaner* | *Planinhalt* | *Planteil* | *Index* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0804 | E | BL_ | LP09 | -- | 00 |


Fachplanung **Ebel Scientific Consulting GmbH**

**Maximilianstraße 56**
**48147 Münster**
**0251 922 615 62**
**ge@ebel-sc.de**


**Alle Maße sind am Bau zu prüfen!**

BAUHERR **NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH**
*vertreten durch*
**VIVANTES SERVICE GmbH**
**Fachbereich Bau**
Aroser Allee 72-76,13407 Berlin

PROJEKT **Speiseverteilzentrum VZ II**
**Seidelbastweg 145**
**12357 Berlin**

PLANUNG **HPP Generalplanung GmbH**
**Zollhof 26**
**40221 Düsseldorf**

**Standort Berlin**
**Neue Grünstraße 18**
**10179 Berlin**

# Baulogistik

# Aufstellflächen Seidelbastweg

| *Blattgröße* | *Bearb.* | *Maßstab* | *PLOTDATUM* |
|---|---|---|---|
| 841 / 594 cm | SH | 1:500 | |
| | | *DATEI* 2026-08-04_SVZ neue Phasenplanung | *ERSTELLDATUM* 10.08.2026 |