BV Neue Störschleife Itzehoe
Schnittstellenmatrix

Stand: 09.10.2026

Schnittstelle	**LOS 1**	**LOS 2**	**LOS 3**	**LOS 4**	**LOS 5**	**LOS 6**	**LOS 7**	**LOS 8**	**LOS 9**		**Kritische Schnittstelle**	**Feder-führend**	**Zuarbeit/ Bringschuld**	**Prüfen/ Freigeben**	**Bauabschnitt**	**Kommentar**
	Wasserbau/ GaLaBau	Beleuchtung	Metallbau/Schlosser	Ausstattungselemente Holz mit Stahlunterkonstruktion	Brücken	Wassertechnik	Infosysteme	Spritzbetonarbeiten + Skulpturen	Kinderspiel	Stadtwerke						
Theatersteg / Brücke an der alten Waage	X		X		X						Integration in den zeitlichen Bauablauf	Wasserbau	Wasserbau liefert Aufmaß	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 3	Nach Bestandsaufmaß und technischer Zustandsfeststellung der Auflager- und Fundamentbereiche durch Wasserbau erfolgt Einheben und Montage der Brückenkonstruktionen. Anschließend Montage der Geländer durch Metallbau.
Fundamente Störterrassen	X					X		X				Wasserbau	Wasserbau benennt Zeitfenster für Arbeiten Wassertechnik	Objektplanung bzw. BÜ	BA 3	Wasserbau stellt Becken, Ortbetonbauteile und Fundamente her. Wassertechnik installiert Druckleitungen in der Schalung vor Betonage. Kernbohrung für Einbauteile Skulpturen Wasserbau/Gala
Fontänenfeld, Nebeldüsen TW	X					X						Wasserbau	Wasserbau benennt Zeitfenster für Arbeiten Wassertechnik	Objektplanung bzw. BÜ	BA 3	Wasserbau stellt Hausanschlussschächte und Leitungsgräben her. Wassertechnik installiert Leitungen und technische Komponenten. Anschließend Oberflächenherstellung durch Freianlagenbau.
Hausanschlusschächte TW	X									X		Wasserbau	Stadtwerke liefert Einbauanforderungen	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 3	Herstellung der Hausanschlussschächte und Leitungsgräben durch Wasserbau. Netzanschluss durch Stadtwerke. Anschließend Oberflächenwiederherstellung durch Freianlagenbau.
Stromanschlüsse Wassertechnik, Pumpwerke	X					X				X		Wasserbau	Stadtwerke liefert Einbauanforderungen, Wasserbau bennent Zeitfenster für Arbeiten Wassertechnik und Stadtwerke	Objektplanung bzw. BÜ	BA 3	Herstellung der Leitungsgräben und Schutzrohre durch Wasserbau. Netzanschluss durch Stadtwerke. Anschluss der technischen Anlagen durch Wassertechnik.
Geländer/Absturzsicherung/Handläufe an Winkelstützwand	X		X									Metallbau	Wasserbau liefert Aufmaß. Wasserbau/Gala erstellt Kernbohrung für Einbauteile.	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Wasserbau stellt Winkelstützwände einschließlich erforderlicher Aussparungen für Einbauteile her. Montage der Geländer durch Metallbau.
Geländer/Absturzsicherung/Handläufe auf Spundwandhom (Betonfertigteile)	X		X									Metallbau	Wasserbau liefert Aufmaß. Metallbau erstellt Kernbohrung für Einbauteile.	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Wasserbau stellt Spundwandholm einschließlich den Aussparungen für das Geländer her und Montiert diese. Montage der Geländer durch Metallbau. Aussparungen und Anschlussdetails sind gewerkeübergreifend abzustimmen.
Geländer/Handläufe Treppen-/Sitzstufenanlage	X	X	X									Metallbau	Wasserbau liefert Aufmaß. AN Beleuchtung liefert Einbaudetails Licht Handlauf.	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Wasserbau stellt Fundamentauflager für Treppen- und Sitzstufenanlage her. Montage der Geländer durch Metallbau. Montage Licht durch AN Beleuchtung. Aussparungen und Anschlussdetails sind gewerkeübergreifend abzustimmen (Prüfen der WP von LOS 3 durch LOS 2 auf Einbaumaße des Lichteinsatzes).
Zaun auf Spundwandabdeckung (Stahlabdeckung)	X		X									Wasserbau	Wasserbau liefert Aufmaß	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1	Wasserbau stellt Spundwandabdeckung her. Montage des Zauns durch Metallbau.
Stützmauer Zulauffilter (Spielhügel Netztunnel)	X		X						X			Wasserbau	Wasserbau liefert Aufmaß	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1	Befestigung Zaun auf Ortbetonmauer (Wasserbau), Netztunnel (Freianlage) und Zaun (Metallbauer) im baulichen Übergang zueinander
Gründung Skulpturen und Spielgeräte im Wasserbecken	X							X	X			Skulpturen / Kinderspiel	Skulpturen / Kinderspiel erstellen Werksplanung zu den Fundamenten, Wasserbau liefert Aufmaß	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 3	Skulpturen und Spielgeräte werden im Wasserbecken auf Fundamenten befestigt. Die Werksplanung Skulpturen/Spielgeräte bemisst die Fundamente, diese werden durch den Wasserbau eingebaut. Die Skulpturen/Spielgeräte werden darauf montiert
Beckeneinfassung, Freianlagen + Beleuchtung	X	X										Wasserbau	Wasserbau benennt Zeitfenster für Arbeiten Beleuchtung	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Wasserbau stellt Beckeneinfassung und Rohrgräben her. Beleuchtung installiert Leerrohre und Kabeltrassen. Anschließend Oberflächenherstellung durch Freianlagenbau.
Umverlegung Strom	X									X		Stadtwerke	Stadtwerke legen Planung für Leitungsbau vor, Wasserbau benennz Zeitfenster für Arbeiten der Stadtwerke	Objektplanung bzw. BÜ	BA 2, 4	Stadtwerke legen Stromleitungen um, teilweise in Graben vom Wasserbau, zusätzlich werden Lehrrohre mit Kabelzug unter Wasserbecken durch wasserbau verlegt, Stadtwerke ziehen Leitungen ein
Geländer/ Absturzsicherung/ Handläufe auf Naturstein-/ Betonfertigteilen	X	X	X									GaLaBau	GaLaBau liefert Aufmaß	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Schlosser montiert Bauteile auf Naturstein-/Betonfertigelemente von GaLaBau Elektriker liefert und montiert
Haltstellendächer	X	X	X									GaLaBau	GaLaBau liefert Aufmaß	Objektplanung bzw. BÜ	BA 3	Dachfläche ext. Begrünt, Beleuchtung
Aufmaß Werkplanung	X		X	X		X						Wasserbau	Wasserbau liefert Aufmaß		BA 1, 2, 3	Das Aufmaß des Wasserbaus bildet die Grundlage für Ein- und Aufbauten der anderen Gewerke
Erdarbeiten Kabelgräben für Beleuchtung	X	X										Wasserbau	Wasserbau benennt Zeitfenster für Arbeiten Beleuchtung		BA 1, 2, 3	Erdarbeiten durch Wasserbau/GaLaBau, Aushub und Wiederverfüllung (vorhandener Boden, bzw. Sandbett), Trassenband über LOS 2, Höhenlage und Verortung der Kabeltrassen LOS 1
Erdarbeiten Fundamente Beleuchtung + Skulpturen	X	X						X				Wasserbau	Wasserbau benennt Zeitfenster für Arbeiten Beleuchtung+Skulpturen		BA 1, 2, 3	Erdarbeiten durch Wasserbau/GaLaBau, Kernbohrung für Montage der Störe durch Wasserbau/Gala, Zulieferung Einbauteile Wasserspiel durch Wasserbau/Gala
Erdarbeiten Fundamente	X		X	X			X		X			Wasserbau			BA 1, 2, 3	Erdarbeiten und Zwischentransport innerhalb Baustelle durch AN + Entsorgung Aushub durch Wasserbau/GaLaBau
Stromanschluss Beleuchtung	X	X								X					BA 1, 2, 3	Stadtwerke legen Stromanschluss für Beleuchtung, Beleuchtung schließt an und GaLaBau macht Oberflächen
Auflager Ortbetonelement Sitzbänke Lind	X			X								Wasserbau	Wasserbau liefert Aufmaß.	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Montage Sitzbänke auf Ortbetonelementen Wasserbau
Baustelleneinrichtung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Wasserbau/GaLaBau	Allgemeine Baustelleneinrichtung wird durch Wasserbau/GaLaBau gestellt		BA 1, 2, 3, 4	
Tondichtung / Bodenfilter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Wasserbau	Alle Gewerke müssen sich zu arbeiten an bzw. auf der Tondichtung mit dem Wasserbau und der BÜ abzustimmen	Objektplanung bzw. BÜ	BA 1, 2, 3	Arbeiten an bzw- auf Tondichtung durch fremdgewerke sind durch Wasserbau und BÜ vor Beginn freizugeben