BV_Neue Störschleife Itzehoe, Bauablauf, Stand Oktober 2026

Baubschnitte	Gewerk	Anmerkungen

BA-1

BE-Einrichtung	vorbereitende Maßnahmen	
Baustrom, Baumedien		
Baumfällungen	GaLaBau	
Rückbau		
Erdarbeiten Aushub		
Baustraßen		
Schmutzwasser	Schmutzwasser	Umverlegung AW-DL
Spundwand	Wasserbau	Spundwandbaugrube (Pressen, Aushub, Aussteifungen)
Bodenplatte (SPW)		Betonsohle ow. SPW Herstellen (Tragschichten, Bewehrung, Betonage) inkl. Winterpause (2 Wochen)
Überlaufbauwerk		
Ufereinfassung (Stahlbeton)		BA 1.2: Uferwand Herstellen (Aushub, Tragschichten, Betonage)
Tondichtungsarbeiten		BA 1.2 : Tondichtungsarbeiten (Tragschichten, Tondichtung, Auflastschicht)
Leitungsbau		Leitungsbau Leitungsbau Leitungsbau Trinkbrunnen
Bodenfilter		Ausbau Bodenfilter BBF 3 (Klinkerarbeiten, Filteraufbau) Ausbau Bodenfilter BBF1,2 + Wasserspielplatz (Klinkerarbeiten, Filteraufbau)
Ausbau Wasserbecken		Ausbau Wasserbecken
Fundamente Spielgeräte	GaLaBau	Fundamente Stege Fundamente Spielgeräte
Brücke a.d. alten Waage	Brückenbau	Vormontage Einheben
Spundwandholm	Wasserbau	Aufmaß + Werksplanung Spundwandholm Lieferung + Montage Spundwandholm
Befüllung + Dichtheitsprüfung		Erstbefüllung + Dichtheitsprüfung
inneres Ufer, Unterbau	GaLaBau	
inneres Ufer, Oberflächen		
äußeres Ufer, Unterbau		
äußeres Oberflächen, Unterbau		
Spielgeräte	Spielgeräte	
Ausstattung	Ausstattung, Holz- /Metallbau	
Pflanzung	GaLaBau	

BA-2

BE-Einrichtung	vorbereitende Maßnahmen	
Baustrom, Baumedien		
Baumfällungen	GaLaBau	
Rückbau		
Erdarbeiten Aushub		
Baustraßen		
Spundwand	Wasserbau	Spundwandbaugrube (Pressen, Aushub, Aussteifungen)
Bodenplatte (SPW)		Betonsohle ow. SPW Herstellen (Tragschichten, Bewehrung, Betonage)
Überlaufbauwerk		Herstellung Überlaufschachtausbau
Ufereinfassung (Stahlbeton)		Uferwand Herstellen (Aushub, Tragschichten, Betonage)
Tondichtungsarbeiten		Tondichtungsarbeiten (Tragschichten, Tondichtung, Auflastschicht)
Leitungsbau		Leitungsbau
Ausbau Wasserbecken		Ausbau Wasserbecken
Spundwandholm		Aufmaß + Werksplanung Lieferung + Montage Spundwandholm
Befüllung + Dichtheitsprüfung		Erstbefüllung + Dichtheitsprüfung
inneres Ufer, Unterbau	GaLaBau	
inneres Ufer, Oberflächen		
äußeres Ufer, Unterbau		
äußeres Oberflächen, Unterbau		
Ausstattung	Ausstattung, Holz- /Metallbau	
Pflanzung	GaLaBau	

BA-3

BE-Einrichtung	vorbereitende Maßnahmen	
Baustrom, Baumedien		
Baumfällungen	GaLaBau	
Rückbau		
Erdarbeiten Aushub		
Baustraßen		
Rahmenkanal	Wasserbau	Rahmenkanal Herstellen
Ufereinfassung (Stahlbeton)		Wasserbecken Stb. Herstellen (Aushub, Tragschichten, Betonage)
Borhpfähle		Bohrpfähle Theatersteg Bohrpfähle Schwerlastüberfahrt
Theatersteg	Brückenbau	Vormontage Einheben
Tondichtungsarbeiten		Tondichtungsarbeiten Tondichtungsarbeiten
Leitungsbau		Leitungsbau
Ausbau Wasserbecken		Ausbau Wasserbecken
Erschließung Wassertechnik		Werksplaung Fontänenfeld Werksplaung Störterrassen Leitungsbau Fontänenfeld Leitungsbau-Störterrassen
Wassertechnik		Fontänenfeld Störterrassen
Neubau R-Kanal		Neubau R-Kanal
Entnahmebauwerk		Herstellung Entnahmebauwerk
Befüllung + Dichtheitsprüfung		Erstbefüllung + Dichtheitsprüfung
Unterbau	GaLaBau	
Oberflächen	GaLaBau	
Ausstattung	Ausstattung, Holz- /Metallbau	
Pflanzung	GaLaBau	

BA-4

Leitungsbau		Leitungsbau
Leitungsbau		Entflechtungsarbeiten Strom

Legende

vorbereitende Maßnahmen	
Wasserbau	
GaLaBau	
Brückenbau	
Strom	
Trinkwasser	
Schmutzwasser	
Regenwasser	