janßen bär partnerschaft mbB, Architekten
Eyhauser Allee 4|Eppendorfer Weg 93A
26160 Bad Zwischenahn|20259 Hamburg

Projektablauf- und Bauzeitenplan Fortunabad Glückstadt

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1					
2	Bewilligung Förderantrag	5 Tage	Die 24.02.26	Mon 02.03.26	
3	Aufstellung Genehmigungsstatik durch TWP	45 Tage	Mon 09.02.26	Fre 10.04.26	
4	Auftragserteilung	0 Tage	Mon 24.08.26	Mon 24.08.26	
5	Vorbereitung Baubeginn	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26	4EA+5 Tage
6	Öffnungszeiten Freibad 2025	88 Tage	Don 15.05.25	Mon 15.09.25	
7	Öffnungszeiten Freibad 2026	88 Tage	Fre 15.05.26	Die 15.09.26	
8	Öffnungszeiten Freibad 2028	90 Tage	Mon 15.05.28	Fre 15.09.28	
9	**Bauphase**	**434 Tage?**	**Mit 16.09.26**	**Mon 15.05.28**	
10	Räumung / Freimachen durch Betriebspersonal	15 Tage	Mit 16.09.26	Die 06.10.26	
11	Außerbetriebsetzung d. SWG	8 Tage	Mit 16.09.26	Fre 25.09.26	18
12	Arbeitsvorbereitung und technische Demontage unter Schwimmmeisterraum	10 Tage	Mit 16.09.26	Die 29.09.26	4
13	Herstellen der Baustraße, Lagerplätze und Parkplätze	5 Tage	Mit 23.09.26	Die 29.09.26	12EE
14	Erstellung LV BE	25 Tage	Mon 08.06.26	Fre 10.07.26	
15	Ausschreibung BE	29 Tage	Mon 20.07.26	Don 27.08.26	14
16	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26	13
17	Erstellung LV Abbrucharbeiten	25 Tage	Mon 15.06.26	Fre 17.07.26	
18	Ausschreibung Abbrucharbeiten	29 Tage	Mon 20.07.26	Don 27.08.26	17
19	Abbruch, Entkernung Betriebsgebäude, ältester Teil	15 Tage	Mit 07.10.26	Die 27.10.26	16
20	Erstellung LV Betonsanierung	25 Tage	Mon 01.06.26	Fre 03.07.26	
21	Ausschreibung Betonsanierung	36 Tage	Mon 13.07.26	Mon 31.08.26	20
22	Betoninstandsetzung (Außen Fassade)	45 Tage	Mon 28.09.26	Fre 27.11.26	11
23	Sanierung und Erneuerung SBT, Filtertechnik	180 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.11.27	
24	Erneuerung, Techniksanierung, sonstige TGA-Gewerke	180 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.11.27	
25	Abbruch Pflaster Beckenumgang	15 Tage	Mit 30.09.26	Die 20.10.26	13
26	Erstellung LV Erdarbeiten, Wasserhaltung	25 Tage	Mon 08.06.26	Fre 10.07.26	
27	Ausschreibung Erdarbeiten, Wasserhaltung	35 Tage	Mon 20.07.26	Fre 04.09.26	26
28	Erdarbeiten zur Herstellung der Unterfangung	5 Tage	Mit 21.10.26	Die 27.10.26	25
29	Unterfangung	10 Tage	Mit 28.10.26	Die 10.11.26	28
30	Erdarbeiten, Wasserhaltung Vereins- und Schulungsgebäude	25 Tage	Mit 11.11.26	Die 15.12.26	29
31	Erstellung LV Spezialtiefbau	45 Tage	Mon 18.05.26	Fre 17.07.26	
32	Ausschreibung Spezialtiefbau	44 Tage	Mon 20.07.26	Don 17.09.26	31
33	Tiefgründung Vereins- & Schulungsgeb. + Technikgeb.	15 Tage	Don 07.01.27	Mit 27.01.27	30
34	Abbruch Beckenkopf	15 Tage	Mit 21.10.26	Die 10.11.26	25
35	EPS im Beckenkörper	40 Tage	Mit 11.11.26	Die 05.01.27	34
36	Reinwassersysteme, Beckenböden	50 Tage	Mit 09.12.26	Die 02.03.27	35AA+20 Tage
37	Erstellung LV Edelstahlbecken	45 Tage	Mon 25.05.26	Fre 24.07.26	
38	Ausschreibung Edelstahlbecken	44 Tage	Mon 27.07.26	Don 24.09.26	37
39	Edelstahlauskleidung SB	35 Tage	Mit 03.03.27	Mit 05.05.27	36
40	Edelstahlauskleidung NSB	35 Tage	Mit 05.05.27	Die 22.06.27	39EA-1 Tag
41	Edelstahlauskleidung SprBecken	30 Tage	Mit 23.06.27	Die 03.08.27	40
42	TGA Leistungen im Außenbereich	186 Tage	Mit 03.03.27	Mit 17.11.27	39AA
43	TGA Verrohrung im Außenbereich	65 Tage	Don 06.05.27	Mit 04.08.27	39
44	Beräumung der oberen BE-Fläche	15 Tage	Mit 04.08.27	Die 24.08.27	41
45	Durchführung GaLa-Bau Badeplatte	60 Tage	Mit 25.08.27	Die 16.11.27	44
46	Rückbau Baustelleneinrichtung und Baustraße	15 Tage	Mit 17.11.27	Die 07.12.27	45
47	Durchführung GaLa-Bau Liegewiese	60 Tage	Die 28.12.27	Mon 20.03.28	46
48	Tiefgründung Kinderbecken + Sonnensegel	6 Tage	Don 28.01.27	Don 04.02.27	33
49	Neubau KiBe & TGA	60 Tage	Fre 05.02.27	Don 29.04.27	48
50	Verrohrung KiBe & TGA	15 Tage	Fre 30.04.27	Don 20.05.27	49
51	Einbau Fertigteilbecken Kunststoff	50 Tage	Fre 21.05.27	Don 29.07.27	50
52	Fertiginstallation SBT KiBe	15 Tage	Fre 30.07.27	Don 19.08.27	51
53	Anlage Kinderbereich, GaLa-Bau	80 Tage	Fre 20.08.27	Don 09.12.27	52
54	restliche Bepflanzung	14 Tage	Mit 01.03.28	Mon 20.03.28	53
55	Probebetrieb, Abnahmen, Hygieneprüfung	40 Tage	Don 02.03.28	Mit 26.04.28	54AA



Projekt: 2338-Ablaufplan-2024
Datum: Die 21.07.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit