Sanierung Schloss Marienburg Bauablaufplan BA2.1, BA2.2 und BA2.3

Nr.	Vorgang	Beginn gepl	Ende gepl	Dauer
001	**Marienburg**	**16.02.26**	**15.10.27**	**431 T**
002	**Dreharbeiten und Veranstaltungen**	**12.10.26**	**30.07.27**	**206 T**
003	Dreharbeiten	12.10.26	16.10.26	4 T
004	Dreharbeiten	29.10.26	03.11.26	3 T
005	Evtl. Veranstaltung	01.12.26	31.12.26	21 T
006	Dreharbeiten, 5 Tage, Daten noch unklar	01.03.27	30.04.27	44 T
007	Veranstaltung	01.05.27	06.05.27	3 T
008	Veranstaltung	14.05.27	18.05.27	2 T
009	Dreharbeiten	01.06.27	30.07.27	43 T
010	**BA 2.1 und 2.2**	**16.02.26**	**18.05.27**	**324 T**
011	GaLaBau	16.02.26	20.08.26	133 T
012	Rodung, Baustraße, Bauzaun, Trägerbohlwand	16.02.26	23.03.26	37 T
013	Baustelleneinrichtung allgemein	20.07.26	20.07.26	1 T
014	Baustrom	20.07.26	20.07.26	1 T
015	Sanitärcontainer	20.07.26	20.07.26	1 T
016	Stahlbauarbeiten	07.12.26	11.12.26	5 T
017	Rückbau Notabstützung Laubengang	07.12.26	11.12.26	5 T
018	Anker- und Spritzbetonarbeiten (Hangsicherung)	03.08.26	30.10.26	65 T
019	Vorarbeiten, Sicherung	03.08.26	21.08.26	15 T
020	Bohrarbeiten	24.08.26	11.09.26	15 T
021	Verpressarbeiten	14.09.26	18.09.26	5 T
022	Auszugsversuche	21.09.26	25.09.26	5 T
023	Bewehrung, Spritzbeton	28.09.26	23.10.26	20 T
024	Baustellenreinigung und Beräumen	26.10.26	30.10.26	5 T
025	Gerüstarbeiten (Hangsicherung)	02.11.26	02.04.27	108 T
026	Gerüstaufbau	02.11.26	06.11.26	5 T
027	Gerüsterweiterung	15.02.27	19.02.27	5 T
028	Gerüstabbau	29.03.27	02.04.27	5 T
029	Abbruch-, Mauer- und Naturwerksteinarbeiten (Hangsicherung)	26.10.26	26.03.27	108 T
030	Bemusterung und Materialbestellung	26.10.26	20.11.26	20 T
031	Untermauerung Konsolsteine	23.11.26	04.12.26	10 T
032	Rückbauarbeiten und Sanierung Mauerwerk	14.12.26	26.03.27	73 T
033	Gerüstarbeiten (Terrasse)	16.12.26	18.05.27	108 T
034	Gerüstaufbau	16.12.26	17.12.26	2 T
035	Gerüstabbau	17.05.27	18.05.27	2 T
036	Abbruch- und Rohbarbeiten (Terrasse)	17.12.26	19.03.27	65 T
037	Sicherungsarbeiten	17.12.26	18.12.26	7 T
038	Rückbau Terrassenaufbau	04.01.27	29.01.27	20 T
039	Herstellung Stahlbetondecken und Gefälleestrich	01.02.27	26.02.27	20 T
040	Kernbohrungen für Geländerpfosten	01.02.27	05.02.27	5 T
041	Bituminöse Abdichtung auf Stahlbetonbauteilen und Dichtschläm...	15.03.27	19.03.27	5 T
042	Mauer- und Naturwerksteinarbeiten (Terrasse)	15.12.26	26.03.27	72 T
043	Rückbau Zinnen	15.12.26	16.12.26	2 T
044	Vernadelung Zinnen	04.01.27	29.01.27	20 T
045	Türöffnung zum Entwässerungsgang und Kellerraum mit Bautür	15.12.26	17.12.26	3 T
046	Rückbau Gitter und Natursteineinfassungen	04.01.27	29.01.27	20 T
047	Wiedermontage Natursteineinfassungen und Gitter	08.03.27	12.03.27	5 T
048	Rückbau Treppe	04.01.27	29.01.27	20 T
049	Wiedereinbau Treppe	22.03.27	26.03.27	5 T
050	Garten- und Landschaftbauarbeiten (Hang und Terrasse)	01.02.27	16.04.27	55 T
051	Bemusterung und Materialbestellung Oberbauschichten	01.02.27	05.02.27	5 T
052	Leitungsgräben und Leitungseinbau, inkl. Kernbohrungen	01.02.27	05.02.27	5 T
053	Tonabdichtung	15.03.27	19.03.27	5 T
054	Oberbauschichten Laubengang	05.04.27	16.04.27	10 T
055	Oberbauschichten Terrasse	29.03.27	16.04.27	15 T
056	Schlosserarbeiten (Hang und Terrasse)	04.01.27	14.05.27	95 T
057	Absturzsicherung Laubengang	22.03.27	24.03.27	12 T
058	Absturzsicherung Terrasse	04.01.27	14.05.27	95 T
059	Werkplanung und Herstellung Geländerpfosten Absturzsicheru...	04.01.27	29.01.27	20 T
060	Montage Geländerposten Absturzsicherung	08.02.27	12.02.27	5 T
061	Montage Handlauf Absturzsicherung	03.05.27	14.05.27	10 T
062	Elektroarbeiten (Terrasse)	14.12.26	14.05.27	107 T
063	Demontagearbeiten	14.12.26	15.12.26	1 T
064	Neue Elt.-Leitungen	01.02.27	05.02.27	5 T
065	Remontagearbeiten	13.05.27	14.05.27	2 T
066	Tischlerarbeiten (Terrasse)	19.04.27	21.04.27	3 T
067	Montage Türen zum Entwässerungsgang und Kellerraum	19.04.27	21.04.27	3 T
068	Baustelleneinrichtung (GaLaBau)	01.02.27	16.04.27	55 T
069	Rückbau Wege, Bauzäune Waldwege	05.04.27	16.04.27	10 T
070	Rückbau Bauzaun Schlossgelände und Besucherparkplatz	01.02.27	05.02.27	5 T
071	Baustelleneinrichtung (allgemein)	10.12.26	18.05.27	111 T
072	Umsetzen Baustromkasten	10.12.26	11.12.26	2 T
073	Rückbau Bauzaun, Sanitärcontainer	05.02.27	05.02.27	1 T
074	Baustrom und -wasser	17.05.27	18.05.27	1 T
075	**BA 2.3**	**05.10.26**	**15.10.27**	**267 T**
076	Restauratorische Untersuchung und Sicherung	05.10.26	05.02.27	88 T
077	Demontagearbeiten (z.B. Leuchten)	14.12.26	05.02.27	37 T
078	Baustellenüberwachung (Videoüberwachung)	25.01.27	15.10.27	190 T
079	Werkplanung Videoüberwachung	25.01.27	05.02.27	10 T
080	Aufbau Videoüberwachung	11.02.27	12.02.27	2 T
081	Abbau Videoüberwachung	13.10.27	15.10.27	2 T
082	Baustellenüberwachung (Sicherheitsdienst)	11.02.27	15.10.27	177 T
083	Aufbau Container Baustellenüberwachung	11.02.27	12.02.27	2 T
084	Abbau Container Baustellenüberwachung	13.10.27	15.10.27	2 T
085	Baustelleneinrichtung	08.02.27	11.10.27	176 T
086	Sanitärcontainer	08.02.27	08.02.27	1 T
087	Aufbau Bauzaun und Beräumen Innenhof, Baustrom außen	08.02.27	12.02.27	5 T
088	Herstellung Baustraße	08.02.27	10.02.27	3 T
089	Baustrom innen	22.02.27	22.02.27	1 T
090	Abbau Baustrom innen	04.10.27	04.10.27	1 T
091	Abbau Baustrom außen und Rest	11.10.27	11.10.27	1 T
092	Gerüstarbeiten	15.02.27	08.10.27	170 T
093	Aufbau Gerüste	15.02.27	18.02.27	4 T
094	Abbau Gerüste	07.10.27	08.10.27	2 T
095	Restauratorische Sicherung Decken	18.02.27	24.09.27	157 T
096	Ausbau Fenster	18.02.27	18.02.27	1 T
097	Aufbau Abstützungen Westflügel	22.02.27	26.02.27	15 T
098	Aufbau Abstützung Südwestflügel	07.06.27	11.06.27	5 T
099	Aufbau Abstützung Ostflügel	12.07.27	16.07.27	10 T
100	Abbau Abstützung Westflügel	29.03.27	02.04.27	15 T
101	Abbau Abstützung Südwestflügel	12.07.27	16.07.27	5 T
102	Abbau Abstützung Ostflügel	16.08.27	20.08.27	10 T
103	Zimmer-, Mauerarbeiten, Holzschutz, Schadstoffsanierung	18.02.27	06.10.27	165 T
104	Herstellung Gauben/Fensterverschluss	18.02.27	19.02.27	2 T
105	Zimmerarbeiten Westflügel	01.03.27	26.03.27	60 T
106	Zimmerarbeiten Südwestflügel	14.06.27	09.07.27	20 T
107	Zimmerarbeiten Ostflügel	19.07.27	13.08.27	40 T
108	Rückbau der Gauben	05.10.27	06.10.27	2 T
109	Bauendreinigung	27.09.27	01.10.27	5 T
110	Bauendreinigung	27.09.27	01.10.27	5 T