Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Planungsphase Umbau + Neubau**	**694 Tage?**	**Die 08.10.24**	**Fre 16.07.27**	
2	**LP 2 Vorentwurf SHIFT (ohne Fachplanerbeteiligung)**	**124 Tage**	**Die 08.10.24**	**Fre 11.04.25**	
6	Startgespräch Fachplaner	1 Tag	Die 15.04.25	Die 15.04.25	
7	**LP3 Entwurf**	**265 Tage**	**Mon 28.10.24**	**Fre 14.11.25**	
23	**LP4 Genehmigungsplanung**	**176 Tage?**	**Mon 29.09.25**	**Mon 15.06.26**	
36	**LP5 Ausführungsplanung**	**150 Tage**	**Die 04.11.25**	**Mon 15.06.26**	
42	**LP6/7 Vorbereitung der Vergabe / LV-Erstellung**	**296 Tage**	**Mon 09.02.26**	**Die 13.04.27**	
123	**LP8 Ausführungsphase**	**260 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 16.07.27**	
124	Aufstellen Container	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	35
125	Umzug WEB in Container	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	124
126	Arbeitsvorbereitung Firma Abbruch Best	5 Tage	Mon 20.07.26	Mon 27.07.26	128AE
127	Start Baumaßnahme	0 Tage	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	33;125
128	Abbrucharbeiten Bestandsgebäude	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	127
129	Arbeitsvorbereitung Firmen geschlossener Rohbau	10 Tage	Mon 17.08.26	Mon 31.08.26	130AE
130	Start Rohbauarbeiten	0 Tage	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26	131AE
131	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mon 31.08.26	Mit 02.09.26	128EA+5 Tage
132	Arbeitsvorbereitung Firmen TGA (Blitzsch	10 Tage	Mit 26.08.26	Mit 09.09.26	133AE
133	Start Firmen TGA	1 Tag	Mit 09.09.26	Don 10.09.26	136AE
134	**Neubau Sozialgebäude**	**217 Tage**	**Don 03.09.26**	**Fre 16.07.27**	
135	Baustraße und Arbeitsflächen herstell	5 Tage	Don 03.09.26	Mit 09.09.26	131
136	Bodenaushub Gründung	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26	135
137	Streifen- und Einzelfundamente	8 Tage	Don 17.09.26	Mon 28.09.26	136
138	Grundleitungen	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26	137
139	Entässerungskanalarbeiten	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	138
140	Gründung Sohlplatte	5 Tage	Die 06.10.26	Mon 12.10.26	138
141	Fassadengerüst	3 Tage	Die 13.10.26	Don 15.10.26	140
142	Rohbauarbeiten EG	15 Tage	Fre 16.10.26	Don 05.11.26	141
143	Decke über EG	5 Tage	Fre 06.11.26	Don 12.11.26	142
144	Aufmaß Fenster / Türen EG	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26	143
145	Rohbau OG	15 Tage	Fre 13.11.26	Don 03.12.26	143
146	Decke über OG	5 Tage	Fre 04.12.26	Don 10.12.26	145
147	Aufmaß Fenster	1 Tag	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26	146
148	Attika Rohbau	5 Tage	Fre 11.12.26	Don 17.12.26	146
149	Dachabdichtungsarbeiten	15 Tage	Fre 18.12.26	Don 21.01.27	148
150	Abdichtung Sohlplatte	2 Tage	Fre 22.01.27	Mon 25.01.27	149
151	Verblender EG	10 Tage	Fre 18.12.26	Don 14.01.27	148
152	Montage Fenster / Türen EG zzgl. Provisorium OG	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	144EA+40 Tage
153	Trockenbauwände einseitig	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	152
154	Rohmontage TGA	25 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.03.27	153
155	Montage Fenster OG / Dachausstieg	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	147EA+50 Tage
156	**Fertigstellung wetterfester Rohbau**	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27	155
157	Putz	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27	155
158	Aufmaß VHF OG	1 Tag	Mon 22.03.27	Mon 22.03.27	155
159	Fassadenbekleidung VHF OG	20 Tage	Die 20.04.27	Mon 17.05.27	158EA+20 Tage
160	Vordach Metallbau	20 Tage	Die 18.05.27	Mon 14.06.27	159
161	Außenanlagen Sozialgebäude	15 Tage	Die 15.06.27	Mon 05.07.27	160
162	TB Wände schließen / Türzargen	6 Tage	Mon 29.03.27	Mon 05.04.27	154AA+15 Tage;157
163	Estricharbeiten FBH	10 Tage	Die 06.04.27	Mon 19.04.27	162
164	Fußbodenheizung	10 Tage	Fre 09.04.27	Don 22.04.27	163AA+3 Tage
165	TB Decken	15 Tage	Fre 23.04.27	Don 13.05.27	164
166	Schlosser (Handlauf)	2 Tage	Fre 23.04.27	Mon 26.04.27	165AA
167	Fliesenarbeiten	20 Tage	Fre 07.05.27	Don 03.06.27	164EA+10 Tage
168	Malerarbeiten	10 Tage	Fre 04.06.27	Don 17.06.27	167
169	Endmontage TGA	10 Tage	Fre 18.06.27	Don 01.07.27	168
170	Küche und Einrichtung	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	169
171	Grundreinigung	2 Tage	Fre 09.07.27	Mon 12.07.27	170
172	Inbetriebnahme	3 Tage	Die 13.07.27	Don 15.07.27	171
173	Fertigstellung Sozialgebäude	1 Tag	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27	172
174					
175	**Umbau Betriebsgebäude**	**212 Tage**	**Don 03.09.26**	**Fre 09.07.27**	
176	**Gerüstarbeiten**	**170 Tage**	**Don 03.09.26**	**Mit 12.05.27**	
177	Fassadengerüst stellen	5 Tage	Don 03.09.26	Mit 09.09.26	131
178	Gerüst vorhalten	165 Tage	Don 03.09.26	Mit 05.05.27	200EE;177AA
179	Abbau Gerüst	5 Tage	Don 06.05.27	Mit 12.05.27	178
180	Temporäre Zugänge und Schutzdächer einrichten	5 Tage	Don 03.09.26	Mit 09.09.26	177AA
181	**Rohbau**	**83 Tage**	**Don 10.09.26**	**Mon 18.01.27**	
182	Rückbau / Abbrucharbeiten Eingäng	15 Tage	Don 10.09.26	Mit 30.09.26	180
183	Abbruch Innen (Boden, Decken, WC	15 Tage	Don 01.10.26	Mit 21.10.26	182
184	Aushub Gründung	8 Tage	Don 01.10.26	Mon 12.10.26	182
185	Gründung Eingänge	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	184
186	Rohbauarbeiten Eingänge	35 Tage	Die 27.10.26	Mon 14.12.26	185
187	Glasdach Rückbau	3 Tage	Die 03.11.26	Don 05.11.26	186AE+8 Tage
188	Provisorischer Verschluss Fassaden / Glasdach (nach Baufortschritt)	17 Tage	Fre 06.11.26	Mon 30.11.26	187
189	Attika Rohbau	5 Tage	Die 15.12.26	Mon 04.01.27	186
190	Rückbau Fenster Pultdach / Öffnungen schließen MW	15 Tage	Die 15.12.26	Mon 18.01.27	192;186
191	**Dachdeckerarbeiten**	**88 Tage**	**Don 10.09.26**	**Mon 25.01.27**	
192	Rückbau Ziegel Fassade OG und Dach (abschnittsweise)	35 Tage	Don 10.09.26	Mit 28.10.26	177
193	Dachdeckung Bestand	60 Tage	Don 17.09.26	Mit 09.12.26	192AA+5 Tage
194	Dachabdichtung + Attika Eingänge	15 Tage	Die 05.01.27	Mon 25.01.27	189
195	Sohlplattenabdichtung	5 Tage	Die 15.12.26	Mon 04.01.27	186
196	**Fassade**	**125 Tage**	**Don 29.10.26**	**Mit 05.05.27**	
197	Aufmaß VHF Bestand	1 Tag	Don 29.10.26	Don 29.10.26	192
198	Werk- und Montageplanung VHF	15 Tage	Fre 30.10.26	Don 19.11.26	197
199	Produktion VHF	15 Tage	Fre 20.11.26	Don 10.12.26	198
200	Vorhangfassade Bestand	50 Tage	Fre 11.12.26	Don 04.03.27	199
201	Aufmaß VHF Eingänge	1 Tag	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	208
202	Planung und Produktion VHF	20 Tage	Don 25.03.27	Mit 21.04.27	201
203	Vorhangfassde Eingänge	10 Tage	Don 22.04.27	Mit 05.05.27	202
204	**Alu Fenster und Türen**	**61 Tage**	**Die 15.12.26**	**Die 23.03.27**	
205	Aufmaß Fenster	1 Tag	Die 15.12.26	Die 15.12.26	186
206	Werk- Montageplanung	20 Tage	Mit 16.12.26	Die 26.01.27	205
207	Produktion	20 Tage	Mit 27.01.27	Die 23.02.27	206
208	Montage Fenster und Türen	20 Tage	Mit 24.02.27	Die 23.03.27	207
209	Fertigstellung wetterfester Rohbau	1 Tag	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	208
210	**Außenanlagen**	**12 Tage**	**Don 06.05.27**	**Fre 21.05.27**	
211	Außenanlagen	12 Tage	Don 06.05.27	Fre 21.05.27	203
212	**Ausbau**	**177 Tage**	**Don 22.10.26**	**Fre 09.07.27**	
213	Umbau Leitungsführung / Ertüchtigung Trockenbau	20 Tage	Die 01.12.26	Mon 11.01.27	188
214	TB Wände einseitig	5 Tage	Die 01.12.26	Mon 07.12.26	213AA
215	Rohmontage TGA HLS	25 Tage	Die 08.12.26	Mon 25.01.27	214
216	Rohmontage TGA Elektro	25 Tage	Die 08.12.26	Mon 25.01.27	214
217	Trockenbau Wände schließen / Türz	7 Tage	Die 26.01.27	Mit 03.02.27	216
218	Fliesen Wände WC	5 Tage	Don 04.02.27	Mit 10.02.27	217
219	**Schlosser**	**52 Tage**	**Don 22.10.26**	**Fre 15.01.27**	
220	Aufmaß Geländer (vor Abbruch ir	2 Tage	Don 22.10.26	Fre 23.10.26	183
221	Statische Berechnung und Prüfur	35 Tage	Mon 26.10.26	Fre 11.12.26	220
222	Fertigung	15 Tage	Mon 14.12.26	Fre 15.01.27	221
223	TB Decke UG-OG (Treppenraum)	15 Tage	Mit 24.03.27	Die 13.04.27	208
224	Estricharbeiten und Fliesenarbeiten	30 Tage	Mit 14.04.27	Die 25.05.27	223
225	Montage Geländer + Handläufe	10 Tage	Mit 26.05.27	Die 08.06.27	224;222
226	Malerarbeiten	10 Tage	Mit 26.05.27	Die 08.06.27	224
227	Endmontage TGA	15 Tage	Mit 09.06.27	Die 29.06.27	226
228	Abnahme und Mängelbeseitigung	10 Tage	Mit 23.06.27	Die 06.07.27	227EA-5 Tage
229	Grundreinigung	2 Tage	Mit 07.07.27	Don 08.07.27	228
230	Fertigstellung Umbau Betriebsgebä	1 Tag	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27	229



Legende

Vorgang, Unterbrechung, Meilenstein, Sammelvorgang, Projektsammelvorgang, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Meilenstein, Inaktiver Sammelvorgang, Manueller Vorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelrollup, Manueller Sammelvorgang, Nur Anfang, Nur Ende, Externe Vorgänge, Externer Meilenstein, Stichtag, Geplant, Geplanter Meilenstein, Geplanter Sammelvorgang, In Arbeit, Manueller Fortschritt, Verzögerung