Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Neubau einer Hochwasserschutzhalle**	**252 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 05.11.27**	
2	**A Vergaben**	**73 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 05.02.27**	
3	A01 Ausschreibungsvorbereitung Erdbau- und Pflasterarbeiten	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	
7	A05 Ausschreibungsvorbereitung Systemhalle	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	
4	A02 Angebotsfrist Erdbau- und Pflasterarbeiten	33 Tage	Fre 13.11.26	Don 07.01.27	3EA-1 Tag
8	A06 Angebotsfrist Systemhalle	33 Tage	Fre 13.11.26	Don 07.01.27	7EA-1 Tag
5	A03 Vergabevorbereitung Erdbau- und Pflasterarbeiten	20 Tage	Fre 08.01.27	Don 04.02.27	4
9	A07 Vergabevorbereitung Systemhalle	20 Tage	Fre 08.01.27	Don 04.02.27	8
6	A04 Auftrag Erdbau- und Pflasterarbeiten	1 Tag	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27	5
10	A08 Auftrag Systemhalle	1 Tag	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27	9
28	**C Systemhalle**	**169 Tage**	**Mon 22.02.27**	**Fre 05.11.27**	
29	C01 Ausführungsplanung erstellen	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	10EA+10 Tage
11	**B Erdbau- und Pflasterarbeiten**	**134 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 15.10.27**	
12	B01 Baustelleneinrichtung und Absteckung	5 Tage	Mon 22.03.27	Die 30.03.27	6EA+30 Tage
30	C02 AFP Prüfung Objektplanung und Fachplanung	10 Tage	Mon 22.03.27	Die 06.04.27	29
13	M01 Spatenstich	0 Tage	Die 30.03.27	Die 30.03.27	12
14	B02 Oberbodenabtrag und Bodenabtrag	10 Tage	Mit 31.03.27	Die 13.04.27	12
31	C03 AFP Prüfung und Freigabe Bauherr	10 Tage	Mit 07.04.27	Die 20.04.27	30
33	C04 Werk- und Montageplanung erstellen	10 Tage	Mit 07.04.27	Die 20.04.27	30
15	B03 Erdarbeiten und erforderlicher Bodenaustausch	15 Tage	Mit 14.04.27	Die 04.05.27	14
32	M02 AFP Freigabe	0 Tage	Die 20.04.27	Die 20.04.27	31
34	C05 WuM-Planung Prüfung Objektplanung und Fachplanung	5 Tage	Mit 21.04.27	Die 27.04.27	33
35	C06 WuM-Planung Prüfung und Freigabe Bauherr	5 Tage	Mit 28.04.27	Die 04.05.27	34
36	M03 WuM-Planung Freigabe	0 Tage	Die 04.05.27	Die 04.05.27	35
16	B04 Leitungs- und Grabenarbeiten	15 Tage	Mit 05.05.27	Mon 31.05.27	15
37	C07 Fertigung und Lieferungszeit der Systemhalle	45 Tage	Mit 05.05.27	Mon 12.07.27	36
17	B05 Verfüllung und Verdichtung der Leitungsgräben	5 Tage	Die 01.06.27	Mon 07.06.27	16
18	B06 Planum herstellen und verdichten	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27	17
19	B07 Prüfung und Freigabe des Planum	2 Tage	Die 22.06.27	Mit 23.06.27	18
20	B08 Herstellung vorbereitender Frostschutz- und Tragschichten	20 Tage	Don 24.06.27	Mit 04.08.27	19
38	C08 Herstellung Fundamente	5 Tage	Don 08.07.27	Mit 14.07.27	37EA-20 Tage;20EA-10 Tage
39	C09 Erhärtungs- und Freigabezeiten Fundamente	25 Tage	Don 15.07.27	Mit 01.09.27	38
21	B09 Fertigstellung erforderlicher Montage- und Transportflächen	5 Tage	Don 05.08.27	Mit 11.08.27	20
40	C10 Anlieferung und Montagevorbereitung	5 Tage	Don 26.08.27	Mit 01.09.27	39EA-5 Tage
41	C11 Montage der Stahlkonstruktion	5 Tage	Don 02.09.27	Mit 08.09.27	40
42	M04 Richtfest	0 Tage	Mit 08.09.27	Mit 08.09.27	41
22	B10 Restliche Erdarbeiten nach Hallenmontage	5 Tage	Don 09.09.27	Mit 15.09.27	21;41
43	C12 Montage der Dach- und Wandkonstruktionen	10 Tage	Don 09.09.27	Mit 22.09.27	41
23	B12 Borde und Randeinfassungen herstellen	5 Tage	Don 16.09.27	Mit 22.09.27	22
24	B13 Bettung herstellen und Verbundsteinpflaster verlegen	10 Tage	Don 23.09.27	Mit 06.10.27	23
44	C13 Montage von Toren, Türen und weiteren Einbauteilen	10 Tage	Don 23.09.27	Mit 06.10.27	43
25	B14 Abrütteln, Verfugen und Anschlussarbeiten	3 Tage	Don 07.10.27	Mon 11.10.27	24
45	C14 Fertigstellung und Kontrolle der Gebäudehülle	5 Tage	Don 07.10.27	Mit 13.10.27	44
26	B15 Kontrolle und Reinigung	2 Tage	Die 12.10.27	Mit 13.10.27	25
27	B16 Abnahme der Außenflächen	2 Tage	Don 14.10.27	Fre 15.10.27	26
46	C15 Restarbeiten und Reinigung	5 Tage	Don 14.10.27	Mit 20.10.27	45
47	C16 Abnahme der Systemhalle	2 Tage	Don 21.10.27	Fre 22.10.27	46
48	C17 Zusammenstellung der Dokumentation / Revisionsunterlagen	10 Tage	Mon 25.10.27	Fre 05.11.27	47
49	M05 Übergabe Dokumentation	0 Tage	Fre 05.11.27	Fre 05.11.27	48

