Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	% Abgeschlossen	Ressourcennamen
1		**AGS18309 - Grundschule Adelby**					**0%**	
2	✓	LV Erw. Rohbauarbeiten Angebotserstellung	29 Tage	Fre 25.04.25	Mit 04.06.25		100%	Angebotsfrist
3	✓	100	0 Tage	Mit 04.06.25	Mit 04.06.25	28A-1 Tag	100%	Abgabe Angebot erw. Rohbau
4	✓	LV Erw. Rohbauarbeiten Prüfung	20 Tage	Mit 04.06.25	Die 01.07.25	3	100%	Rohbauarbeiten Prüfung
5	✓	LV Erw. Rohbauarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist	10 Tage	Mit 02.07.25	Die 15.07.25	4	100%	Auftrag erw. Rohbau
6	✓	LV Erw. Rohbauarbeiten Bindefrist	40 Tage	Mit 04.06.25	Die 29.07.25	3	100%	Bindefrist Angebot erw. Rohbau
7	✓	Sommerferien 2025	30 Tage	Mon 28.07.25	Fre 05.09.25		100%	Sommerferien 2025
8		**Baustart 1. Bauabschnitt**	**1 Tag**	**Mon 11.08.25**	**Mon 11.08.25**		**0%**	**Baustart**
9		**Tiefbau**					**0%**	
10	✓	Baustelleneinrichtung	32 Tage	Mon 11.08.25	Die 23.09.25	8EA-1 Tag	100%	Baustelleneinrichtung
11	✓	Erdbauarbeiten 1.BA inkl. Gräben für Grundleitung	65 Tage	Mit 24.09.25	Die 23.12.25	10	100%	Erdbauarbeiten 1.BA
12	✓	Flächendränage	14 Tage	Don 04.12.25	Die 23.12.25	116A-14 Tage	100%	Drainage
13	✓	Baustraße inkl. Schottertragsch. für Kran	5 Tage	Mit 17.12.25	Die 23.12.25	116A-5 Tage	100%	Baustraße inkl. Schottertragsch.
14	✓	Aushub KG	5 Tage	Mit 24.09.25	Die 30.09.25	11AA	100%	Aushub KG
15	✓	Grundleitungen unter der Sohle	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25	11AA	100%	Grundleitungen unter der Sohle
16	✓	Grundleitungen unter Sohle KG	3 Tage	Mit 01.10.25	Fre 03.10.25	14	100%	Grundleitungen unter der Sohle KG
17		**Kran**					**0%**	
18	✓	Kranstellung	1 Tag	Mit 24.09.25	Mit 24.09.25		100%	Kranstellung
19	✓	Kran Standsoit	204 Tage	Mit 24.09.25	Mon 13.07.26	18AA	50%	Kran Standsoit
20		Kran Abbau	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	47B2	0%	Kran Abbau
21		**Rohbauarbeiten**					**0%**	
22	✓	Fundamente / Sohle / KG	25 Tage	Mit 01.10.25	Die 04.11.25	14	100%	Fundamente / Sohle / KG
23	✓	Wände KG / Stb - Treppe	10 Tage	Mit 05.11.25	Die 18.11.25	22	100%	Wände KG / Stb - Treppe
24	✓	Anfüllen KG	35 Tage	Mit 05.11.25	Die 23.12.25	23EA-10 Tage	100%	Anfüllen KG
25	✓	Fundamente / Sohle / EG	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26		100%	Fundamente / Sohle / EG
26	✓	Betonbau Treppenhäuser/ Brandriegel	25 Tage	Mon 02.03.26	Mon 13.04.26	25	100%	Stb. Treppenhäuser
27		Putzarbeiten Treppenhäuser	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	57	0%	Putzarbeiten
28		**Zimmermann (im Erw. Rohbau enthalten)**					**0%**	
29		Werkplanung Holzbau 1.BA	94 Tage	Die 12.08.25	Fre 19.12.25	8	30%	Werkplanung Holzbau
30		Prüfung der Werkplanung Holzbau 1.BA	27 Tage	Mon 22.12.25	Die 27.01.26	29	0%	Prüfung der Werkplanung Holzbau
31		Prüfung Statik / Prüfstatiker 1.BA	20 Tage	Mit 14.01.26	Die 10.02.26	30EA-10 Tage	0%	Prüfung Statik
32	✓	Fertigung Holzbau 1.BA	50 Tage	Mit 21.01.26	Die 31.03.26	31EA-15 Tage	100%	Fertigung Holzbau
33		Weihnachtferien 2025	13 Tage	Fre 19.12.25	Die 06.01.26		0%	Weihnachtferien 2025
34		Geröstbau EG	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	36AA-5 Tage	0%	Geröstbau EG
35		Geröstbau OG	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	36AA	0%	Geröstbau OG
36		Holzständerwerk EG	40 Tage	Mon 09.03.26	Mit 06.05.26	25	70%	Holzständerwerk EG
37		Decke EG	30 Tage	Mon 30.03.26	Mit 13.05.26	36AA+15 Tage	70%	Decke über EG
38	✓	Betonbau Brandriegeldecke	5 Tage	Mit 08.04.26	Die 14.04.26	37BA-25 Tage	100%	Betonbau OG
39		Holzständerwerk OG	25 Tage	Mit 08.04.26	Mit 13.05.26	37BA-25 Tage	70%	Holzständerwerk OG
40		Decke über OG	42 Tage	Mon 27.04.26	Fre 26.06.26	39BA-10 Tage	78%	Decke über OG
41		Fassadenarbeiten	50 Tage	Die 29.09.26	Mon 07.12.26	56;66;57BA-10 Tage	0%	Fassadenarbeiten
42		Rückbau Gerüst	5 Tage	Die 15.12.26	Mon 21.12.26	41EA+5 Tage	0%	Rückbau Gerüst
43		Pergola Fundamente + Ük + Bekleidung	30 Tage	Mon 04.01.27	Fre 12.02.27	41A2	30%	Pergola Fundamente + Ük + Bekleidung
44		**Dachdecker**					**0%**	
45		Dampfsperre (Betrn. Erw. Rohbau)	47 Tage	Mon 27.04.26	Fre 03.07.26	40AA	70%	Dampfsperre
46		Abdichtung + Dämmung	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	45EA-5 Tage	0%	Dämmung
47		Dachabdichtung + Kleinperarbeiten	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	46AA	0%	Dachfolie
48		Dachbegrünung inkl. UK PV- Anlage	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	47	0%	Dachbegrünung inkl. UK PV- Anlage
49		Montage PV-Module und Wechselrichter	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	48	0%	Montage PV-Module und Wechselrichter
50		Montage Regenfallrohre	7 Tage	Mon 20.07.26	Die 28.07.26	47	0%	Montage Regenfallrohre
51		**Metallbauarbeiten**					**0%**	
52		Werkplanung Türen & Fenster	20 Tage	Fre 22.05.26	Fre 19.06.26		0%	Werkplanung Türen & Fenster
53		Beschichtung Profile	40 Tage	Mon 01.06.26	Fre 24.07.26	52AA+5 Tage	0%	
54		Prüfung der Werkplanung Fenster & Türen	20 Tage	Mon 22.06.26	Fre 17.07.26	52	0%	Prüfung der Werkplanung Fenster & Türen
55		Fertigung Fenster & Türen	30 Tage	Mon 27.07.26	Fre 04.09.26	54EA+5 Tage	0%	Fertigung Fenster & Türen
56		Montage Fenster & Türen KG & EG	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	55EA-10 Tage	0%	Montage Fenster & Türen EG
57		Montage Fenster & Türen OG	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26	56EA-15 Tage	0%	Montage Fenster & Türen OG
58		Metallfassade	10 Tage	Mit 30.09.26	Die 13.10.26	56;57;64;65	0%	Metallfassade
59		**Stahlbauarbeiten**					**0%**	
60	✓	Vorgabe und Wiederspruch	10 Tage	Die 09.06.26	Mon 22.06.26		0%	
61		Werkplanung Geländer und Fensterbankrahmen	15 Tage	Die 30.06.26	Mon 20.07.26	60EA+5 Tage	0%	Werkplanung Metallbau
62		Prüfung Stahlbau	10 Tage	Die 21.07.26	Mon 03.08.26	61	0%	Prüfung Metallbau
63		Fertigung Stahlbau	30 Tage	Die 04.08.26	Mon 14.09.26	62	0%	Fertigung Metallbau
64		Montage Stahlbau EG	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26	63;56EA-10 Tage	0%	Montage Metallbau EG
65		Montage Stahlbau OG	10 Tage	Mit 16.09.26	Die 29.09.26	57EA-10 Tage;63	0%	Montage Metallbau OG
66		**Trockenbauarbeiten (Wände im Erw. Rohbau enthalten)**					**0%**	
67		Wände 1-seitig EG	30 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26	45EA-25 Tage	0%	Wände 1-seitig EG
68		Wände schließen EG	18 Tage	Mon 15.06.26	Mit 08.07.26	96	0%	Wände schließen EG
69		Wände 1-seitig OG	30 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26	67EA-30 Tage	0%	Wände 1-seitig OG
70		Wände schließen OG	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	97;68	0%	Wände schließen OG
71		**Trockenbauarbeiten Decken**					**0%**	
72		Werplanung	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26		0%	Werplanung
73		Prüfung Werplanung	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	72	0%	Prüfung Werplanung
74		Vorbereitung Deckenarbeiten EG (UK, Randwinkel, etc.)	15 Tage	Don 09.07.26	Mit 29.07.26	68	0%	Vorbereitung Deckenarbeiten EG (UK, Randwinkel, etc.)
75		Abgehängte Decke EG	25 Tage	Fre 13.11.26	Don 17.12.26	134	0%	Abgehängte Decke
76		Vorbereitung Deckenarbeiten OG (UK, Randwinkel, etc.)	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26	70	0%	Vorbereitung Deckenarbeiten OG (UK, Randwinkel, etc.)
77		Abgehängte Decke OG	24 Tage	Fre 30.11.26	Mit 23.12.26	136	0%	Abgehängte Decke OG
78		**Aufzüge**					**0%**	
79		Installation Aufzüge	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26	27	0%	Installation Aufzüge
80		Montage Türzargen	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	79	0%	Montage Türzargen
81		Abnahme TÜV/Dekra	1 Tag	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26	80	0%	Abnahme TÜV/Dekra
82		**Blitzschutz**					**0%**	
83		Verlegung Ringerder	4 Tage	Mit 24.12.25	Mon 29.12.25	11	0%	Blitzschutz Gründung
84		Verlegung Fundamenterder KG	2 Tage	Mit 05.11.25	Don 06.11.25	22	0%	Verlegung Fundamenterder KG
85		Verlegung Fundamenterder EG	3 Tage	Mon 23.02.26	Mit 25.02.26	25EA-10 Tage	0%	Verlegung Fundamenterder EG
86		Verlegung Blitzschutz auf dem Dach	9 Tage	Mon 15.02.27	Don 25.02.27	43	0%	Verlegung Blitzschutz auf dem Dach
87		Verlegung Ableitungen an Regenfallrohre	10 Tage	Fre 26.01.27	Don 11.03.27	86	0%	Blitzschutz Gebäude
88		**Elektroinstallationen**					**0%**	
89	✓	Verlegung neue Leitungen im Erdreich (Anbindung Bestandsgebäude)	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26		0%	Verlegung neue Leitungen im Erdreich
90		Hausanführung Neubau	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	89EA-1 Tag	0%	Hausanführung Hausanschluss
91		Montage/Anschluss Leuchtenmaße 1.BA Außenanlagen/Rampe	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	89EA+25 Tage	0%	Montage/Anschluss Leuchtenmaße 1.BA Außenanlagen
92	✓	Nachrüstung DECT Bestand, Anbindung APS, Vorrüstung ELA	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	90	0%	Nachrüstung DECT Bestand, Anbindung APS, Vorrüstung ELA
93	✓	Lieferung/Aufstellen Mittelspannungsstation	4 Tage	Mon 20.04.26	Don 23.04.26		100%	Lieferung/Aufstellen Mittelspannungsstation
94	✓	Anpassung BMA Turnhalle	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	91	0%	Anpassung BMA Turnhalle
95		Montage Verlegesystem KG	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	89AA	0%	Montage Verlegesystem KG
96		Montage Verlegesystem EG 1+2. Betonierabschnitt	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	67AA	0%	Leitungsverlegung in Trockenbau EG
97		Montage Verlegesystem OG 1+2. Betonierabschnitt	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	69EA-5 Tage	0%	Leitungsverlegung in Trockenbau OG
98		Montage Verlegesystem KG 3. Betonierabschnitt	6 Tage	Mon 13.07.26	Mon 20.07.26	96;67	0%	Montage Verlegesystem EG 3. Betonierabschnitt
99		Montage Verlegesystem OG 3. Betonierabschnitt	6 Tage	Mon 20.07.26	Mon 27.07.26	97;69	0%	Montage Verlegesystem OG 3. Betonierabschnitt
100		Leitungsverlegung EG 1+2. Betonierabschnitt	20 Tage	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26	96	0%	Leitungsverlegung in Abhangdecken EG
101		Leitungsverlegung EG 3. Betonierabschnitt	12 Tage	Die 21.07.26	Mit 05.08.26	98	0%	Leitungsverlegung EG 3. Betonierabschnitt
102		Leitungsverlegung OG 1+2. Betonierabschnitt	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26	97	0%	Leitungsverlegung Abhangdecke OG
103		Leitungsverlegung OG 3. Betonierabschnitt	12 Tage	Die 28.07.26	Mit 12.08.26	99	0%	Leitungsverlegung OG 3. Betonierabschnitt
104		Leitungsverlegung/Aufputzmontage Elektro KG	10 Tage	Mit 03.07.26	Die 14.07.26		0%	Leitungsverlegung/Aufputzmontage Elektro KG
105		Montage Steckdosen/Schalterensätze EG	10 Tage	Don 09.07.26	Mit 22.07.26	68	0%	Montage Steckdosen/Schalterensätze EG/EG
106		Montage Steckdosen/Schalterensätze OG	10 Tage	Mit 19.08.26	Die 01.09.26	70EA+7 Tage	0%	Montage Steckdosen/Schalterensätze OG
107		Programmierarbeiten KNX Verteilungskomponenten Stadt	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26		0%	Programmierarbeiten KNX Verteilungskomponenten Stadt
108		Programmierarbeiten KNX Installationsbausteile Stadt	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25		0%	Programmierarbeiten KNX Installationsbausteile Stadt
109		Montage/Anschluss Zentralen/NSHV KG	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	106EA+3 Tage	0%	Montage/Anschluss Zentralen/NSHV KG
110		Umschluss Bestandsgebäude	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	107EA+5 Tage	0%	Umschluss Bestandsgebäude
111		Endmontage Wände EG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)	20 Tage	Don 25.02.27	Mit 24.03.27	167;105	0%	Endmontage Wände KG/EG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)
112		Endmontage Wände OG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)	20 Tage	Don 11.03.27	Mit 07.04.27	168;106	0%	Endmontage Wände OG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)
113		Endmontage Decken EG (Leuchten, sonstige Instal., etc.)	26 Tage	Fre 18.12.26	Die 26.01.27	75	0%	Endmontage Decken KG/EG (Leuchten, sonstige Instal., etc.)
114		Endmontage Decken OG(Leuchten, sonstige Instal., etc.)	26 Tage	Don 24.12.26	Mon 01.02.27	77	0%	Endmontage Decken OG(Leuchten, sonstige Instal., etc.)
115		Programmierarbeit BMA	11 Tage	Die 02.02.27	Die 16.02.27	114	0%	Programmierarbeit Silbel und BMA
116		Funktionsprüfung/E- Check/ Inbetriebnahme Elektroinstallation	16 Tage	Die 02.02.27	Die 23.02.27	114	0%	Funktionsprüfung/E- Check/ Inbetriebnahme Elektroinstallation
117		Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme KNX Gebäudesystemtechnik Stadt	16 Tage	Die 02.02.27	Die 23.02.27	114	0%	Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme KNX Gebäudesystemtechnik Stadt
118		Sachverständigen Abnahmen BMA	3 Tage	Mon 22.02.27	Mit 24.02.27	115EA-2 Tage	100%	Sachverständigen Abnahmen
119	✓	Umbau, Anschluss und Programmierung Silbel	7 Tage	Die 06.07.27	Mit 14.07.27	231AA+1 Tag	0%	Umbau, Anschluss und Programmierung Silbel
120		Funktionsprüfung Silbel	3 Tage	Don 15.07.27	Mon 19.07.27	119	0%	Funktionsprüfung Silbel
121		Sachverständigen Abnahme Silbel	1 Tag	Don 22.07.27	Don 22.07.27	120EA+2 Tage	0%	Sachverständigen Abnahme Silbel
122		Montage/Anschluss Leuchtenmäste Nord+West	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27	216	0%	Montage/Anschluss Leuchtenmäste Nord+West
123		Montage/Anschluss Leuchtenmäste Süd+Innenhof	5 Tage	Mon 16.08.27	Fre 20.08.27	221	0%	Montage/Anschluss Leuchtenmäste Süd+Innenhof
124		**Heizung- Lüftung- Sanitär**					**0%**	
125		Montage Hebeanlage KG	3 Tage	Mit 05.11.25	Fre 07.11.25	22	70%	Montage Hebeanlage KG
126	✓	Kernbohrungen EG	5 Tage	Mit 03.06.26	Die 09.06.26		0%	Kernbohrungen EG
127		Installationen UG, Fernwärme	19 Tage	Die 26.05.26	Fre 19.06.26	144	0%	Installationen UG, Fernwärme
128		Installation Rohrleitungen unter Decke und Stränge EG und OG	40 Tage	Mon 22.06.26	Fre 14.08.26	127	0%	Installation Rohrleitungen unter Decke und Stränge
129		Kernbohrungen OG	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	128EA-20 Tage	0%	Kernbohrungen OG
130		Klimagerät Montage Dach	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	128	0%	Lüftungsgeräte Montage Dach
131		Installation Vorwände EG	30 Tage	Don 09.07.26	Mit 19.08.26	68	0%	Installation Vorwände EG
132		Installation Vorwände OG	30 Tage	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26	70	0%	Installation Vorwände OG
133		Dämmung und Fußbodenheizung EG	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	128	0%	Dämmung und Fußbodenheizung EG
134		Aufheizprotokoll Fußbodenheizung EG	14 Tage	Mon 26.10.26	Don 12.11.26	148	0%	Aufheizprotokoll Fußbodenheizung EG
135		Dämmung und Fußbodenheizung OG	20 Tage	Mon 10.08.26	Fre 04.09.26	70	0%	Dämmung und Fußbodenheizung OG
136		Aufheizprotokoll Fußbodenheizung OG	14 Tage	Mon 02.11.26	Don 19.11.26	150	0%	Aufheizprotokoll Fußbodenheizung OG
137		Endmontage HLS	40 Tage	Mit 24.02.27	Die 20.04.27	168EA-11 Tage	0%	Endmontage HLS
138		Demontage und Entleeren Heizungsanlage Bestand	3 Tage	Die 06.07.27	Don 08.07.27	231AA+1 Tag	0%	Demontage und Entleeren Heizungsanlage Bestand
139		**Estricharbeiten**					**0%**	
140		LV Estricharbeiten Fertigstellung	35 Tage	Mon 19.01.26	Fre 06.03.26		0%	LV Estricharbeiten Fertigstellung
141		LV Estricharbeiten Angebotserstellung	30 Tage	Mon 09.03.26	Die 21.04.26	140	0%	LV Estricharbeiten Angebotserstellung
142		LV Estricharbeiten Submission	1 Tag	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26	141	0%	LV Estricharbeiten Submission
143		LV Estricharbeiten Prüfung	10 Tage	Don 23.04.26	Don 07.05.26	142	0%	LV Estricharbeiten Prüfung
144		LV Estricharbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Fre 08.05.26	Fre 22.05.26	143	0%	LV Estricharbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist
145		Dämmung und Estrich KG Treppenhaus 2	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	56	0%	Dämmung und Estrich KG
146		Trockenzugzeit vor Aufheizen KG	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	145	0%	Trockenzugzeit vor Aufheizen KG
147		Heizestrich EG	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26	133;131	0%	Heizestrich Eg
148		Trockenzugzeit vor Aufheizen EG	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26	147	0%	Trockenzugzeit vor Aufheizen EG
149		Heizestrich OG	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	135;132	0%	Heizestrich OG
150		Trockenzugzeit vor Aufheizen OG	15 Tage	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26	149	0%	Trockenzugzeit vor Aufheizen OG
151		**Tischlerarbeiten**					**0%**	**Tischlerarbeiten**
152		LV Tischlerarbeiten Fertigstellung	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26		0%	LV Tischlerarbeiten Fertigstellung
153		LV Tischlerarbeiten Angebotserstellung	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26	152	0%	LV Tischlerarbeiten Angebotserstellung
154		LV Tischlerarbeiten Submission	1 Tag	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26	153	0%	LV Tischlerarbeiten Submission
155		LV Tischlerarbeiten Prüfung	10 Tage	Die 17.11.26	Mon 30.11.26	154	0%	LV Tischlerarbeiten Prüfung
156		LV Tischlerarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26	155	0%	LV Tischlerarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist
157		Werkplanung Tischlerarbeiten	15 Tage	Mit 30.12.26	Mit 20.01.27	156AA+10 Tage	0%	Werkplanung Tischlerarbeiten
158		Prüfung Tischlerarbeiten	10 Tage	Don 21.01.27	Mit 03.02.27	157	0%	Prüfung Tischlerarbeiten
159		Montage Stahlzargen	20 Tage	Don 25.02.27	Mit 24.03.27	150;158EA+15 Tage	0%	Montage Stahlzargen
160		Montage Türblätter	10 Tage	Don 08.04.27	Mit 21.04.27	183;159	0%	Montage Türblätter
161		**Malerarbeiten**					**0%**	
162		LV Malerarbeiten Fertigstellung	5 Tage	Mit 01.07.26	Die 07.07.26		0%	LV Malerarbeiten Fertigstellung
163		LV Malerarbeiten Angebotserstellung	30 Tage	Mit 08.07.26	Die 18.08.26	162	0%	LV Malerarbeiten Angebotserstellung
164		LV Malerarbeiten Submission	1 Tag	Mit 19.08.26	Mit 19.08.26	163	0%	LV Malerarbeiten Submission
165		LV Malerarbeiten Prüfung	10 Tage	Don 20.08.26	Mit 02.09.26	164	0%	LV Malerarbeiten Prüfung
166		LV Malerarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Don 03.09.26	Mit 16.09.26	165	0%	LV Malerarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist
167		Innenanstrich KG TRH 2 + ES	30 Tage	Don 14.01.27	Mit 24.02.27	68EA+15 Tage	27.70%	Innenanstrich EG
168		Innenanstrich OG	30 Tage	Don 28.01.27	Mit 10.03.27	150;175	0%	Innenanstrich OG
169		**Fliesenarbeiten**					**0%**	
170		LV Fliesenarbeiten Fertigstellung	5 Tage	Fre 19.06.26	Don 25.06.26		0%	LV Fliesenarbeiten Fertigstellung
171		LV Fliesenarbeiten Angebotserstellung	30 Tage	Mon 28.09.26	Fre 06.11.26	170	0%	LV Fliesenarbeiten Angebotserstellung
172		LV Fliesenarbeiten Submission	1 Tag	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26	171	0%	LV Fliesenarbeiten Submission
173		LV Fliesenarbeiten Prüfung	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	172	0%	LV Fliesenarbeiten Prüfung
174		LV Fliesenarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26	173	0%	LV Fliesenarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist
175		Wandfliesen	20 Tage	Mit 30.12.26	Mit 27.01.27	150;27;174EA+150%		Wandfliesen
176		Bodenfliesen	20 Tage	Don 28.01.27	Mit 24.02.27	175	0%	Bodenfliesen
177		**Bodenbelagsarbeiten**					**0%**	
178		LV Bodenbelagsarbeiten Fertigstellung	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26		0%	LV Bodenbelagsarbeiten Fertigstellung
179		LV Bodenbelagsarbeiten Angebotserstellung	30 Tage	Fre 26.06.26	Don 06.08.26	178	0%	LV Bodenbelagsarbeiten Angebotserstellung
180		LV Bodenbelagsarbeiten Submission	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	179	0%	LV Bodenbelagsarbeiten Submission
181		LV Bodenbelagsarbeiten Prüfung	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26	180	0%	LV Bodenbelagsarbeiten Prüfung
182		LV Bodenbelagsarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	181	0%	LV Bodenbelagsarbeiten Vergabe und Wiederspruchfrist
183		Bodenbelag inkl. Fußleisten	40 Tage	Don 11.02.27	Mit 07.04.27	176AA+10 Tage	0%	Bodenbelag inkl. Fußleisten
184		**Ausstattung Küchen**					**0%**	
185	✓	LV Küchen Fertigstellung	48 Tage	Fre 23.01.26	Die 31.03.26		0%	LV Küchen Fertigstellung
186		LV Küchen Angebotserstellung	6 Tage	Mit 01.04.26	Fre 10.04.26	185	0%	LV Küchen Angebotserstellung
187		LV Küchen Submission	1 Tag	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26	186	0%	LV Küchen Submission
188		LV Küchen Prüfung	10 Tage	Die 14.04.26	Mon 27.04.26	187	0%	LV Küchen Prüfung
189		LV Küchen Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Die 28.04.26	Die 12.05.26	188	0%	LV Küchen Vergabe und Wiederspruchfrist
190		Werkplanung Küchen	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	189;132	0%	Werkplanung Küchen
191		Prüfung Werkplanung	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	190	0%	Prüfung Werkplanung
192		Montage Teeküchen	10 Tage	Don 08.04.27	Mit 21.04.27	183	0%	Montage Küchen
193		Montage Lehrküchen	7 Tage	Don 22.04.27	Fre 30.04.27	192	0%	Montage Lehrküchen
194		**Ausstattung**					**0%**	
195		LV Ausstattung Fertigstellung	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26		0%	LV Ausstattung Fertigstellung
196		LV Ausstattung Angebotserstellung	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26	195	0%	LV Ausstattung Angebotserstellung
197		LV Ausstattung Submission	1 Tag	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26	196	0%	LV Ausstattung Submission
198		LV Ausstattung Prüfung	10 Tage	Die 17.11.26	Mon 30.11.26	197	0%	LV Ausstattung Prüfung
199		LV Ausstattung Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26	198	0%	LV Ausstattung Vergabe und Wiederspruchfrist
200		Werkplanung Ausstattung	25 Tage	Mit 30.12.26	Mit 03.02.27	199EA+10 Tage	0%	Werkplanung Ausstattung
201		Prüfung Werkplanung	20 Tage	Don 04.02.27	Mit 03.03.27	200	0%	Prüfung Werkplanung
202		Fertigung Ausstattung	30 Tage	Mon 15.03.27	Fre 23.04.27	201	0%	Fertigung Ausstattung
203		Montage Ausstattung	15 Tage	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27	183EA-5 Tage;202	0%	Montage Garderobe, etc.
204		**Baureinigung**					**0%**	
205		LV Baureinigung Fertigstellung	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26		0%	LV Baureinigung Fertigstellung
206		LV Baureinigung Angebotserstellung	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26	205	0%	LV Baureinigung Angebotserstellung
207		LV Baureinigung Submission	1 Tag	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26	206	0%	LV Baureinigung Submission
208		LV Baureinigung Prüfung	10 Tage	Die 17.11.26	Mon 30.11.26	207	0%	LV Baureinigung Prüfung
209		LV Baureinigung Vergabe und Wiederspruchfrist	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26	208	0%	LV Baureinigung Vergabe und Wiederspruchfrist
210		Baureinigung	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	203EA+5 Tage	0%	Baureinigung
211		**Außenanlagenarbeiten**					**0%**	
212	✓	LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung Nord + West	30 Tage	Mon 02.11.26	Fre 11.12.26		0%	LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung
213	✓	LV Außenanlagenarbeiten Submission	1 Tag	Mon 14.12.26	Mon 14.12.26	212	0%	LV Außenanlagenarbeiten Submission
214		LV Außenanlagenarbeiten Prüfung	10 Tage	Die 15.12.26	Die 29.12.26	213	0%	LV Außenanlagenarbeiten Prüfung
215		LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchfr