Ausführungsterminplan BGU Murnau 2026-2027 | Erneuerung Angio-Biplan-Anlage

Projektnummer: 25-M-32

Pos.	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**LPH 8 - Bauabschnitt I**			
2	**Rohbau / Abbrucharbeiten**	95tel	Mo, 09.11.26	So, 13.12.26
2.1	Baustelleneinrichtung	3tel	Mo, 09.11.26	Mi, 11.11.26
2.2	Schutzabdeckung Bodenbelag Flur	1tel	Do, 12.11.26	Do, 12.11.26
2.3	Staubschutzwand Flur	1tel	Do, 12.11.26	Do, 12.11.26
2.4	Rückbau Einbaumöbel	2tel	Fr, 13.11.26	Mo, 16.11.26
2.5	Demontage Wand/ Decke	4tel	Di, 17.11.26	Fr, 20.11.26
2.6	Demontage Oberboden	1tel	Mo, 23.11.26	Mo, 23.11.26
2.7	Teilrückbau Hohlraumboden	2tel	Di, 24.11.26	Mi, 25.11.26
2.8	Erstellung Betonfundamente Angioanlage	2tel	Do, 26.11.26	Fr, 27.11.26
2.9	Staubwand für Sägeschnitte	1tel	Fr, 11.12.26	Fr, 11.12.26
2.10	Sägeschnitte Mauerwerkswand	1tri	Sa, 12.12.26	Sa, 12.12.26
2.11	Kernbohrungen Decken/ Wände	1tri	Sa, 12.12.26	Sa, 12.12.26
2.12	Verschluss Deckendurchführungen	1tri	Sa, 12.12.26	Sa, 12.12.26
2.13	Rückbau Staubschutzwand Sägeschnitte	1tri	So, 13.12.26	So, 13.12.26
3	**Trockenbauarbeiten**	124tel	Mo, 30.11.26	Fr, 02.04.27
3.1	Stabilisierende Unterlegung Deckenplatten für Installationen Anbau Flur	1tel	Mo, 30.11.26	Mo, 30.11.26
3.2	GK-Wände 1-seitig beplankt	3tel	Mo, 30.11.26	Mi, 02.12.26
3.3	Anlegen von Türöffnungen in GK-Wänden Bestand + Verschluss vorh. Türöffnungen	2tel	Do, 03.12.26	Fr, 04.12.26
3.4	GK-Wände 2-seitig beplankt	2tel	Do, 14.01.27	Fr, 15.01.27
3.5	Ergänzung Hohlraumboden einschl. Anschlüsse und Revisionsöffnungen	3tel	Mo, 18.01.27	Mi, 20.01.27
3.6	Montage Randfriese + UK Rasterdecke	5tel	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27
3.7	Montage Stahlsargen	2tel	Mo, 01.02.27	Di, 02.02.27
3.8	Montage Strahlenschutzfenster	1tel	Fr, 05.02.27	Fr, 05.02.27
3.9	Demontage und Einlagerung Deckenplatten Flur und Schaltraum MRT	1tel	Fr, 11.12.26	Fr, 11.12.26
3.10	Wiedermontage Deckenplatten Flur und Schaltraum MRT	1tri	So, 13.12.26	So, 13.12.26
3.11	Montage Türblätter und Zubehör	2tel	Do, 25.02.27	Fr, 26.02.27
3.12	Montage Randfriese + Abhangdecke Angio	3tel	Mo, 22.03.27	Mi, 24.03.27
3.13	Wiedermontage Deckenplatten Flur	1tel	Mo, 01.03.27	Mo, 01.03.27
3.14	Vollständiger Verschluss Rasterdecke	1tel	Fr, 02.04.27	Fr, 02.04.27
4	**Malerarbeiten**	50tel	Mi, 03.02.27	Do, 15.04.27
4.1	Grundierung Wand/ Decke	2tel	Mi, 03.02.27	Do, 04.02.27
4.2	Vliestapezierung Wandflächen	3tel	Fr, 05.02.27	Di, 09.02.27
4.3	Anstricharbeiten Wand/ Decke	3tel	Mi, 10.02.27	Fr, 12.02.27
4.4	Lackierarbeiten Stahlsargen + Strahlenschutzfenster	2tel	Mo, 15.02.27	Di, 16.02.27
4.5	Malerarbeiten Randfriese Angio	2tel	Mi, 31.03.27	Do, 01.04.27
4.6	Nacharbeiten nach Bedarf	2tel	Mi, 14.04.27	Do, 15.04.27
5	**Bodenbelagsarbeiten**	6tel	Mi, 17.02.27	Mi, 24.02.27
5.1	Untergrundvorbereitung grundieren und spachteln	2tel	Mi, 17.02.27	Do, 18.02.27
5.2	Montage Bodenbelag einschl. Sockel	3tel	Fr, 19.02.27	Di, 23.02.27
5.3	Schutz Bodenbelag	1tel	Mi, 24.02.27	Mi, 24.02.27
5.4	Verlegelungsarbeiten	1tel	Mi, 24.02.27	Mi, 24.02.27
6	**Schreinerarbeiten**	2tel	Di, 02.03.27	Mi, 03.03.27
6.1	Montage Rammschutz	2tel	Di, 02.03.27	Mi, 03.03.27
7	**Rolladenarbeiten**	2tel	Do, 21.01.27	Fr, 22.01.27
7.1	Montage Innenverdunkelung	2tel	Do, 21.01.27	Fr, 22.01.27
8	**Baureinigung**	22tri	Fr, 02.04.27	Fr, 23.04.27
8.1	Reinigung für Möbel- und Gerätemontage	2tri	Fr, 02.04.27	Sa, 03.04.27
8.2	Bauschlussreinigung	2tri	Do, 22.04.27	Fr, 23.04.27
9	**Heizung/ Sanitär/ Kälte**	166tel	Mo, 09.11.26	Fr, 23.04.27
9.1	Rückbau Einrichtungsgegenstände + Medien abpermen	1tel	Mo, 09.11.26	Mo, 09.11.26
9.2	Rohrinstallation	22tel	Mo, 07.12.26	Fr, 08.01.27
9.3	Umschluss Kälte Flur und Schaltraum MRT	1tri	Sa, 12.12.26	Sa, 12.12.26
9.4	Installation Umluftkühlgerät Arbeitsbereich Anästhesie + Kühlturm Technik	1tel	Do, 04.03.27	Do, 04.03.27
9.5	Inbetriebnahme + Probebetrieb	2tel	Mo, 12.04.27	Di, 13.04.27
9.6	VOB-Abnahme	5tel	Mo, 19.04.27	Fr, 23.04.27
10	**Lüftung**	95tel	Mo, 07.12.26	Fr, 23.04.27
10.1	Teilrückbau Bestandsinstallation + Neuinstallation	22tel	Mo, 07.12.26	Fr, 08.01.27
10.2	Montage + Anschluss Lüftungsauslässe	2tel	Mo, 25.01.27	Di, 26.01.27
10.3	Montage Lüftungsauslässe Angio	2tel	Do, 25.03.27	Mo, 30.03.27
10.4	Inbetriebnahme + Einregulierung	2tel	Mo, 12.04.27	Di, 13.04.27
10.5	Vorabnahme Prüf-SV + VOB-Teilabnahme	5tel	Mo, 19.04.27	Fr, 23.04.27
11	**Medizinische Gasversorgung**	76tel	Mo, 09.11.26	Mo, 01.03.27
11.1	Medien freischalten	1tel	Mo, 09.11.26	Mo, 09.11.26
11.2	Rückbau Medgasleitungen	2tel	Do, 26.11.26	Fr, 27.11.26
11.3	Neuinstallation Medgase	3tel	Mo, 07.12.26	Mi, 09.12.26
11.4	Montage Dosen, Abdeckungen etc.	1tel	Mo, 01.03.27	Mo, 01.03.27
12	**Technische Dämmung**	3tel	Mo, 11.01.27	Mi, 13.01.27
12.1	Montage Leitungsisolierung	3tel	Mo, 11.01.27	Mi, 13.01.27
13	**Gebäudeautomation**	62tel	Mo, 07.12.26	Fr, 05.03.27
13.1	Verlegung/ Anpassung MSR-Leitungen parallel zu Rohrinstallation Elektro	3tel	Mo, 07.12.26	Mi, 09.12.26
13.2	Anbindung der Komponenten an Bestand	5tel	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
14	**Elektroinstallation**	125tel	Mo, 09.11.26	Fr, 30.04.27
14.1	Bereich stromlos	1tel	Mo, 09.11.26	Mo, 09.11.26
14.2	Rohrinstallation	22tel	Mo, 07.12.26	Fr, 08.01.27
14.3	Feininstallation	5tel	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
14.4	Montage Beleuchtung Angio	2tel	Do, 25.03.27	Di, 30.03.27
14.5	Anschlussarbeiten Möbel	2tel	Mo, 19.04.27	Di, 20.04.27
14.6	Messungen und Inbetriebnahme	4tel	Mi, 21.04.27	Mo, 26.04.27
14.7	Vorabstimmung Prüf-SV + VOB-Teilabnahme	4tel	Di, 27.04.27	Fr, 30.04.27
15	**Brandmeldeanlage**	75tel	Mo, 09.11.26	Di, 02.03.27
15.1	Melder im Umbaubereich aus Überwachung nehmen	1tel	Mo, 09.11.26	Mo, 09.11.26
15.2	Anpassung Installation	2tel	Mo, 07.12.26	Di, 08.12.26
15.3	Montage Melder	1tel	Mo, 01.03.27	Mo, 01.03.27
15.4	Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Anlage	1tel	Di, 02.03.27	Di, 02.03.27
16	**Medizintechnik**	38tel	Mo, 08.03.27	Fr, 30.04.27
16.1	Montage Schwerlastdecke	10tel	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
16.2	Anlieferung + Montage Angio-Anlage	5tel	Mo, 05.04.27	Fr, 09.04.27
16.3	Inbetriebnahme/ Probebetrieb Angio-Anlage	6tel	Mo, 12.04.27	Mo, 19.04.27
16.4	Durchführung Applikation	10tel	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27
16.5	Montage Möbel + Einrichtung	6tel	Do, 15.04.27	Mi, 21.04.27
16.6	Abnahme/ Mängelbeseitigung Möbel	1tel	Do, 22.04.27	Do, 22.04.27
16.7	Übergabe der Anlage an Nutzer/ Start Einfüllbetrieb Angio-Anlage	1tel	Mi, 28.04.27	Mi, 28.04.27
17	**LPH 8 - Bauabschnitt II**			
18	**Rohbau / Abbrucharbeiten**	7tel	Mo, 10.05.27	Mi, 19.05.27
18.1	Staubschutzwand Flur	1tel	Mo, 10.05.27	Mo, 10.05.27
18.2	Rückbau Einbaumöbel	2tel	Di, 11.05.27	Mi, 12.05.27
18.3	Demontage Wand/ Decke	3tel	Do, 13.05.27	Di, 18.05.27
18.4	Demontage Oberboden	1tel	Mi, 19.05.27	Mi, 19.05.27
19	**Trockenbauarbeiten**	62tel	Do, 20.05.27	Di, 20.07.27
19.1	Teilrückbau Hohlraumboden	1tel	Do, 20.05.27	Do, 20.05.27
19.2	GK-Wände 1-seitig beplankt	2tel	Fr, 21.05.27	Mo, 24.05.27
19.3	Türöffnung in GK-Wänden Bestand	2tel	Di, 25.05.27	Mi, 26.05.27
19.4	GK-Wände 2-seitig beplankt	2tel	Mo, 14.06.27	Di, 15.06.27
19.5	Ergänzung Hohlraumboden einschl. Anschlüsse und Revisionsöffnungen	3tel	Mi, 16.06.27	Fr, 18.06.27
19.6	Montage Randfriese + UK Rasterdecke	5tel	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27
19.7	Montage Stahlsargen	1tel	Mo, 28.06.27	Mo, 28.06.27
19.8	Demontage und Einlagerung Deckenplatten Flur	1tel	Fr, 28.05.27	Fr, 28.05.27
19.9	Wiedermontage Deckenplatten Flur	1tri	So, 30.05.27	So, 30.05.27
19.10	Montage Türblätter und Zubehör	1tel	Mi, 14.07.27	Mi, 14.07.27
19.11	Vollständiger Verschluss Rasterdecke	1tel	Di, 20.07.27	Di, 20.07.27
20	**Malerarbeiten**	16tel	Di, 29.06.27	Do, 22.07.27
20.1	Grundierung Wand/ Decke	1tel	Di, 29.06.27	Di, 29.06.27
20.2	Vliestapezierung Wandflächen	3tel	Mi, 30.06.27	Fr, 02.07.27
20.3	Anstricharbeiten Wand/ Decke	2tel	Mo, 05.07.27	Di, 06.07.27
20.4	Lackierarbeiten Stahlsargen	2tel	Mo, 05.07.27	Di, 06.07.27
20.5	Nacharbeiten nach Bedarf	2tel	Mi, 21.07.27	Do, 22.07.27
21	**Bodenbelagsarbeiten**	11tel	Mi, 07.07.27	Mi, 21.07.27
21.1	Untergrundvorbereitung grundieren und spachteln	2tel	Mi, 07.07.27	Do, 08.07.27
21.2	Montage Bodenbelag einschl. Sockel	3tel	Fr, 09.07.27	Di, 13.07.27
21.3	Verlegelungsarbeiten	1tel	Mi, 21.07.27	Mi, 21.07.27
22	**Schreinerarbeiten**	1tel	Mo, 07.06.27	Mo, 07.06.27
22.1	Montage Rammschutz	1tel	Mo, 07.06.27	Mo, 07.06.27
23	**Rolladenarbeiten**	2tel	Mo, 21.06.27	Di, 22.06.27
23.1	Montage Innenverdunkelung	2tel	Mo, 21.06.27	Di, 22.06.27
24	**Baureinigung**	2tri	Fr, 23.07.27	Sa, 24.07.27
24.1	Bauschlussreinigung	2tri	Fr, 23.07.27	Sa, 24.07.27
25	**Heizung/ Sanitär/ Kälte**	55tel	Mo, 10.05.27	Fr, 30.07.27
25.1	Rückbau Einrichtungsgegenstände + Medien abpermen	1tel	Mo, 10.05.27	Mo, 10.05.27
25.2	Rohrinstallation	8tel	Fr, 28.06.27	Di, 06.07.27
25.3	Montage Einrichtungsgegenstände	2tel	Do, 17.06.27	Fr, 18.06.27
25.4	VOB-Abnahme	5tel	Mo, 26.07.27	Fr, 30.07.27
26	**Lüftung**	64tel	Fr, 28.05.27	Fr, 30.07.27
26.1	Teilrückbau Bestandsinstallation + Neuinstallation	6tel	Fr, 28.05.27	Di, 08.06.27
26.2	Umschlussarbeiten Flur	1tri	Sa, 29.05.27	Sa, 29.05.27
26.3	Montage + Anschluss Lüftungsauslässe	2tel	Do, 24.06.27	Fr, 25.06.27
26.4	Inbetriebnahme + Einregulierung	2tel	Do, 22.07.27	Fr, 23.07.27
26.5	Vorabnahme Prüf-SV + VOB-Teilabnahme	5tel	Mo, 26.07.27	Fr, 30.07.27
27	**Technische Dämmung**	3tel	Mi, 09.06.27	Fr, 11.06.27
27.1	Montage Leitungsisolierung	3tel	Mi, 09.06.27	Fr, 11.06.27
28	**Gebäudeautomation**	36tel	Mo, 31.05.27	Mo, 19.07.27
28.1	Verlegung/ Anpassung MSR-Leitungen parallel zu Rohrinstallation Elektro	3tel	Mo, 31.05.23	Mi, 02.06.27
28.2	Anbindung der Komponenten an Bestand	2tel	Fr, 16.07.27	Mo, 19.07.27
29	**Elektroinstallation**	55tel	Mo, 10.05.27	Fr, 30.07.27
29.1	Bereich stromlos	1tel	Mo, 10.05.27	Mo, 10.05.27
29.2	Rohrinstallation	10tel	Mo, 31.05.27	Fr, 11.06.27
29.3	Feininstallation	3tel	Mo, 19.07.27	Mi, 21.07.27
29.4	Messungen und Inbetriebnahme	3tel	Do, 22.07.27	Mo, 26.07.27
29.5	Abstimmung Prüf-SV + VOB-Teilabnahme	4tel	Di, 27.07.27	Fr, 30.07.27
30	**Brandmeldeanlage**	95tel	Mo, 10.05.27	Di, 20.07.27
30.1	Melder im Umbaubereich aus Überwachung nehmen	1tel	Mo, 10.05.27	Mo, 10.05.27
30.2	Anpassung Installation	2tel	Mo, 31.05.27	Di, 01.06.27
30.3	Montage Melder	1tel	Mo, 19.07.27	Mo, 19.07.27
30.4	Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Anlage	1tel	Di, 20.07.27	Di, 20.07.27
31	**Medizintechnik**	11tel	Mo, 19.07.27	Mo, 02.08.27
31.1	Montage Möbel + Einrichtung	2tel	Mo, 19.07.27	Di, 20.07.27
31.2	Umzug Schaltraum aus Provisorium	1tel	Mi, 21.07.27	Mi, 21.07.27
31.3	Übergabe Gesamtanlage an Nutzer	1tel	Mo, 02.08.27	Mo, 02.08.27

Bauzeitenplan erstellt am: Do, 25.12.25 bis Fr, 31.08.27
Feiertage: Bayern, ohne Augsburg
Druckdatum: 29.09.2026 15:53
Version:
Bearbeiter: a.schneider