Nr.	Vorgangsname	Ressourcennamen	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
1	**Rohbau, Gebäudehülle**		**245 Tage**	**Mo 17.08.26**	**Fr 23.07.27**	
2	Baubeginn		0 Tage	Mo 17.08.26	Mo 17.08.26	
3	Anlaufzeit		9 Tage	Mo 17.08.26	Do 27.08.26	2
4	Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtu	20 Tage	Fr 28.08.26	Do 24.09.26	3
5	Erdbau	Rohbau	60 Tage	Fr 28.08.26	Do 19.11.26	3
6	Beton Bodenplatte vor dem Jahreswechsel	Rohbau	0 Tage	Fr 18.12.26	Fr 18.12.26	
7	Rohbau: Betonbau	Rohbau	60 Tage	Fr 30.10.26	Do 21.01.27	5EA-15 Tage
8	Werkplanung/ Vorfertigung Holzbau	Los 1 Holzbau	90 Tage	Mo 30.11.26	Fr 02.04.27	
9	Beginn Montage Holzbau/ Gebäudehülle	Los 1 Holzbau	0 Tage	Fr 02.04.27	Fr 02.04.27	8;7
10	Abdichtung Bodenplatte unter Wänden, an Aufkantun	Los 1 Holzbau	5 Tage	Mo 05.04.27	Fr 09.04.27	9AA
11	Stellen Wände EG	Los 1 Holzbau	20 Tage	Mo 12.04.27	Fr 07.05.27	10
12	Gerüststellung EG	Gerüstbau	10 Tage	Mo 03.05.27	Fr 14.05.27	11EA-5 Tage
13	Konsolen Fluchtbalkon	Los 4 Stahlbau	5 Tage	Mo 17.05.27	Fr 21.05.27	11;12
14	Decken über EG	Los 1 Holzbau	15 Tage	Mo 10.05.27	Fr 28.05.27	11
15	Attika Terrasse	Los 1 Holzbau	5 Tage	Mo 24.05.27	Fr 28.05.27	14EA-5 Tage
16	Wände OG	Los 1 Holzbau	15 Tage	Mo 17.05.27	Fr 04.06.27	12
17	Gerüststellung OG	Gerüstbau	10 Tage	Mo 17.05.27	Fr 28.05.27	12
18	Notabdichtung über EG (Terrasse)	Los 2 Dachabdichtu	10 Tage	Mo 31.05.27	Fr 11.06.27	15
19	Wetterdichter Bau Anbau, Baubeginn Ausbaugewerke Anbau	Los 1 Holzbau	0 Tage	Fr 11.06.27	Fr 11.06.27	18
20	Decke über OG	Los 1 Holzbau	15 Tage	Mo 07.06.27	Fr 25.06.27	16;17
21	Attika OG	Los 1 Holzbau	10 Tage	Mo 28.06.27	Fr 09.07.27	20
22	Notabdichtung über OG	Los 2 Dachabdichtu	10 Tage	Mo 12.07.27	Fr 23.07.27	21
23	Wetterdichter Bau gesamt	Los 1 Holzbau	0 Tage	Fr 23.07.27	Fr 23.07.27	22
24	**Fassadenarbeiten**		**120 Tage**	**Mo 07.06.27**	**Fr 19.11.27**	
25	Fluchtweg Terrasse	Los 4 Stahlbau	15 Tage	Mo 26.07.27	Fr 13.08.27	23;19
26	Füße Technikdach, Einbauteile Dach	Lüftung	5 Tage	Mo 26.07.27	Fr 30.07.27	23;19
27	Gerüststellung Balkone und Vordächer	Gerüstbau	5 Tage	Mo 26.07.27	Fr 30.07.27	23;19
28	Vordach über Fluchtbalkon Achse G	Los 4 Stahlbau	15 Tage	Mo 16.08.27	Fr 03.09.27	25;27
29	Umbau Gerüst für Balkone	Gerüstbau	5 Tage	Mo 06.09.27	Fr 10.09.27	28
30	Balkon und Treppe Achse G	Los 4 Stahlbau	15 Tage	Mo 13.09.27	Fr 01.10.27	28;29
31	Einbauteile Stadtmöbel Terrasse	Stadtmöbel	5 Tage	Mo 14.06.27	Fr 18.06.27	18
32	Dachabdichtung Terrasse über EG	Los 2 Dachabdichtu	30 Tage	Mo 21.06.27	Fr 30.07.27	18;31
33	Dachabdichtung Decke über OG	Los 2 Dachabdichtu	30 Tage	Mo 02.08.27	Fr 10.09.27	32;22;26
34	Montage Fallrohre und Speier im Zuge der Dachabdichtung	Los 2 Dachabdichtung	70 Tage	Mo 07.06.27	Fr 10.09.27	33EE
35	Holzfassade	Los 1 Holzbau	60 Tage	Mo 12.07.27	Fr 01.10.27	21
36	Blechfassade	Los 3 Metallfassade	60 Tage	Mo 12.07.27	Fr 01.10.27	21
37	Holzfassade, Restarbeiten nach Fallrohren, Balkonen, Dachabdichtung	Los 1 Holzbau	10 Tage	Mo 04.10.27	Fr 15.10.27	32;34;30
38	Blechfassade, Restarbeiten nach Fallrohren, Balkonen, Dachabdichtung	Los 3 Metallfassade	10 Tage	Mo 04.10.27	Fr 15.10.27	32;34;30
39	Rost Technikdach, Technik Dach	Lüftung	20 Tage	Mo 13.09.27	Fr 08.10.27	33
40	UK PV	Los 2 Dachabdichtu	20 Tage	Mo 13.09.27	Fr 08.10.27	33
41	Leckortung, Substrat, Bekiesung Dach über OG	Los 2 Dachabdichtu	15 Tage	Mo 11.10.27	Fr 29.10.27	40
42	PV-Anlage	Elektro	20 Tage	Mo 11.10.27	Fr 05.11.27	40
43	Rückbau Fassadengerüste	Gerüstbau	10 Tage	Mo 08.11.27	Fr 19.11.27	37;38;40;41;
44	Baufreiheit Außenanlagen	Außenanlagen	0 Tage	Fr 19.11.27	Fr 19.11.27	43
45	**Innenausbau**		**265 Tage**	**Mo 14.06.27**	**Fr 16.06.28**	
46	Trassenmontage	Elektro	30 Tage	Mo 14.06.27	Fr 23.07.27	19
47	Trassenmontage	Lüftung	30 Tage	Mo 14.06.27	Fr 23.07.27	19
48	Wände und VSS Trockenbau EG Teil 1	Trockenbau	25 Tage	Mo 14.06.27	Fr 16.07.27	19
49	Kabelzug Trockenbau und Holzwände	Elektro	40 Tage	Mo 26.07.27	Fr 17.09.27	46
50	Aufzugmontage	Aufzug	40 Tage	Mo 26.07.27	Fr 17.09.27	22
51	Putzarbeiten rückwärtige Räume	Putzarbeiten	20 Tage	Mo 26.07.27	Fr 20.08.27	22
52	Geländermontage um das Foyer	Schlosser	20 Tage	Mo 26.07.27	Fr 20.08.27	22
53	Heizestrich OG	Estrich	30 Tage	Mo 19.07.27	Fr 27.08.27	48
54	Wände und Trockenbau OG	Trockenbau	30 Tage	Mo 19.07.27	Fr 27.08.27	48
55	Heizestrich EG	Estrich	30 Tage	Mo 30.08.27	Fr 08.10.27	54
56	Holzvorsatzschalen und Decken EG	Tischler Ausbau Ho	50 Tage	Mo 20.09.27	Fr 26.11.27	53;49
57	Holzvorsatzschalen und Decken OG	Tischler Ausbau Ho	50 Tage	Mo 20.09.27	Fr 26.11.27	54;49
58	Trockenzeiten Estrich	Estrich	35 Tage	Mo 29.11.27	Fr 14.01.28	56
59	Bodenbeläge	Bodenbelagsarbeite	30 Tage	Mo 17.01.28	Fr 25.02.28	58
60	Türmontagen	Tischler Türen	30 Tage	Mo 07.02.28	Fr 17.03.28	59EA-15 Tag
61	Feste Einbauten Möblierung	Tischler Möbel	30 Tage	Mo 07.02.28	Fr 17.03.28	59EA-15 Tag
62	Fliesen	Fliesen und Terrazz	20 Tage	Mo 17.01.28	Fr 11.02.28	58
63	Sanitärinstallationen	Sanitär	40 Tage	Mo 14.02.28	Fr 07.04.28	62
64	Feinmontagen Elt	Elektro	70 Tage	Mo 29.11.27	Fr 03.03.28	56
65	Abnahmen		30 Tage	Mo 10.04.28	Fr 19.05.28	63;64;60;61
66	Inbetriebnahmen		20 Tage	Mo 22.05.28	Fr 16.06.28	65
67	Nutzungsaufnahme		0 Tage	Fr 16.06.28	Fr 16.06.28	66



Projekt: BAP_PFS_20260826
Datum: Di 01.09.26

Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Stichtag
Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	In Arbeit