Projektnummer: 22-21

Kita Beindersheim Index A

Bauzeitenplan

Druckdatum: 29.01.2026

Vorgang	Start	Ende
LPH 3 - 5	Di, 09.01.24	Fr, 20.12.24
LPH 6 und 7 - Vergabeverfahren Rohbau	**Mo, 13.01.25**	**Mo, 30.06.25**
LPH 6 und 7 - Vergabeverfahren Teil-GU Holzbau / Fenster / Dach / Schlosser	**Mo, 13.01.25**	**Mo, 30.06.25**
LPH 6 und 7 - Vergabeverfahren Innenausbau Gesamtzeit	**Mo, 17.03.25**	**Do, 29.01.26**
LPH 6 und 7 - Vergabeverfahren TGA	**Mo, 24.02.25**	**Di, 24.06.25**
LPH 6 und 7 - Vergabeverfahren Außenanlagen (Landschaftsarchitektur)	**Fr, 06.06.25**	**Fr, 21.11.25**
LPH 8 - Objektbetreuung (Bauzeit gesamt)	**Mo, 21.07.25**	**Di, 26.01.27**
BAUSTELLENEINRICHTUNG	Mo, 04.08.25	Fr, 08.08.25
ROHBAU	**Mo, 11.08.25**	**Fr, 05.12.25**
TEIL-GU HOLZBAU	**Mo, 21.07.25**	**Mi, 27.05.26**
Werkstattplanung und Vorfertigung Holzbau	Mo, 21.07.25	Fr, 16.01.26
Holzbau - Gebäudehülle	**Mo, 05.01.26**	**Mi, 27.05.26**
Produktion Holzbau	Mo, 19.01.26	Fr, 20.02.26
Produktion Fenster und Türen	Mo, 05.01.26	Mi, 04.02.26
Montage Holzbau	Mo, 23.02.26	Fr, 27.03.26
Einblasdämmung	Mi, 25.03.26	Fr, 27.03.26
Dachabdichtung	Mo, 23.03.26	Mo, 20.04.26
Dachbegrünung	Do, 23.04.26	Di, 05.05.26
Montage Fenster und Außentüren	Mo, 16.03.26	Fr, 03.04.26
Metallarbeiten	Mi, 08.04.26	Mi, 22.04.26
Fassadenarbeiten - Außenputz und Holzfassade	Do, 16.04.26	Mi, 27.05.26
Trockenbau Teil Holzbau	Mo, 30.03.26	Di, 28.04.26
Montage Innentreppe	Do, 16.04.26	Do, 23.04.26
WERK- UND MONTAGEPLANUNG TGA	**Mo, 02.02.26**	**Fr, 13.03.26**
Erstellung W+M TGA	Mo, 02.02.26	Fr, 27.02.26
Prüfung W+M durch JBI	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26
GERÜSTARBEITEN	**Mo, 16.02.26**	**Fr, 20.03.26**
Gerüst stellen EG	Mo, 16.02.26	Fr, 20.02.26
Gerüst stellen OG	Mo, 16.03.26	Fr, 20.03.26
INNENAUSBAU	**Mo, 16.03.26**	**Fr, 06.11.26**
Erdgeschoss	Mo, 16.03.26	Fr, 23.10.26
Blower-Door-Test 1 von 2	Di, 07.04.26	Di, 07.04.26
EG+OG Trockenbauwände Treppenhaus stellen	Mo, 16.03.26	Do, 19.03.26
EG Trockenbauwände einseitig stellen	Fr, 20.03.26	Mo, 06.04.26
EG Rohinstallation Heizung	Mi, 08.04.26	Di, 19.05.26
EG Rohinstallation Lüftung	Mi, 08.04.26	Di, 19.05.26
EG Rohinstallation Sanitär	Mi, 08.04.26	Di, 19.05.26
EG Rohinstallation Elektro	Mi, 08.04.26	Di, 19.05.26
EG Beplankung Außenwand (innenseitig)	Mo, 27.04.26	Mi, 20.05.26
EG Trockenbauwände schließen	Fr, 29.05.26	Fr, 12.06.26
EG Dämmung / Schüttung Boden	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26
EG Installation Fußbodenheizung	Mo, 22.06.26	Mi, 01.07.26
EG Einbringen Estrich	Do, 02.07.26	Mi, 08.07.26
EG Estrichtrocknung	Do, 09.07.26	Do, 30.07.26
EG Aufheizen Estrich	Fr, 31.07.26	Sa, 29.08.26
EG Trockenbauarbeiten - Rohmontage Abhangdecken	Mo, 27.07.26	Do, 13.08.26
EG Rohmontage Holzleistendecke	Mo, 27.07.26	Mo, 17.08.26
EG Malerarbeiten	Fr, 14.08.26	Di, 15.09.26
EG Fertigmontage Abhandecke	Di, 11.08.26	Mo, 24.08.26
EG Fertigmontage Holzleistendecke	Di, 18.08.26	Mo, 31.08.26
EG Fliesenarbeiten (Wand und Boden)	Di, 11.08.26	Mo, 24.08.26
EG Montage Innentüren Zargen	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
EG Montage Plattformlift	Di, 01.09.26	Mo, 07.09.26
EG Fertiginstallation Elektro	Di, 08.09.26	Mi, 30.09.26
EG Installation Medientechnik	Di, 08.09.26	Mo, 21.09.26
EG Bodenbeschichtung	Di, 08.09.26	Mi, 16.09.26
EG Bodenbelag	Di, 08.09.26	Mi, 23.09.26
EG Lieferung und Montage Küche	Di, 08.09.26	Mo, 21.09.26
EG Endmontage Innentüren	Di, 22.09.26	Mo, 28.09.26
EG Fertigstellung Heizung	Di, 22.09.26	Mo, 05.10.26
EG Fertigstellung Lüftung	Di, 22.09.26	Mo, 05.10.26
EG Fertigstellung Sanitär	Di, 22.09.26	Mo, 05.10.26
EG Tischler Rammschutz Innenwände	Di, 29.09.26	Fr, 09.10.26
EG Tischler (Garderobe, Badmöbel, Teeküche)	Do, 08.10.26	Fr, 23.10.26
EG Tischler Einbauschränke	Do, 08.10.26	Fr, 23.10.26
Obergeschoss	Di, 07.04.26	Fr, 06.11.26
OG Trockenbauwände einseitig stellen	Di, 07.04.26	Fr, 24.04.26
OG Rohinstallation Heizung	Mo, 27.04.26	Mo, 08.06.26
OG Rohinstallation Lüftung	Mo, 27.04.26	Mo, 08.06.26
OG Rohinstallation Sanitär	Mo, 27.04.26	Mo, 08.06.26
OG Rohinstallation Elektro	Mo, 27.04.26	Mo, 08.06.26
OG Beplankung Außenwand innenseitig	Do, 21.05.26	Mi, 03.06.26
OG Trockenbauwände schließen	Mo, 15.06.26	Fr, 26.06.26
OG Dämmung / Schüttung Boden	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26
OG Installation Fußbodenheizung	Mo, 06.07.26	Do, 16.07.26
OG Einbringung Estrich	Fr, 17.07.26	Do, 23.07.26
OG Estrichtrocknung	Fr, 24.07.26	Fr, 14.08.26
OG Aufheizen Estrich	Sa, 15.08.26	So, 13.09.26
OG Trockenbauarbeiten - Rohmontage Abhangdecken	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
OG Rohmontage Holzleistendecke	Mi, 12.08.26	Fr, 28.08.26
OG Montage Innentüren Zargen	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
OG Fliesenarbeiten (Wand und Boden)	Di, 25.08.26	Mo, 07.09.26
OG Fertigmontage Abhangdecken	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
OG Fertigmontage Holzleistendecke	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
OG Malerarbeiten	Mo, 24.08.26	Fr, 18.09.26
OG Bodenbeschichtung	Do, 17.09.26	Mi, 23.09.26
OG Bodenbelag	Do, 24.09.26	Fr, 02.10.26
OG Installation Medientechnik	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
OG Fertiginstallation Elektro	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
OG Endmontage Innentüren	Di, 29.09.26	Mo, 05.10.26
OG Fertigstellung Heizung	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
OG Fertigstellung Lüftung	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
OG Fertigstellung Sanitär	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
OG Tischler Rammschutz	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
OG Tischler (Garderobe, Badmöbel, Teeküche)	Mo, 26.10.26	Do, 05.11.26
OG Tischler Einbauschränke	Mo, 26.10.26	Do, 05.11.26
Blower-Door-Test Teil 2 von 2	Fr, 06.11.26	Fr, 06.11.26
AUSSENANLAGEN	**Do, 28.05.26**	**Di, 26.01.27**
Außenanlagen	Do, 28.05.26	Di, 26.01.27
INBETRIEBNAHME UND ABNAHME	**Mo, 09.11.26**	**Fr, 22.01.27**
Inbetriebnahme HLSE	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26
Abnahme Restarbeiten	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26
Grobreinigung	Mo, 30.11.26	Di, 01.12.26
Abnahme Sachverständige	Mi, 02.12.26	Mi, 02.12.26
Mangelbeseitigung HLSE	Mo, 30.11.26	Do, 24.12.26
Endreinigung	Mo, 04.01.27	Fr, 08.01.27
Einzug Kita	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27

Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Bearbeiter: c.rauch

Architektur | Holzbau | Innenausbau | Landschaftsarchitektur | Meilensteine | Rohbau | TGA | Feiertag | Schulferien

werk.um Botta Lückgen Steffen und Partner Architekten und Innenarchitekt baugewerbliche PartG mbB
rheinstraße 99.4 | 64295 darmstadt | telefon 06151 812970 | werk@werkum.de | www.werkum.de

werk.um