#	Status	Titel	Geplante Dauer	Geplanter Start	Geplantes Ende
0	■	**251223_KBN-0078-Rahmenterminplan-VZ**	**3,4J?**	**26.02.2024**	**15.04.2027**
1	■	**KBN-0078-Bauzeitenplan**	**3,4J?**	**26.02.2024**	**15.04.2027**
24	■	**Leistungsstufe 3 - LPH 5 bis 7**	**2,04 Jahre**	**02.06.2025**	**15.04.2027**
29	■	**Vorbereitung der Vergabe LPH 6**	**9,3M**	**01.09.2025**	**19.05.2026**
53	■	Mitwirkung bei der Vergabe LPH 7	6,32 Monate	06.11.2025	01.05.2026
54	■	**Leistungsstufe 4 - LPH 8**	**1,31 Jahre**	**02.02.2026**	**15.04.2027**
55	■	**Baustelleneinrichtung plus**	**1,31 Jahre**	**02.02.2026**	**15.04.2027**
56	■	Gerüst Rückbau Fassade	1,18 Monate	02.02.2026	05.03.2026
57	■	Gerüst Abbau	2 Tage	11.03.2026	12.03.2026
58	○	Gerüst Gebäude komplett	10,9M	15.06.2026	15.04.2027
59	■	**Rückbau**	**4,2M**	**02.02.2026**	**28.05.2026**
60	■	Rückbau Fassade	1 Monat	11.02.2026	10.03.2026
61	■	Rückbau Dach / Abbruch Innen	4,18 Monate	02.02.2026	28.05.2026
62	■	**Rohbau - Mauerwerk / Boden UG zweiter Abeschnitt**	**5,8M**	**02.03.2026**	**07.08.2026**
63	■	Bodenplatte UG	1 Monat	09.03.2026	03.04.2026
64	■	Trocknungszeit BP	1 Monat	02.04.2026	29.04.2026
65	■	Restrohbau	3,54 Monate	02.03.2026	08.06.2026
66	■	Erdarbeiten Aushub	2 Wochen	23.04.2026	06.05.2026
67	■	Dämmung / Abdichtung / Verdichten / Verfüllen	1,18 Monate	07.05.2026	09.06.2026
68	○	Attika Bestandsdach	1 Woche	01.07.2026	07.07.2026
69	○	Streifenfundamente Vordach Gastro	2 Wochen	17.07.2026	30.07.2026
70	○	Verfüllen / Verdichten	1 Woche	03.08.2026	07.08.2026
71	■	**Los 5 - Dacharbeiten**	**1,1 Jahre**	**02.04.2026**	**05.04.2027**
72	■	Dachabdichtung Bestand	1 Woche	02.04.2026	08.04.2026
73	○	Dachabdichtung Portiers	1 Woche	17.08.2026	21.08.2026
74	○	Dachabdichtung Gefälledämmung Ausftockung	1 Woche	25.06.2026	01.07.2026
75	○	Dachaufbau Bestand	1,61 Monate	03.08.2026	16.09.2026
76	○	Attika Aufstockung nach Fassade	1 Woche	17.08.2026	21.08.2026
77	○	Dachaufbau Vordach Gastro	2 Wochen	23.03.2027	05.04.2027
78	○	**Los 6 - Holzbau**	**2,1 Monate**	**18.06.2026**	**14.08.2026**
79	○	Neue Decke / Dacharbeiten Portiers	2 Wochen	03.08.2026	14.08.2026
80	○	Rohbau Aufstockung	1 Woche	18.06.2026	24.06.2026
81	○	Fassade Aufstockung	2 Wochen	03.08.2026	14.08.2026
82	○	Klangwelle	1,07 Monate	01.10.2026	30.10.2026
83	■	**Los 4 Fenster ?**	**5M**	**02.04.2026**	**20.08.2026**
84	■	Fenster Aufmaß Bestand	2 Tage	02.04.2026	03.04.2026
85	○	Montage Fenster Bestand / Aufstockung	3 Wochen	31.07.2026	20.08.2026
86	○	**HLS**	**10 Monate**	**15.06.2026**	**19.03.2027**
87	○	Rohinstallation HKLS Bestand und Aufstockung inkl. Flure	1,5 Monate	15.06.2026	24.07.2026
88	○	Lüftungsgerät Dach	2 Wochen	07.09.2026	18.09.2026
89	○	Feininstallation HKLS Bestand und Aufstockung Büros	1,5 Monate	16.11.2026	25.12.2026
90	○	Restinstallation / Raumbedientableaus / HZ Körper / GA	3 Wochen	01.03.2027	19.03.2027
91	○	**ELT**	**10,5M**	**01.06.2026**	**19.03.2027**
92	○	Rohinstallation ELT Bestand und Aufstockung / PV	1,5 Monate	17.06.2026	28.07.2026
93	○	Schlitzarbeiten ELT	3 Wochen	01.06.2026	19.06.2026
94	○	Feinmontage ELT Bestand und Aufstockung	3 Wochen	01.03.2027	19.03.2027
95	○	**Los 10 - Bodenarbeiten**	**8 Monate**	**03.08.2026**	**13.03.2027**
96	○	Bodenaufbau UG / EG	2 Wochen	03.08.2026	14.08.2026
97	○	Estricharbeiten UG / EG	3 Wochen	17.08.2026	04.09.2026
98	○	Bodenaufbau OG	2 Wochen	07.09.2026	18.09.2026
99	○	Estricharbeiten OG	2 Wochen	21.09.2026	02.10.2026
100	○	Bodenbelagsarbeiten	1,5 Monate	01.01.2027	11.02.2027
101	○	**Los 7 - Trockenbauarbeiten**	**8,9 Monate**	**09.06.2026**	**11.02.2027**
102	○	Profile / einseitg beplankt	1 Monat	09.06.2026	06.07.2026
103	○	TB Restarbeit	1,5 Monate	01.10.2026	11.11.2026
104	○	Mobile Trennwände	3 Wochen	22.01.2027	11.02.2027
105	○	**Glastrennwände**	**1,5 Monate**	**23.10.2026**	**03.12.2026**
106	○	Glastrennwände EG / OG / Aufstockung	1,5 Monate	23.10.2026	03.12.2026
107	○	**Innentüren**	**1 Monat**	**01.02.2027**	**26.02.2027**
108	○	Montage Innentüren	1 Monat	01.02.2027	26.02.2027
109	○	**Los 08 - Fassade / Putz**	**3,2M**	**04.08.2026**	**02.11.2026**
110	○	Aussendämmung	1,5 Monate	04.08.2026	14.09.2026
111	○	Putzfassade	2 Monate	08.09.2026	02.11.2026
112	○	**Decken**	**1,1M**	**16.10.2026**	**16.11.2026**
113	○	Motage Abhangdecken (Küchen / Nassbereiche	1,07 Monate	16.10.2026	16.11.2026
114	○	**Los 9 - Innenputz / Maler**	**9,5 Monate**	**08.06.2026**	**26.02.2027**
115	○	Innenputz Wände UG	3 Wochen	08.06.2026	26.06.2026
116	○	Innenputz EG	1 Monat	22.06.2026	17.07.2026
117	○	Innenputz OG	1 Monat	06.07.2026	31.07.2026
118	○	Fliesen	1,07 Monate	02.12.2026	31.12.2026
119	○	Maler	1,5 Monate	25.12.2026	04.02.2027
120	○	**Schreiner**	**3,6 Wochen**	**03.02.2027**	**26.02.2027**
121	○	Montage Teeküchen	2 Wochen	03.02.2027	16.02.2027
122	○	Montage Innentüren	2 Wochen	15.02.2027	26.02.2027
123	○	**Los 11 - Schlosser**	**9,5 Monate**	**30.06.2026**	**22.03.2027**
124	○	Vorbereitung UK Lüftung / UK Terrassengeländer	2 Wochen	30.06.2026	13.07.2026
125	○	Stützen Eingang Süd / Vorrüstung Steigleiter	1 Woche	01.07.2026	07.07.2026
126	○	Vorbereitung Vordächer	1 Woche	27.07.2026	31.07.2026
127	○	UK Lüftung Trägerlage	1 Woche	31.08.2026	04.09.2026
128	○	Montage Umbauung Lüftung / Terrassengeländer / Steigleiter	1 Monat	03.11.2026	30.11.2026
129	○	Montage Absturzsicherung Aussentreppen	2 Wochen	17.11.2026	30.11.2026
130	○	Vordach Gastro	3 Wochen	02.03.2027	22.03.2027