Gemeinschaftsgrundschule Wetter-Wengern, Mensa-Anbau

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	**SCHULFERIEN**	**325at**	**Mo, 20.07.26**	**Fr, 05.11.27**	
1.1	Sommerferien 2026	32at	Mo, 20.07.26	Di, 01.09.26	
1.2	Herbstferien 2026	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	
1.3	Weihnachtsferien 2026	9at	Do, 07.01.27	Di, 19.01.27	
1.4	Osterferien 2027	8at	Mo, 22.03.27	Mi, 31.03.27	
1.5	Sommerferien 2027	32at	Mo, 19.07.27	Di, 31.08.27	
1.6	Herbstferien 2027	9at	Mo, 25.10.27	Fr, 05.11.27	
2	**RAHMENBEDINGUNGEN**	335at	Mo, 15.06.26	Do, 14.10.27	
2.1	Ausführungsplanung	65at	Mo, 15.06.26	Fr, 11.09.26	
2.2	Gebäude abgedeckt	1at	Mo, 29.03.27	Mo, 29.03.27	
2.3	Gebäude dicht	1at	Do, 17.06.27	Do, 17.06.27	
2.4	Inbetriebnahmen / Probelauf RLT etc.	10at	Di, 07.09.27	Mo, 20.09.27	
2.5	VOB-Abnahmen / Mängelbeseitigung	17at	Di, 21.09.27	Mi, 13.10.27	
2.6	Fertigstellung / Übergabe	1at	Do, 14.10.27	Do, 14.10.27	
2.7	**Tragwerksplanung**	80at	Mo, 29.06.26	Fr, 16.10.26	
2.7.1	Abstimmung Schlitze und Durchbrüche	15at	Mo, 29.06.26	Fr, 17.07.26	REICHEL
2.7.2	Statische Berechnung	45at	Mo, 29.06.26	Fr, 28.08.26	ZPP
2.7.3	Prüfung der Statischen Berechnung	9at	Mo, 31.08.26	Do, 10.09.26	PRÜFSTATIK
2.7.4	Bereitst. S&D-Planung	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	
2.7.5	Schalplan-Erstellung	25at	Mo, 27.07.26	Fr, 28.08.26	
2.7.6	Bewehrungsplan-Erstellung	15at	Mo, 31.08.26	Fr, 18.09.26	ZPP
2.7.7	Bewehrungsplan-Prüfung	16at	Mo, 21.09.26	Mo, 12.10.26	PRÜFSTATIK
2.7.8	Einarbeitung Prüf-Anmerkungen	4at	Di, 13.10.26	Fr, 16.10.26	ZPP
2.7.9	Massen-Angaben / Puffer	5at	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26	ZPP
3	**Baustelleneinrichtung Technik**				
4	Bauwasseranschluss				
5	Baustromanschluss				
6	**REALISIERUNG KG 300**	480kt	Di, 23.06.26	Fr, 15.10.27	
6.1	**Erd- u. Rohbauarbeiten (GGS_312)**	198at	Di, 23.06.26	Fr, 09.04.27	
6.1.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	9at	Di, 23.06.26	Fr, 03.07.26	
6.1.2	Einarbeitung der LV-Zuarbeiten	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26	
6.1.3	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mo, 13.07.26	Fr, 02.10.26	
6.1.4	Anlauffrist / Materialdisposition	12at	Mo, 05.10.26	Di, 20.10.26	
6.1.5	Bestellung Bewehrung	25at	Mi, 21.10.26	Di, 24.11.26	
6.1.6	BE / Erdarbeiten / Gründungsvorbereitung	13at	Mi, 21.10.26	Fr, 06.11.26	
6.1.7	Grundleitungsverlegung	13at	Mi, 21.10.26	Fr, 06.11.26	
6.1.8	Fundamente	13at	Mo, 09.11.26	Mi, 25.11.26	
6.1.9	Bodenplatte	7at	Do, 26.11.26	Fr, 04.12.26	
6.1.10	Fundament-Betonage Lüftungsgerät	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26	
6.1.11	Einrüstung	3at	Mo, 07.12.26	Mi, 09.12.26	
6.1.12	Außenwände und Unterzüge	16at	Do, 10.12.26	Fr, 15.01.27	
6.1.13	Pufferzeit Witterung	15at	Mo, 18.01.27	Fr, 05.02.27	
6.1.14	Fertigstellung Rohbau (tragend)	1at	Mo, 08.02.27	Mo, 08.02.27	
6.1.15	Abdichtung / Perimeterdämmung	5at	Mo, 08.02.27	Fr, 12.02.27	
6.1.16	*** Kontrolle Perimeterdämmung ***	1at	Do, 11.02.27	Do, 11.02.27	ZPP
6.1.17	Verfüllung Arbeitsraum	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	
6.1.18	Abbruch- und Maurerarbeiten (innen)	15at	Mo, 22.03.27	Fr, 09.04.27	
6.2	**Gerüstarbeiten (GGS_301)**	151at	Mo, 19.10.26	Fr, 04.06.27	
6.2.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	12at	Mo, 19.10.26	Di, 03.11.26	
6.2.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 04.11.26	Mi, 10.02.27	
6.2.3	Anlauffrist / Personal- & Materialdisp.	12at	Do, 11.02.27	Fr, 26.02.27	
6.2.4	Errichtung Arbeitsgerüst / Beginn: Südseite	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27	
6.2.5	Rückbau Arbeits- und Schutzgerüst	5at	Mo, 31.05.27	Fr, 04.06.27	
6.3	**Zimmer- u. Holzbauarb. (GGS_316)**	173at	Di, 21.07.26	Fr, 02.04.27	
6.3.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Di, 21.07.26	Mo, 10.08.26	
6.3.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Di, 11.08.26	Mo, 02.11.26	
6.3.3	Anlauffrist / Personaldisposition	12at	Di, 03.11.26	Mi, 18.11.26	
6.3.4	Montageplanung	22at	Do, 19.11.26	Fr, 18.12.26	
6.3.5	Prüfung / Freigabe Montageplanung	10at	Mo, 21.12.26	Mo, 18.01.27	WEBER
6.3.6	Materialbeschaffung	5at	Di, 19.01.27	Mo, 25.01.27	
6.3.7	Vorfertigung Binder und Deckenplatten	29at	Di, 26.01.27	Fr, 05.03.27	
6.3.8	Binder- und Deckenplattenmontage	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27	
6.3.9	Abnahme / Mängelbeseitigung	10at	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27	
6.4	**Dachabdichtungsarbeiten (GGS_321)**	172at	Fr, 11.09.26	Fr, 28.05.27	
6.4.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Fr, 11.09.26	Do, 01.10.26	
6.4.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Fr, 02.10.26	Fr, 08.01.27	
6.4.3	Anlauffrist / Personaldisposition	12at	Mo, 11.01.27	Di, 26.01.27	
6.4.4	Gefälleplanung	14at	Mi, 27.01.27	Mo, 15.02.27	
6.4.5	Prüfung / Freigabe Gefälleplanung	9at	Di, 16.02.27	Fr, 26.02.27	WEBER
6.4.6	Lieferzeit Dachdämmung	20at	Mo, 01.03.27	Fr, 26.03.27	
6.4.7	Notabdichtung Dach / Entwässerungsprovisorium	5at	Mo, 22.03.27	Fr, 26.03.27	
6.4.8	Rückbau Entwässerungsprov.	2at	Mi, 07.04.27	Do, 08.04.27	
6.4.9	Verlegung Dachaufbau	14at	Mo, 29.03.27	Do, 15.04.27	
6.4.10	*** Kontrolle Dachdämmung ***	1at	Di, 06.04.27	Di, 06.04.27	ZPP
6.4.11	Gründachaufbau	4at	Fr, 16.04.27	Mi, 21.04.27	
6.4.12	Einsaat	2at	Do, 22.04.27	Fr, 23.04.27	
6.4.13	Lieferzeit Mauerkopfabdeckung	20at	Mi, 07.04.27	Di, 04.05.27	
6.4.14	Montage Mauerkopfabdeckung	5at	Mi, 05.05.27	Mi, 12.05.27	
6.4.15	Abnahme / Mängelbeseitigung	10at	Do, 13.05.27	Fr, 28.05.27	
6.4.16	Abdichtung Bodenplatte	5at	Mo, 29.03.27	Fr, 02.04.27	
6.5	**Metallbauarbeiten (GGS_331)**	377kt	Mi, 09.09.26	Mo, 20.09.27	
6.5.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 09.09.26	Di, 29.09.26	
6.5.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 30.09.26	Di, 22.12.26	
6.5.3	Anlauffrist / Personaldisposition	12kt	Sa, 02.01.27	Mi, 13.01.27	
6.5.4	Montageplanung	10at	Do, 14.01.27	Mi, 27.01.27	
6.5.5	Prüfung / Freigabe Montageplanung	5at	Do, 28.01.27	Mi, 03.02.27	WEBER
6.5.6	Profilbestellung / Produktion	37at	Do, 04.02.27	Fr, 26.03.27	
6.5.7	Fenstermontage	5at	Mo, 29.03.27	Fr, 02.04.27	
6.5.8	Bautüren / Schutz	4at	Mo, 05.04.27	Do, 08.04.27	
6.5.9	*** Kontrolle Fenstermontage ***	1at	Fr, 02.04.27	Fr, 02.04.27	ZPP
6.5.10	Fertigung Blechverkleidungen	34at	Mo, 05.04.27	Mo, 24.05.27	
6.5.11	Montage Blechverkleidungen und Sonnenschutz	8at	Di, 25.05.27	Fr, 04.06.27	
6.5.12	Montage Innentüren	3at	Do, 12.08.27	Mo, 16.08.27	
6.5.13	Montage Eingangstüren (EG / UG)	2at	Fr, 17.09.27	Mo, 20.09.27	
6.6	**WDVS (GGS_322)**	125at	Mi, 11.11.26	Fr, 21.05.27	
6.6.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 11.11.26	Di, 01.12.26	
6.6.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 02.12.26	Mi, 10.03.27	
6.6.3	Anlauffrist / Materialdisposition	12at	Do, 11.03.27	Fr, 26.03.27	
6.6.4	Montage Wärmedämmung	12at	Mo, 29.03.27	Di, 13.04.27	
6.6.5	*** Kontrolle WDVSdämmung ***	1at	Di, 13.04.27	Di, 13.04.27	ZPP
6.6.6	Armierung	10at	Mi, 14.04.27	Di, 27.04.27	
6.6.7	Oberputz	5at	Mi, 28.04.27	Di, 04.05.27	
6.6.8	Abnahme / Mängelbeseitigung	11at	Mi, 05.05.27	Fr, 21.05.27	
6.7	**Innenputzarbeiten (GGS_323)**	98at	Mi, 25.11.26	Mo, 26.04.27	
6.7.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 25.11.26	Di, 15.12.26	
6.7.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 16.12.26	Mi, 24.03.27	
6.7.3	Anlauffrist / Materialdisposition	12at	Do, 25.03.27	Fr, 09.04.27	
6.7.4	Innenputz	11at	Mo, 12.04.27	Mo, 26.04.27	
6.8	**Trockenbauarbeiten (GGS_339)**	161at	Mo, 14.12.26	Fr, 13.08.27	
6.8.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mo, 14.12.26	Mo, 18.01.27	
6.8.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Di, 19.01.27	Mo, 12.04.27	
6.8.3	Personal- und Materialdisponierung	10at	Di, 13.04.27	Mo, 26.04.27	
6.8.4	Trockenbau-UK / 1-seitige Beplank. & Stellstreifen	5at	Di, 27.04.27	Mo, 03.05.27	
6.8.5	*** Kontrolle Schallschutz ***	2at	Do, 01.07.27	Fr, 02.07.27	ZPP
6.8.6	Schließen der Trockenbauw. / Vorsatzsch.	10at	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27	
6.8.7	Montage Abhangdecken (UK)	15at	Mo, 19.07.27	Fr, 06.08.27	
6.8.8	**Montage Abhangdecken (Einlegen)**	5at	Mo, 09.08.27	Fr, 13.08.27	
6.9	**Innentüren (GGS_330)**	261at	Fr, 04.09.26	Do, 23.09.27	
6.9.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Fr, 04.09.26	Do, 24.09.26	
6.9.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Fr, 25.09.26	Do, 17.12.26	
6.9.3	Anlauffrist / Materialdisposition	12at	Fr, 18.12.26	Di, 19.01.27	
6.9.4	Abstimmung / Erstellung Türliste	20at	Mi, 20.01.27	Di, 16.02.27	
6.9.5	Freigabe Türenliste	12at	Mi, 17.02.27	Do, 04.03.27	
6.9.6	Lieferzeit	42at	Fr, 05.03.27	Mo, 03.05.27	
6.9.7	Zargenmontage	6at	Di, 04.05.27	Mi, 12.05.27	
6.9.8	Türblattmontage / einschl. Mängelbeseitigung	5at	Fr, 17.09.27	Do, 23.09.27	
6.10	**Estricharbeiten (GGS_325)**	164kt	Mi, 10.02.27	Fr, 23.07.27	
6.10.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 10.02.27	Di, 02.03.27	
6.10.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 03.03.27	Fr, 28.05.27	
6.10.3	Anlauffrist / Material- und Personaldisp.	12at	Mo, 31.05.27	Di, 15.06.27	
6.10.4	Vorbereitung	3at	Mi, 16.06.27	Fr, 18.06.27	
6.10.5	*** Kontrolle Wärme- und Schallschutz ***	1at	Do, 17.06.27	Do, 17.06.27	ZPP
6.10.6	Verlegung	5at	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27	
6.10.7	Lastverteilung bei Montagearbeiten!	21kt	Sa, 03.07.27	Fr, 23.07.27	
6.11	**Fliesen- u. Plattenarb. (GGS_324)**	160at	Mi, 03.02.27	Fr, 17.09.27	
6.11.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 03.02.27	Di, 23.02.27	
6.11.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 24.02.27	Do, 20.05.27	
6.11.3	Anlauffrist / Personaldisp.	12at	Fr, 21.05.27	Di, 08.06.27	
6.11.4	Materialbestellung	20at	Mi, 09.06.27	Di, 06.07.27	
6.11.5	Abdichtungen / Wandfliesen	13at	Mi, 07.07.27	Fr, 23.07.27	
6.11.6	Abdichtungen / Bodenfliesen	10at	Mo, 26.07.27	Fr, 06.08.27	
6.11.7	Versiegelungsarbeiten	5at	Mo, 13.09.27	Fr, 17.09.27	
6.12	**Bodenbelagarbeiten (GGS_336)**	111at	Mo, 05.04.27	Do, 09.09.27	
6.12.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mo, 05.04.27	Fr, 23.04.27	
6.12.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mo, 26.04.27	Mi, 21.07.27	
6.12.3	Anlauffrist / Personaldisp.	12at	Do, 22.07.27	Fr, 06.08.27	
6.12.4	Grundierung / Spachtelung	3at	Mo, 09.08.27	Mi, 11.08.27	
6.12.5	Belagsverlegung	7at	Mi, 01.09.27	Do, 09.09.27	
6.13	**Maler- und Lackierarb. (GGS_334)**	113at	Do, 08.04.27	Do, 16.09.27	
6.13.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Do, 08.04.27	Mi, 28.04.27	
6.13.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Do, 29.04.27	Mo, 26.07.27	
6.13.3	Anlauffrist / Personaldisp.	12at	Di, 27.07.27	Mi, 11.08.27	
6.13.4	Spachtelung Innenwände EG	7at	Do, 12.08.27	Fr, 20.08.27	
6.13.5	Wandbeschichtung Innenwände EG	7at	Mo, 23.08.27	Di, 31.08.27	
6.13.6	Zargenlackierung / Restarbeiten	5at	Fr, 10.09.27	Do, 16.09.27	
6.14	**Baureinigungsarbeiten (GGS_333)**	120at	Mi, 28.04.27	Fr, 15.10.27	
6.14.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 28.04.27	Do, 20.05.27	
6.14.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Fr, 21.05.27	Fr, 13.08.27	
6.14.3	Anlauffrist / Personaldisp.	12at	Mo, 16.08.27	Di, 31.08.27	
6.14.4	Bauschlussreinigung	8at	Mi, 01.09.27	Fr, 10.09.27	
6.14.5	Feinreinigung	5at	Fr, 24.09.27	Do, 30.09.27	
6.14.6	Nachreinigung / Überg. z. Unterhaltsreinig.	2at	Do, 14.10.27	Fr, 15.10.27	
6.15	**Schließanlage / (GGS_329)**	131at	Fr, 26.03.27	Mi, 29.09.27	
6.15.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Fr, 26.03.27	Do, 15.04.27	
6.15.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Fr, 16.04.27	Di, 13.07.27	
6.15.3	Anlauffrist / Personaldisp.	12at	Mi, 14.07.27	Do, 29.07.27	
6.15.4	Abstimmung / Erstellung Planung	10at	Fr, 30.07.27	Do, 12.08.27	
6.15.5	Freigabe Schließanlagen-Planung	10at	Fr, 13.08.27	Do, 26.08.27	
6.15.6	Lieferzeit	20at	Fr, 27.08.27	Do, 23.09.27	
6.15.7	Montage Schließanlagen	4at	Fr, 24.09.27	Mi, 29.09.27	
7	**REALISIERUNG KG 400**	347kt	Mo, 12.10.26	Do, 23.09.27	
7.1	Gebäudehülle verschlossen	1at	Fr, 09.04.27	Fr, 09.04.27	
7.2	Lastverteilung bei Montagearbeiten!	21kt	Sa, 03.07.27	Fr, 23.07.27	
7.3	Beginn Wandverschluss Trockenbau!	1at	Mo, 19.07.27	Mo, 19.07.27	
7.4	Inbetriebnahmen / Probelauf RLT etc.	10at	Mo, 23.08.27	Fr, 03.09.27	
7.5	Gewerkeübergreifende Funktionstests	5at	Fr, 10.09.27	Do, 16.09.27	
7.6	**HZ / SAN (GGS_410)**	207at	Do, 22.10.26	Do, 26.08.27	
7.6.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Do, 22.10.26	Mi, 11.11.26	
7.6.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Do, 12.11.26	Do, 18.02.27	
7.6.3	Anlauffrist / Personaldisp.	12at	Fr, 19.02.27	Mo, 08.03.27	
7.6.4	Materialbestellung	9at	Di, 09.03.27	Fr, 19.03.27	
7.6.5	Dachentwässerung	12at	Mo, 22.03.27	Di, 06.04.27	
7.6.6	Montage Untergestelle	4at	Di, 04.05.27	Mo, 10.05.27	
7.6.7	Rohinstallation allgemein	16at	Mo, 12.04.27	Mo, 03.05.27	
7.6.8	*** Kontrolle Wärme- und Schallschutz ***	1at	Mo, 03.05.27	Mo, 03.05.27	ZPP
7.6.9	Fußbodenheizungsinstallation	5at	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27	
7.6.10	Belegreifheizen	10at	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27	
7.6.11	restliche Rohinstallation	7at	Do, 08.07.27	Fr, 16.07.27	
7.6.12	Druck auf TW-Leitungen???	2at	Do, 01.07.27	Fr, 02.07.27	
7.6.13	Feininstallation, beginnend m. Objektmont.	10at	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27	
7.6.14	Inbetriebn. TW-Installation	4at	Mo, 23.08.27	Do, 26.08.27	
7.7	**RLT (GGS_430)**	201at	Mo, 26.10.26	Fr, 20.08.27	
7.7.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26	
7.7.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mo, 16.11.26	Mo, 22.02.27	
7.7.3	Anlauffrist / Personaldisposition	10at	Di, 23.02.27	Mo, 08.03.27	
7.7.4	Werk- und Montageplanung / Bestellung Gerät	12at	Di, 09.03.27	Mi, 24.03.27	
7.7.5	Lieferzeit RLT-Gerät	27at	Do, 25.03.27	Fr, 30.04.27	
7.7.6	Lieferzeit Kanäle	12at	Do, 25.03.27	Fr, 09.04.27	
7.7.7	Rohinstallation	15at	Mo, 12.04.27	Fr, 30.04.27	
7.7.8	*** Kontrolle Wärme- und Schallschutz ***	1at	Fr, 30.04.27	Fr, 30.04.27	ZPP
7.7.9	Installationsarbeiten Außenbereich	10at	Mo, 24.05.27	Mo, 07.06.27	
7.7.10	Feininstallation	10at	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27	
7.8	**ELT (GGS_440)**	235at	Mo, 12.10.26	Do, 23.09.27	
7.8.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26	
7.8.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mo, 02.11.26	Mo, 08.02.27	
7.8.3	Anlauffrist / Personaldisposition	12at	Di, 09.02.27	Mi, 24.02.27	
7.8.4	Werk- und Montageplanung: Anfertigung	20at	Do, 25.02.27	Mi, 24.03.27	
7.8.5	Werk- und Montageplanung: Prüfung	12at	Do, 25.03.27	Fr, 09.04.27	
7.8.6	Rohinstallation	15at	Mo, 12.04.27	Fr, 30.04.27	
7.8.7	Rohinst.: Abn. / Mangelbes. verd. Baut.	8at	Fr, 18.06.27	Di, 29.06.27	
7.8.8	Verteilerarbeiten	10at	Mi, 30.06.27	Di, 13.07.27	
7.8.9	Feininstallation	5at	Fr, 17.09.27	Do, 23.09.27	
7.9	**BLITZSCHUTZ (GGS_446)**	184at	Mi, 14.10.26	Fr, 16.07.27	
7.9.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mi, 14.10.26	Di, 03.11.26	
7.9.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mi, 04.11.26	Mi, 10.02.27	
7.9.3	Anlauffrist / Personaldisposition	12at	Do, 11.02.27	Fr, 26.02.27	
7.9.4	Montage Blitzschutz	20at	Mo, 01.03.27	Fr, 26.03.27	
7.9.5	Restarbeiten	7at	Do, 08.07.27	Fr, 16.07.27	
7.10	**KÜCHENTECHNIK (GGS_470)**	177at	Fr, 04.12.26	Fr, 27.08.27	
7.10.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Fr, 04.12.26	Fr, 08.01.27	
7.10.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mo, 11.01.27	Fr, 02.04.27	
7.10.3	Anlauffrist / Personaldisposition	12at	Mo, 05.04.27	Di, 20.04.27	
7.10.4	Werk- und Montageplanung: Anfertigung	20at	Mi, 21.04.27	Do, 20.05.27	
7.10.5	Werk- und Montageplanung: Prüfung	20at	Fr, 21.05.27	Fr, 18.06.27	
7.10.6	Vorfertigung	35at	Mo, 21.06.27	Fr, 06.08.27	
7.10.7	Montage Küchenmöbel	10at	Mo, 09.08.27	Fr, 20.08.27	
7.10.8	Abnahme / Mängelbeseitigung	5at	Mo, 23.08.27	Fr, 27.08.27	
7.11	**MSR (GGS_480)**	205at	Mo, 09.11.26	Do, 09.09.27	
7.11.1	Vorbereiten der Vergabe / Lesefassung	15at	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26	
7.11.2	Veröffentlichung / Angebotsfrist / Vergabe	60at	Mo, 30.11.26	Mo, 08.03.27	
7.11.3	Personaldisposition	3at	Di, 09.03.27	Do, 11.03.27	
7.11.4	Werk- und Montageplanung: Anfertigung	15at	Fr, 12.03.27	Do, 01.04.27	
7.11.5	Werk- und Montageplanung: Prüfung	16at	Fr, 02.04.27	Fr, 23.04.27	
7.11.6	Rohinstallation	5at	Mo, 26.04.27	Fr, 30.04.27	
7.11.7	Schaltschränke: Bestellung und Lieferzeit	35at	Mo, 03.05.27	Mi, 23.06.27	
7.11.8	Schaltschränke: Montage	7at	Do, 24.06.27	Fr, 02.07.27	
7.11.9	Programmierung	7at	Mo, 05.07.27	Di, 13.07.27	
7.11.10	1:1-Tests	4at	Mo, 06.09.27	Do, 09.09.27	
8	**REALISIERUNG KG 500**	64at	Mo, 24.05.27	Fr, 20.08.27	
8.1	Mauerscheiben / Unterbau	32at	Mo, 24.05.27	Mi, 07.07.27	
8.2	Oberbau	18at	Do, 08.07.27	Mo, 02.08.27	
8.3	Deckschichten Anarbeiten	14at	Di, 03.08.27	Fr, 20.08.27	

Projektzeitrahmen von So, 01.09.24 bis Do, 31.08.28
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 24.06.2026 18:01
Filter:
Bearbeiter: e.schmidt

weberwerk®
Grabenstraße 28
Hagen
Tel. +49 2331 94840
e-Mail: wir@weberwerk.net