R.-Nr.	Raumnutzung	Mfl. m²	Lfdm.	Fußboden	Bemerkung	T.-Nr.	Nr.
2-100	TREPPENHAUS	28,55		FLIESEN			1
A2-108	FLUR	37,01		FLIESEN			2
B2-108	FLUR	29,78		ASPHALT-TERRAZZOPL.			3
C2-108	TREPPENHAUS	23,19	2,37	ASPHALT-TERRAZZOPL.	ABGEH. DECKE		4
D2-108	FLUR	21,39	3,06	ASPHALT-TERRAZZOPL.			5
2-101	LAGER BÜHNE	12,16		FLIESEN			6
2-102	HV 12+13	40,22		LINOLEUM	DOPPELBODEN		7
2-103	KLIMA FS	7,11		FLIESEN			8
2-104	KLIMA FS	163,33		FLIESEN			9
2-105	KLIMA FS	2,25		FLIESEN			10
2-107	ARCHIV FERNSEHEN	240,76		FLIESEN			11
2-111	KLIMA R1	35,18		FLIESEN			12
2-112	KLIMA R2	78,52		FLIESEN			13
2-115	HV 14 LICHTSTELLANL.	4,18		FLIESEN			14
2-119	AUFZUG	8,78					15
2-120	HEBEANLAGE 1	25,75		FLIESEN			16
2-121	TRANSPORTSCHACHT	8,48		ASPHALT-TRRAZZOPL.			17
2-122	MASCHINENRAUM	6,41	3,15	BETON			18
2-123	KÜHLANLAGE	17,07	3,15				19
2-124	LAGER / BÜHNE	127,30	3,15	ASPHALT-TRRAZZOPL.			20
2-126	KALTEANLAGE	32,07	3,15	ASPHALT-TRRAZZOPL.			21
2-127	LAGER / BÜHNE	21,28	3,15	ASPHALT-TRRAZZOPL.			22
2-128	KLIMA	216,31	3,15	FLIESEN 15/15 cm			23
2-133	CHEMIKALIENANLAGE	9,48	1,85	ASPHALT-TERRAZZOPL.			24
2-134	LAGER	19,80	3,06	ASPHALT-TERRAZZOPL.			25
2-135	LAGER	20,95	3,06	ASPHALT-TERRAZZOPL.			26
2-136	LAGER	41,27	3,06	ASPHALT-TERRAZZOPL.			27
2-137	LAGER	19,25	3,06	ASPHALT-TERRAZZOPL.			28
2-140	LAGER	1,66	3,15	ASPHALT-TERRAZZOPL.			29
2-141	LAGER / ET	25,84		ASPHALT-TERRAZZOPL.			30
2-142	TRANSPORTSCHACHT	18,25		ASPHALT-TERRAZZOPL.			31
2-143	HEBEANLAGE	18,28	3,15	FLIESEN 15/15 cm			32
2-144	LAGER	20,28	2,93	FLIESEN 15/15 cm			33
2-147	AUFZUGSSCHACHT	4,96					34
2-165	AUFZUGSSCHACHT	1,85					35

Aufstellbereich Fahrzeuge

Aufstellort Maschinen

Tranportweg

Einbringöffnung

HAUS 1
ANSCHLUSS S. BLATT 5

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME
e	Feb. 22	Raumnr. 2-103 und 2-105 hinzugefügt. Studio Box 4 in Raumnr. 2.134 eingetragen.	Bentrup
d	Feb. 22	Raumnr. 2-135 Grahtgitterwand entfernt. Tür in Raumnr. 2-113 entfernt.	Bentrup
c	Marz. 14	Vorbetterraum in R 2-102	Stoffers
b	Jan. 10	R 2-113, Kabelschacht	Mü.-Schm.
a	Jan. 04	Neu R 2-126, 2-127, Raummumern	Mü.-Schm.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR DER BAUAUSFÜHRUNG MIT DER BAU-ABTEILUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE EINHALTUNG DER MASSE HAFTET ALLEIN DER UNTERNEHMER

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK RUDOL-VON-BENNIGSEN-UFER 22 30169 HANNOVER		NDR	
BETRIEBSBEREICH	LFH NIEDERSACHSEN	PROJEKT-NR.	GEZEICHNET: ANCLIB GmbH
BAUWERK	HAUS 2, MEHRZWECKBAU FS-STUDIO + VERBIND. BAU KELLERGESCHOSS		GEPRÜFT:
		MASSTAB: 1:50	GENEHMIGT:
PLAN	GRUNDRISS BAUBESTANDSPLAN	DATUM: 21.06.2000	PLAN-NR.: 2