herrmann - baech architekten

JK2 - Bauzeitenplan - Index F

Stand: 02.02.2026

	Name	Dauer	Anfang	Ende
1	**JK2 Bauzeitenplan**	**33,5 mo**	**13.01.25**	**14.09.27**
2	**Gewerk INTERIM 2**	**32,5 mo**	**10.02.25**	**14.09.27**
10	**Gewerk BE**	**29,4 mo**	**17.02.25**	**25.06.27**
11	BE Aufbau Bau B	1,5 mo	17.02.25	28.03.25
12	BE Vorhaltung Bau B	109,6 w	31.03.25	11.06.27
13	BE Aufbau Bau A-F	1 mo	05.05.25	30.05.25
14	BE Vorhaltung A-F	101,8 w	30.05.25	11.06.27
15	BE Abbau Bau B + A-F	2 w	14.06.27	25.06.27
16	**Gewerk ABBRUCH**	**6 mo**	**31.03.25**	**19.09.25**
19	**Gewerk ROHBAU**	**18,6 mo**	**10.06.25**	**25.11.26**
20	ROHBAU Durchbrüche / Mauer Bau B	2 mo	10.06.25	04.08.25
21	ROHBAU GLA / Durchbrüche / Mauer / Verstärkungen / Stahlbau Bau A + C2	2 mo	05.08.25	29.09.25
22	ROHBAU Erdbau / GLA / Rohbau Fundamente bis OK Bopla Bau F	2 mo	05.08.25	29.09.25
23	ROHBAU Rohbau / Stahlbau ab OK Bopla Bau F	3,85 mo	30.09.25	30.01.26
24	GRÖTZ Rohbau / Stahlbau ab OG Bau F	2,55 mo	07.01.26	18.03.26
25	GRÖTZ - Rohbau OG Wände	1,1 mo	07.01.26	05.02.26
26	GRÖTZ - Rohbau OG Dach	0,7 mo	06.02.26	25.02.26
27	GRÖTZ - Stahlbau Dach	1 mo	19.02.26	18.03.26
28	ROHBAU Attiken F und Restarbeiten Bau A-F	5,5 mo	02.02.26	03.07.26
29	GRÖTZ - Restarbeiten / GLA	8,5 mo	07.01.26	01.09.26
30	GRÖTZ - Restarbeiten Bestand A, B, C2	2,85 mo	07.01.26	26.03.26
31	GRÖTZ - Stahltreppe Bau A	0,5 mo	05.03.26	18.03.26
32	GRÖTZ - Grundleitungen Bau A inkl. Ringerder	0,5 mo	26.02.26	11.03.26
33	GRÖTZ - Grundleitungen Bau B inkl. Ringerder	0,6 mo	10.03.26	25.03.26
34	GRÖTZ - Aussparungen schliessen Bestand A, B, C2	5,65 mo	27.03.26	01.09.26
35	ROHBAU Aussparungen schliessen Bestand Bau B, A, C2 (keine Wiederbelegung durch HLSE)	1 mo	26.01.26	20.02.26
36	ROHBAU Aussparungen schliessen Bau A+C2+F	3,25 mo	31.08.26	25.11.26
37	**Gewerk GERÜST**	**19,8 mo**	**19.08.25**	**25.03.27**
38	GERÜST Vorhaltung Bau B	38,4 w	19.08.25	29.05.26
39	GERÜST Abbau Bau B Nordseite für GLA	2 w	09.03.26	20.03.26
40	GERÜST Wiederaufbau Bau B Nordseite nach Einbau GLA	2 w	02.04.26	15.04.26
41	GERÜST Abbau Bau B	2 w	01.06.26	12.06.26
42	GERÜST Aufbau Bau A + C2 + F	4 w	09.03.26	03.04.26
43	GERÜST Vorhaltung Bau A + C2 + F	35 w	06.04.26	02.12.26
44	GERÜST Abbau Bau Bau A + C2 + F	2 w	03.12.26	16.12.26
45	RAUMGERÜST 1 Aufbau Aula Bau F	2 w	20.04.26	01.05.26
46	RAUMGERÜST 1 Vorhaltung Aula Bau F	16,8 w	04.05.26	27.08.26
47	RAUMGERÜST 1 Abbau Aula Bau F	0,6 w	28.08.26	01.09.26
48	RAUMGERÜST 2 Aufbau Aula Bau F	5 t	26.10.26	30.10.26
49	RAUMGERÜST 2 Vorhaltung Aula Bau F	18 w	31.10.26	22.03.27
50	RAUMGERÜST 2 Abbau Aula Bau F	3 t	23.03.27	25.03.27
51	**Gewerk DACHABDICHTUNG**	**11,25...**	**05.01.26**	**13.11.26**
52	Dach Bau B Attikableche	2 w	16.02.26	27.02.26
53	DACH Bekiesung Bau B	2 w	05.01.26	20.01.26
54	ELT Montage Blitzschutz Bau B (nur mit Treppenaufstieg - Montage auf dem Dach mit Sekuranten)	2 w	02.04.26	15.04.26
55	PV Montage Module Bau B	2 w	02.02.26	13.02.26
56	DACH Bau A + C2, Abbruch, Attika, Dampfsperre (mit Dachrand-Absturzsicherung vom Rohbau)	1,5 mo	02.02.26	13.03.26
57	DACH Bau A + C2	1,75 mo	31.08.26	15.10.26
58	DACH Bau A + C, Attikableche	0,25 mo	10.08.26	14.08.26
59	PV Montage Wannen Bau A	1 w	20.07.26	24.07.26
60	DACH Bekiesung Bau A	2 w	03.08.26	14.08.26
61	ELT Montage Blitzschutz Bau A	2 w	01.09.26	13.09.26
62	PV Montage Module Bau A	2 w	14.08.26	27.08.26
63	DACH Bau F - Dampfsperre - DACH DICHT	0,2 mo	07.04.26	10.04.26
64	DACH Bau F	2,5 mo	11.05.26	17.07.26
65	DACH Bekiesung Stahlbau Bau F	2 w	03.08.26	14.08.26
66	DACH Bau F, Attikableche	0,25 mo	10.08.26	14.08.26
67	ELT Montage Blitzschutz Bau F	2 w	01.09.26	13.09.26
68	DACH Begrünung Rohbau Bau F	1 w	21.09.26	25.09.26
69	ELT Abnahme und Fertigstellung Blitzschutz	1,2 w	31.10.26	06.11.26
70	PV Inbetriebnahme	1 w	09.11.26	13.11.26
71	**Gewerk VERGLASUNGEN**	**14,25...**	**02.02.26**	**19.03.27**
72	Fenster / Fassade Bau A + F	4,6 mo	02.02.26	09.06.26
73	Aufmaß Fenster Bau A + F	1 t	02.02.26	02.02.26
74	Montageplanung Fenster + PR Fassade Bau A + F	3 w	02.02.26	20.02.26
75	Prüfung und Freigabe Montageplanung Fenster + PR Fassade Bau A + F	3 w	20.02.26	12.03.26
76	Lieferzeiten Fenster + PR Fassade Bau A + F	11 w	12.03.26	27.05.26
77	Montage SoSchu Kästen Bau A-F	0,9 mo	04.05.26	27.05.26
78	Montage Fenster + PR Fassade Bau A + F	2 w	27.05.26	09.06.26
79	BAU A-F HAUS DICHT	0 t	20.07.26	20.07.26
80	Montage SoSchu Behänge Bau A-F	0,9 mo	31.08.26	22.09.26
81	SoSchu Inbetriebnahme Bau A-F	1 w	15.03.27	19.03.27
82	**Gewerk WDVS**	**20,4 mo**	**13.01.25**	**28.08.26**
83	WDVS Bau B Nordseite (inkl. Anstrich, ohne Sockel)	1,95 mo	13.01.25	06.03.25
84	WDVS Bau B Süd- / Ost- / Westseite (inkl. Anstrich)	2,7 mo	13.01.25	27.03.25
85	WDVS Bau A	2,2 mo	30.04.26	30.06.26
86	WDVS Bau F + C2	2,2 mo	30.06.26	28.08.26
87	Spritzputz Bau A + C2	1,25 mo	05.01.26	10.02.26
88	Innenputz Bau B (ohne Wandschiltze HLSE)	1,75 mo	23.02.26	10.04.26
89	Innenputz Bau A + C2 (ohne Wandschiltze HLSE)	2 mo	13.04.26	05.06.26
90	Innenputz Bau F	1,25 mo	08.06.26	10.07.26
91	Innenputz Wandschiltze nach HLSE Bau B + A+ C2	4,3 mo	10.04.26	07.08.26
92	**Gewerk HLSE**	**14,15...**	**01.04.26**	**14.09.27**
93	HLSE Rohmontage Bau B + A + F + C2	3 mo	01.04.26	23.06.26
94	HLSE Trassen Bau B + A + F + C2 (inkl. Kabelzug, damit sämtliche Brandschotts geschlossen werde können)	4,25 mo	04.05.26	28.08.26
95	Umbau Technikzentrale - IN DEN SOMMERFERIEN (Abzweige für Bauheizung Bau A und Bau B, Heizung Bau C2 kann separat bis Ende Oktober in Betrieb genommen werden)	5 t	24.08.26	28.08.26
96	HLSE Montage Anlagen Dach Bau F inkl. Lüftungsgerät	0,55 mo	14.08.26	28.08.26
97	BAU B HAUS WARM mit Bauheizung bis Ende Nov über Lufterhitzer bauseitig geliefert	69 t	01.09.26	26.11.26
98	HLSE Fertigmontage Fassadeneinbauten Bau B (ohne Geräte)	2 w	02.11.26	13.11.26
99	HLSE Fertigmontage Bau B	2 mo	16.11.26	26.01.27
100	BAU A-F HAUS WARM mit Bauheizung bis Ende März über Lufterhitzer bauseitig geliefert	125 t	01.09.26	08.03.27
101	HLSE Fertigmontage Fassadeneinbauten Bau A + C2 + F	2,6 w	16.11.26	02.12.26
102	HLSE Fertigmontage Bau A + C2 + F	2 mo	12.01.27	08.03.27
103	Einspeisung Elt. Verteiler Hauptstrom	2,8 w	30.11.26	17.12.26
104	Stromschaltung ORIGINALSTROM	1 w	11.01.27	15.01.27
105	MSR Verteiler	3 w	15.02.27	05.03.27
106	VOB Inbetriebnahmen, SV Abnahmen, Funktionstests, HLS E	6 w	15.03.27	23.04.27
107	Einweisungen und Übergaben HLS E	3 w	26.04.27	14.05.27
108	Abnahmen 400	3 t	05.04.27	07.04.27
109	Mangelbeseitigung 400	23 t	07.04.27	07.05.27
110	**AUSBAU GEWERKE 300**	**16,85...**	**19.03.26**	**16.07.27**
111	**Gewerk Trockenbau**	**11,5 mo**	**07.04.26**	**08.03.27**
112	TROCKENBAU UK Wände Bau B inkl. Abstellflächen für Estrich	0,2 mo	07.04.26	10.04.26
113	TROCKENBAU UK Wände Bau A + C2 + F inkl. Abstellflächen für Estrich	0,4 mo	14.04.26	23.04.26
114	TROCKENBAU Wände schließen + spachtetn Bau B	1 mo	10.08.26	04.09.26
115	TROCKENBAU Deckenschotts schließen Bau A + B + C2 + F	0,5 mo	24.08.26	04.09.26
116	TROCKENBAU Wände schließen + spachtetn Bau A + C2	1,3 mo	24.08.26	25.09.26
117	TROCKENBAU Wände schließen + spachtetn Bau F	1,25 mo	28.09.26	30.10.26
118	TROCKENBAU Decken schließen + spachtetn Bau B	1,25 mo	29.09.26	31.10.26
119	TROCKENBAU Decken schließen + spachtetn Bau A + C2	2 mo	19.10.26	10.12.26
120	TROCKENBAU Decken schließen + spachtetn Bau F	1,2 mo	09.11.26	10.12.26
121	TROCKENBAU Raster Decken schließen Bau A + B + C2 + F	2 mo	12.01.27	08.03.27
122	TROCKENBAU Trockenputz Nischen Bau A	2 w	09.02.27	22.02.27
123	**Gewerk Maler**	**6,85 mo**	**07.09.26**	**30.03.27**
124	MALER Wände spachteln und streichen Bau B	1 mo	07.09.26	01.10.26
125	MALER Decken streichen Bau B	2 w	02.11.26	13.11.26
126	MALER Restarbeiten Bau B - Heizleitungen, Geländer, Türen Zargen	1,2 mo	16.11.26	17.12.26

herrmann+bosch architekten

JK2 - Bauzeitenplan - Index F

Stand: 02.02.2026

	Name	Dauer	Anfang	Ende
127	MALER Wände spachteln und streichen Bau A + C2	2 mo	28.09.26	19.11.26
128	MALER Decken streichen Bau A + C2	1,2 mo	16.11.26	17.12.26
129	MALER Restarbeiten Bau A + C2 - Heizleitungen, Geländer, Türen Zargen	2,85 mo	11.01.27	30.03.27
130	MALER Wände spachteln und streichen Bau F	1,7 mo	02.11.26	17.12.26
131	MALER Decken streichen Bau F	0,75 mo	11.01.27	29.01.27
132	MALER Sichtdecken spachteln und streichen Bau F	2 w	01.02.27	12.02.27
133	MALER Restarbeiten Bau F - Heizleitungen, Geländer, Türen Zargen	2,1 mo	01.02.27	30.03.27
134	**Gewerke BS Türen / Schlosser / Schreiner**	**14,05…**	**19.03.26**	**29.04.27**
135	SCHLOSSER Geländer Aufmaß / Planung / Fertigung	2,62 mo	19.03.26	01.06.26
136	SCHLOSSER Aufmaß Geländer Bau B + A + F	1 t	19.03.26	19.03.26
137	SCHLOSSER Montageplanung Geländer Bau B + A + F	2 w	19.03.26	01.04.26
138	SCHLOSSER / SCHREINER Prüfung und Freigabe Montageplanung Geländer Bau B + A + F	2 w	02.04.26	15.04.26
139	SCHLOSSER / SCHREINER Fertigung / Lieferzeit Geländer Bau B + A + F	6,5 w	16.04.26	01.06.26
140	SCHLOSSER Geländer Bau B	4 w	01.06.26	26.06.26
141	SCHLOSSER Geländer Bau A	4 w	29.06.26	24.07.26
142	SCHLOSSER Geländer Bau F	3,8 w	01.06.26	25.06.26
143	SCHLOSSER / SCHREINER TÜREN Aufmaß / Planung / Fertigung Bau B	2,88 mo	07.09.26	23.11.26
144	SCHLOSSER / SCHREINER Aufmaß Türen Bau B	1 t	07.09.26	07.09.26
145	SCHLOSSER / SCHREINER Montageplanung Türen Bau B	2 w	07.09.26	17.09.26
146	SCHLOSSER / SCHREINER Prüfung und Freigabe Montageplanung Türen Bau B	2 w	18.09.26	01.10.26
147	SCHLOSSER / SCHREINER Fertigung / Lieferzeit Türen Bau B	7,5 w	02.10.26	23.11.26
148	SCHLOSSER / SCHREINER Einbau Zargen Bau B	0,5 mo	23.11.26	04.12.26
149	SCHLOSSER / SCHREINER Montage Türblätter Bau B	0,5 mo	01.02.27	12.02.27
150	BS ELEMENTE Aufmaß / Planung / Fertigung Bau B + A + F	3,38 mo	07.09.26	07.12.26
151	BS ELEMENTE Aufmaß Bau B + A + F	1 t	07.09.26	07.09.26
152	BS ELEMENTE Montageplanung Bau B + A + F	2 w	07.09.26	17.09.26
153	BS ELEMENTE Prüfung und Freigabe Montageplanung Bau B + A + F	3 w	18.09.26	08.10.26
154	BS ELEMENTE Fertigung / Lieferzeit Bau B + A + F	8,5 w	09.10.26	07.12.26
155	BS ELEMENTE Bau B	0,5 mo	07.12.26	18.12.26
156	BS ELEMENTE Bau A + C2	0,75 mo	11.01.27	29.01.27
157	BS ELEMENTE Bau F	0,75 mo	25.01.27	12.02.27
158	BS ELEMENTE Inbetriebnahmen	1 w	29.03.27	02.04.27
159	SCHLOSSER / SCHREINER TÜREN Aufmaß / Planung / Fertigung Bau A + C2	3,75 mo	28.09.26	25.01.27
160	SCHLOSSER / SCHREINER Aufmaß Türen Bau A + C2	1 t	28.09.26	28.09.26
161	SCHLOSSER / SCHREINER Montageplanung Türen Bau A + C2	2 w	29.09.26	12.10.26
162	SCHLOSSER / SCHREINER Prüfung und Freigabe Montageplanung Türen Bau A + C2	2 w	13.10.26	26.10.26
163	SCHLOSSER / SCHREINER Fertigung / Lieferzeit Türen Bau A + C2	10,8 w	27.10.26	25.01.27
164	SCHLOSSER / SCHREINER Einbau Zargen Bau A + C2	0,5 mo	25.01.27	05.02.27
165	SCHLOSSER / SCHREINER Montage Türblätter Bau A + C2	0,75 mo	22.02.27	12.03.27
166	SCHLOSSER / SCHREINER TÜREN Aufmaß / Planung / Fertigung Bau F	2,3 mo	30.10.26	18.01.27
167	SCHLOSSER / SCHREINER Aufmaß Türen Bau F	1 t	30.10.26	30.10.26
168	SCHLOSSER / SCHREINER Montageplanung Türen Bau F	2 w	31.10.26	12.11.26
169	SCHLOSSER / SCHREINER Prüfung und Freigabe Montageplanung Türen Bau F	2 w	13.11.26	26.11.26
170	SCHLOSSER / SCHREINER Fertigung / Lieferzeit Türen Bau F	5 w	27.11.26	18.01.27
171	SCHLOSSER / SCHREINER Einbau Zargen Bau F	0,75 mo	18.01.27	05.02.27
172	SCHLOSSER / SCHREINER Montage Türblätter Bau F	0,75 mo	22.02.27	12.03.27
173	SCHREINER Teeküche	4 w	02.04.27	29.04.27
174	**Gewerk Estrich / Fliesen / Bodenbelag**	**11,25…**	**04.05.26**	**26.03.27**
175	ESTRICH Bau B	1 mo	04.05.26	29.05.26
176	ESTRICH Bau A + C2	1 mo	01.06.26	26.06.26
177	ESTRICH Bau F (ohne EG Aula)	1,25 mo	29.06.26	31.07.26
178	ESTRICH Bau F EG Aula (separate BE)	0,5 mo	31.08.26	11.09.26
179	ESTRICH Bau B Restarbeiten / nachträgliches Anarbeiten an BS Elemente	0,5 mo	11.01.27	22.01.27
180	ESTRICH Bau A + C2 + F Restarbeiten / nachträgliches Anarbeiten an BS Elemente	0,5 mo	01.02.27	12.02.27
181	FLIESEN Bau B	0,8 mo	08.09.26	28.09.26
182	FLIESEN Bau A + C2	1,25 mo	14.09.26	16.10.26
183	FLIESEN Bau F	1 mo	26.10.26	19.11.26
184	BODENBELAG Bau B	0,75 mo	11.01.27	29.01.27
185	BODENBELAG Bau A + C2	1,25 mo	25.01.27	26.02.27
186	BODENBELAG Bau F inkl. Parkett	1,2 mo	23.02.27	26.03.27
187	**Gewerk Plattformlift**	**4,5 mo**	**26.10.26**	**15.03.27**
188	Montage Plattformlift	3 w	26.10.26	12.11.26
189	Inbetriebnahme Plattformlift	1 w	09.03.27	15.03.27
190	**Gewerk Baureinigung / Schließanlage / WC-Trennwände**	**7,95 mo**	**20.11.26**	**16.07.27**
191	BAUREINIGUNG Zwischenreinigung Küche / Teküche / Kiosk Bau A	1 w	15.03.27	19.03.27
192	BAUREINIGUNG Bau B	3 w	12.04.27	30.04.27
193	BAUREINIGUNG Bau A + C2	4,2 w	03.05.27	31.05.27
194	BAUREINIGUNG Bau F	4,2 w	03.05.27	31.05.27
195	BAUREINIGUNG Gesamtreinigung vor Übergabe ALLE GEBÄUDE	2 w	05.07.27	16.07.27
196	WC-TRENNWÄNDE Aufmaß	1 w	20.11.26	26.11.26
197	WC-TRENNWÄNDE Bau B	1 mo	01.03.27	26.03.27
198	WC-TRENNWÄNDE Bau A + C2	0,5 mo	01.03.27	12.03.27
199	WC-TRENNWÄNDE Bau F	0,5 mo	01.03.27	12.03.27
200	SCHLIEßANLAGE Aufmaß	1 w	15.03.27	19.03.27
201	SCHLIEßANLAGE Bau B	1 w	31.05.27	04.06.27
202	SCHLIEßANLAGE Bau A + C2	1 w	07.06.27	11.06.27
203	SCHLIEßANLAGE Bau F	1 w	07.06.27	11.06.27
204	**Gewerk Möblierung / Beschriftung / Küche**	**12,5 mo**	**06.07.26**	**02.07.27**
205	BESCHRIFTUNG Alle Gebäude	12,8 w	02.02.27	30.04.27
206	AKUSTIK Schallabsorber Alle Gebäude	3 w	14.06.27	02.07.27
207	MÖBLIERUNG Montage Deckenbalkensystem Aktivraum	1 w	09.11.26	13.11.26
208	MÖBLIERUNG	8 w	10.05.27	02.07.27
209	KÜCHE Abnahme Anschlusspunkte Schülerküche Bau A	1 w	06.07.26	10.07.26
210	Küche Aufmaß nach Fertigstellung Fliesen	1 w	19.10.26	23.10.26
211	Küche Montageplanung und Freigabe	3,4 w	26.10.26	16.11.26
212	KÜCHE Montage Umlufthauben Decken inkl. Staubschutz (Vor Decken Schließen)	2 w	16.11.26	27.11.26
213	KÜCHE Einbau Schülerküche / Kiosk Bau A	3 w	22.03.27	09.04.27
214	KÜCHE Inbetriebnahme Schülerküche / Kiosk Bau A	1 w	12.04.27	16.04.27
215	MEDIENTECHNIK Montage und Inbetriebnahme Displays	3 w	05.04.27	23.04.27
216	BRANDSCHUTZ MAG Fluchtwegpläne montieren	1 t	05.04.27	05.04.27
217	BRANDSCHUTZ MAG Feuerlöscher Bau A, B, C2 F	1 t	05.04.27	05.04.27
218	**Gewerk Außenanlagen**	**8,45 mo**	**05.10.26**	**11.06.27**
219	Außenanlagen	33,8 w	05.10.26	11.06.27
220	FERTIGSTELLUNG 2.BA	1 t?	11.06.27	11.06.27
221	Restliche Abnahmen KG 300	3 t	15.03.27	17.03.27
222	Mangelbeseitigung KG 300	25 t	15.03.27	16.04.27
223	Einweisungen und Übergaben KG 300	3 w	05.04.27	23.04.27
224	Abnahme Brandschutz	1 t	03.05.27	03.05.27
225	Baurechtliche Abnahme	3 t	17.05.27	19.05.27
226	VOB Inbetriebnahmen, SV Abnahmen, Funktionstests, HLS E	6 w	15.03.27	23.04.27
227	Einweisungen und Übergaben HLS E	3 w	26.04.27	14.05.27
228	Abnahmen 400	3 t	05.04.27	07.04.27
229	Mangelbeseitigung 400	23 t	07.04.27	07.05.27
230	ÜBERGABE 2.BA AN BAUHERRN	1 t?	19.07.27	19.07.27
231	Umzug Interim 2 und 1 -> Neubau 2.BA	1,8 w	19.07.27	29.07.27
232	Abbau Interim 2	2 w	02.08.27	13.08.27
233	Gelände Interim 2 wiederherstellen	3 w	16.08.27	03.09.27
234	INBETRIEBNAHME 2.BA = SCHULANFANG 27/28	1 t?	10.09.27	13.09.27
235	OSTERFERIEN 2027	7 t	25.03.27	02.04.27
236	PFINGSTFERIEN 2027	0,5 mo?	17.05.27	28.05.27
237	SOMMERFERIEN 2027	1,6 mo?	29.07.27	13.09.27
238				
239