A7 Deckel Altona

Rahmenterminplan

Zwischenstand 26.10.2026

VgV-Verfahren Planungsleistungen

Frank Feinle
A/MX312-01

Beginn Jahr: 01.01.2025

Aktueller Monat

Beauftragung Planung Oberflächen

Beauftragung Planung Boden nach LP3

Hinterfüllung Tunnel DEGES

Beginn Bodenanlieferung Zwischenlager

Beginn Bodenandeckung Tunnel u. Nebenflächen

Fertigstellung Bodenandeckung Tunnel u. Nebenflächen

	Arbeitspaket	Zuständig	Fortschritt	Dauer	Start	Ende
1	**Freiraum Deckel**					
2						
3	**Projektsteuerung / -leitung**					
4	**VGV-Verfahren**					
5	**Beauftragung VgV-Verfahrensdurchführung**					
6	Angebotsphase und Vergabe		100%	2 Monate	01.08.2026	30.09.2026
7	Vorbereitung		50%	8 Monate	01.09.2026	30.11.2026
8	Freigabe/ Klärung Finanzierung bis spätestens					31.10.2026
9	Dauer gesamt bis Beauftragung		0%	6 Monate	01.12.2026	31.05.2027
10						
11	**Begins der Leistungen unverzüglich nach Auftragserteilung**					
12	Phase (1-) 2					
13	Phase 3		0%	67 Monate	01.06.2027	31.12.2032
14	Phase 4		0%	77 Monate	01.10.2029	28.02.2036
15	Phase 5		0%	24 Monate	01.01.2035	31.12.2036
16						
17	**Oberflächengestaltung**					
18	**VGV-Verfahren**					
19	**Beauftragung VgV-Verfahrensbegleiter**					
20	Erstellung Aufgabenbeschreibung		100%	2 Monate	01.09.2025	01.11.2025
21	Angebotsphase		100%	1 Monat	05.11.2025	03.12.2025
22	Auswertung und Vergabe		100%	2 Monate	03.12.2025	31.01.2026
23						
24	**Durchführung VgV-Verfahren EU-weit für Planungsleistungen als Stufenbeauftragung**					
25	**Freianlagen, Verkehrsanlagen, TA Elektro Kleingarten,**					
26	**Ingenieurbauwerke Brauch- und Schmutzwasser Kleingärten, Tragwerksplanung**					
27	Vorbereitung		70%	8 Monate	01.02.2026	30.11.2026
28	Freigabe/ Klärung Finanzierung bis spätestens					31.10.2026
29	Dauer gesamt bis Beauftragung		0%	6 Monate	01.12.2026	31.05.2027
30						
31	***Zuständigkeitsbereich BVM:***					
32	***Ingenieurbauwerke Stützwände ab 1,5m Höhe u. Lärmschutzwände ab 2,0 m Höhe***					
33	***Realisierungsträger LSBG für Planung und Herstellung***					
34	*Vgv-Verfahren Erweiterte 2 Loser Tragwerksbauwerke und Tragwerksplanung*					
35	*Vorbereitung*		0%	*3 Monate*	*01.10.2026*	*31.12.2026*
36	*Dauer gesamt bis Beauftragung*		0%	*5 Monate*	*01.01.2027*	*31.05.2027*
37						
38	**Entwurfsplanung bis LP 3**					
39	**Begins der Planungsleistungen unverzüglich nach Auftragserteilung**					
40	Wiederholung the. LP 1 u. LP 3 Freianlagen mit Steganlage Bahnenfelder See		0%	*11 Monate*	*01.06.2027*	30.04.2028
41	Vorentwurfsplanung Steganlage LP 2 bis					31.10.2026
42	LP 3+4 Verkehrsanlagen					
43	mit Konzept Baufeldsicherung und Verkehrsführung Bauzeit Gesamtmaßnahme					
44	LP 1 - 3 TA Elektro Kleingärten mit	Vorentwurfsplanung LP 2 bis				31.10.2026
45	LP 1 - 3 IB Brauch- und Schmutzwasser Kleingärten mit	Vorentwurfsplanung LP 2 bis				31.10.2026
46	Stufe 1 Tragwerksplanung					
47	Prüfung und Ermittlung Vorgaben möglicher Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen bis					31.07.2027
48	Überprüfung und Vorgaben der Flächenlasten für alle Bauteile und Flächenaufbauten bis					30.09.2027
49	LP 2 - 3 IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
50	LP 1 - 3 Tragwerk Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
51						
52	Verschickungen Verkehrsflächen		0%	5 Monate	01.12.2027	30.04.2028
53	), Verrichtung bis					31.12.2027
54	HHVA: Planung Leuchtenstandorte u. Kostenbeitrag					
55	Schlussverschickung bis					31.03.2028
56						
57	**HU-Bau GESAMT** durch Freianlagen		0%	6 Monate	01.05.2028	31.10.2028
58	*mit Beiträge aller Gewerke inkl. Bodenbeschaffung u. -Andeckung*					
59	*Erstellung HU-Bau durch Planungswerke*		0%	*3 Monate*	*01.05.2028*	*31.07.2028*
60	*Prüfung HU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*2 Monate*	*01.08.2028*	*31.08.2028*
61	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.09.2028*	*31.10.2028*
62						
63	**Genehmigungsplanung LP 4**		0%	8 Monate	01.05.2028	31.12.2028
64	*Abstimmung und Erstellung Genehmigungsunterlagen zur Einreichung bis*					*31.07.2028*
65	LP 4 Freianlagen - Oberflächenentwässerung Gesamtmaßnahme					
66	LP 4 Freianlagen - Steganlage Bahnenfelder See					
67	LP 4 TA Elektro Kleingärten					
68	LP 4 IB Brauch- und Schmutzwasser Kleingärten					
69	LP 4 IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
70	LP 4 Tragwerk Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
71						
72	LP 4 Freianlagen - Fällantrag		0%	4 Monate	01.05.2028	31.08.2028
73	*Abstimmung und Erstellung Unterlagen für Grünausschuss zur Einreichung bis*					*30.06.2028*
74						
75	**Ausführungsplanung, Ausschreibung u. Vergabe zu Gewerk Bodenandeckung**					
76	LP 5 Freianlagen Gesamtmaßnahme für Gewerk Bodenandeckung		0%	12 Monate	01.01.2028	31.12.2028
77	Höhenplanung, Stützwände bis 1,5m, Entwässerungseinrichtungen					
78	Fällungen und Rodungen Gesamtmaßnahme					
79	LP 5 Verkehrsanlagen für Gewerk Bodenandeckung					
80	Höhenplanung, Entwässerungseinrichtungen					
81	mit Ausführungsplanung Baufeldsicherung und Verkehrsführung Bauzeit Gesamtmaßnahme					
82	mit HHVA/ HEW: Tiefenplanung Beleuchtung					
83	LP 5 TA Elektro Kleingärten		0%	8 Monate	01.05.2028	31.12.2028
84	LP 5 IB Brauch- und Schmutzwasser Kleingärten					
85	LP 5 Stufe 1 Tragwerksplanung					
86	LP 5 IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
87	LP 5 Tragwerk Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
88						
89	AU-Bau Bodenandeckung durch Bodenandeckung: Beiträge zur AU-Bau:		0%	5 Monate	01.11.2028	31.03.2029
90	*Gewerke Freianlagen, Verkehrsanlagen, TA Elektro, IB Brauch- und Schmutzwasser, IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM*					
91	*Erstellung AU-Bau durch Planungswerke*		0%	*2 Monate*	*01.11.2028*	*31.12.2028*
92	*Prüfung AU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*1 Monat*	*01.01.2029*	*31.01.2029*
93	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.02.2029*	*31.03.2029*
94						
95	Ausschreibungen LP 6 zu Gewerk Bodenandeckung		0%	5 Monate	01.01.2029	31.05.2029
96	mit HHVA/ HEW: Leerrohre Beleuchtung					
97	LP 6 IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
98	LP 6 Tragwerk Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
99	Vergaben LP 7 zu Gewerk Bodenandeckung		0%	5 Monate	01.06.2029	31.10.2029
100						
101	Fällungen und Rodungen Gesamtmaßnahme					
102	Ausschreibung und Vergabe national unter 80.000,-€ netto					
103	Freianlagen: Ausschreibung LP 6 zu Fällungen und Rodungen		0%	3 Monate	01.02.2029	30.04.2029
104	Freianlagen: Vergabe LP 7 zu Fällungen und Rodungen		0%	3 Monate	01.05.2029	31.07.2029
105						
106	**Baufeldsicherung, Baustelleneinrichtungsflächen und Verkehrsführung Bauzeit Gesamtmaßnahme**					
107	Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung					
108	AU-Bau: Baufeldsicherung und Verkehrsführung Bauzeit Gesamtmaßnahme		0%	5 Monate	01.11.2028	31.03.2029
109	*als Beitrag zur AU-Bau Bodenandeckung*					
110	*Erstellung AU-Bau durch Planungswerke*		0%	*2 Monate*	*01.11.2028*	*31.12.2028*
111	*Prüfung AU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*1 Monat*	*01.01.2029*	*31.01.2029*
112	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.02.2029*	*31.03.2029*
113						
114	Ausschreibung LP 6 zu Gewerk Baufeldsicherung und Verkehrsführung		0%	5 Monate	01.01.2029	31.05.2029
115	Vergabe LP 7 zu Gewerk Baufeldsicherung und Verkehrsführung		0%	5 Monate	01.06.2029	31.10.2029
116						
117	LP 8 Verkehrsanlagen für Gewerk Baufeldsicherung und Verkehrsführung		0%	66 Monate	01.01.2030	30.06.2035
118						
119	**Bauausführung zu Gewerk Bodenandeckung**					
120	LP 8 Freianlagen: Fällungen und Rodungen		0%	5 Monate	01.10.2029	28.02.2030
121						
122	LP 8 Freianlagen: Stützwände bis 1,5m, Entwässerungseinrichtungen		0%	36 Monate	01.01.2030	31.12.2032
123	LP 8 Verkehrsanlagen Ow.: Entwässerungseinrichtungen					
124	LP 8 TA Elektro Kleingärten					
125	LP 8 IB Brauch- und Schmutzwasser Kleingärten					
126	LP 8 IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
127	HHVA/ HEW: Leerrohre Beleuchtung					
128						
129	**Ausführungsplanung, Ausschreibung u. Vergabe Gesamtmaßnahme**					
130	**Spielplatze, Bewegungsinseln u. Steganlage Bahnenfelder See**					
131	LP 1-3 Freianlagen Spielplätze u. Bewegungsinseln		0%	10 Monate	01.01.2030	31.10.2030
132	LP 1 Freianlagen Gesamtmaßnahme		0%	33 Monate	01.01.2029	30.09.2031
133	LP 5 Verkehrsanlagen					
134	Stufe 1+2 Tragwerksplanung					
135	LP 5 Freianlagen: Spielplätze, Bewegungsinseln u., Steganlage		0%	11 Monate	01.11.2030	30.09.2031
136						
137	**AU-Bau GESAMT** durch Freianlagen		0%	6 Monate	01.07.2031	31.12.2031
138	*mit Beiträge aller Gewerke inkl. Bodenbeschaffung u. -Andeckung*					
139	*Erstellung AU-Bau durch Planungswerke*		0%	*3 Monate*	*01.07.2031*	*30.09.2031*
140	*Prüfung AU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*1 Monat*	*01.10.2031*	*31.10.2031*
141	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.11.2031*	*31.12.2031*
142						
143	Ausschreibung LP6 Freianlagen und Verkehrsanlagen		0%	6 Monate	01.10.2031	31.03.2032
144	Vergabe LP7 Freianlagen und Verkehrsanlagen		0%	6 Monate	01.04.2032	30.09.2032
145						
146	Bauausführung LP8 Freianlagen (und Verkehrsanlagen					
147	Los 1 -2		0%	28 Monate	01.03.2033	30.06.2035
148	Los 3		0%	28 Monate	01.03.2033	30.06.2035
149	Los 4-5		0%	28 Monate	01.03.2033	30.06.2035
150	HHVA/ HEW: Stellung Leuchten und Anschlussarbeiten					
151	Fertigstellungspflege		0%	12 Monate	01.03.2035	28.02.2036
152	Entwicklungspflege		0%	36 Monate	01.03.2036	28.02.2039
153						
154	**Bodenandeckung**					
155	Tunnelbauwerk und Nebenflächen FHH					
156	bis LP3 im Auftrag der DEGES	Abschluss				**31.01.2027**
157	einschließlich QMP Boden					
158	Nebenflächen FHH bis LP3: Kostenträgung FTH					
159						
160	**Durchführung VgV-Verfahren EU-weit für weitere Planungsleistungen als Stufenbeauftragung**					
161	**Bodenbeschaffung; Bodenandeckung ab LP5**					
162	einschließlich 1. Wegeaufbauten bis OK ungebundene Tragschicht					
163	2. Entwässerung: Grundleitungen/ Schächte/ Anschlussleitungen Entwässerungseinrichtungen					
164						
165	VgV-Verfahrensbegleiter als optionale Leistung beauftragt; aufgrund bestehender Terminverzüge Nachbeauftragung erforderlich					
166	Vorbereitung		0%	4 Monate	01.11.2026	28.02.2027
167	Dauer gesamt bis Beauftragung		0%	6 Monate	01.03.2027	31.08.2027
168						
169	**LP3 Bodenbeschaffung u. -abdeckung**					
170	HU-Bau Bodenbeschaffung u. -Andeckung		0%	5 Monate	01.09.2027	31.01.2028
171	*Erstellung HU-Bau durch Planungswerke*		0%	*3 Monate*	*01.09.2027*	*31.11.2027*
172	*Prüfung HU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*1 Monat*	*01.12.2027*	*30.11.2027*
173	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.12.2027*	*31.01.2028*
174						
175	**Bodenbeschaffung als Lieferleistung VgV**					
176	Bodenlieferung "just in time" - Bodenzwischenlager bei AN Bodenlieferung					
177	AU-Bau: Bodenbeschaffung		0%	5 Monate	01.12.2027	30.04.2028
178	*Erstellung AU-Bau durch Planungswerk*		0%	*3 Monate*	*01.12.2027*	*29.02.2028*
179	*Prüfung AU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*1 Monat*	*01.03.2028*	*31.03.2028*
180	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.04.2028*	*30.04.2028*
181	Ausschreibung LP 6 zu Bodenlieferung		0%	7 Monate	01.12.2027	30.06.2028
182	Vergabe LP 7 zu Gewerk Bodenlieferung		0%	6 Monate	01.07.2028	31.12.2028
183						
184	LP 8 zu Gewerk Bodenlieferung		0%	56 Monate	01.01.2030	31.12.2033
185						
186	**Ausführungsplanung, Ausschreibung u. Vergabe Gewerk Bodenandeckung**					
187	LP 5 Bodenandeckung		0%	12 Monate	01.01.2028	31.12.2028
188	AU-Bau Bodenandeckung durch Bodenandeckung: Beiträge zur AU-Bau:		0%	5 Monate	01.11.2028	31.03.2029
189	*Gewerke siehe Zeile 27-29, 34-35, 179*					
190	*Erstellung AU-Bau durch Planungswerke*		0%	*2 Monate*	*01.11.2028*	*31.12.2028*
191	*Prüfung AU-Bau durch PS/PL/ Bauherr*		0%	*1 Monat*	*01.01.2029*	*31.01.2029*
192	*Prüfung Technische Aufsicht E/MR*		0%	*2 Monate*	*01.02.2029*	*31.03.2029*
193						
194	LP6 Ausschreibungen		0%	5 Monate	01.01.2029	31.05.2029
195	Vergabe LP7		0%	5 Monate	01.06.2029	31.10.2029
196						
197	**Bauausführung Gewerk Bodenandeckung**					
198	LP 8 Bodenandeckung mit		0%	36 Monate	01.01.2030	31.12.2032
199	LP 8 Freianlagen Stützwände bis 1,5m für Gewerk Bodenandeckung					
200	LP 8 Verkehrsanlagen Ow.					
201	LP 8 TA Elektro Kleingärten					
202	LP 8 IB Brauch- und Schmutzwasser Kleingärten					
203	LP 8 IB Stützwände u. Lärmschutzwände BVM					
204	HHVA/ HEW: Leerrohre Beleuchtung					
205						
206	**Sicherheits- und Gesundheitsschutz**					
207	**Durchführung VgV-Verfahren EU-weit fur Planungsleistungen SiGeKo (durch Projektsteuerung)**					
208	Vorbereitung		0%	3 Monate	01.07.2027	30.09.2027
209	Dauer gesamt bis Beauftragung		0%	6 Monate	01.10.2027	31.03.2028
210						
211	Planungsphase Bodenbeschaffung- und -Andeckung		0%	6 Monate	01.04.2028	30.09.2028
212	Planungsphase Frei- und Verkehrsanlagen		0%	7 Monate	01.11.2030	30.05.2031
213						
214	Ausführungsphase		0%	71 Monate	01.10.2029	30.06.2035