
Bauzeitenplanung:
Erweiterungsbau Grundschule Am Grünen Kamp, Delmenhorst

Stand: 16.10.26

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
0	**Bauausführung (LPH8) GS Am Grünen Kamp**	**482 Tage**	**15.09.25**	**12.08.27**	
1	**Bauphase Erweiterungsbau**	**473,5 Tage**	**15.09.25**	**30.07.27**	
2	**Erweiterter Rohbau**	**149,5 Tage**	**25.05.26**	**18.12.26**	
3	Herstellung Decken, EG	14 Tage	15.06.26	03.07.26	
4	Herstellung Wände EG Sporthalle+Umkleidetrakt	25 Tage	06.07.26	07.08.26	3
5	Herstellung Decke EG ü. Sporttrakt	10 Tage	10.08.26	21.08.26	4
6	Herstellung Wände 1.OG	35 Tage	10.08.26	25.09.26	4
7	MW_Nichttragende Innenwände 1.OG	20 Tage	31.08.26	25.09.26	
8	Herstellung Decke 1.OG	15 Tage	28.09.26	16.10.26	6;7
9	Herstellung Attika Hauptdach ü. 1.OG	10 Tage	19.10.26	30.10.26	8
10	Herstellung Wände Halle zwischen Stützen	10 Tage	12.10.26	23.10.26	
11	Wände+Decke 1.OG Geräteraum-Trakt	10 Tage	26.10.26	06.11.26	10
12	StB.-Balken+Attika Sporthalle	15 Tage	26.10.26	13.11.26	10
13	Vorfertigung Holztragwerk	18 Wochen	05.06.26	09.10.26	
14	Einbau Holztragwerk/BSH-Binder	2 Tage	16.11.26	17.11.26	13;12
15	Herstellung Wände, 2.OG	10 Tage	16.11.26	27.11.26	8
16	Herstellung Decke 2.OG	5 Tage	30.11.26	04.12.26	15
17	Herstellung Attika 2.OG	5 Tage	07.12.26	11.12.26	16
18	Gerätesockel Lüftungsgeräte 2.OG inkl. Abdichtung	5 Tage	07.12.26	11.12.26	15AA
19	Verschluss Einbringöffnung 2.OG	3 Tage	14.12.26	16.12.26	16EA+2 Tage;17EA+2 Tage
20	Puffer StB-Arbeiten	2 Tage	17.12.26	18.12.26	16;17
21	**Begehung mit Brandschutzgutachter**	**0 Tage**	**10.11.26**	**10.11.26**	**16;17**
22	Lieferzeit Verblender Fa. Deppe	64 Tage	25.05.26	21.08.26	
23	Verblender+Dämmung	12 Wochen	18.09.26	11.12.26	22
24	Verfugung Verblend	34,5 Tage	02.11.26	18.12.26	9
25	**Fertigstellung Rohbau**	**0 Tage**	**18.12.26**	**18.12.26**	**23;20**
26	**Blitzschutz**	14 Monate	02.02.26	09.03.27	
27	**Baustrom**	20 Monate	31.10.25	04.06.27	
28	Aufzug	5 Wochen	04.01.27	05.02.27	63
29	Bauzaun+BE	453 Tage	15.09.25	02.07.27	
30	Fassadengerüst	188 Tage	29.06.26	26.03.27	
31	**Äußere Gebäudehülle**	**198 Tage**	**25.05.26**	**05.03.27**	
32	**Äußere Metallbauarbeiten, Fenster+Türen**	**66 Tage**	**18.09.26**	**18.12.26**	
33	Fenstereinbau/PFR+Außentüren EG	10 Tage	26.10.26	06.11.26	
34	Aufmaß 1.OG+Fertigung auf Maß	5,1 Wochen	18.09.26	23.10.26	
35	Fenstereinbau 1.OG	10 Tage	09.11.26	20.11.26	33;34;9
36	**Gebäudehülle dicht Haupttrakt**	**0 Tage**	**20.11.26**	**20.11.26**	**35**
37	Fenstereinbau Halle	10 Tage	07.12.26	18.12.26	43
38	Leibungen+Fensterbänke	30 Tage	09.11.26	18.12.26	
39	**Dachabdichtung**	**93 Tage**	**19.10.26**	**05.03.27**	
40	Notabdichtung Hauptdächer	2 Wochen	19.10.26	30.10.26	8
41	Einbau Auflagerwinkel Sporthalle	3 Tage	18.11.26	20.11.26	14
42	Einbau Trapezblech	5 Tage	23.11.26	27.11.26	41
43	Notabdichtung Halle	5 Tage	30.11.26	04.12.26	42
44	Notabdichtung Hauptdach 2.OG	2 Tage	17.12.26	18.12.26	19
45	**Gebäudehülle gesamt dicht**	**0 Tage**	**18.12.26**	**18.12.26**	**44**
46	Dachabdichtung/PV UK/ UK Wärmepumpe/Fallrohre	9,35 Wochen	02.11.26	14.01.27	40;9
47	**Lüftungsgerät einbringen vor Deckenschluss 2.OG**	**0 Tage**	**11.12.26**	**11.12.26**	**18**
48	**Installation Lüftungsgerät**	**30 Tage**	**04.01.27**	**12.02.27**	**47**
49	**TGA Dach/Wärmepumpen**	**25 Tage**	**04.01.27**	**05.02.27**	
50	Gründach/Verkehrswege etc.	20 Tage	14.01.27	11.02.27	46
51	Photovoltaikanlage	15 Tage	12.02.27	05.03.27	50
52	**Weihnachten/Neujahr 26**	**5 Tage**	**19.12.26**	**03.01.27**	
53	**Innenausbau**	**196 Tage**	**21.10.26**	**30.07.27**	
54	**Ausbau EG**	**196 Tage**	**21.10.26**	**30.07.27**	
55	**Start Innenausbau**	**0 Tage**	**26.10.26**	**26.10.26**	
56	Sohlabdichtung EG inkl. Bodeneinläufe	1,5 Wochen	21.10.26	30.10.26	
57	**BAUHEIZUNG -Bedarf+Zeitraum klären!**	**16 Wochen**	**01.12.26**	**31.03.27**	
58	**ELT-UP Montage Vorbereitung Putzwände**	**5 Tage**	**26.10.26**	**30.10.26**	**55**
59	Innenputz EG (+5°C)	5 Tage	02.11.26	06.11.26	56
60	Trockenbauarbeiten, Wände UK inkl. Abstellungen	3 Wochen	09.11.26	27.11.26	59
61	**Rohinstallation TGA ELT/HS**	**10 Wochen**	**09.11.26**	**19.02.27**	**59;60AA**
62	**Rohinstallation Lüftung**	**10 Wochen**	**09.11.26**	**19.02.27**	**59;60AA**



Bauzeitenplanung:
Erweiterungsbau Grundschule Am Grünen Kamp, Delmenhorst

Stand: 16.10.26

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
63	Estrich EG (+5°C) (Bearbeitung inkl. Trocknung bis Begehbarkeit)	15 Tage	30.11.26	18.12.26	60
64	Estrich Trocknungszeit bis Belagreife	3 Wochen	21.12.26	19.01.27	63
65	Trockenbauarbeiten, Wände schließen ink. UK Abhangdecke	3 Wochen	04.01.27	22.01.27	63
66	Fertigung Zargen	8 Wochen	11.11.26	15.01.27	
67	Zargen / Innerer Metallbau	4 Wochen	20.01.27	16.02.27	64;66
68	Fliesenarbeiten (Wand-und Bodenfliesen)	3 Wochen	25.01.27	12.02.27	65
69	**Feinmontage TGA**	**10 Wochen**	**19.04.27**	**25.06.27**	**68;75**
70	Vorfertigung Schlosser	5,6 Wochen	16.11.26	01.01.27	
71	Schlosserarbeiten	4 Wochen	04.01.27	29.01.27	70
72	Abhangdecken	3 Wochen	25.01.27	12.02.27	65
73	Bodenbelagarbeiten (18°C)	20 Tage	15.02.27	12.03.27	72
74	Malerarbeiten	3 Wochen	15.03.27	02.04.27	73
75	Montage Türblätter+Schließanlage	2 Wochen	05.04.27	16.04.27	74
76	**Feininstallation Leuchten+Elektro**	**4 Wochen**	**28.06.27**	**23.07.27**	**75;69**
77	Grobreinigung	1 Woche	26.07.27	30.07.27	76
78	**Ausbau 1.OG**	**178 Tage**	**09.11.26**	**23.07.27**	
79	Innenputz 1.OG (+5°C)	5 Tage	09.11.26	13.11.26	59
80	Trockenbauarbeiten, Wände UK inkl. Abstellungen	3 Wochen	16.11.26	04.12.26	79
81	**Rohinstallation TGA ELT/HS**	**8 Wochen**	**07.12.26**	**08.03.27**	**80**
82	**Rohinstallation Lüftung**	**8 Wochen**	**07.12.26**	**08.03.27**	**80**
83	Begehung mit Brandschutzgutachter	0 Tage	25.01.27	25.01.27	
84	Estrich (Bearbeitung inkl. Trocknung bis Begehbarkeit)	15 Tage	04.01.27	22.01.27	80
85	Estrich Trocknungszeit bis Belagreife	4 Wochen	25.01.27	19.02.27	84
86	Trockenbauarbeiten, Wände schließen inkl. UK Abhangdecke	2 Wochen	25.01.27	05.02.27	84
87	Fertigung Zargen	8 Wochen	16.12.26	19.02.27	
88	Zargen / Innerer Metallbau	3 Wochen	22.02.27	12.03.27	87;85
89	Fliesenarbeiten (Wand-und Bodenfliesen)	2 Wochen	22.02.27	05.03.27	85
90	**Feinmontage TGA**	**7 Wochen**	**03.05.27**	**18.06.27**	**89;94**
91	Abhangdecken	4 Wochen	08.02.27	05.03.27	86
92	Bodenbelagarbeiten (18°C)	15 Tage	08.03.27	26.03.27	91
93	Malerarbeiten	15 Tage	29.03.27	16.04.27	92
94	Montage Türblätter und Schließanlage	2 Wochen	19.04.27	30.04.27	93
95	**Feininstallation Leuchten+Elektro**	**4 Wochen**	**21.06.27**	**16.07.27**	**90**
96	Bauzwischenreinigung	1 Woche	19.07.27	23.07.27	95
97	**Ausbau 2.OG/Lüftungszentrale**	**65 Tage**	**04.01.27**	**02.04.27**	
98	Beschichtung Boden	1 Woche	04.01.27	08.01.27	44
99	Malerarbeiten/Schutzanstrich Wände	1 Woche	11.01.27	15.01.27	98
100	Ausbau 2.OG /Lüftungszentrale	25 Tage	18.01.27	19.02.27	99
101	**TGA Installation Lüftungszentrale**	**6 Wochen**	**22.02.27**	**02.04.27**	**100**
102	Inbetriebnahme Sachverständigenabnahme TGA/HZ	3 Wochen	05.04.27	23.04.27	101;104
103	**Sportboden und Hallenausbau**	**137,5 Tage**	**26.10.26**	**14.05.27**	
104	**TGA Installation Halle**	**9 Wochen**	**18.01.27**	**19.03.27**	
105	Fertigung Hallentüren und Geräteraumtore	17,5 Wochen	26.10.26	08.03.27	106AE
106	Einbau Sporthallentüren und Geräteraumtore	2 Wochen	08.03.27	19.03.27	
107	Sportboden (mind.18°C)	4 Wochen	22.03.27	16.04.27	106;104
108	Lieferzeit Sportgeräte	9 Wochen	12.02.27	16.04.27	109AE-1 Tag
109	Sportgeräte & Einbauten	2 Wochen	19.04.27	30.04.27	107
110	Prallschutz	2 Wochen	03.05.27	14.05.27	109
111	Tiefbau SW+RW Leitungen/Rigolen/Schächte	**20 Tage**	**15.02.27**	**12.03.27**	**30EA-30 Tage**
112	**Freianlagen**	**94,5 Tage**	**01.03.27**	**09.07.27**	
113	Einläufe/Flächenentwässerung/Anschluss an Fassaden	15 Tage	15.03.27	02.04.27	111
114	Herstellung Oberflächen+Wege	49,5 Tage	05.04.27	11.06.27	113
115	Fassadenbegrünung	20 Tage	01.03.27	26.03.27	
116	Pflanzungen	20 Tage	01.03.27	26.03.27	
117	Außenanlagen Feinarbeiten	**4 Wochen**	**11.06.27**	**09.07.27**	114
118	**Abnahmen/Mängelbeseitigung**	**50 Tage**	**03.06.27**	**11.08.27**	
119	Mängelbeseitigung/Abnahme Hochbau	2,5 Monate	03.06.27	11.08.27	
120	Mängelbeseitigung/Abnahme TGA	2,5 Monate	03.06.27	11.08.27	
121	Freianlagen Abnahmen / Mängelbeseitigung	20 Tage	09.07.27	06.08.27	117
122	Bauschlussreinigung alle Geschosse	15 Tage	22.07.27	11.08.27	119EA-3 Wochen
123	**Umzüge / Einrichtung**	**20 Tage**	**14.07.27**	**11.08.27**	
124	**Fertigstellung / Übergabe an Nutzer**	**0 Tage**	**12.08.27**	**12.08.27**	**123EA+1 Tag**

