Terminplan
Erneuerung Sandfanganlage und Neubau Primärschlammbehandlung Kläranlage Hof

BORN ERMEL Ingenieure

Nr.	Los	Gewerk	Objekt	Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1				**Vergabe**	**820 Tage**	**Mit 18.06.25**	**Mon 30.10.28**		
5	Los B4	AVS	BW 15+39	Übergabe Ausschreibungsunterlagen Rohbauarbeiten	26 Tage	Mon 26.10.26	Mon 30.11.26	121AA-200 Ta	
6	Los B5	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Dachdecker- und Fassadenarbeiten	50 Tage	Die 16.03.27	Mit 02.06.27	129AA-200 Tage	
7	Los B6	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Türen, Tore, Fenster	50 Tage	Don 01.04.27	Mit 16.06.27	131AA-200 Ta	
8	Los B7	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Stahlbau	50 Tage	Don 08.04.27	Mit 23.06.27	133AA-200 Ta	
9	Los B8	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Estricharbeiten	50 Tage	Don 29.04.27	Mit 14.07.27	135AA-200 Ta	
10	Los B9	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Fliesenarbeiten	50 Tage	Mon 10.05.27	Mit 21.07.27	137AA-200 Ta	
11	Los B10	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Malerarbeiten	50 Tage	Mon 10.05.27	Mit 21.07.27	139AA-200 Ta	
12	Los M2	Born-Ermel	BW 15+39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Maschinentechnik	70 Tage	Die 16.02.27	Mit 02.06.27	141AA-200 Ta	
13	Los M3	Born-Ermel	BW 39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Krananlage	35 Tage	Die 16.03.27	Mit 05.05.27	150AA-200 Ta	
14	Los E3	Born-Ermel	BW 15+39	Erstellung Ausschreibungsunterlagen EMSR-Technik	70 Tage	Die 16.03.27	Mit 30.06.27	153AA-200 Ta	
15	Los B11	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Abbruch und Baugrubenaushub	40 Tage	Mon 18.10.27	Mon 13.12.27	157AA-200 Tage	
16	Los B12	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Rohbauarbeiten	35 Tage	Die 25.04.28	Mon 19.06.28	162AA-200 Ta	
17	Los B13	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Dachdecker- und Fassadenarbeiten	30 Tage	Die 01.08.28	Mon 11.09.28	164AA-200 Tage	
18	Los B14	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Türen, Tore, Fenster	30 Tage	Don 10.08.28	Mit 20.09.28	166AA-200 Ta	
19	Los B15	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Stahlbau	30 Tage	Don 17.08.28	Mit 27.09.28	168AA-200 Ta	
20	Los B16	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Estricharbeiten	30 Tage	Fre 08.09.28	Mon 23.10.28	170AA-200 Ta	
21	Los B17	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Fliesenarbeiten	30 Tage	Fre 15.09.28	Mon 30.10.28	172AA-200 Ta	
22	Los B18	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Malerarbeiten	30 Tage	Fre 15.09.28	Mon 30.10.28	174AA-200 Ta	
23	Los B19	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Straßenbau und Außenanlagen	40 Tage	Die 22.08.28	Mit 18.10.28	176AA-200 Tage	
24	Los M4	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen Maschinentechnik	50 Tage	Die 04.07.28	Mon 11.09.28	178AA-200 Ta	
25	Los E4	Born-Ermel	BW 14	Erstellung Ausschreibungsunterlagen EMSR-Technik	50 Tage	Die 01.08.28	Mit 11.10.28	185AA-200 Ta	
26				**Bauzeitliche Sandbehandlung**	**897 Tage**	**Fre 22.11.24**	**Mon 14.08.28**		
35	Los M1	Maschinentechnik		Vorhaltung	600 Tage	Mon 02.03.26	Mon 14.08.28	148EE	
53			**Umgehungskanal**	**Los B1 - Kanalbau**	**579 Tage**	**Fre 01.11.24**	**Die 06.04.27**		
60	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	Wasserhaltung vorhalten	120 Tage	Mon 04.05.26	Fre 23.10.26		61AA
65	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	Herstellung Ortbetonschacht am Rechengebäude	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26		69EA-5 Tage
69	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	2. Abschnitt Verlegung Rohr DN 1000 (Bodenplatte, Rohrverlegung, Tangentialschächte)	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	65EA-5 Tage	70
70	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	2. Abschnitt Dichtigkeitsprüfung Rohr DN 1000	2 Tage	Mon 05.10.26	Die 06.10.26	69	71
71	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	2. Abschnitt Füllbeton	3 Tage	Mit 07.10.26	Fre 09.10.26	70	72
72	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	1.+2. Abschnitt Rohrgrabenverfüllung als Aufstellfläche für 3. Bauabschnitt	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	71	73
73	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	3. Abschnitt Verlegung Rohr DN 1000 (Bodenplatte, Rohrverlegung, Tangentialschächte)	3 Tage	Mon 19.10.26	Mit 21.10.26	72	74
74	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	3. Abschnitt Dichtigkeitsprüfung Rohr DN 1000	2 Tage	Don 22.10.26	Fre 23.10.26	73	75
75	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	3. Abschnitt Füllbeton	2 Tage	Mon 26.10.26	Die 27.10.26	74	76
76	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	3. Abschnitt Rohrgrabenverfüllung	2 Tage	Mit 28.10.26	Don 29.10.26	75	77
77	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	Rückbau Wasserhaltung	1 Tag	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26	76	82;85EA+10 Tage
82	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	Fertigstellung Los B1	0 Tage	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26	77	83
83	Los B1	Tiefbau	Umgehungskanal	Vorhaltung Provisorien bis Fertigstellung Medienkanal	100 Tage	Mon 02.11.26	Die 06.04.27	82	
84			**Verbau**	**Los B2 - Spundwand**	**965 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Die 10.07.29**		
85	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Ziehen Verbau (Saaleseite) Umgehungskanal	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	77EA+10 Tage	79;91AA+5 Tage
91	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Auflockerungsbohrungen	40 Tage	Mon 23.11.26	Fre 29.01.27	85AA+5 Tage	92AA+10 Tage;1
92	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Verbau 2. Bauabschnitt	35 Tage	Mon 07.12.26	Fre 05.02.27	91AA+10 Tage	93AA+1 Tag;94
93	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Fußverpressung	34 Tage	Die 08.12.26	Fre 05.02.27	92AA+1 Tag	95;110;109
94	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	HDI-Verpressung	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	92	
95	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Fertigstellung Baugrubenverbau Los B2	0 Tage	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27	93	103EE-6 Tage
96	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Anker setzen Baugrube BW 15+39	15 Tage	Mit 21.04.27	Don 13.05.27	111	97;112
97	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Fertigstellung 3. Bauabschnitt Los B2	0 Tage	Don 13.05.27	Don 13.05.27	96	
98	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Anker setzen Baugrube BW 14	15 Tage	Don 12.10.28	Don 02.11.28	157	99
99	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Fertigstellung 4. Bauabschnitt Los B2	0 Tage	Don 02.11.28	Don 02.11.28	98	158
100	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Spundwand ziehen	15 Tage	Mit 20.06.29	Die 10.07.29	118	101
101	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Fertigstellung 5. Bauabschnitt Los B2	0 Tage	Die 10.07.29	Die 10.07.29	100	
102			**BW 15+39**	**Los B3 - Baugrubenaushub BW 15 + 39**	**672 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Die 26.06.29**		
103	Los E1	Elektrotechnik	BW 15+39	Baustromversorgung	1 Tag	Don 28.01.27	Don 28.01.27	95EE-6 Tage	
104	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Erstellung Abbruchkonzept	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26		
105	Los B2	Spezialtiefbau	Verbau	Verschluss Auslaufschacht	2 Tage	Mon 30.11.26	Die 01.12.26	91AA+5 Tage	106
106				Inbetriebnahme Umgehungskanal	10 Tage	Mit 02.12.26	Die 15.12.26	105	107AA
107	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Abbruch Kanaldecke und Verlegung Stahlrohr	10 Tage	Mit 02.12.26	Die 15.12.26	106AA	108
108	AVS			Außerbetriebnahme Umgehungskanal	0 Tage	Die 15.12.26	Die 15.12.26	107	110
109	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Brunnen herstellen	30 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.03.27	93	
110	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Abbruch Maschinentechnik und Stahlbau BW 15	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	108;93	111
111	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Aushub und Abbruch bis zur 1. Ankerlage unter Begleitung Kampfmitteldienst	40 Tage	Mon 22.02.27	Die 20.04.27	110	96
112	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Aushub und Abbruch bis Baugrubensohle unter Begleitung Kampfmitteldienst	60 Tage	Fre 14.05.27	Die 10.08.27	96	113AA+40 Tage;114
113	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Errichtung Trägerbohlverbau	10 Tage	Mit 14.07.27	Die 27.07.27	112AA+40 Tag	
114	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Entlastungsbohrung Bodenplatte	5 Tage	Mit 11.08.27	Die 17.08.27	112	115
115	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Planum Baugrube herstellen	5 Tage	Mit 18.08.27	Die 24.08.27	114	116
116	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Fertigstellung Baugrubenaushub	0 Tage	Die 24.08.27	Die 24.08.27	115	121
117	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 15+39	Verfüllung Baugrube BW 15 und 39	12 Tage	Mit 12.04.28	Die 02.05.28	126	
118	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 14	Verfüllung Baugrube BW 14	9 Tage	Don 07.06.29	Die 19.06.29	162	119;100
119	Los B3	Abbruch+Tiefbau	BW 14+15+39	Rückbau Wasserhaltung	5 Tage	Mit 20.06.29	Die 26.06.29	118	
120			**BW 15+39**	**Los B4 - Rohbauarbeiten BW 15+39**	**156 Tage**	**Mit 25.08.27**	**Die 11.04.28**		
121	Los E1	Elektrotechnik	BW 15+39	Baustromversorgung	1 Tag	Mit 25.08.27	Mit 25.08.27	116	122;123EA+20 T
122	Los B4	Bautechnik	BW 39	Rohbauarbeiten BW 39	90 Tage	Don 26.08.27	Die 11.01.28	121	129;141EA-20 Ta
123	Los B4	Bautechnik	BW 15	Rohbauarbeiten BW 15	100 Tage	Don 23.09.27	Die 22.02.28	121EA+20 Tag	124
124	AVS			Inbetriebnahme Umgehungskanal	20 Tage	Mit 23.02.28	Die 21.03.28	123	125AA
125	Los B4	Bautechnik	BW 15	Anschluss BW 15 an Bestand	20 Tage	Mit 23.02.28	Die 21.03.28	124AA	126
126	Los B4	Bautechnik	BW 15	Dichtheitsprüfung Becken BW 15	15 Tage	Mit 22.03.28	Die 11.04.28	125	127;117
127	Los B4	Bautechnik	BW 15+39	Fertigstellung Rohbau BW 15+39	0 Tage	Die 11.04.28	Die 11.04.28	126	143
128			**BW 39**	**Los B5 - Dachdecker- und Fassadenarbeiten BW 39**	**15 Tage**	**Mit 12.01.28**	**Die 01.02.28**		
130			**BW 39**	**Los B6 - Türen, Tore, Fenster BW 39**	**5 Tage**	**Mit 26.01.28**	**Die 01.02.28**		
132			**BW 39**	**Los B7 - Stahlbau BW 39**	**15 Tage**	**Mit 02.02.28**	**Die 22.02.28**		
134			**BW 39**	**Los B8 - Estricharbeiten BW 39**	**5 Tage**	**Mit 23.02.28**	**Die 29.02.28**		
136			**BW 39**	**Los B9 - Fliesenarbeiten BW 39**	**10 Tage**	**Mit 01.03.28**	**Die 14.03.28**		
138			**BW 39**	**Los B10 - Malerarbeiten BW 39**	**10 Tage**	**Mit 01.03.28**	**Die 14.03.28**		
140			**BW 15+39**	**Los M2 - Maschinentechnik BW 15+39**	**167 Tage**	**Fre 03.12.27**	**Mon 14.08.28**		
149			**BW 39**	**Los M3 - Krananlage BW 39**	**60 Tage**	**Mit 12.01.28**	**Die 04.04.28**		

