| Nr. | T | Name | Dauer | Anfang | Ende | Zuständige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Planungs- und Ausführungsleistungen Kampnagel** | **1589 Tage** | **Mon 18.12.23** | **Fre 26.04.30** | |
| 2 | | **LPH 3 Entwurfsplanung** | **455 Tage** | **Mon 18.12.23** | **Fre 12.09.25** | |
| 33 | | **LPH 4 Genehmigungsplanung (zzgl. Planer-Leistung LPH5)** | **581 Tage** | **Mon 03.03.25** | **Fre 25.06.27** | |
| 130 | | **LPH 5 Ausführungsplanung** | **900 Tage** | **Don 07.03.24** | **Die 21.09.27** | |
| 921 | | **LPH 6 / 7 Vorbereitung und Mitwirkenbei der Vergabe** | **619 Tage** | **Fre 15.08.25** | **Die 15.02.28** | |
| 1318 | | **LPH 8 Objektüberwachung** | **938 Tage** | **Die 30.06.26** | **Fre 26.04.30** | |
| 1319 | | Beginn Stufe 4 (LPH 08) auf Grundlage schriftl. Beauftragung Stufe 4 | 0 Tage | Mon 17.08.26 | Mon 17.08.26 | |
| 1320 | | **Vorlauf** | **70 Tage** | **Die 30.06.26** | **Mon 05.10.26** | |
| 1321 | | **Vorabmaßnahmen (Kasse+Tonstudio)** | **39 Tage** | **Die 30.06.26** | **Fre 21.08.26** | |
| 1322 | | Räumung Kasse + Tonstudio | 4 Tage | Die 30.06.26 | Fre 03.07.26 | KMP Aufgaben |
| 1323 | | Trennung TGA Kasse + Tonstudio | 3 Tage | Mon 06.07.26 | Mit 08.07.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1324 | | Schadstoffsanierung Kasse + Tonstudio | 5 Tage | Don 09.07.26 | Mit 15.07.26 | AN Vorabmaßnahme-Abbruch |
| 1325 | | Rückbau Kasse + Tonstudio | 5 Tage | Don 16.07.26 | Mit 22.07.26 | AN Vorabmaßnahme-Abbruch |
| 1326 | | Wiederherstellung TGA Kasse + Tonstudio | 3 Tage | Don 23.07.26 | Mon 27.07.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1327 | | Mauerarbeiten/ Estricharbeiten Kasse + Tonstudio | 3 Tage | Don 23.07.26 | Mon 27.07.26 | AN Vorabmaßnahme-Abbruch |
| 1328 | | Übergabe Kasse + Tonstudio an KMP | 0 Tage | Mon 27.07.26 | Mon 27.07.26 | ARGE-DS |
| 1329 | | Sommerfestival 2026 | 13 Tage | Mit 05.08.26 | Fre 21.08.26 | KMP Betrieb |
| 1330 | | Information Nachbarn | 10 Tage | Die 22.09.26 | Mon 05.10.26 | KMP Aufgaben |
| 1331 | | PHASE 1 Start (Baubetrieb Hallen Nord+K7 + Veranstaltungsbetrieb Hallen Nord+Verwaltung) | 0 Tage | Mon 21.09.26 | Mon 21.09.26 | Übergeordneter Prozess |
| 1332 | | PHASE 1 (Baubetrieb Hallen Nord+K7 + Veranstaltungsbetrieb Hallen Nord+Verwaltung) | 430 Tage | Die 22.09.26 | Fre 23.06.28 | Übergeordneter Prozess |
| 1333 | | **BA 1 (Bauabschnitt 1: Hallen Süd, Foyers, K7, Außenanlagen)** | 603 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 16.02.29 | Übergeordneter Prozess |
| 1334 | | **Anlauf** | **71 Tage** | **Mon 31.08.26** | **Mon 07.12.26** | |
| 1335 | | **Diverses** | **60 Tage** | **Mon 31.08.26** | **Fre 20.11.26** | |
| 1336 | | finale Räumung Foyers (west/zentral/ost) | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1337 | | Räumung Südhallen (K4 - K1) | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1338 | | Räumung Teilbereich Vorhalle K6 für Kranstandort/ Aufzugsfundament | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1339 | | Räumung "Elektrolager" für Elektro | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1340 | | Räumung Außengelände Bereich BA 1 | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1341 | | Mieterauszug (Alabama und Peacetanbul) | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1342 | | Mieterauszug (Verwaltung) - Rochadeflächen für Bürofl. BA1 | 23 Tage | Mon 31.08.26 | Mit 30.09.26 | KMP Aufgaben |
| 1343 | | Übernahme externer Flächen (Parkplatz) | 1 Tag | Die 22.09.26 | Die 22.09.26 | SpriG |
| 1344 | | Rückschnitt Bäume / Baumschutz | 10 Tage | Don 01.10.26 | Mit 14.10.26 | KMP Aufgaben |
| 1345 | | Ornithologe: Freigabe Baustelle | 5 Tage | Don 01.10.26 | Mit 07.10.26 | SpriG |
| 1346 | | Performative Baustelle: Aufbau mit Abbruchmaterial | 20 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 20.11.26 | KMP Aufgaben |
| 1347 | | **Baustelleneinrichtung** | **61 Tage** | **Mon 14.09.26** | **Mon 07.12.26** | |
| 1348 | | Baufeld Vorab (Austausch Schließsystem, ggf. einzelne Bauzäune durch AN Rückbau) | 25 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 16.10.26 | AN Abbruch |
| 1349 | | WuM BELOG (BE-Planung, Abstimmung mit FW etc.) | 40 Tage | Die 22.09.26 | Mon 16.11.26 | AN BELOG |
| 1350 | | Baufeld absperren/ sichern (Bauzäune und innere Trennung zu BA 2) | 10 Tage | Die 03.11.26 | Mon 16.11.26 | AN BELOG |
| 1351 | | Herstellung Schutz Kolonie und Migrantpolitan (gem. Perf. Baustelle) | 10 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 13.11.26 | AN BELOG |
| 1352 | | Parkverbotszonen einrichten | 1 Tag | Die 17.11.26 | Die 17.11.26 | AN BELOG |
| 1353 | | Zuwegung und Ausfahrten Aufstellflächen Baucontainer herstellen | 5 Tage | Die 17.11.26 | Mon 23.11.26 | AN BELOG |
| 1354 | | Fundamente/Gründung Baucontainer | 5 Tage | Die 17.11.26 | Mon 23.11.26 | AN BELOG |
| 1355 | | Baucontainer aufstellen | 10 Tage | Die 24.11.26 | Mon 07.12.26 | AN BELOG |
| 1356 | | **TGA-Einrichtung für BA1** | **20 Tage** | **Mon 21.09.26** | **Fre 16.10.26** | |
| 1357 | | Baumedien schaffen (Baustrom, -wasser, -beleuchtung) | 15 Tage | Mon 21.09.26 | Fre 09.10.26 | AN BELOG |
| 1358 | | Trennung Elektro BA1 | 3 Tage | Mon 28.09.26 | Mit 30.09.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1359 | | Trennung Silbel, Sicherung | 2 Tage | Mon 28.09.26 | Die 29.09.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1360 | | Umsetzen BMA | 10 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 09.10.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1361 | | Provisorium Datentechnik | 5 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 09.10.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1362 | | Trennung Heizung BA1 | 5 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 09.10.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1363 | | Trennung Trinkwasser BA1 | 5 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 09.10.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1364 | | Hubsteiger für Trennung Heizung + Umsetzen BMA + Provisorium Datentechnik | 10 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 16.10.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1365 | | *Inbetriebnahme zu BA1* | *5 Tage* | *Mon 12.10.26* | *Fre 16.10.26* | *AN-TGA Vorabmaßnahme* |
| 1366 | | frühest möglicher Beginn Spielzeit(vorbereitung) 2026 | 0 Tage | Fre 23.10.26 | Fre 23.10.26 | KMP Betrieb |
| 1367 | | **Kran/ Vertikal Transport (Konzept)** | **284 Tage** | **Mon 15.03.27** | **Mon 08.05.28** | |
| 1401 | | **B01 -WuM** | **160 Tage** | **Mon 07.09.26** | **Die 04.05.27** | |
| 1402 | | **B01: WuM Pfähle + DSV** | **55 Tage** | **Mon 23.11.26** | **Fre 19.02.27** | |
| 1403 | | Statik / WuM Pfähle + DSV | 20 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 18.12.26 | AN Erw. Rohbau |
| 1404 | | Vorlage WuM-Planung inkl. Statik | 0 Tage | Fre 18.12.26 | Fre 18.12.26 | AN Erw. Rohbau |
| 1405 | | Prüfung Statik / WuM Pfähle + DSV | 15 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 22.01.27 | Bezirk |
| 1406 | | Produktionsvorlauf Pfähle | 20 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 19.02.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1407 | | **B01: WuM Stahlbau** | **105 Tage** | **Mon 23.11.26** | **Die 04.05.27** | |
| 1408 | | Statik / WuM Stahlbau | 35 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 22.01.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1409 | | Vorlage WuM-Planung inkl. Statik | 0 Tage | Mon 25.01.27 | Mon 25.01.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1410 | | Prüfung Statik / WuM Stahlbau | 30 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 05.03.27 | Bezirk |
| 1411 | | Lieferzeit / Vorfertigung | 40 Tage | Mon 08.03.27 | Die 04.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1412 | | B01: WuM-Planung/Prüfung/Freigabe Bühnentechn. Stahlbau | 58 Tage | Die 10.11.26 | Don 11.02.27 | AN-VAT Bühnentechn. Stahlbau |
| 1413 | | B01: WuM Rückbauarbeiten | 30 Tage | Mon 07.09.26 | Fre 16.10.26 | AN Abbruch |
| 1414 | | **B01 - Bauarbeiten - Hallen Süd** | **543 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Fre 12.01.29** | |
| 1415 | | **B01 - Hallen süd** | **543 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Fre 12.01.29** | |
| 1416 | | Rückbau von Leuchten & Dimmeranlagen zur weiteren Verwendung (VT) | 5 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 23.10.26 | AN VAT-Allg. |
| 1417 | | Rückbau von Leuchten & Dimmeranlagen zur weiteren Verwendung (TGA) | 5 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 23.10.26 | AN-TGA Vorabmaßnahme |
| 1418 | | Rückbau f. Performative Baustelle (inkl. Übergabe an Nutzerin) (Hallen) | 10 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 30.10.26 | AN Abbruch |
| 1419 | | **Schadstoffsanierung** | **29 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Don 26.11.26** | AN Abbruch |
| 1420 | | K1/ K2 | 3 Tage | Mon 19.10.26 | Mit 21.10.26 | AN Abbruch |
| 1421 | | Meisterbude | 1 Tag | Don 22.10.26 | Don 22.10.26 | AN Abbruch |
| 1422 | | Westfoyer | 2 Tage | Fre 23.10.26 | Mon 26.10.26 | AN Abbruch |
| 1423 | | K1 (Wände + Decken) | 7 Tage | Die 27.10.26 | Mit 04.11.26 | AN Abbruch |
| 1424 | | K33 (Wände) | 2 Tage | Don 05.11.26 | Fre 06.11.26 | AN Abbruch |
| 1425 | | Foyer (Wönde + Decken) | 7 Tage | Mon 09.11.26 | Die 17.11.26 | AN Abbruch |
| 1426 | | WC (Foyer) | 1 Tag | Mit 18.11.26 | Mit 18.11.26 | AN Abbruch |
| 1427 | | WC (Westfoyer) | 2 Tage | Don 19.11.26 | Fre 20.11.26 | AN Abbruch |
| 1428 | | WC (P1) | 2 Tage | Mon 23.11.26 | Die 24.11.26 | AN Abbruch |
| 1429 | | Garderobe K6 | 2 Tage | Mit 25.11.26 | Don 26.11.26 | AN Abbruch |
| 1430 | | Schließen Garderobenwand | 3 Tage | Mon 04.01.27 | Mit 06.01.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1431 | | Übergabe Garderobenbereich an KMP | 1 Tag | Don 07.01.27 | Don 07.01.27 | KMP Betrieb |
| 1432 | | Baubeginn Erw. Rohbau | 0 Tage | Mon 04.01.27 | Mon 04.01.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1433 | | **Bauablauf Hallen** | **543 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Fre 12.01.29** | **Gewerk** |
| 1434 | | **K1** | **400 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Don 08.06.28** | **Gewerk** |
| 1435 | | **K1 - Abbruch und Nutzung zur BE** | **141 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Fre 21.05.27** | |
| 1436 | | Abbrucharbeiten TGA + VT | 10 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 30.10.26 | AN Abbruch |
| 1437 | | Abbrucharbeiten Sanitärkern, Innenwände, Türen, Stahltreppe, Einbauten | 10 Tage | Mit 21.10.26 | Die 03.11.26 | AN Abbruch |
| 1438 | | Nutzung K1 als BE | 129 Tage | Mit 04.11.26 | Fre 21.05.27 | AN BELOG |
| 1439 | | **Dienende Räume Achse 22-24** | **189 Tage** | **Mon 08.02.27** | **Mit 03.11.27** | **Gewerk** |
| 1440 | | **TH3 + PA2** | **108 Tage** | **Mon 08.02.27** | **Die 13.07.27** | |
| 1441 | | Rückbau (Bodenplatte öffnen) | 10 Tage | Mon 08.02.27 | Fre 19.02.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1442 | | Kampfmittelsondierung (Treppe 3 + PA2) | 5 Tage | Mon 22.02.27 | Fre 26.02.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1443 | | HDI | 5 Tage | Mon 01.03.27 | Fre 05.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1444 | | Tiefgründung (Treppe 3 + PA2) | 5 Tage | Mon 08.03.27 | Fre 12.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1445 | | Aushärten HDI | 20 Tage | Mon 08.03.27 | Die 06.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1446 | | Erdarbeiten | 5 Tage | Mit 07.04.27 | Die 13.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1447 | | Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt PA2 | 15 Tage | Mit 14.04.27 | Die 04.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1448 | | Aushärten Fundamente | 28 Tage | Mit 05.05.27 | Die 15.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1449 | | Tragender Stahlbau TH-Kern K7 (bis unter Dach) | 20 Tage | Mit 16.06.27 | Die 13.07.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1450 | | Rückbau/ Erdarbeiten (Bodenplatte öffnen + Aushub) | 5 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 19.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1451 | | Kampfmittelbegleitung | 5 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 19.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1452 | | Einbau Grundleitungen | 5 Tage | Mon 22.03.27 | Die 30.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1453 | | Verschließen von Sohlendurchbrüchen (auch ü. Grundleitungen) | 5 Tage | Mit 31.03.27 | Die 06.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1454 | | Fundamente | 10 Tage | Mon 22.03.27 | Die 06.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1455 | | Aushärten Fundamente | 28 Tage | Mit 07.04.27 | Die 18.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1456 | | Tragender Stahlbau | 20 Tage | Mit 19.05.27 | Die 15.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1457 | | Freilegen Oberlicht-Bänder (von außen) + erneutes Andichten | 20 Tage | Mon 10.05.27 | Mon 07.06.27 | AN Dacharbeiten |
| 1458 | | Reparatur Oberlichter | 5 Tage | Die 08.06.27 | Mon 14.06.27 | AN Dacharbeiten |
| 1459 | | Einbau RWAs | 5 Tage | Die 08.06.27 | Mon 14.06.27 | AN Dacharbeiten |
| 1460 | | Brandschutzbekleidung Tragender Stahlbau | 15 Tage | Mit 16.06.27 | Die 06.07.27 | AN Trockenbau |
| 1461 | | Nichttragender Stahlbau (Treppen etc.) | 10 Tage | Mit 02.06.27 | Die 15.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1462 | | Rohbau (Decken) | 26 Tage | Mit 16.06.27 | Mit 21.07.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1463 | | Teilfertigstellung: Stahlbau/ Stahlbetonarbeiten | 0 Tage | Mit 21.07.27 | Mit 21.07.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1464 | | Einbringen Lastenaufzug | 5 Tage | Don 22.07.27 | Mit 28.07.27 | AN-TGA Aufzug |
| 1465 | | Einbau Trennwand Achse 24 | 10 Tage | Don 22.07.27 | Mit 04.08.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1466 | | Putzarbeiten | 5 Tage | Don 05.08.27 | Mit 11.08.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1467 | | Trockenbau | 30 Tage | Don 22.07.27 | Mit 01.09.27 | AN Trockenbau |
| 1468 | | Rohinstallationen TGA | 15 Tage | Don 05.08.27 | Mit 25.08.27 | AN-TGA Sanitär |
| 1469 | | Rohinstallationen VAT | 15 Tage | Don 05.08.27 | Mit 25.08.27 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1470 | | Abhangdecken | 10 Tage | Don 26.08.27 | Mit 08.09.27 | AN Trockenbau |
| 1471 | | Fliesenarbeiten | 20 Tage | Don 09.09.27 | Mit 06.10.27 | AN Fliesenarbeiten |
| 1472 | | Stahltüren inkl. Zargen | 5 Tage | Don 07.10.27 | Mit 13.10.27 | AN Metalltüren |
| 1473 | | Holztüren inkl. Zargen | 5 Tage | Don 07.10.27 | Mit 13.10.27 | AN Holztüren |
| 1474 | | Malerarbeiten | 10 Tage | Don 07.10.27 | Mit 20.10.27 | AN Malerarbeiten |
| 1475 | | Endinstallation VAT | 30 Tage | Don 23.09.27 | Mit 03.11.27 | AN VAT-Allg. |
| 1476 | | Endinstallationen TGA | 20 Tage | Don 30.09.27 | Mit 27.10.27 | AN-TGA Allg. |
| 1477 | | **K1 - Ausbau KG300** | **310 Tage** | **Mon 01.02.27** | **Die 02.05.28** | |
| 1478 | | *Blocker - Stützenfuß (Achse 24-25/28-29 (Sohlenöffnung - Stahlbau)* | *120 Tage* | *Mon 01.02.27* | *Don 22.07.27* | *AN Erw. Rohbau* |
| 1479 | | *Dachöffnungen für Stützen* | *10 Tage* | *Fre 04.06.27* | *Don 17.06.27* | *AN Erw. Rohbau* |
| 1480 | | Austausch Oberlichter | 20 Tage | Fre 23.07.27 | Don 19.08.27 | AN Dacharbeiten |
| 1481 | | Einsetzen Dachfenster/ RWA | 10 Tage | Fre 26.11.27 | Don 09.12.27 | AN Dacharbeiten |
| 1482 | | Verdunkelung Fenster | 10 Tage | Die 18.04.28 | Die 02.05.28 | AN Blendschutz, innen |
| 1483 | | Ggf. Einbau Akustik-Elemente | 10 Tage | Die 18.04.28 | Die 02.05.28 | Gewerk |
| 1484 | | **K1 - Ausbau KG400** | **80 Tage** | **Fre 07.01.28** | **Die 02.05.28** | |
| 1485 | | Rohinstallationen TGA | 60 Tage | Fre 07.01.28 | Don 30.03.28 | AN-TGA Allg. |
| 1486 | | Endinstallationen TGA | 20 Tage | Fre 31.03.28 | Die 02.05.28 | AN-TGA Allg. |
| 1487 | | **K1 - Ausbau VAT** | **165 Tage** | **Fre 01.10.27** | **Don 08.06.28** | |
| 1488 | | Bühnentechnischer Stahlbau Mittelschiff + südl. Seitenschiff | 40 Tage | Fre 01.10.27 | Don 25.11.27 | AN-VAT Bühnentechn. Stahlbau |
| 1489 | | Bühnentechnischer Stahlbau nördl. Seitenschiff | 20 Tage | Fre 26.11.27 | Don 06.01.28 | AN-VAT Bühnentechn. Stahlbau |
| 1490 | | Obermaschinerie, Bühnenbeleuchtung, Audio-/Video-Medientechnik, Tribüne | 80 Tage | Fre 07.01.28 | Die 02.05.28 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1491 | | Bühnenboden | 25 Tage | Mit 03.05.28 | Don 08.06.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1492 | | **K2** | **390 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Die 23.05.28** | **Gewerk** |
| 1493 | | **K2 - Abbruch + Rohbau + Ausbau** | **325 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Don 17.02.28** | |
| 1494 | | Rückbau f. Performative Baustelle (inkl. Übergabe an Nutzerin) (Tribüne + Traversen) | 2 Tage | Mon 19.10.26 | Die 20.10.26 | AN Abbruch |
| 1495 | | Weitere Abbrucharbeiten TGA + VT | 10 Tage | Mit 04.11.26 | Die 17.11.26 | AN Abbruch |
| 1496 | | Rückbau/ Erdarbeiten (Bodenplatte öffnen + Aushub) | 5 Tage | Mit 24.02.27 | Die 02.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1497 | | Kampfmittelbegleitung | 5 Tage | Mit 24.02.27 | Die 02.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1498 | | Fundamente | 10 Tage | Mit 03.03.27 | Die 16.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1499 | | Aushärten Fundamente | 28 Tage | Mit 17.03.27 | Die 27.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1500 | | Tragender Stahlbau | 20 Tage | Mit 28.04.27 | Don 27.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1501 | | Einbau Trennwand Achse 16 (inkl. Türöffnungen) | 10 Tage | Don 13.05.27 | Don 27.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1502 | | Einbau Decke | 10 Tage | Fre 28.05.27 | Don 10.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1503 | | Teilfertigstellung: Stahlbau/ Stahlbetonarbeiten | 0 Tage | Don 10.06.27 | Don 10.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1504 | | Putzarbeiten | 5 Tage | Fre 11.06.27 | Don 17.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1505 | | Brandschutzbekleidung Tragender Stahlbau | 5 Tage | Fre 11.06.27 | Don 17.06.27 | AN Trockenbau |
| 1506 | | Trockenbauarbeiten (Wände) | 5 Tage | Fre 11.06.27 | Don 17.06.27 | AN Trockenbau |
| 1507 | | Stahltüren | 2 Tage | Fre 18.06.27 | Mon 21.06.27 | AN Metalltüren |
| 1508 | | Malerarbeiten | 5 Tage | Fre 18.06.27 | Don 24.06.27 | AN Malerarbeiten |
| 1509 | | **Zugang K2 + Zentralfoyer** | **33 Tage** | **Mit 01.12.27** | **Mon 31.01.28** | |
| 1510 | | Abbruch Stahltür zum Zentralfoyer | 10 Tage | Mit 01.12.27 | Die 14.12.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1511 | | Herstellen Türausschnitt zum Zentralfoyer | 10 Tage | Mit 15.12.27 | Die 11.01.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1512 | | Div. Anarbeiten | 13 Tage | Mit 12.01.28 | Fre 28.01.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1513 | | Teilfertigstellung Restarbeiten B01 Süd | 0 Tage | Mon 31.01.28 | Mon 31.01.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1514 | | **Einbau RWA/ RA** | **10 Tage** | **Fre 01.10.27** | **Don 14.10.27** | |
| 1515 | | Einbau Wechsel Dach | 5 Tage | Fre 01.10.27 | Don 07.10.27 | AN Dacharbeiten |
| 1516 | | Dachöffnungen (inkl. Schadstoffe Asbest + PAK) | 1 Tag | Fre 08.10.27 | Fre 08.10.27 | AN Dacharbeiten |
| 1517 | | Einbau RWA | 5 Tage | Fre 08.10.27 | Don 14.10.27 | AN Dacharbeiten |
| 1518 | | Verdunkelung Fenster | 10 Tage | Fre 04.02.28 | Don 17.02.28 | AN Blendschutz, innen |
| 1519 | | **K2 - Ausbau VAT** | **215 Tage** | **Fre 11.06.27** | **Mon 24.04.28** | |
| 1520 | | Bühnentechnischer Stahlbau | 80 Tage | Fre 11.06.27 | Don 30.09.27 | AN-VAT Bühnentechnischer. Stahlbau |
| 1521 | | Trassen (VT) | 10 Tage | Fre 01.10.27 | Don 14.10.27 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1522 | | Obermaschinerie | 80 Tage | Fre 15.10.27 | Don 17.02.28 | AN-VAT Obermaschinerie |
| 1523 | | Bühnenbeleuchtung, Audio-/Video-Medientechnik | 80 Tage | Fre 15.10.27 | Don 17.02.28 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1524 | | Tribüne | 80 Tage | Fre 15.10.27 | Don 17.02.28 | AN-VAT Tribüne |
| 1525 | | Bühnenboden | 25 Tage | Fre 18.02.28 | Don 23.03.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1526 | | Tribüne | 15 Tage | Fre 24.03.28 | Don 13.04.28 | AN-VAT Tribüne |
| 1527 | | Anstrich | 5 Tage | Die 18.04.28 | Mon 24.04.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1528 | | **K2 - Ausbau KG400** | **155 Tage** | **Fre 01.10.27** | **Die 23.05.28** | |
| 1529 | | *TGA Rohinstallation - Lüftung* | *70 Tage* | *Fre 01.10.27* | *Don 20.01.28* | *AN-TGA RLT* |
| 1530 | | *TGA Rohinstallation - ELT* | *70 Tage* | *Fre 01.10.27* | *Don 20.01.28* | *AN-TGA Allg.* |
| 1531 | | *TGA Rohinstallation - Feuerlöschtechnik* | *70 Tage* | *Fre 01.10.27* | *Don 20.01.28* | *AN-TGA Feuerlöschanlagen* |
| 1532 | | *TGA Rohinstallation - Heizung* | *70 Tage* | *Fre 01.10.27* | *Don 20.01.28* | *AN-TGA Heizung* |
| 1533 | | TGA Endinstallation | 20 Tage | Die 25.04.28 | Die 23.05.28 | AN-TGA Allg. |
| 1534 | | **K3 (Dienende Räume Achse 14-15 + K33 + K32a)** | **305 Tage** | **Mon 04.01.27** | **Don 23.03.28** | **Gewerk** |
| 1535 | | **K3 etc - Abbruch + Rohbau + Ausbau** | **172 Tage** | **Mon 04.01.27** | **Mon 06.09.27** | |
| 1536 | | Abbrucharbeiten TGA + VT | 10 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 15.01.27 | AN Abbruch |
| 1537 | | Abbrucharbeiten Sanitärkern, Innenwände, Türen, Stahltreppe, Einbauten | 10 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 15.01.27 | AN Abbruch |
| 1538 | | Rückbau/ Erdarbeiten (Bodenplatte öffnen + Aushub) | 5 Tage | Mit 24.02.27 | Die 02.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1539 | | Kampfmittelbegleitung | 5 Tage | Mit 24.02.27 | Die 02.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1540 | | Fundamente | 10 Tage | Mit 03.03.27 | Die 16.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1541 | | Aushärten Fundamente | 28 Tage | Mit 17.03.27 | Die 27.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1542 | | Einbau Grundleitungen | 5 Tage | Mit 03.03.27 | Die 09.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1543 | | Verschließen von Sohlendurchbrüchen (auch ü. Grundleitungen) | 5 Tage | Mit 10.03.27 | Die 16.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1544 | | Tragender Stahlbau | 20 Tage | Mit 28.04.27 | Don 27.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1545 | | Einbau Decke | 10 Tage | Fre 28.05.27 | Don 10.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1546 | | Teilfertigstellung: Stahlbau/ Stahlbetonarbeiten | 0 Tage | Don 10.06.27 | Don 10.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1547 | | Herstellen Türausschnitt | 5 Tage | Fre 11.06.27 | Don 17.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1548 | | Brandschutzbekleidung Tragender Stahlbau | 5 Tage | Fre 11.06.27 | Don 17.06.27 | AN Trockenbau |
| 1549 | | Nichttragender Stahlbau (Treppen etc.) | 15 Tage | Fre 18.06.27 | Don 08.07.27 | AN Schlosserarbeiten |
| 1550 | | Einbau Wechsel Dach | 5 Tage | Fre 11.06.27 | Don 17.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1551 | | Einbau Oberlicht | 5 Tage | Fre 18.06.27 | Don 24.06.27 | AN Dacharbeiten |
| 1552 | | Trockenbau | 20 Tage | Fre 02.07.27 | Don 29.07.27 | AN Trockenbau |
| 1553 | | Einbau Verglasungen | 5 Tage | Fre 09.07.27 | Don 15.07.27 | AN Fassadenarbeiten |
| 1554 | | Hebebühne | 5 Tage | Fre 30.07.27 | Don 05.08.27 | AN Hebebühnen |
| 1555 | | Wand- und Deckenbeläge | 20 Tage | Fre 30.07.27 | Don 26.08.27 | AN Fliesenarbeiten |
| 1556 | | Stahltüren | 2 Tage | Fre 27.08.27 | Mon 30.08.27 | AN Metalltüren |
| 1557 | | Malerarbeiten | 5 Tage | Die 31.08.27 | Mon 06.09.27 | AN Malerarbeiten |
| 1558 | | **Ausbau KG400** | **45 Tage** | **Fre 16.07.27** | **Don 16.09.27** | |
| 1559 | | *TGA Rohinstallation - Lüftung* | 20 Tage | Fre 16.07.27 | Don 12.08.27 | *AN-TGA RLT* |
| 1560 | | *TGA Rohinstallation - ELT* | 20 Tage | Fre 16.07.27 | Don 12.08.27 | *AN-TGA Allg.* |
| 1561 | | *TGA Rohinstallation - Feuerlöschtechnik* | 20 Tage | Fre 16.07.27 | Don 12.08.27 | *AN-TGA Feuerlöschanlagen* |
| 1562 | | *TGA Rohinstallation - Heizung* | 20 Tage | Fre 16.07.27 | Don 12.08.27 | *AN-TGA Heizung* |
| 1563 | | TGA Endinstallation | 20 Tage | Fre 20.08.27 | Don 16.09.27 | AN-TGA Allg. |
| 1564 | | **Ausbau VAT** | **25 Tage** | **Fre 18.02.28** | **Don 23.03.28** | |
| 1565 | | Bühnenboden | 25 Tage | Fre 18.02.28 | Don 23.03.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1566 | | Bühnentextil | 10 Tage | Fre 10.03.28 | Don 23.03.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1567 | | **P1** | **305 Tage** | **Mon 19.10.26** | **Don 20.01.28** | **Gewerk** |
| 1568 | | Abbrucharbeiten TGA + VT | 10 Tage | Mon 19.10.26 | Fre 30.10.26 | AN Abbruch |
| 1569 | | Bühnentechnischer Stahlbau | 25 Tage | Fre 12.02.27 | Don 18.03.27 | AN-VAT Bühnentechn. Stahlbau |
| 1570 | | Trassen (VT) | 5 Tage | Fre 19.03.27 | Don 25.03.27 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1571 | | TGA Rohinstallation | 35 Tage | Die 30.03.27 | Mit 19.05.27 | AN-TGA Allg. |
| 1572 | | Obermaschinerie | 25 Tage | Fre 01.10.27 | Don 04.11.27 | AN-VAT Obermaschinerie |
| 1573 | | Bühnenbeleuchtung, Audio-/Video-Medientechnik | 40 Tage | Fre 01.10.27 | Don 25.11.27 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1574 | | Bühnenboden | 20 Tage | Fre 26.11.27 | Don 06.01.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1575 | | Tribüne/Bühne | 10 Tage | Fre 07.01.28 | Don 20.01.28 | AN-VAT Tribüne |
| 1576 | | Verdunkelung Fenster | 5 Tage | Fre 19.11.27 | Don 25.11.27 | AN Blendschutz, innen |
| 1577 | | Stahltür | 5 Tage | Fre 26.11.27 | Don 02.12.27 | AN Metalltüren |
| 1578 | | Einbau Wechsel Dach | 5 Tage | Fre 19.03.27 | Don 25.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1579 | | Einbau RWA | 5 Tage | Die 30.03.27 | Mon 05.04.27 | AN Dacharbeiten |
| 1580 | | **KMH** | **295 Tage** | **Mon 02.11.26** | **Don 20.01.28** | **Gewerk** |
| 1581 | | Abbrucharbeiten TGA + VT | 10 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 13.11.26 | AN Abbruch |
| 1582 | | Einbau Wechsel Dach | 5 Tage | Fre 12.03.27 | Don 18.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1583 | | Einbau RWA | 5 Tage | Fre 12.03.27 | Don 18.03.27 | AN Dacharbeiten |
| 1584 | | TGA Rohinstallation | 35 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 22.01.27 | AN-TGA Allg. |
| 1585 | | Trennwände Ertüchtigen | 25 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 18.12.26 | AN Trockenbau |
| 1586 | | Verdunkelung/ Schallschutzertüchtigung Fenster | 5 Tage | Fre 26.11.27 | Don 02.12.27 | AN Fenster |
| 1587 | | Bühnentechnischer Stahlbau | 25 Tage | Fre 12.02.27 | Don 18.03.27 | AN-VAT Bühnentechn. Stahlbau |
| 1588 | | Trassen (VT) | 5 Tage | Fre 19.03.27 | Don 25.03.27 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1589 | | Obermaschinerie | 25 Tage | Fre 01.10.27 | Don 04.11.27 | A

| Nr. | T | Name | Dauer | Anfang | Ende | Zuständige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | | RWAs | 20 Tage | Don 23.09.27 | Mit 20.10.27 | AN Dacharbeiten |
| 1679 | | Rohinstallationen TGA | 60 Tage | Fre 09.07.27 | Don 30.09.27 | AN-TGA Allg. |
| 1680 | | Rohinstallationen VAT | 20 Tage | Fre 09.07.27 | Don 05.08.27 | AN VAT-Allg. |
| 1681 | | Endinstallationen TGA | 10 Tage | Fre 01.10.27 | Don 14.10.27 | AN-TGA Allg. |
| 1682 | | Endinstallationen Vat | 10 Tage | Fre 15.10.27 | Don 28.10.27 | AN VAT-Allg. |
| 1683 | | **TH2+PA1** | **108 Tage** | **Don 18.02.27** | **Fre 23.07.27** | |
| 1684 | | Rückbau (Bodenplatte öffnen) | 10 Tage | Don 18.02.27 | Mit 03.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1685 | | Kampfmittelsondierung (LA1) | 5 Tage | Don 04.03.27 | Mit 10.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1686 | | HDI | 5 Tage | Don 11.03.27 | Mit 17.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1687 | | Tiefgründung (LA1) | 15 Tage | Don 18.03.27 | Fre 09.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1688 | | Aushärten HDI | 20 Tage | Don 18.03.27 | Fre 16.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1689 | | Erdarbeiten | 5 Tage | Mon 19.04.27 | Fre 23.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1690 | | Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt LA1 | 15 Tage | Mon 26.04.27 | Die 18.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1691 | | Aushärten Fundamente | 28 Tage | Mit 19.05.27 | Fre 25.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1692 | | Tragender Stahlbau TH-Kern K7 (bis unter Dach) | 20 Tage | Mon 28.06.27 | Fre 23.07.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1693 | | **Westfoyer** | **397 Tage** | **Mon 04.01.27** | **Mon 07.08.28** | |
| 1694 | | *Blocker - Stützenfuß (Achse 4-5) (Sohlenöffnung - Stahlbau)* | *120 Tage* | *Mon 18.01.27* | *Don 08.07.27* | *AN Erw. Rohbau* |
| 1695 | | *Blocker - Stützenfuß (Achse 8-9) (Sohlenöffnung - Stahlbau)* | *120 Tage* | *Mon 04.01.27* | *Don 24.06.27* | *AN Erw. Rohbau* |
| 1696 | | Abbruch MW-Wand | 5 Tage | Fre 25.06.27 | Don 01.07.27 | AN Abbruch |
| 1697 | | Installationen TGA | 50 Tage | Fre 02.07.27 | Don 09.09.27 | AN-TGA Allg. |
| 1698 | | Einbau Verglasungen | 5 Tage | Mon 03.01.28 | Fre 07.01.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1699 | | Einbau Rampe | 5 Tage | Die 01.08.28 | Mon 07.08.28 | AN Tischlerarbeiten |
| 1700 | | **Ostfoyer** | **140 Tage** | **Mon 18.01.27** | **Don 05.08.27** | |
| 1701 | | Abbruch MW-Wand | 5 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 22.01.27 | AN Abbruch |
| 1702 | | *Blocker - Stützenfuß (Achse 24-25/28-29 (Sohlenöffnung - Stahlbau)* | *120 Tage* | *Mon 01.02.27* | *Don 22.07.27* | *AN Erw. Rohbau* |
| 1703 | | *Dachöffnungen für Stützen* | *10 Tage* | *Fre 04.06.27* | *Don 17.06.27* | *AN Erw. Rohbau* |
| 1704 | | Herstellen MW-Wand | 5 Tage | Fre 23.07.27 | Don 29.07.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1705 | | Stahltüren | 5 Tage | Fre 30.07.27 | Don 05.08.27 | AN Metalltüren |
| 1706 | | Einbau Oberlicht | 5 Tage | Fre 23.07.27 | Don 29.07.27 | AN Dacharbeiten |
| 1707 | | **LA3** | **461 Tage** | **Mit 24.02.27** | **Fre 12.01.29** | |
| 1708 | | Rückbau (Bodenplatte öffnen) | 10 Tage | Mit 24.02.27 | Die 09.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1709 | | Kampfmittelsondierung (LA3) | 5 Tage | Mit 10.03.27 | Die 16.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1710 | | HDI | 5 Tage | Mit 17.03.27 | Die 23.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1711 | | Tiefgründung (LA1) | 15 Tage | Mit 24.03.27 | Don 15.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1712 | | Aushärten HDI | 20 Tage | Mit 24.03.27 | Don 22.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1713 | | Erdarbeiten | 5 Tage | Fre 23.04.27 | Don 29.04.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1714 | | Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt LA3 | 15 Tage | Fre 30.04.27 | Mon 24.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1715 | | *Blocker Kranverschiebung* | *0 Tage* | *Mon 24.05.27* | *Mon 24.05.27* | *Gewerk* |
| 1716 | | *Blocker Kranverschiebung* | *0 Tage* | *Die 29.08.28* | *Die 29.08.28* | *Gewerk* |
| 1717 | | Stahlbau LA3 | 15 Tage | Mit 30.08.28 | Die 19.09.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1718 | | Fertigstellung: Stahlbau/ Stahlbetonarbeiten | 0 Tage | Die 19.09.28 | Die 19.09.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1719 | | Dachkonstruktion | 5 Tage | Mit 20.09.28 | Die 26.09.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1720 | | Dachabdichtung | 5 Tage | Mit 27.09.28 | Mit 04.10.28 | AN Dacharbeiten |
| 1721 | | Fassade TH-Wände (inkl. Brandschutzbekleidung) | 40 Tage | Don 05.10.28 | Don 30.11.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1722 | | Trockenbauarbeiten | 10 Tage | Fre 17.11.28 | Don 30.11.28 | AN Trockenbau |
| 1723 | | Rohinstallation Aufzug | 10 Tage | Fre 01.12.28 | Don 14.12.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1724 | | Endinstallation Aufzug | 10 Tage | Fre 15.12.28 | Fre 12.01.29 | AN-TGA Aufzug |
| 1725 | | B01: BIM - Abgabe As-Built-Modelle Fachplanung - Ausbau | 1 Tag | Mon 12.02.29 | Mon 12.02.29 | Planer |
| 1726 | | **B04 - WuM** | **164 Tage** | **Mon 23.11.26** | **Mit 28.07.27** | |
| 1727 | | **Kampfmittelsondierung** | **20 Tage** | **Mon 23.11.26** | **Fre 18.12.26** | |
| 1728 | | Kampfmittelsondierkonzept | 20 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 18.12.26 | AN Erw. Rohbau |
| 1729 | | **WuM Pfähle** | **75 Tage** | **Mon 23.11.26** | **Fre 19.03.27** | |
| 1730 | | Statik Pfähle | 20 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 18.12.26 | AN Erw. Rohbau |
| 1731 | | Prüfung Statik Pfähle | 15 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 22.01.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1732 | | Produktionsvorlauf | 40 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 19.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1733 | | **WuM Stahlbau** | **104 Tage** | **Die 24.11.26** | **Mit 05.05.27** | |
| 1734 | | Statik / WuM Stahlbau | 35 Tage | Die 24.11.26 | Mon 25.01.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1735 | | Vorlage WuM-Planung inkl. Statik | 0 Tage | Mon 25.01.27 | Mon 25.01.27 | |
| 1736 | | Prüfung Statik / WuM Stahlbau | 30 Tage | Mon 25.01.27 | Mon 08.03.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1737 | | Lieferzeit/ Vorfertigung | 40 Tage | Mon 08.03.27 | Mit 05.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1738 | | **WuM Fassade** | **100 Tage** | **Fre 05.03.27** | **Mit 28.07.27** | |
| 1739 | | K7 Fassade: WuM-Planung/Prüfung/Freigabe | 60 Tage | Fre 05.03.27 | Mit 02.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1740 | | K7 Fassade: Vorlauf Produktion | 40 Tage | Don 03.06.27 | Mit 28.07.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1741 | | **B04 - Bauarbeiten - K7** | **445 Tage** | **Mon 04.01.27** | **Fre 13.10.28** | |
| 1742 | | **B01/04 - K7: Rohbau Fundamente K7 erstellen** | **105 Tage** | **Mon 04.01.27** | **Don 03.06.27** | |
| 1743 | | Abbruch/ Erdarbeiten (Bodenplatte öffnen + Aushub) | 35 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 19.02.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1744 | | Baugruben + DSV | 40 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 26.02.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1745 | | Tiefgründung Bohrpfähle | 45 Tage | Mon 22.03.27 | Don 27.05.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1746 | | Fundamente K7 herstellen (Pfahlköpfe) | 40 Tage | Mit 07.04.27 | Don 03.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1747 | | **B04 - K7: Rohbau + Hülle** | **250 Tage** | **Mit 05.05.27** | **Die 09.05.28** | |
| 1748 | | **Stahlbau + Stahlbetonarbeiten** | **100 Tage** | **Mit 05.05.27** | **Don 23.09.27** | AN Erw. Rohbau |
| 1749 | | Zentraler Bereich (112-116) | 25 Tage | Mit 05.05.27 | Don 10.06.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1750 | | westlicher Bereich (101-104, 104-108, 108-112) | 75 Tage | Fre 11.06.27 | Don 23.09.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1751 | | östlicher Bereich (116-120, 120-124, 124-128, 128-130) | 75 Tage | Fre 11.06.27 | Don 23.09.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1752 | | Teilfertigstellung: Stahlbau/ Stahlbetonarbeiten | 0 Tage | Don 23.09.27 | Don 23.09.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1753 | | **Weiterer Rohbau + Hülle** | **155 Tage** | **Fre 17.09.27** | **Die 09.05.28** | |
| 1754 | | **Hauptdach** | **111 Tage** | **Don 23.09.27** | **Don 09.03.28** | |
| 1755 | | Dampfsperre als temp. Dachabdichtung | 20 Tage | Don 23.09.27 | Mit 20.10.27 | AN Dacharbeiten |
| 1756 | | K7 "dicht" bis 6.OG | 0 Tage | Mit 20.10.27 | Mit 20.10.27 | Gewerk |
| 1757 | | Dacharbeiten | 50 Tage | Fre 24.09.27 | Don 02.12.27 | AN Dacharbeiten |
| 1758 | | Schlosserarbeiten Dach | 20 Tage | Fre 19.11.27 | Don 16.12.27 | AN Schlosserarbeiten |
| 1759 | | Dachbeläge | 50 Tage | Fre 17.12.27 | Don 09.03.28 | AN Dacharbeiten |
| 1760 | | **Weiterer Rohbau** | **125 Tage** | **Fre 24.09.27** | **Don 30.03.28** | |
| 1761 | | Brandschutz-Dämmung K7-Tragwerk | 125 Tage | Fre 24.09.27 | Don 30.03.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1762 | | Brandschutzbekleidung | 100 Tage | Fre 29.10.27 | Don 30.03.28 | AN Trockenbau |
| 1763 | | Fertigstellung: Erw. Rohbau K7 (exkl. THs) | 0 Tage | Don 30.03.28 | Don 30.03.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1764 | | **Stahlbau THs + Aufzugsschächte** | **155 Tage** | **Fre 17.09.27** | **Die 09.05.28** | |
| 1765 | | **TH 2 + PA1 (Zentralfoyer)** | **104 Tage** | **Fre 17.09.27** | **Mit 23.02.28** | |
| 1766 | | Stahlbau TH 2 + PA1 | 5 Tage | Fre 17.09.27 | Don 23.09.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1767 | | Aufbau Gerüst + Haube | 5 Tage | Fre 24.09.27 | Don 30.09.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1768 | | TH-Wände (Brandschutzbekleidung + TRB) | 30 Tage | Don 21.10.27 | Mit 01.12.27 | AN Fassadenarbeiten |
| 1769 | | Fassade TH-Wände (über Dach B01) | 10 Tage | Don 21.10.27 | Mit 03.11.27 | AN Fassadenarbeiten |
| 1770 | | Fassade TH-Wände (über Dach B04) | 10 Tage | Don 18.11.27 | Mit 01.12.27 | AN Fassadenarbeiten |
| 1771 | | Rohinstallation TGA | 30 Tage | Don 21.10.27 | Mit 01.12.27 | AN-TGA Allg. |
| 1772 | | Demontage Gerüst + Haube | 5 Tage | Don 02.12.27 | Mit 08.12.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1773 | | *Wandbeplankung innen* | *20 Tage* | *Don 09.12.27* | *Mit 29.01.28* | *AN Fassadenarbeiten* |
| 1774 | | Schlosserarbeiten (Treppenläufe + Geländer) | 10 Tage | Don 09.12.27 | Mit 05.01.28 | AN Schlosserarbeiten |
| 1775 | | Stahlbau Dach | 5 Tage | Don 06.01.28 | Mit 12.01.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1776 | | Trockenbauarbeiten Dach | 5 Tage | Don 13.01.28 | Mit 19.01.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1777 | | Dachabdichtung | 5 Tage | Don 20.01.28 | Mit 26.01.28 | AN Dacharbeiten |
| 1778 | | Rohinstallation Aufzug | 10 Tage | Don 27.01.28 | Mit 09.02.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1779 | | Endinstallation TGA | 10 Tage | Don 10.02.28 | Mit 23.02.28 | AN-TGA Allg. |
| 1780 | | Endinstallation Aufzug | 10 Tage | Don 10.02.28 | Mit 23.02.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1781 | | **TH3 + PA2 (K1/K2)** | **105 Tage** | **Fre 05.11.27** | **Don 13.04.28** | |
| 1782 | | Stahlbau TH 3 + PA2 ab Dach | 20 Tage | Fre 05.11.27 | Don 02.12.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1783 | | Gerüst + Haube | 5 Tage | Fre 03.12.27 | Don 09.12.27 | AN Erw. Rohbau |
| 1784 | | TH-Wände (Brandschutzbekleidung + TRB) | 30 Tage | Fre 10.12.27 | Don 03.02.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1785 | | Fassade TH-Wände | 40 Tage | Fre 10.12.27 | Don 17.02.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1786 | | Rohinstallation TGA | 30 Tage | Fre 10.12.27 | Don 03.02.28 | AN-TGA Allg. |
| 1787 | | Demontage Gerüst + Haube | 5 Tage | Fre 04.02.28 | Don 10.02.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1788 | | Wandbeplankung innen | 20 Tage | Fre 11.02.28 | Don 09.03.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1789 | | Schlosserarbeiten (Treppenläufe + Geländer) | 10 Tage | Fre 11.02.28 | Don 24.02.28 | AN Schlosserarbeiten |
| 1790 | | Stahlbau Dach | 5 Tage | Fre 25.02.28 | Don 02.03.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1791 | | Trockenbauarbeiten Dach | 5 Tage | Fre 03.03.28 | Don 09.03.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1792 | | Dachabdichtung | 5 Tage | Fre 10.03.28 | Don 16.03.28 | AN Dacharbeiten |
| 1793 | | Rohinstallation Aufzug | 10 Tage | Fre 17.03.28 | Don 30.03.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1794 | | Endinstallation TGA | 10 Tage | Fre 31.03.28 | Don 13.04.28 | AN-TGA Allg. |
| 1795 | | Endinstallation Aufzug | 10 Tage | Fre 31.03.28 | Don 13.04.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1796 | | **LA1 (Westfoyer)** | **100 Tage** | **Fre 03.12.27** | **Die 09.05.28** | |
| 1797 | | Stahlbau LA1 | 20 Tage | Fre 03.12.27 | Don 13.01.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1798 | | Dachkonstruktion | 5 Tage | Fre 14.01.28 | Don 20.01.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1799 | | Dachabdichtung | 5 Tage | Fre 21.01.28 | Don 27.01.28 | AN Dacharbeiten |
| 1800 | | Aufbau Gerüst | 5 Tage | Fre 14.01.28 | Don 20.01.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1801 | | Fassade TH-Wände (inkl. Brandschutzbekleidung) | 40 Tage | Fre 28.01.28 | Don 23.03.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1802 | | Demontage Gerüst | 5 Tage | Fre 24.03.28 | Don 30.03.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1803 | | Rohinstallation TGA | 10 Tage | Fre 10.03.28 | Don 23.03.28 | AN-TGA Allg. |
| 1804 | | Trockenbauarbeiten | 10 Tage | Fre 10.03.28 | Don 23.03.28 | AN Trockenbau |
| 1805 | | Rohinstallation Aufzug | 10 Tage | Fre 24.03.28 | Don 06.04.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1806 | | Endinstallation Aufzug | 10 Tage | Fre 07.04.28 | Mon 24.04.28 | AN-TGA Aufzug |
| 1807 | | Endinstallation TGA | 10 Tage | Die 25.04.28 | Die 09.05.28 | AN-TGA Allg. |
| 1808 | | Fassade 3. - 4. OG | 100 Tage | Fre 24.09.27 | Don 24.02.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1809 | | Fassade 5. - 6.OG | 100 Tage | Fre 24.09.27 | Don 24.02.28 | AN Fassadenarbeiten |
| 1810 | | Außentreppe West | 30 Tage | Fre 14.01.28 | Don 24.02.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1811 | | Außentreppe Ost | 30 Tage | Fre 25.02.28 | Don 06.04.28 | AN Erw. Rohbau |
| 1812 | | B04 - K7: Inneneausbau WuM-Planung/Prüfung/Freigabe | 55 Tage | Fre 04.02.28 | Die 25.04.28 | WuM-Planung |
| 1813 | | B04: BIM - Abgabe As-Built-Modelle Fachplanung - Rohbau | 1 Tag | Fre 09.06.28 | Fre 09.06.28 | Planer |
| 1814 | | **B04 - K7: Ausbau** | **240 Tage** | **Fre 22.10.27** | **Fre 13.10.28** | |
| 1815 | | **Ausbau 3. & 4.OG West** | **180 Tage** | **Fre 22.10.27** | **Don 20.07.28** | |
| 1816 | | Trockenbau Wände | 100 Tage | Fre 22.10.27 | Don 03.03.28 | AN Trockenbau |
| 1817 | | Rohinstallation TGA | 60 Tage | Fre 05.11.27 | Don 10.02.28 | AN-TGA Allg. |
| 1818 | | Rohinstallation VAT | 60 Tage | Fre 05.11.27 | Don 10.02.28 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1819 | | Trockenbau AHD | 25 Tage | Fre 18.02.28 | Don 23.03.28 | AN Trockenbau |
| 1820 | | Rohinstallation TGA u. AHD (Proberäume) | 20 Tage | Fre 24.03.28 | Mon 24.04.28 | AN-TGA Heizung |
| 1821 | | Estricharbeiten 3.OG | 20 Tage | Fre 28.01.28 | Don 24.02.28 | AN Estricharbeiten |
| 1822 | | Fliesenarbeiten | 10 Tage | Fre 25.02.28 | Don 09.03.28 | AN Fliesenarbeiten |
| 1823 | | Türen, Fenster | 10 Tage | Fre 10.03.28 | Don 23.03.28 | AN Metalltüren |
| 1824 | | Malerarbeiten | 40 Tage | Fre 25.02.28 | Mon 24.04.28 | AN Malerarbeiten |
| 1825 | | Einbau Pantrys | 5 Tage | Die 25.04.28 | Die 02.05.28 | AN Tischlerarbeiten |
| 1826 | | Einbau Veranstaltungstechnik | 60 Tage | Fre 24.03.28 | Don 22.06.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1827 | | Endinstallation TGA | 40 Tage | Fre 24.03.28 | Die 23.05.28 | AN-TGA Allg. |
| 1828 | | Einbau Lagertechnik | 40 Tage | Fre 24.03.28 | Die 23.05.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1829 | | Einbau Holzböden | 40 Tage | Mit 24.05.28 | Don 20.07.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1830 | | **Ausbau 3. & 4.OG Ost** | **180 Tage** | **Fre 19.11.27** | **Don 17.08.28** | |
| 1831 | | Trockenbau Wände | 100 Tage | Fre 19.11.27 | Mon 24.04.28 | AN Trockenbau |
| 1832 | | Rohinstallation TGA | 60 Tage | Fre 03.12.27 | Don 09.03.28 | AN-TGA Allg. |
| 1833 | | Rohinstallation VAT | 60 Tage | Fre 03.12.27 | Don 09.03.28 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1834 | | Trockenbau AHD | 25 Tage | Fre 17.03.28 | Mon 24.04.28 | AN Trockenbau |
| 1835 | | Rohinstallation TGA u. AHD (Proberäume) | 20 Tage | Die 25.04.28 | Die 23.05.28 | AN-TGA Heizung |
| 1836 | | Estricharbeiten 3.OG | 20 Tage | Fre 25.02.28 | Don 23.03.28 | AN Estricharbeiten |
| 1837 | | Fliesenarbeiten | 10 Tage | Fre 24.03.28 | Don 06.04.28 | AN Fliesenarbeiten |
| 1838 | | Türen, Fenster | 10 Tage | Fre 07.04.28 | Mon 24.04.28 | AN Metalltüren |
| 1839 | | Malerarbeiten | 40 Tage | Fre 24.03.28 | Die 23.05.28 | AN Malerarbeiten |
| 1840 | | Einbau Pantrys | 5 Tage | Mit 24.05.28 | Mit 31.05.28 | AN Tischlerarbeiten |
| 1841 | | Einbau Veranstaltungstechnik | 60 Tage | Die 25.04.28 | Don 20.07.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1842 | | Endinstallation TGA | 40 Tage | Die 25.04.28 | Don 22.06.28 | AN-TGA Allg. |
| 1843 | | Einbau Lagertechnik | 40 Tage | Die 25.04.28 | Don 22.06.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1844 | | Einbau Holzböden | 40 Tage | Fre 23.06.28 | Don 17.08.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1845 | | **Ausbau 5. & 6.OG West** | **180 Tage** | **Fre 17.12.27** | **Don 14.09.28** | |
| 1846 | | Trockenbau Wände | 100 Tage | Fre 17.12.27 | Die 23.05.28 | AN Trockenbau |
| 1847 | | Rohinstallation TGA | 60 Tage | Fre 14.01.28 | Don 06.04.28 | AN-TGA Allg. |
| 1848 | | Rohinstallation VAT | 60 Tage | Fre 14.01.28 | Don 06.04.28 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1849 | | Trockenbau AHD | 25 Tage | Die 18.04.28 | Die 23.05.28 | AN Trockenbau |
| 1850 | | Rohinstallation TGA u. AHD (Proberäume) | 20 Tage | Mit 24.05.28 | Don 22.06.28 | AN-TGA Heizung |
| 1851 | | Estricharbeiten 5.OG | 20 Tage | Fre 24.03.28 | Mon 24.04.28 | AN Estricharbeiten |
| 1852 | | Fliesenarbeiten | 10 Tage | Die 25.04.28 | Die 09.05.28 | AN Fliesenarbeiten |
| 1853 | | Türen, Fenster | 10 Tage | Mit 10.05.28 | Die 23.05.28 | AN Metalltüren |
| 1854 | | Malerarbeiten | 40 Tage | Die 25.04.28 | Don 22.06.28 | AN Malerarbeiten |
| 1855 | | Einbau Pantrys | 5 Tage | Fre 23.06.28 | Don 29.06.28 | AN Tischlerarbeiten |
| 1856 | | Einbau Veranstaltungstechnik | 60 Tage | Mit 24.05.28 | Don 17.08.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1857 | | Endinstallation TGA | 40 Tage | Mit 24.05.28 | Don 20.07.28 | AN-TGA Allg. |
| 1858 | | Einbau Lagertechnik | 40 Tage | Mit 24.05.28 | Don 20.07.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1859 | | Einbau Holzböden | 40 Tage | Fre 21.07.28 | Don 14.09.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1860 | | **Ausbau 5. & G.OG Ost** | **180 Tage** | **Fre 28.01.28** | **Fre 13.10.28** | |
| 1861 | | Trockenbau Wände | 100 Tage | Fre 28.01.28 | Don 22.06.28 | AN Trockenbau |
| 1862 | | Rohinstallation TGA | 60 Tage | Fre 11.02.28 | Die 09.05.28 | AN-TGA Allg. |
| 1863 | | Rohinstallation VAT | 60 Tage | Fre 11.02.28 | Die 09.05.28 | AN-VAT Elektr. Infrastruktur MT/BEL |
| 1864 | | Trockenbau AHD | 25 Tage | Mit 17.05.28 | Don 22.06.28 | AN Trockenbau |
| 1865 | | Rohinstallation TGA u. AHD (Proberäume) | 20 Tage | Fre 23.06.28 | Don 20.07.28 | AN-TGA Heizung |
| 1866 | | Estricharbeiten 5.OG | 20 Tage | Die 25.04.28 | Die 23.05.28 | AN Estricharbeiten |
| 1867 | | Fliesenarbeiten | 10 Tage | Mit 24.05.28 | Don 08.06.28 | AN Fliesenarbeiten |
| 1868 | | Türen, Fenster | 10 Tage | Fre 09.06.28 | Don 22.06.28 | AN Metalltüren |
| 1869 | | Malerarbeiten | 40 Tage | Mit 24.05.28 | Don 20.07.28 | AN Malerarbeiten |
| 1870 | | Einbau Pantrys | 5 Tage | Fre 21.07.28 | Don 27.07.28 | AN Tischlerarbeiten |
| 1871 | | Einbau Veranstaltungstechnik | 60 Tage | Fre 23.06.28 | Don 14.09.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1872 | | Endinstallation TGA | 40 Tage | Fre 23.06.28 | Don 17.08.28 | AN-TGA Allg. |
| 1873 | | Einbau Lagertechnik | 40 Tage | Fre 23.06.28 | Don 17.08.28 | AN-VAT Zubehör |
| 1874 | | Einbau Holzböden | 40 Tage | Fre 18.08.28 | Fre 13.10.28 | AN-VAT Bühnenboden |
| 1875 | | B04: BIM - Abgabe As-Built-Modelle Fachplanung - Ausbau | 1 Tag | Die 14.11.28 | Die 14.11.28 | Planer |
| 1876 | | PHASE 1 Ende (Baubetrieb Hallen Nord+K7 + Veranstaltungsbetrieb Hallen Nord+Verwaltung) | 0 Tage | Fre 23.06.28 | Fre 23.06.28 | Übergeordneter Prozess |
| 1877 | | SWITCH Start (kein Spielbetrieb) | 0 Tage | Mon 26.06.28 | Mon 26.06.28 | Übergeordneter Prozess |
| 1878 | | WuM-Planung Außenanlagen | 20 Tage | Fre 02.06.28 | Fre 30.06.28 | WuM-Planung |
| 1879 | | ***Räumungen durch NUTZER*** | ***10 Tage*** | ***Mit 21.06.28*** | ***Die 04.07.28*** | |
| 1880 | | *Räumung K6* | *10 Tage* | *Mit 21.06.28* | *Die 04.07.28* | *KMP Aufgaben* |
| 1881 | | *Räumung EG Nordband + Kasse* | *10 Tage* | *Mit 21.06.28* | *Die 04.07.28* | *KMP Aufgaben* |
| 1882 | | *Räumung OG Nordband* | *10 Tage* | *Mit 21.06.28* | *Die 04.07.28* | *KMP Aufgaben* |
| 1883 | | *Räumung Verwaltung Ost* | *10 Tage* | *Mit 21.06.28* | *Die 04.07.28* | *KMP Aufgaben* |
| 1884 | | *teilw. Auszug Verwaltung West* | *10 Tage* | *Mit 21.06.28* | *Die 04.07.28* | *KMP Aufgaben* |
| 1885 | | *Räumung Außenflächen aus Phase 1* | *10 Tage* | *Mit 21.06.28* | *Die 04.07.28* | *KMP Aufgaben* |
| 1886 | | **Switch (kein Spielbetrieb)** | **201 Tage** | **Mit 05.07.28** | **Don 03.05.29** | |
| 1887 | | **Außenanlagen Bereich Bauabschnitt BA 1** | **125 Tage** | **Mit 05.07.28** | **Fre 12.01.29** | |
| 1895 | | **Trafo-Raum** | **61 Tage** | **Mit 05.07.28** | **Mit 27.09.28** | **Gewerk** |
| 1896 | | Umschluss auf Miettrafo (Interims-Versorgung Strom) | 2 Tage | Mit 05.07.28 | Don 06.07.28 | AN BELOG |
| 1897 | | Rückbau und Entsorgung TGA in Anschlussräumen | 10 Tage | Don 06.07.28 | Mit 19.07.28 | AN Abbruch |
| 1898 | | Herstellen BMZ | 10 Tage | Don 06.07.28 | Mit 19.07.28 | AN-TGA Allg. |
| 1899 | | Erneuerung Wand- und Bodenflächen in Anschlussräumen | 10 Tage | Don 20.07.28 | Mit 02.08.28 | AN Trockenbau |
| 1900 | | Erneuerung Mittelspannungsanlage, Trafos und NSHV | 40 Tage | Don 03.08.28 | Mit 27.09.28 | AN-TGA Allg. |
| 1901 | | **B01: Ab- + Inbetriebnahme** | **75 Tage** | **Don 28.09.28** | **Mon 29.01.29** | |
| 1937 | | Möblierung + Ausstattung | 30 Tage | Mon 04.12.28 | Mon 29.01.29 | Gewerk |
| 1938 | | **B04: Ab- + Inbetriebnahme** | **75 Tage** | **Don 28.09.28** | **Mon 29.01.29** | |
| 1950 | | Abnahme & Inbetriebnahme Lastenaufzug LA3 | 1 Tag | Mon 15.01.29 | Mon 15.01.29 | AN-TGA Aufzug |
| 1951 | | Möblierung + Ausstattung | 30 Tage | Mon 04.12.28 | Mon 29.01.29 | Gewerk |
| 1952 | | B01 & B04: BIM - Abgabe As-Built-Modelle Fachplanung - Inbetriebnahme | 20 Tage | Die 30.01.29 | Mon 26.02.29 | Planer |
| 1953 | | SWITCH Ende (kein Spielbetrieb) | 0 Tage | Mit 31.01.29 | Mit 31.01.29 | Übergeordneter Prozess |
| 1954 | | Einräumen (vor Mietbeginn) | 30 Tage | Mon 04.12.28 | Mon 29.01.29 | KMP Betrieb |
| 1955 | | Mietbeginn B01 - Hallen Süd und B04 - K7 & Außenanlagen | 1 Tag | Don 01.02.29 | Don 01.02.29 | KMP Betrieb |
| 1956 | | PHASE 2 Start (Baubetrieb BA2 + Veranstaltungsbetrieb Hallen Süd+K7) | 0 Tage | Don 01.02.29 | Don 01.02.29 | Übergeordneter Prozess |
| 1957 | | PHASE 2 (Baubetrieb BA2 + Veranstaltungsbetrieb Hallen Süd+K7) | 286 Tage | Don 01.02.29 | Mon 01.04.30 | Übergeordneter Prozess |
| 1958 | | **BA2 (Bauabschnitt 2: Hallen nord, Verwaltung, Residenz, Außenanlagen)** | **528 Tage** | **Mon 28.02.28** | **Fre 26.04.30** | |
| 1959 | | **Vorlauf** | **46 Tage** | **Mit 21.06.28** | **Mit 23.08.28** | |
| 1960 | | **Baustelleneinrichtung für BA 2** | **21 Tage** | **Mit 21.06.28** | **Mit 19.07.28** | |
| 1961 | | Baustelleneinrichtung Vorabmaßnahmen | 3 Tage | Mit 21.06.28 | Fre 23.06.28 | Gewerk |
| 1962 | | Baufeld absperren/ sichern (Bauzäune und innere Trennung zu BA 2) | 1 Tag | Mit 21.06.28 | Mit 21.06.28 | Gewerk |
| 1963 | | Parkverbotszonen einrichten | 1 Tag | Mit 21.06.28 | Mit 21.06.28 | Gewerk |
| 1964 | | Zuwegung und Ausfahrten Aufstellflächen Baucontainer herstellen | 1 Tag | Mit 05.07.28 | Mit 05.07.28 | Gewerk |
| 1965 | | Baucontainer umstellen | 10 Tage | Don 06.07.28 | Mit 19.07.28 | Gewerk |
| 1966 | | Baumedien schaffen (Baustrom, -wasser, -beleuchtung) | 5 Tage | Don 13.07.28 | Mit 19.07.28 | Gewerk |
| 1967 | | Pfahlgründung: WuM-Planung/Prüfung/Freigabe | 45 Tage | Don 22.06.28 | Mit 23.08.28 | WuM-Planung |
| 1968 | | **B01 - Hallen Nord (K6, Vorhalle, Nordband)** | **441 Tage** | **Don 15.06.28** | **Don 04.04.30** | |
| 1969 | | **Vorgezogen: Kranverschiebung K6 + Montage Lastenaufzug** | **126 Tage** | **Mit 05.07.28** | **Mon 15.01.29** | |
| 1970 | | Abbau fester TGA-Einbauten Opernrigg | 10 Tage | Mit 05.07.28 | Die 18.07.28 | AN Abbruch |
| 1971 | | Abbau Opernrigg | 10 Tage | Mit 19.07.28 | Die 01.08.28 | AN Abbruch |
| 1972 | | Rückbau Trennwand: Mauerwerksausfachung | 5 Tage | Mit 02.08.28 | Die 08.08.28 | AN Abbruch |
| 1973 | | Rückbau Trennwand: Trockenbau | 5 Tage | Mit 09.08.28 | Die 15.08.28 | AN Abbruch |
| 1974 | | Demontage Stahlbau | 5 Tage | Mit 16.08.28 | Die 22.08.28 | AN Abbruch |
| 1975 | | Gangbarmachen Kran | 5 Tage | Mit 23.08.28 | Die 29.08.28 | Gewerk |
| 1976 | | Reparatur Kranbahn | 4 Tage | Mit 23.08.28 | Mon 28.08.28 | Gewerk |
| 1977 | | Kranverschiebung & Sicherung | 1 Tag | Die 29.08.28 | Die 29.08.28 | Gewerk |
| 1978 | | Blocker LA3 | 86 Tage | Mit 30.08.28 | Mon 15.01.29 | AN Erw. Rohbau |
| 1979 | | **B01 - Hallen Nord: Rückbau** | **80 Tage** | **Don 20.07.28** | **Fre 10.11.28** | |
| 1980 | | Schadstoffsanierung | 3 Tage | Don 20.07.28 | Mon 24.07.28 | AN Abbruch |
| 1981 | | **Rückbau Einbauten (Veranstaltungstechnik, einfache Einbauten, TGA etc.)** | **60 Tage** | **Don 20.07.28** | **Don 12.10.28** | AN Abbruch |
| 1982 | | Abbau fester TGA-Einbauten | 30 Tage | Don 20.07.28 | Mit 30.08.28 | AN Abbru