#	Info	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0		251216 MSPLUS-JUZ-LIM-Bauzeitenplan nach Gewerken_Meilensteine	25.09.2025	21.05.2027
1		013_Erd- und Rohbauarbeiten	25.09.2025	09.09.2026
2		Erdarbeiten	25.09.2025	03.10.2025
3		Baustelleneinrichtung	25.09.2025	15.10.2025
4		Schnurgerüst	02.10.2025	02.10.2025
5		Grundleitungen	10.10.2025	28.10.2025
6		Gründungsplanum herstellen	28.10.2025	30.10.2025
7		Gründungsarbeiten	03.11.2025	28.11.2025
8		Bodenplatte fertig	25.11.2025	25.11.2025
9		Stb-Wände Aufzug	25.11.2025	02.12.2025
10		Abdichtungsarbeiten, Perimeterdämmung	09.12.2025	11.02.2026
11		Montage FT-Treppe	19.03.2026	19.03.2026
12		Sanierung Grundleitungen RW	27.08.2026	09.09.2026
13		016_Holzbau + Fassade	21.10.2025	02.12.2026
14		Werk-und Montageplanung	21.10.2025	22.12.2025
15		Prüfung durch Objektplanung	13.01.2026	02.02.2026
16		Materialbestellung + Fertigung	09.02.2026	27.02.2026
17		Gerüste	12.03.2026	26.08.2026
18		Fertigstellung Fassade (ohne Schiebeläden EG)	26.08.2026	26.08.2026
19		Montage Holzbau	09.03.2026	08.04.2026
25		Richtfest	06.05.2026	06.05.2026
26		Fassadenbekleidung	15.05.2026	07.08.2026
27		Montage Klapp-/Schiebläden OG	28.07.2026	05.08.2026
28		Montage Klapp-/Schiebläden EG inkl. Rinne	08.10.2026	27.10.2026
29		Beplankung Tapetentüren	30.11.2026	02.12.2026
30		021_Dach/Abdichtung	23.02.2026	14.10.2026
31		Abdichtung BoPla	23.02.2026	27.02.2026
32		Eindichten Grundleitungsanschlüsse	22.07.2026	23.07.2026
33		Eindichten Türen EG	07.08.2026	11.08.2026
34		Dachabdichtungsarbeiten Dach + Terrasse	19.03.2026	21.04.2026
37		Attikableche Dach	21.04.2026	28.04.2026
38		Attikableche Terrasse	22.05.2026	29.05.2026
39		Klempnerarbeiten Gebäude	19.08.2026	20.08.2026
40		Belag Dachterrasse	24.08.2026	26.08.2026
41		Retention + Dachbegrünung	19.08.2026	21.08.2026
42		Sekuranten	20.08.2026	21.08.2026
43		Klempnerarbeiten Vordächer + Unterstand	05.10.2026	14.10.2026
44		Gebäudehülle dicht	18.05.2026	18.05.2026
45		026_Fensterbauer	19.01.2026	27.11.2026
46		Werk- und Montageplanung	19.01.2026	12.03.2026
47		Prüfung durch Objektplanung	16.02.2026	19.03.2026
48		Fertigung Fenster/Türen	19.03.2026	30.04.2026
49		Montage Aussenfenster	04.05.2026	08.05.2026
50		Montage Aussentüren	11.05.2026	18.05.2026
51		Montage Fensterbänke	11.05.2026	18.05.2026
52	!!!	Montage Alutüre Außen WC	04.08.2026	04.08.2026
53		Türen einstellen, Restarbeiten	23.11.2026	27.11.2026
54		Technische Gebäudeausrüstung	27.10.2025	05.03.2027
55		UK PV-Anlage	24.08.2026	28.08.2026
56		TGA Rohinstallation	17.06.2026	07.08.2026
57		ELT	17.06.2026	06.08.2026
58		TGA	13.07.2026	07.08.2026
59		TGA -Förderanlagen	16.11.2026	04.12.2026
60		Bodenaufbauten + FBH	25.09.2026	29.10.2026
66		Fertigstellung TGA-Rohinstallation	29.10.2026	29.10.2026
67		TGA Feinmontage / Aufputzinstallation	01.02.2027	05.03.2027
68		Fertigstellung TGA Endmontage	01.02.2027	01.02.2027
69		Blitzschutz	27.10.2025	23.09.2026
70		Fundamenterder	27.10.2025	31.10.2025
71		Blitzschutz an Fassade runterführen	31.03.2026	08.04.2026
72		Anbindung Attikableche, Blitzschutz Dach	20.07.2026	31.07.2026
73		Anbindung Geländer Terrasse, Außentreppe	17.09.2026	23.09.2026
74	!!!	039_Ausbau Trocken	01.06.2026	19.02.2027
75		Trockenbau UK Wände	01.06.2026	24.06.2026
76		Trockenbau Wände schliessen	03.08.2026	28.08.2026
77		Trockenbau Decken inkl. Beplankung	31.08.2026	04.09.2026
78		Wände spachteln	20.11.2026	03.12.2026
79		Abhangdecken Akustiksegel	07.12.2026	18.12.2026
80		Innentüren - Zargen	20.11.2026	26.11.2026
81		Brandschutztüren	27.11.2026	03.12.2026
82		Innentüren - Türblätter	15.02.2027	19.02.2027
83		Ausbau Nass	18.09.2026	11.01.2027
84		025 Estrich	18.09.2026	19.11.2026
85		Schüttung OG	18.09.2026	24.09.2026
86		Estrich EG/OG	09.10.2026	22.10.2026
87		Sichtestrich EG	30.10.2026	19.11.2026
88		024 Fliesenarbeiten	27.11.2026	11.01.2027
89		Sanitärbereiche	27.11.2026	17.12.2026
90		TGA-Räume	18.12.2026	11.01.2027
91	!!!	031_Schlosserarbeiten	18.05.2026	20.10.2026
92		Planung + Freigabe	18.05.2026	06.08.2026
93		Fertigung	25.08.2026	21.09.2026
94		Blechverkleidung Brüstung Terrasse	17.09.2026	23.09.2026
95		Geländer Dachterrasse	24.09.2026	30.09.2026
96		Außentreppe	28.09.2026	02.10.2026
97		Treppengeländer Innen	11.09.2026	17.09.2026
98		Blechverkleidung Sockel	05.10.2026	20.10.2026
99	!!!	017_Stahlbauarbeiten	01.06.2026	18.11.2026
100		Planung + Freigabe	01.06.2026	21.07.2026
101		Fertigung	17.08.2026	04.09.2026
102	!!!	Vordach 1 - Stützen/Träger	10.09.2026	16.09.2026
103		Vordach 2 - Stützen/Träger	21.09.2026	25.09.2026
104		Unterstand - Stützen/Träger	28.09.2026	02.10.2026
105		Gerüst Unterstand	05.10.2026	09.10.2026
106		Unterstand - Bekleidung	05.10.2026	09.10.2026
107		Vordach 2 - Bekleidung	12.10.2026	14.10.2026
108		Vordach 1 - Bekleidung	15.10.2026	19.10.2026
109		Unterstand- Fassade + Schiebetor	12.11.2026	18.11.2026
110		003_Außenanlagen	10.09.2…	25.11.20…
111		Landschaftsbauanlagen	10.09.2026	11.11.2026
112		Eingangsbereich	17.09.2026	14.10.2026
113		Garten	15.10.2026	11.11.2026
114		Pflanzen	29.10.2026	25.11.2026
115		Asphaltarbeiten Baustraße	12.11.2026	18.11.2026
116		033_Baureinigung	07.09.2…	22.03.20…
117		Zwischenreinigung 1	07.09.2026	10.09.2026
118	!!!	Zwischenreinigung 2	20.11.2026	25.11.2026
119	!!!	Zwischenreinigung 3	26.01.2027	29.01.2027
120		Schlussreinigung	12.03.2027	22.03.2027
121		034_Maler - und Lackierarbeiten	04.12.2026	25.01.2027
122		036_Bodenbeläge	01.02.2027	26.02.2027
123		Kautschukbelag	01.02.2027	12.02.2027
124		Nadelfilzbelag	15.02.2027	16.02.2027
125		Sockelleisten	17.02.2027	25.02.2027
126		027_Tischler - Ausstattung/ Fensterbänke	23.11.2026	12.03.2027
127		Fensterbänke	17.02.2027	26.02.2027
128		Planung + Freigabe	23.11.2026	18.12.2026
129		Fertigung	04.01.2027	29.01.2027
130		Möblierung/feste Einbauten	26.02.2027	12.03.2027
131		Abnahme + Inbetriebnahme	22.03.2027	03.05.2027
132		Abnahme rechtsgeschäftlich	22.03.2027	29.03.2027
133		Mängelbeseitigung	22.03.2027	19.04.2027
134		Fertigstellung Gebäude inkl. Mängelbeseitigung	22.03.2027	22.03.2027
135		Abnahme öffentlich-rechtlich	19.04.2027	03.05.2027
136		Abnahme Prüf-Sachverständige	19.04.2027	26.04.2027
137		Abnahme Genehmigungsbehörden	26.04.2027	03.05.2027
138		Fertigstellungsanzeige	26.04.2027	26.04.2027
139	!!!	Inbetriebnahmen + Einzug	03.05.2027	21.05.2027
140		Inbetriebnahmen Stadt Limburg	03.05.2027	21.05.2027
141		Logistik - Stadt Limburg	03.05.2027	21.05.2027