EVK METTMANN - NEUBAU STATIONSGEBÄUDE

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Rückbau / Abbruch**	30at	Di, 05.05.26	Do, 18.06.26
2		16at	Mo, 13.04.26	Di, 05.05.26
1.1	Errichten Fluchttreppe (Gerüstbau)	5at	Mi, 13.05.26	Mi, 20.05.26
1.2	Demontage Stahltreppe	5at	Do, 21.05.26	Do, 28.05.26
1.3	Abbruch Küche / TZ	30at	Di, 05.05.26	Do, 18.06.26
3	**Tiefbau**	30at	Mo, 08.06.26	Fr, 17.07.26
3.1	Spezialtiefbau / Spundwand	20at	Mo, 08.06.26	Fr, 03.07.26
3.2	Wasserhaltung	6at	Mo, 29.06.26	Mo, 06.07.26
3.3	Baugrund herstellen	2at	Mo, 29.06.26	Di, 30.06.26
3.4	Anlegen Baugrube	15at	Mo, 29.06.26	Fr, 17.07.26
4	Ist-Dauer Klemt (19 Wochen)	133kt	Di, 05.05.26	Mo, 14.09.26
5	**Hochbauphase**	387at	Mo, 28.09.26	Fr, 31.03.28
5.1	Rohbau	268at	Mo, 28.09.26	Fr, 15.10.27
5.1.1	Grundleitungen	20at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26
5.1.2	Blitzschutz	5at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
5.1.3	Gründung WEST	30at	Mo, 28.09.26	Fr, 06.11.26
5.1.4	Hochbau WEST bis Decke über UG	63at	Mo, 28.09.26	Mi, 23.12.26
5.1.5	Gerüstbau (begleitend)	150at	Mo, 28.09.26	Do, 29.04.27
6	KMBS	19at	Di, 17.11.26	Fr, 11.12.26
7	Microbohrpfähle	15at	Mo, 14.12.26	Di, 05.01.27
8	Herstellen Fundamente OST	20at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27
9	Bodenplatte OST	20at	Mo, 01.02.27	Fr, 26.02.27
10	Hochbau OST bis Decke über UG	19at	Di, 23.02.27	Fr, 19.03.27
11	Hochbau OST/WEST ab EG	84at	Di, 16.03.27	Fr, 16.07.27
5.1.6	Dachdeckungs- & Klempnerarbeiten	35at	Do, 01.07.27	Mi, 18.08.27
5.1.7	Retention	35at	Do, 01.07.27	Mi, 18.08.27
5.1.8	Aussenfenster	20at	Do, 22.07.27	Mi, 18.08.27
5.1.9	Fassade	40at	Mo, 23.08.27	Fr, 15.10.27
5.1.10	Innenputz	25at	Mo, 13.09.27	Fr, 15.10.27
5.1.11	Blitzschutz	20at	Mo, 09.08.27	Fr, 03.09.27
12	**TGA - Rohinstallation**	79at	Mo, 26.07.27	Fr, 12.11.27
12.1	Heizung	79at	Mo, 26.07.27	Fr, 12.11.27
12.2	Klima / Kälte	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
12.3	Lüftung	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
12.4	Sanitär	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
12.5	Elektro	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
12.6	Med.-Gase	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
12.7	BMA / SchwRuf	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
12.8	Med.-Installationen	75at	Mo, 26.07.27	Mo, 08.11.27
13	**Innenausbau**	111at	Mi, 08.09.27	Do, 10.02.28
13.1	Trockenbau: UK, einseitig beplankt, u. abgestellt	44at	Mi, 08.09.27	Di, 09.11.27
13.2	Trockenbau: Wände schließen Q2	40at	Mi, 27.10.27	Mi, 22.12.27
13.3	Estrichverlegearbeiten	20at	Mi, 29.09.27	Di, 26.10.27
13.4	Trockungsphase	10at	Mi, 27.10.27	Mi, 10.11.27
13.5	Trockenbau: Decken anlegen	27at	Mi, 27.10.27	Fr, 03.12.27
13.6	Maler- u. Lackierungsarbeiten	59at	Mo, 22.11.27	Do, 10.02.28
14	**TGA - Zuarbeit Decken**	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.1	Heizung	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.2	Klima / Kälte	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.3	Lüftung	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.4	Sanitär	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.5	Elektro	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.6	Med.-Gase	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.7	BMA / FWS	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
14.8	Med.-Installationen	15at	Mo, 18.10.27	Mo, 08.11.27
5.2	**TGA - Feininstallation**	57at	Do, 13.01.28	Fr, 31.03.28
5.2.1	Heizung	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.2	Klima / Kälte	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.3	Lüftung	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.4	Sanitär	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.5	Elektro (AV/ISV, GLT, IT...)	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.6	Med.-Gase	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.7	BMA / ELA	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.8	Med.-Installationen	36at	Do, 13.01.28	Do, 02.03.28
5.2.9	Spülung: Trinkwasser	15at	Fr, 11.02.28	Do, 02.03.28
5.2.10	Bepprobung / Auswertung	21at	Fr, 03.03.28	Fr, 31.03.28
15	Montage der Küche	30at	Mo, 04.10.27	Mo, 15.11.27
5.3	Zwischenreinigung	2at	Mo, 20.12.27	Di, 21.12.27
5.4	Bodenbelagsarbeiten	22at	Do, 11.11.27	Fr, 10.12.27
5.5	Fliesen- u. Plattenarbeiten	25at	Do, 18.11.27	Mi, 22.12.27
5.6	Tischlerarbeiten: Türblätter	15at	Do, 02.12.27	Mi, 22.12.27
5.7	Finish: Maler- u. Lackierungsarbeiten	10at	Do, 23.12.27	Mi, 05.01.28
5.8	Erste Bauendreinigung	3at	Do, 06.01.28	Mo, 10.01.28
5.9	Tischlerarbeiten: Lose Möbel	7at	Mo, 10.01.28	Di, 18.01.28
16	**Phase: SV- Abnahmen**	16at	Di, 07.03.28	Di, 28.03.28
16.1	Brandschutz: Erklärung der Konformität	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
16.2	Elektro	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
16.3	Hygiene (Extern / Intern)	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
16.4	TÜV Lüftung (BS Klappen usw)	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
16.5	Baurecht- / Bauordnung	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
16.6	Feuerwehr	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28
16.7	**Aufschaltung BMA**	2at	Mo, 27.03.28	Di, 28.03.28
16.8	**VOB-Abnahmen**	9at	Di, 07.03.28	Fr, 17.03.28
16.8.1	Begehungen	3at	Di, 07.03.28	Do, 09.03.28
16.8.2	Mängelbeseitigung	4at	Fr, 10.03.28	Mi, 15.03.28
16.8.3	Nachbegehungen	2at	Do, 16.03.28	Fr, 17.03.28
17	***Phase: Inbetriebnahme***	26at	Fr, 03.03.28	Fr, 07.04.28
17.1	Hyg. Bauendreinigung	1at	Mo, 13.03.28	Mo, 13.03.28
17.2		1at	Mo, 03.04.28	Mo, 03.04.28
17.3	Öffnen Staubwände	7at	Fr, 03.03.28	Mo, 13.03.28
17.4	Bezug	10at	Di, 14.03.28	Mo, 27.03.28
17.5	Applikation Küche	10at	Di, 14.03.28	Mo, 27.03.28
17.6	Mängelbeseitigung 2	5at	Di, 28.03.28	Mo, 03.04.28
17.7	Architektenabnahme	1at	Mo, 03.04.28	Mo, 03.04.28
17.8	***Regelbetrieb***	4at	Di, 04.04.28	Fr, 07.04.28

stiller architekten
planungsgesellschaft mbh
Essener Str. 53
D-45529 Hattingen
Tel. 02324-902926-0
Fax 02324-902926-10
e-Mail: office@stillerarchitekten.de