MKK Mühlenkreiskliniken

Rahmenterminplan

Stand: 30.03.2026

Anbau Krankenhaus Bad Oeynhausen an die Auguste-Viktoria-Klinik

DREES & SOMMER

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
5	**Projektvorbereitung**	**Mit 20.11.24**	**Mon 31.03.25**
6	**Bebauungsplan: Änderung des bestehenden B-Plans**	**Mit 20.11.24**	**Mon 31.03.25**
9	**Planung**	**Mit 01.05.24**	**Don 15.04.27**
10	**Grundlagenermittlung**	**Mit 01.05.24**	**Fre 30.08.24**
11	LPH1: Grundlagenermittlung	Mit 01.05.24	Fre 28.06.24
12	LPH2: Vorplanung "light"	Mit 01.05.24	Fre 30.08.24
13	Einreichung Förderantrag	Fre 30.08.24	Fre 30.08.24
14	**Vorplanung bis Start LP3**	**Mon 02.12.24**	**Die 27.05.25**
15	LPH2: Vorentwurf - Optimierung	Mon 02.12.24	Fre 31.01.25
16	LPH2: Ausstehende Entscheidung zu verfolgendes Planungskonzept	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25
17	Entscheidung über Planungskonzept im Verwaltungsrat	Don 27.02.25	Don 27.02.25
30	Präsentation der Vorplanung (Grundrisse Objektplanung)	Die 25.03.25	Die 25.03.25
34	Abgabe der Vorplanung	Die 08.04.25	Die 08.04.25
56	**Entwurfsplanung**	**Mon 31.03.25**	**Mit 25.03.26**
69	Späteste Fertigstellung KOBE (Vertragstermin)	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25
70	Vervollständigung LP3: Ausstehende Entscheidungsvorlagen und Kostenoptimierur	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25
72	Entscheidung Kreistag zum Beschluss: Einreichung HU-Bau	Mon 15.12.25	Mon 15.12.25
73	Neu: Anpassung des Förderantrags (statt Krankenhausstrukturfonds nun über Krankenhausplan 2022 (Einzelförderung)	Mon 17.11.25	Fre 27.02.26
74	Nachlaufphase LP3 aufgrund Umstellung auf neuen Fördermittelantrag: Parallel hi	Fre 19.12.25	Fre 30.01.26
78	Einreichung HU-Bau	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
79	Nachlaufphase LP3: Koordination TGA und Objektplanung, Schallschutz	Fre 27.02.26	Mit 25.03.26
80	**Genehmigungsplanung**	**Die 10.02.26**	**Fre 21.08.26**
81	LPH4: Genehmigungsplanung Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen"	Die 10.02.26	Fre 06.03.26
82	Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung Stufe 1 durch Projektsteuerung u	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26
83	LPH4: Einreichung Bauantrag Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen"	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
84	Bearbeitungszeit Stadt Bad Oeynhausen für Baugenehmigung Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen"	Mon 16.03.26	Fre 05.06.26
85	Erteilung Baugenehmigung Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen" (An	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
86	LPH4: Genehmigungsplanung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen"	Die 10.02.26	Fre 20.03.26
87	Vertragstermin LPH4: Abgabe Genehmigungsplanung Stufe 2 "Neu- und Umbauma	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
88	Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung Stufe 2 durch Projektsteuerung u	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
89	LPH4: Einreichung Bauantrag Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen"	Fre 03.04.26	Fre 03.04.26
91	Bearbeitungszeit Stadt Bad Oeynhausen für Baugenehmigung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen"	Mon 06.04.26	Fre 21.08.26
92	Erteilung Baugenehmigung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen" (Annahme)	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26
93	**Prüfzeit Förderantrag bis Freigabe Fördermittel**	**Fre 18.07.25**	**Fre 18.09.26**
94	Prüfzeit Förderantrag bis Freigabe Fördermittel	Fre 27.02.26	Mit 03.06.26
95	Finanzierungsgespräche mit Fremdkapitalgebern	Fre 18.07.25	Don 21.05.26
97	Voraussichtlicher Baubeschluss	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
98	Voraussichtliche Beauftragung der Leistungsstufe 2	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
99	Abruffrist Leistungsstufe 2 (Planerverträge): 6 Monate nach Freigabe der Genehmi	Mon 06.04.26	Fre 18.09.26
100	**Ausführungsplanung (Vertragstermine)**	**Don 22.01.26**	**Don 15.04.27**
101	Teilabruf: Stufe 2 für Abbruch und vorbereitende Maßnahmen	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
102	LPH5: Ausführungsplanung nach Vertragsterminen	Don 22.01.26	Mon 01.02.27
103	LPH5: Ausführungsplanung	Mon 06.04.26	Don 15.04.27
104	**Ausschreibung & Vergabe (Vertragstermine)**	**Don 19.02.26**	**Don 18.11.27**
105	LPH6-7: Ausschreibung & Vergabe	Don 19.02.26	Don 18.11.27
107	Vergaben Bauabschnitt 1: Abbruch	Mon 03.08.26	Die 15.09.26
108	**Ausführung (Vertragstermine)**	**Mon 28.09.26**	**Fre 28.02.31**
109	Abbruch	Mon 28.09.26	Fre 09.04.27
110	Neubau Ost	Mon 12.04.27	Don 11.10.29
112	Neubau Nord	Mon 12.04.27	Fre 15.02.30
114	Umbau im Bestand	Mon 16.08.27	Die 18.02.31
117	**Inbetriebnahme**	**Mit 31.10.29**	**Mon 30.06.31**
118	Inbetriebnahme Neubau Ost	Mit 31.10.29	Die 16.04.30
120	Inbetriebnahme Neubau Nord	Don 28.02.30	Mit 14.08.30
122	Inbetriebnahme Bestand	Fre 28.02.31	Don 19.06.31
123	Abschluss Inbetriebnahme Bestand	Don 19.06.31	Don 19.06.31
125	**Projektabschluss**	**Don 15.08.30**	**Don 06.11.31**
126	Projektabschluss Neubau Nord & Ost	Don 15.08.30	Mit 11.12.30
127	Projektabschluss Umbau im Bestand	Fre 20.06.31	Don 18.09.31



Aufgestellt: Thoden, Mathis
Projekt: MKK-BOE_Masterterminplan-DS16808A001.mpp
Ansicht: BOE_RTP / Filter: Alle Vorgänge

Meilenstein ◆ Sammelvorgang Allgemeiner Vorgang Bauausführung Fortschritt Sammelvorgang Aktueller Fortschritt Vorgang abgeschlossen Meilenstein abgeschlossen ◆