MKK Mühlenkreiskliniken
Generalablaufplan
Stand 30.03.2026

Anbau Krankenhaus Bad Oeynhausen an die Auguste-Viktoria-Klinik

DREES & SOMMER
Stand: Fre 27.03.26

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Übergeordnet**	**Fre 30.08.24**	**Mon 17.03.25**
2	Einreichung Förderantrag	Fre 30.08.24	Fre 30.08.24
3	Bearbeitung Förderantrag	Mon 02.09.24	Fre 14.03.25
4	Förderbescheid (Annahme)	Mon 17.03.25	Mon 17.03.25
5	**Projektvorbereitung**	**Mit 20.11.24**	**Mon 31.03.25**
6	**Bebauungsplan: Änderung des bestehenden B-Plans**	**Mit 20.11.24**	**Mon 31.03.25**
9	**Planung**	**Mit 01.05.24**	**Don 15.04.27**
10	**Grundlagenermittlung**	**Mit 01.05.24**	**Fre 30.08.24**
14	**Vorplanung bis Start LP3**	**Mon 02.12.24**	**Die 27.05.25**
41	**Nachlauf Grundlagenermittlung und Vorplanung**	**Mit 09.04.25**	**Fre 31.10.25**
56	**Entwurfsplanung**	**Mon 31.03.25**	**Mit 25.03.26**
57	Förderbescheid: Es ist keine Rückmeldung zu erwarten	Mon 31.03.25	Mon 31.03.25
58	LPH3: Entwurf inkl. HU-Bau	Mit 09.04.25	Fre 28.11.25
59	Grundrissplanung Bettenhaus inkl. Durchbruchsplanung bis D	Mit 09.04.25	Fre 08.08.25
60	Grundrissplanung Anbau U/B-Trakt / Umbaubereich inkl. Durchbruchsplanung bis Design Freeze	Mit 14.05.25	Fre 15.08.25
61	Fassadenplanung	Mit 09.04.25	Don 14.08.25
62	Außenanlagenplanung	Fre 30.05.25	Mon 08.09.25
63	Gesamtheitliche Koordination / Berechnungen / Schemen / Berichtserstellung inkl. Beschreibungen	Mon 11.08.25	Fre 10.10.25
64	Kostenberechnung	Mon 18.08.25	Fre 10.10.25
65	Prüfzeit Projektsteuerung	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25
66	Prüfung Hygiene Dr. Witte	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25
67	Prüfzeit Bauherr	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
68	Überarbeitung KOBE, Anpassung LP3,	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
69	Späteste Fertigstellung KOBE (Vertragstermin)	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25
70	Vervollständigung LP3: Ausstehende Entscheidungsvorlagen und Kostenoptimierungen	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25
71	Spätester Abschluss LP3 (Vertragstermin)	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
72	Entscheidung Kreistag zum Beschluss: Einreichung HU-Bau	Mon 15.12.25	Mon 15.12.25
73	Neu: Anpassung des Förderantrags (statt Krankenhausstrukturfonds nun über Krankenhausplan 2022 (Einzelförderung)	Mon 17.11.25	Fre 27.02.26
74	Nachlaufphase LP3 aufgrund Umstellung auf neuen Fördermittelantrag: Parallel hierzu LP4+5	Fre 19.12.25	Fre 30.01.26
75	Zusammenstellung Unterlage HU-Bau durch Planungsteam	Mon 02.02.26	Mon 09.02.26
76	Vertragstermin Abgabe gesammelte Unterlage HU Bau gemäß Ergänzungsvereinbarung "Teilabruf Stufe 2"	Mon 09.02.26	Mon 09.02.26
77	Zusammenstellung Unterlage HU-Bau durch Bauherr	Die 10.02.26	Sam 28.02.26
78	Einreichung HU-Bau	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
79	Nachlaufphase LP3: Koordination TGA und Objektplanung, S	Fre 27.02.26	Mit 25.03.26
80	**Genehmigungsplanung**	**Die 10.02.26**	**Fre 21.08.26**
81	LPH4: Genehmigungsplanung Stufe 1 "Abbruch und vorberei	Die 10.02.26	Fre 06.03.26
82	Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung Stufe 1 durch Projektsteuerung und MKK	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26
83	LPH4: Einreichung Bauantrag Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen"	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
84	Bearbeitungszeit Stadt Bad Oeynhausen für Baugenehmigung Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen"	Mon 16.03.26	Fre 05.06.26
85	Erteilung Baugenehmigung Stufe 1 "Abbruch und vorbereitende Maßnahmen" (Annahme)	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
86	LPH4: Genehmigungsplanung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaß	Die 10.02.26	Fre 20.03.26
87	Vertragstermin LPH4: Abgabe Genehmigungsplanung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen"	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
88	Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung Stufe 2 durch Projektsteuerung und MKK	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
89	LPH4: Einreichung Bauantrag Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen"	Fre 03.04.26	Fre 03.04.26
90	Abgabe Genehmigungsplanung (Vertragstermin Hauptvertra	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26
91	Bearbeitungszeit Stadt Bad Oeynhausen für Baugenehmigung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen"	Mon 06.04.26	Fre 21.08.26
92	Erteilung Baugenehmigung Stufe 2 "Neu- und Umbaumaßnahmen" (Annahme)	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26
93	**Prüfzeit Förderantrag bis Freigabe Fördermittel**	**Fre 18.07.25**	**Fre 18.09.26**
94	Prüfzeit Förderantrag bis Freigabe Fördermittel	Fre 27.02.26	Mit 03.06.26
95	Finanzierungsgespräche mit Fremdkapitalgebern	Fre 18.07.25	Don 21.05.26
96	Beantragung außerordentliche Sitzung des Verwaltungsrats zum Teilabruf von Planerleistungen	Fre 10.04.26	Fre 10.04.26
97	Voraussichtlicher Baubeschluss	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
98	Voraussichtliche Beauftragung der Leistungsstufe 2	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26
99	Abruffrist Leistungsstufe 2 (Planerverträge): 6 Monate nach Freigabe der Genehmigungsplanung	Mon 06.04.26	Fre 18.09.26
100	**Ausführungsplanung (Vertragstermine)**	**Don 22.01.26**	**Don 15.04.27**
101	Teilabruf: Stufe 2 für Abbruch und vorbereitende Maßnahm	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
102	LPHS: Ausführungsplanung nach Vertragsterminen	Don 22.01.26	Mon 01.02.27
103	LPHS: Ausführungsplanung	Mon 06.04.26	Don 15.04.27
104	**Ausschreibung & Vergabe (Vertragstermine)**	**Don 19.02.26**	**Don 18.11.27**
105	LPH6-7: Ausschreibung & Vergabe	Don 19.02.26	Don 18.11.27
106	Vergaben Bauabschnitt 1: Abbruch	Mon 08.06.26	Fre 03.07.26
107	Vergaben Bauabschnitt 1: Abbruch	Mon 03.08.26	Die 15.09.26
108	**Ausführung (Vertragstermine)**	**Mon 28.09.26**	**Fre 28.02.31**
109	Abbruch	Mon 28.09.26	Fre 09.04.27
110	Neubau Ost	Mon 12.04.27	Don 11.10.29
111	Bauliche Fertigstellung Neubau Ost	Don 11.10.29	Don 11.10.29
112	Neubau Nord	Mon 12.04.27	Fre 15.02.30
113	Bauliche Fertigstellung Neubau West	Fre 15.02.30	Fre 15.02.30
114	Umbau im Bestand	Mon 16.08.27	Die 18.02.31
115	Bauliche Fertigstellung Umbau Bestand	Die 18.02.31	Die 18.02.31
116	Vertragstermin Bauliche Fertigstellung Gesamtmaßnahme	Fre 28.02.31	Fre 28.02.31
117	**Inbetriebnahme**	**Mit 31.10.29**	**Mon 30.06.31**
118	Inbetriebnahme Neubau Ost	Mit 31.10.29	Die 16.04.30
119	Abschluss Inbetriebnahme Neubau Ost	Die 16.04.30	Die 16.04.30
120	Inbetriebnahme Neubau Nord	Don 28.02.30	Mit 14.08.30
121	Abschluss Inbetriebnahme Neubau Nord	Mit 14.08.30	Mit 14.08.30
122	Inbetriebnahme Bestand	Fre 28.02.31	Don 19.06.31
123	Abschluss Inbetriebnahme Bestand	Don 19.06.31	Don 19.06.31
124	Vertragstermin Nutzungsaufnahme Gesamtmaßnahme	Mon 30.06.31	Mon 30.06.31
125	**Projektabschluss**	**Don 15.08.30**	**Don 06.11.31**
126	Projektabschluss Neubau Nord & Ost	Don 15.08.30	Mit 11.12.30
127	Projektabschluss Umbau im Bestand	Fre 20.06.31	Don 18.09.31
128	Projektabschluss	Don 18.09.31	Don 18.09.31
129	Vertragstermin Projektabschluss	Don 06.11.31	Don 06.11.31



Aufgestellt: Thoden, Mathis
Projekt: MKK-BOE_Masterterminplan-DS16808A001.mpp
Ansicht: BOE_GAP / Filter: Alle Vorgänge

Meilenstein | Sammelvorgang | Allgemeiner Vorgang | Bauausführung | Fortschritt Sammelvorgang | Aktueller Fortschritt | Vorgang abgeschlossen | Vertragstermin