Neubau einer Mensa
und einer Fluchttreppe
(Grundschule Darme

Bauherr: Stadt Lingen (Ems)
Elisabethstr. 14-16, 49808 Lingen
Bauort: An der Kapelle 28, 49809 Lingen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planungsphase Architekt**	**151 Tage**	**Mit 15.07.26**	**Mit 10.02.27**
2	**LP 5**	**65 Tage**	**Mit 15.07.26**	**Die 13.10.26**
3	Ausführungsplanung	60 Tage	Mit 15.07.26	Die 06.10.26
4	Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung	5 Tage	Mit 07.10.26	Die 13.10.26
5	**LP 6 - 7**	**86 Tage**	**Mit 14.10.26**	**Mit 10.02.27**
6	Erstellen LVs, Freigabe LVs (Generalunternehmer)	5 Tage	Mit 14.10.26	Die 20.10.26
7	Übersendung LV´s an Bauherr	1 Tag	Mit 21.10.26	Mit 21.10.26
8	Prüfung der LV`s durch den Bauherrn	5 Tage	Don 22.10.26	Mit 28.10.26
9	Überarbeitung LV`s durch die Planer	5 Tage	Don 29.10.26	Mit 04.11.26
10	Veröffentlichung der Ausschreibung	1 Tag	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26
11	Ausschreibung / Vergabe Generalunternehmer	29 Tage	Die 10.11.26	Fre 18.12.26
12	Submission	1 Tag	Die 22.12.26	Die 22.12.26
13	Prüfung der Angebote + Einspruchsfrist	30 Tage	Mit 30.12.26	Die 09.02.27
14	Auftragsvergabe	1 Tag	Mit 10.02.27	Mit 10.02.27
15	**Ausführungszeitraum Gesamt**	**251 Tage**	**Don 04.03.27**	**Don 17.02.28**
16	Baustelleneinrichtung/ Vorbereitung	20 Tage	Don 04.03.27	Mit 31.03.27
17	Erdarbeiten	10 Tage	Don 01.04.27	Mit 14.04.27
18	Fundamente erstellen	3 Tage	Don 15.04.27	Mon 19.04.27
19	Grundleitungen unter der Sohle	5 Tage	Don 15.04.27	Mit 21.04.27
20	Stb.-Arbeiten Sohle	5 Tage	Don 22.04.27	Mit 28.04.27
21	Blitzschutz/ Fundamenterder	2 Tage	Fre 16.04.27	Mon 19.04.27
22	Innen- u. Außenwände	15 Tage	Don 29.04.27	Mit 19.05.27
23	Stb.-Stützen und -wände	6 Tage	Don 29.04.27	Don 06.05.27
24	Stb. Ringbalken/ Attikabalken	15 Tage	Fre 07.05.27	Don 27.05.27
25	Verblendarbeiten	40 Tage	Fre 28.05.27	Don 22.07.27
26	Abdichtung Sohle	2 Tage	Fre 13.08.27	Mon 16.08.27
27	Zimmerarbeiten	10 Tage	Fre 28.05.27	Don 10.06.27
28	Dachdecker	20 Tage	Fre 16.07.27	Don 12.08.27
29	Klempner	10 Tage	Fre 13.08.27	Don 26.08.27
30	Heizungs- u. Sanitär-Rohinstallation	15 Tage	Die 31.08.27	Mon 20.09.27
31	Elektro- Rohinstallation	15 Tage	Die 31.08.27	Mon 20.09.27
32	Kunststofffenster- u. türen (außen)	7 Tage	Fre 20.08.27	Mon 30.08.27
33	Abmauerung/ Schlitze schliessen	1 Tag	Die 21.09.27	Die 21.09.27
34	Einbau Mauerwerkstahlzargen	3 Tage	Die 31.08.27	Don 02.09.27
35	Putzarbeiten	11 Tage	Mit 06.10.27	Mit 20.10.27
36	Sparrendämmung u. Dampfbremse	5 Tage	Die 21.09.27	Mon 27.09.27
37	GK-Wände einseitig beplankt stellen	2 Tage	Die 28.09.27	Mit 29.09.27
38	GK-Wände schliessen	2 Tage	Mon 04.10.27	Die 05.10.27
39	Estrichdämmung auslegen	2 Tage	Don 21.10.27	Fre 22.10.27
40	Fußbodenheizleitungen verlegen	2 Tage	Mon 25.10.27	Die 26.10.27
41	Estricharbeiten	2 Tage	Mit 27.10.27	Don 28.10.27
42	Fliesenarbeiten	10 Tage	Mon 13.12.27	Fre 24.12.27
43	Auf- u. abheizen	15 Tage	Mon 08.11.27	Fre 26.11.27
44	Schmutz-/ und Regenwasser	2 Tage	Fre 29.10.27	Mon 01.11.27
45	Aussenanlagen	40 Tage	Don 11.11.27	Mit 05.01.28
46	Malerarbeiten	20 Tage	Don 18.11.27	Mit 15.12.27
47	Akustikdecken	15 Tage	Don 16.12.27	Mit 05.01.28
48	Bodenbelag	10 Tage	Die 21.12.27	Mon 03.01.28
49	Einbau Türen	3 Tage	Don 06.01.28	Mon 10.01.28
50	Feininstallation Sanitär	8 Tage	Die 04.01.28	Don 13.01.28
51	Feininstallation Elektro	7 Tage	Die 04.01.28	Mit 12.01.28
52	Blitzschutz Endmontage	3 Tage	Mon 10.01.28	Mit 12.01.28
53	Küche	5 Tage	Don 06.01.28	Mit 12.01.28
54	Tischlerarbeiten	5 Tage	Die 04.01.28	Mon 10.01.28
55	Feuerlöscher, F+R Pläne	2 Tage	Don 13.01.28	Fre 14.01.28
56	Grundreinigung	2 Tage	Fre 07.01.28	Mon 10.01.28
57	Einrichtung	3 Tage	Die 04.01.28	Don 06.01.28
58	Rückbau Baustraße	2 Tage	Die 11.01.28	Mit 12.01.28
59	Durchbruch in Wand erstellen, Bestandsflur	4 Tage	Fre 29.10.27	Mit 03.11.27
60	Staubwand erstellen	1 Tag	Don 04.11.27	Don 04.11.27
61	Leichtmetallarbeiten	2 Tage	Fre 05.11.27	Mon 08.11.27
62	Abnahmen/Übergabe	30 Tage	Fre 07.01.28	Don 17.02.28

