
Neubau einer Mensa
(Grundschule Gauerbach)

Bauherr: Stadt Lingen (Ems)
Elisabethstr. 14-16, 49808 Lingen
Bauort: Am Birkenhain 19a, 49811 Lingen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänge
1	**Planungsphase Architekt**	**151 Tage**	**Mit 15.07.26**	**Mit 10.02.27**	
2	**LP 5**	**65 Tage**	**Mit 15.07.26**	**Die 13.10.26**	
3	Ausführungsplanung	60 Tage	Mit 15.07.26	Die 06.10.26	
4	Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung	5 Tage	Mit 07.10.26	Die 13.10.26	3
5	**LP 6 - 7**	**86 Tage**	**Mit 14.10.26**	**Mit 10.02.27**	
6	Erstellen LVs, Freigabe LVs (Generalunternehmer)	5 Tage	Mit 14.10.26	Die 20.10.26	4
7	Übersendung LV´s an Bauherr	1 Tag	Mit 21.10.26	Mit 21.10.26	6
8	Prüfung der LV`s durch den Bauherrn	5 Tage	Don 22.10.26	Mit 28.10.26	7
9	Überarbeitung LV`s durch die Planer	5 Tage	Don 29.10.26	Mit 04.11.26	8
10	Veröffentlichung der Ausschreibung	1 Tag	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26	
11	Ausschreibung / Vergabe Generalunternehmer	29 Tage	Die 10.11.26	Fre 18.12.26	10
12	Submission	1 Tag	Die 22.12.26	Die 22.12.26	11
13	Prüfung der Angebote + Einspruchsfrist	30 Tage	Mit 30.12.26	Die 09.02.27	12EA+5 T
14	Auftragsvergabe	1 Tag	Mit 10.02.27	Mit 10.02.27	13
15	**Ausführungszeitraum Gesamt**	**251 Tage**	**Mon 17.05.27**	**Mon 01.05.28**	
16	Baustelleneinrichtung/ Vorbereitung	20 Tage	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27	14
17	Erdarbeiten	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27	16
18	Fundamente erstellen	3 Tage	Mon 28.06.27	Mit 30.06.27	17
19	Grundleitungen unter der Sohle	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	17
20	Stb.-Arbeiten Sohle	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	19
21	Blitzschutz/ Fundamenterder	2 Tage	Die 29.06.27	Mit 30.06.27	17EA+1 T
22	Innen- u. Außenwände	15 Tage	Mon 12.07.27	Fre 30.07.27	20
23	Stb.-Stützen und -wände	6 Tage	Mon 12.07.27	Mon 19.07.27	20
24	Stb. Ringbalken/ Attikabalken	15 Tage	Die 20.07.27	Mon 09.08.27	23
25	Verblendarbeiten	40 Tage	Die 10.08.27	Mon 04.10.27	24
26	Abdichtung Sohle	2 Tage	Die 26.10.27	Mit 27.10.27	28
27	Zimmerarbeiten	10 Tage	Die 10.08.27	Mon 23.08.27	24
28	Dachdecker	20 Tage	Die 28.09.27	Mon 25.10.27	25EA-5 T
29	Klempner	10 Tage	Die 26.10.27	Mon 08.11.27	28
30	Heizungs- u. Sanitär-Rohinstallation	15 Tage	Don 11.11.27	Mit 01.12.27	32
31	Elektro- Rohinstallation	15 Tage	Don 11.11.27	Mit 01.12.27	32
32	Kunststofffenster- u. türen (außen)	7 Tage	Die 02.11.27	Mit 10.11.27	25EA+20
33	Abmauerung/ Schlitze schliessen	1 Tag	Don 02.12.27	Don 02.12.27	31
34	Einbau Mauerwerkstahlzargen	3 Tage	Don 11.11.27	Mon 15.11.27	32
35	Putzarbeiten	11 Tage	Fre 17.12.27	Fre 31.12.27	38
36	Sparrendämmung u. Dampfbremse	5 Tage	Don 02.12.27	Mit 08.12.27	31
37	GK-Wände einseitig beplankt stellen	2 Tage	Don 09.12.27	Fre 10.12.27	36
38	GK-Wände schliessen	2 Tage	Mit 15.12.27	Don 16.12.27	37EA+2 T
39	Estrichdämmung auslegen	2 Tage	Mon 03.01.28	Die 04.01.28	35
40	Fußbodenheizleitungen verlegen	2 Tage	Mit 05.01.28	Don 06.01.28	39
41	Estricharbeiten	2 Tage	Fre 07.01.28	Mon 10.01.28	40
42	Fliesenarbeiten	10 Tage	Mit 23.02.28	Die 07.03.28	43EA+10
43	Auf- u. abheizen	15 Tage	Mit 19.01.28	Die 08.02.28	41EA+6 T
44	Schmutz-/ und Regenwasser	2 Tage	Die 11.01.28	Mit 12.01.28	41
45	Aussenanlagen	40 Tage	Mon 24.01.28	Fre 17.03.28	41EA+9 T
46	Malerarbeiten	20 Tage	Mon 31.01.28	Fre 25.02.28	43EA-7 T
47	Akustikdecken	15 Tage	Mon 28.02.28	Fre 17.03.28	46
48	Bodenbelag	10 Tage	Don 02.03.28	Mit 15.03.28	46EA+3 T
49	Einbau Türen	3 Tage	Mon 20.03.28	Mit 22.03.28	47
50	Feininstallation Sanitär	8 Tage	Don 16.03.28	Mon 27.03.28	48
51	Feininstallation Elektro	7 Tage	Don 16.03.28	Fre 24.03.28	48
52	Blitzschutz Endmontage	3 Tage	Mit 22.03.28	Fre 24.03.28	51EA-3 T
53	Küche	5 Tage	Mon 20.03.28	Fre 24.03.28	47
54	Tischlerarbeiten	5 Tage	Don 16.03.28	Mit 22.03.28	48
55	Feuerlöscher, F+R Pläne	2 Tage	Mon 27.03.28	Die 28.03.28	52
56	Grundreinigung	2 Tage	Die 21.03.28	Mit 22.03.28	57
57	Einrichtung	3 Tage	Don 16.03.28	Mon 20.03.28	48
58	Rückbau Baustraße	2 Tage	Don 23.03.28	Fre 24.03.28	54
59	Abnahmen/Übergabe	30 Tage	Die 21.03.28	Mon 01.05.28	57



Lingen, den 24.08.2026
geändert: S.Kuhl

Proj. Nr. 26-09