
| Nr. | Vorgan | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Projektablauf** | **548 Tage** | **Mon 04.05.26** | **Mon 17.07.2** | |
| 2 | | **Baumaßnahme Ausführungsphase** | **548 Tage** | **Mon 04.05.26** | **Mon 17.07.2** | |
| 3 | | Auszug und Räumung Nutzer | 4 Wochen | Mon 04.05.26 | Fre 29.05.26 | |
| 4 | | **Abbruch (nicht tragend) und Schadstoffsanierung** | **75 Tage** | **Mon 10.08.26** | **Fre 20.11.26** | |
| 5 | | Baustelleneinrichtung für Abbruch (AAM) | 2 Tage | Mon 10.08.26 | Die 11.08.26 | 3 |
| 6 | | Demontagen unbelastet (AAM) | 10 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 21.08.26 | 5AA |
| 7 | | Abbruch innen vorlaufend unbelastet (AAM) | 15 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 11.09.26 | 6 |
| 8 | | Schadstoffsanierung TRGS 521 Kundenhalle (AAM) | 10 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 25.09.26 | 7 |
| 9 | | Schadstoffsanierung TRGS 521 KG+EG Büro (AAM) | 10 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 09.10.26 | 8 |
| 10 | | Schadstoffsanierung TRGS 521 Foyer (AAM) | 5 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 16.10.26 | 9 |
| 11 | | Schadstoffsanierung TRGS 519 Büro 2.OG (AAM) | 8 Tage | Mon 19.10.26 | Mit 28.10.26 | 10 |
| 12 | | Schadstoffsanierung TRGS 519 Büro 1.OG (AAM) | 7 Tage | Don 29.10.26 | Fre 06.11.26 | 11 |
| 13 | | Schadstoffsanierung TRGS 519 Treppenhaus (AAM) | 5 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 13.11.26 | 12 |
| 14 | | Reserve | 5 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 20.11.26 | 13 |
| 15 | | **Außenhülle** | **280 Tage** | **Mit 28.10.26** | **Die 14.12.27** | |
| 16 | | Auftragserteilung Rohbau | 1 Tag | Mit 28.10.26 | Mit 28.10.26 | |
| 17 | | Werkplanungen, Materialbestellungen | 25 Tage | Don 29.10.26 | Mit 02.12.26 | 16 |
| 18 | | Abbruch Glasportal/Windfang (AAM) | 5 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 20.11.26 | 13 |
| 19 | | Baustelleneinrichtung Bauhaupt | 5 Tage | Fre 13.11.26 | Don 19.11.26 | 16AA+12 Tage |
| 20 | | Freimachung Außenanlagen | 5 Tage | Fre 13.11.26 | Don 19.11.26 | 19AA |
| 21 | | Abbruch WDVS 2m Höhe (AAM) | 5 Tage | Fre 20.11.26 | Don 26.11.26 | 20 |
| 22 | | Erstellung Baugrube | 5 Tage | Fre 27.11.26 | Don 03.12.26 | 21 |
| 23 | | Abbruch Lichtschächte/Treppe, Sockelsanierung Teil 1 Büro Süd | 9 Tage | Fre 04.12.26 | Mit 16.12.26 | 22 |
| 24 | | Entwässerung in Baugruben, Leitungsbau, TGA Teil 1 | 5 Tage | Fre 04.12.26 | Don 10.12.26 | 23AA |
| 25 | | Erdarbeiten Baugrube schließen Teil 1 | 2 Tage | Don 17.12.26 | Fre 18.12.26 | 24;23 |
| 26 | | Abbruch Lichtschächte, Sockelsanierung Teil 2 | 20 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 05.02.27 | 25 |
| 27 | | Gründung und Kellertreppe | 15 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 05.02.27 | 26EE |
| 28 | | Entwässerung in Baugruben, Leitungsbau, TGA Teil 2 | 10 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 22.01.27 | 26AA |
| 29 | | Schächte/Entwässerung außerhalb Baugruben | 10 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 05.02.27 | 28 |
| 30 | | Fundamente/Gründung Foyer | 5 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 05.02.27 | 26EE |
| 31 | | Baugrube schließen Teil 2 | 2 Tage | Mon 08.02.27 | Die 09.02.27 | 28;29 |
| 32 | | Witterungsreserve | 10 Tage | Mit 10.02.27 | Die 23.02.27 | 31 |
| 33 | | Gerüstbau | 5 Tage | Mit 24.02.27 | Die 02.03.27 | 32 |
| 34 | | Abbruch Fenster, Türen, Brüstungen (AAM) | 10 Tage | Mit 03.03.27 | Die 16.03.27 | 33 |
| 35 | | Dachöffnung, Treppenabbruch | 15 Tage | Mit 03.03.27 | Die 23.03.27 | 33 |
| 36 | | Wasserhaltung für Unterfahrt | 15 Tage | Mit 17.03.27 | Die 06.04.27 | 37AA-5 Tage |
| 37 | | Einbau Unterfahrt | 10 Tage | Mit 24.03.27 | Die 06.04.27 | 35 |
| 38 | | Änderungen Tragwerk, Öffnungen, Stürze, Träger | 25 Tage | Mit 17.03.27 | Die 20.04.27 | 34 |
| 39 | | Reserve Winter/Witterung | 15 Tage | Mit 21.04.27 | Die 11.05.27 | 38 |
| 40 | | Aufmaß Fenster + Werkplanung | 10 Tage | Mit 12.05.27 | Die 25.05.27 | 17;39 |
| 41 | | Einbau Aufzugsschacht+ Decken | 45 Tage | Mit 07.04.27 | Die 08.06.27 | 37 |
| 42 | | Dachsanierung Büroriegel | 25 Tage | Mit 09.06.27 | Die 13.07.27 | 41 |
| 43 | | Aufmaß und Werkplanung Aufzug | 20 Tage | Mit 14.07.27 | Die 10.08.27 | 42 |
| 44 | | Installation TGA Rohbau | 50 Tage | Mit 12.05.27 | Die 20.07.27 | 39 |
| 45 | | Blindgaube Zeltdach Zimmerer | 10 Tage | Mit 12.05.27 | Die 25.05.27 | 39 |
| 46 | | Blindgaube Dachdecker | 10 Tage | Mit 26.05.27 | Die 08.06.27 | 45 |
| 47 | | Windfang Foyer, Stahlbau, Wände, Dach | 15 Tage | Mit 26.05.27 | Die 15.06.27 | 45 |
| 48 | | Auflager Lüftungsgerät und Konsolen Außentreppe | 5 Tage | Mit 16.06.27 | Die 22.06.27 | 47 |
| 49 | | Dachsanierung Foyer | 20 Tage | Mit 16.06.27 | Die 13.07.27 | 47 |
| 50 | | Stahlgestell Lüftung | 5 Tage | Mit 07.07.27 | Die 13.07.27 | 49EE |
| 51 | | Montage Lüftungsgerät | 10 Tage | Mit 14.07.27 | Die 27.07.27 | 50 |
| 52 | | Fensterarbeiten, Sonnenschutz | 40 Tage | Mit 07.07.27 | Die 31.08.27 | 40EA+30 Tage |
| 53 | | Gerüstabbau Teil 1 - Foyer | 5 Tage | Mit 28.07.27 | Die 03.08.27 | 51 |
| 54 | | Pfosten-Riegel-Fassaden | 10 Tage | Mit 04.08.27 | Die 17.08.27 | 53 |
| 55 | | Fassadenarbeiten | 50 Tage | Mit 28.07.27 | Die 05.10.27 | 52AA+15 Tage |
| 56 | | Gebäudehülle geschlossen | 1 Tag | Mit 01.09.27 | Mit 01.09.27 | 52 |
| 57 | | PV-Montage, Blitzschutz, Dachaufbauten Büro | 10 Tage | Mit 06.10.27 | Die 19.10.27 | 42;55 |
| 58 | | Reserve Witterung | 10 Tage | Mit 20.10.27 | Die 02.11.27 | 57 |
| 59 | | Gerüstabbau Teil 2 | 5 Tage | Mit 03.11.27 | Die 09.11.27 | 58 |
| 60 | | Montage Stahltreppe | 15 Tage | Mit 10.11.27 | Die 30.11.27 | 59 |
| 61 | | Mangelbeseitigung, Abnahmen | 10 Tage | Mit 01.12.27 | Die 14.12.27 | 60 |
| 62 | | **Innenarbeiten** | **376 Tage** | **Mit 18.11.26** | **Mon 05.06.2** | |
| 63 | | Werkplanungen, Materialbestellungen | 60 Tage | Mit 18.11.26 | Mit 03.03.27 | 64AE |
| 64 | | Änderungen Tragwerk 2. OG, Mauerwerk, Dachbalken | 10 Tage | Mit 03.03.27 | Die 16.03.27 | 33 |
| 65 | | Änderungen Tragwerk 1. OG, Öffnungen, Stürze, Träger | 10 Tage | Mit 17.03.27 | Die 30.03.27 | 64 |
| 66 | | Änderungen Tragwerk EG, Öffnungen, Stürze, Träger | 10 Tage | Mit 31.03.27 | Die 13.04.27 | 65 |
| 67 | | Änderungen Tragwerk Foyer, Öffnungen, Stürze, Träger | 10 Tage | Mit 14.04.27 | Die 27.04.27 | 66 |
| 68 | | UP-Installationen TGA | 40 Tage | Mit 28.04.27 | Die 22.06.27 | 67 |
| 69 | | Türzargen, Brandschutz, Putzvorbereitung | 20 Tage | Mit 02.06.27 | Die 29.06.27 | 68AA+25 Tage |
| 70 | | Putz 2. OG | 5 Tage | Don 02.09.27 | Mit 08.09.27 | 69;56 |
| 71 | | Putz 1. OG | 5 Tage | Don 09.09.27 | Mit 15.09.27 | 70 |
| 72 | | Putz EG OG | 5 Tage | Don 16.09.27 | Mit 22.09.27 | 71 |
| 73 | | Putz Kundenhalle+Foyer | 5 Tage | Don 23.09.27 | Mit 29.09.27 | 72 |
| 74 | | TGA-Installation nach Putz, Böden, Decken | 30 Tage | Don 16.09.27 | Mit 27.10.27 | 70EA+5 Tage |
| 75 | | Abdichtung/Estrichdämmung | 10 Tage | Don 07.10.27 | Mit 20.10.27 | 74AA+15 Tage |
| 76 | | Estrich-Heizung | 10 Tage | Don 14.10.27 | Mit 27.10.27 | 75AA+5 Tage |
| 77 | | Estrich 2.OG | 5 Tage | Don 21.10.27 | Mit 27.10.27 | 76AA+5 Tage |
| 78 | | Estrich 1.OG | 5 Tage | Don 28.10.27 | Mit 03.11.27 | 77 |
| 79 | | Estrich EG | 5 Tage | Don 04.11.27 | Mit 10.11.27 | 78 |
| 80 | | Estrich Kundenhalle | 5 Tage | Don 11.11.27 | Mit 17.11.27 | 79 |
| 81 | | Estrich Foyer | 5 Tage | Don 18.11.27 | Mit 24.11.27 | 80 |
| 82 | | Trockenbau-UK, Stützen, Decken, Schotts, Friese - Büro | 20 Tage | Don 28.10.27 | Mit 24.11.27 | 77 |
| 83 | | Trockenbau-UK, Stützen, Decken, Schotts - Kundenhalle | 15 Tage | Don 18.11.27 | Mit 08.12.27 | 80 |
| 84 | | Trockenbau-UK, Decken, Schotts, Friese - Foyer | 10 Tage | Don 09.12.27 | Mon 10.01.2 | 81;83 |
| 85 | | TGA Installation nach Trockenbau UK | 25 Tage | Don 25.11.27 | Mon 17.01.2 | 82 |
| 86 | | Trockenbau-UK, Wände Büro | 25 Tage | Don 09.12.27 | Mon 31.01.2 | 85AA+10 Tage |
| 87 | | Trockenbau Wände schließen + Stützen | 40 Tage | Die 11.01.28 | Mon 06.03.2 | 84 |
| 88 | | Trockenbau Brandschutz | 20 Tage | Die 11.01.28 | Mon 07.02.2 | 87AA |
| 89 | | Aufmaß Glas-Innenwände und Türen | 5 Tage | Die 08.02.28 | Mon 14.02.2 | 88 |
| 90 | | Spachtelarbeiten | 10 Tage | Die 08.02.28 | Mon 21.02.2 | 88 |
| 91 | | Aufzug-Montage | 5 Tage | Mit 03.11.27 | Die 09.11.27 | 43EA+12 Woch |
| 92 | | Fliesenarbeiten 2. OG | 10 Tage | Die 22.02.28 | Mon 06.03.2 | 90 |
| 93 | | Fliesenarbeiten 1. OG | 10 Tage | Die 07.03.28 | Mon 20.03.2 | 92 |
| 94 | | Fliesenarbeiten EG Büro | 10 Tage | Die 21.03.28 | Mon 03.04.2 | 93 |
| 95 | | Malerarbeiten 2. OG | 15 Tage | Die 22.02.28 | Mon 13.03.2 | 90 |
| 96 | | Malerarbeiten 1. OG | 15 Tage | Die 29.02.28 | Mon 20.03.2 | 95AA+5 Tage |
| 97 | | Malerarbeiten EG Büro | 15 Tage | Die 07.03.28 | Mon 27.03.2 | 96AA+5 Tage |
| 98 | | Innenglaselemente Büro EG-2. OG | 15 Tage | Die 21.03.28 | Mon 10.04.2 | 96 |
| 99 | | Malerarbeiten Kundenhalle | 15 Tage | Die 14.03.28 | Mon 03.04.2 | 97AA+5 Tage |
| 100 | | Bodenbeläge | 35 Tage | Die 22.02.28 | Mon 10.04.2 | 95AA |
| 101 | | Deckenraster schließen | 35 Tage | Die 07.03.28 | Mon 24.04.2 | 92 |
| 102 | | Innenglaselemente Kundenhalle | 10 Tage | Die 11.04.28 | Mon 24.04.2 | 101EE |
| 103 | | Fliesenarbeiten Foyer/Treppe | 20 Tage | Die 14.03.28 | Mon 10.04.2 | 99AA |
| 104 | | Malerarbeiten Foyer | 15 Tage | Die 11.04.28 | Mon 01.05.2 | 103 |
| 105 | | Trockenbau, Maler - Restleistungen | 10 Tage | Die 02.05.28 | Mon 15.05.2 | 104 |
| 106 | | TGA Montagen | 30 Tage | Die 04.04.28 | Mon 15.05.2 | 105EE |
| 107 | | Mangelbeseitungen, Abnahmen | 15 Tage | Die 16.05.28 | Mon 05.06.2 | 106 |
| 108 | | **Außenanlagen** | **343 Tage** | **Fre 13.11.26** | **Fre 14.04.28** | |
| 109 | | Freimachung Außenanlagen | 5 Tage | Fre 13.11.26 | Don 19.11.26 | 19AA |
| 110 | | Entwässerung, Leitungsbau, TGA Teil 1 | 20 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 05.02.27 | 28AA |
| 111 | | Abbruch Pflasterung | 10 Tage | Mit 10.11.27 | Die 23.11.27 | 59 |
| 112 | | Freimachung Sonstiges | 10 Tage | Mit 17.11.27 | Die 30.11.27 | 111AA+5 Tage |
| 113 | | Entwässerung, Leitungsbau, TGA Teil 2 | 10 Tage | Mit 01.12.27 | Die 14.12.27 | 112 |
| 114 | | Randsteine | 15 Tage | Mit 08.12.27 | Fre 14.01.28 | 113AA+5 Tage |
| 115 | | Bettung und Pflasterflächen | 20 Tage | Mit 15.12.27 | Fre 28.01.28 | 114AA+5 Tage |
| 116 | | Fahrradstand | 15 Tage | Mon 31.01.28 | Fre 18.02.28 | 115 |
| 117 | | Reserve Witterung | 30 Tage | Mon 31.01.28 | Fre 10.03.28 | 115 |
| 118 | | Grünflächen | 20 Tage | Mon 13.03.28 | Fre 07.04.28 | 117 |
| 119 | | Mangelbeseitigung, Abnahmen | 5 Tage | Mon 10.04.28 | Fre 14.04.28 | 118 |
| 120 | | **Fertigstellung** | **30 Tage** | **Die 06.06.28** | **Mon 17.07.2** | |




Projekt: 23-10-02 - Projekt- un
Datum: Mon 26.10.26

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt |
| Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag | |
| Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit | |