	Bauwerksüberwachung und –prüfung			**Anlage 1**
	Übersicht der Kontroll-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten			
	Regenklärbecken RKB 5			
Einrichtung	**Prüfung / Bauteil**	**Art der Prüfung**	**Häufigkeit**	**Zuständigkeit**
RKB 5				
	Betriebliche Überwachung			
	Beckenzulauf DN 300	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
	Ablagerungen		bzw. monatlich	
	Vorkammer / Zulauf	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
			bzw. monatlich	
	Ablagerungen Beckensohle			
	Ablagerungen Überlaufschwelle			
	Ablagerungen Beckenüberlauf			
	Schwimmstoffe vor der Tauchwand			
	Wasserstand im RKB und Vorschacht			
	Ausreichend über Unterkante Tauchwand (ca. 0,5 m)			
	Ölfilm			
	Schlammhöhe im Vorschacht und RKB			
	Beckenentleerung incl. Reinigung und Schlammabfuhr		zu Beginn halbjährlich (Anpassung nach Betriebserfahrungen)	
	Klärbecken	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
	Ablagerungen Beckensohle		bzw. monatlich	
	Ablagerungen Überlaufschwelle			
	Ablagerungen Klärüberlauf			
	Schwimmstoffe vor der Tauchwand			
	Beseitigung eines Ölfilms		zu Beginn halbjährlich	
	Beckenentleerung incl. Reinigung und Schlammabfuhr		zu Beginn halbjährlich (Anpassung nach Betriebserfahrungen)	
	Beckenüberlauf DN 300 mit Ablaufleitung DN 400 zum RRB 4			
	Ablagerungen in den Schächten	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
			bzw. monatlich	
	Klärüberlauf DN 150	Inaugenscheinnahme	nach starken Regenfällen	
	Ablagerungen im Ablaufgeriine im RKB		bzw. monatlich	
	Bautechnische Überwachung			
	Sicherheitseinrichtungen		5 - jährig	
	Zuwegung zur Anlage			
	Absperrpfosten			
	Schachtabdeckungen			
	Geländer, Absturzsicherung			
	Steighilfen			
	Vorkammer und Klärbecken	Inaugenscheinnahme	5 - jährig	
	Rohreinbindungen	in Verb. mit Beckenentleerung		
	Bauwerkswandungen			
	Bauwerkssohle			
	Bauwerksdecke			
	Zwischenwand			
	Zahnleiste am Klärüberlauf			
	Tauchwände			