Index	Änderungen-ID	Änderungen-Name	Datum
01	01- G	Fenster im Raum Server C.00.016 schließen	12.04.2018
	01- H	Fenster im RaumEinrichtungsleitung C.00.013 schließen	
	01- I	Flurtüren A.00.016.02; A.01-04.020.03 und A.05.009.03 T 30 RS anstatt RST	
	01- J	Handwaschbecken im SD B.00.002	
	01- K	Möblierung Friseör	
02	02- A	Fluchttüren Treppenhäuser Rohbaumaß 1,135	16.10.2018
	02- B	Abhangdeckenhöhe im Raum Aufenthalt Bewohner EG-3.OG auf +2,43m geändert, im 4.OG auf +2,40m geändert	
	02- C	Tür Beh.WC verschoben; Heizkörper Beh.WC verschoben	
03	03- A	Türbreite verkleinert gemäß Aufzugbauer	06.04.2020
	03- B	Wand eingerückt, Klinker Bestand bleibt	
	03- C	Tür N.00.041.02 Öffnungsrichtung geändert + Freilauftürschließer	
04	04- A	Anpassungen ELT Zuleitung	30.09.2021
	04- B	Änderung Mobile Trennwand EG	
	04- C	Ausgabeküche geändert	
	04- D	Änderung Sanitärobjekte für Interimsbetten/zimmer	
05	05- A	Tür geändert	31.03.2022
	05- B	Typennummern angepasst	
06	06- A	Neues Fenster / Verschiebung Durchbrüche/ Änderung und Anpassung Empfang	20.04.2023
	06- B	Ergänzung Fenster	
07	07- A	Änderungen Räume nach Nutzerwunsch	23.06.2023
08	08- A	Fenstergröße geändert	11.08.2023
09	09- A	RR Balkon ergänzt	08.09.2023
10	10- A	Empfangstheke geändert / Anhangdecke entfällt	26.10.2023
	10- B	Positionierung RWA Taster	
	10- C	ELT UV in Vorräumen	
11	11- A	Übergabe Dose ELT + Montagepunkte Wartungstaster eingetragen	08.11.2023
12	12- A	Deckendurchbruch/ MW Pfeiler entfällt	26.01.2024
	12- B	Vorsatzschale	
	12- C	GK Wand	
	12- D	Tür schmaler	
	12- E	Neu SW DN 80/ Verkofferung	
	12- F	neu 3 x KB DN 100	
13	13- A	Neuer Waschtisch	02.02.2024
14	14- A	ELT UV ergänzt	04.03.2024
	14- B	Punkte Übergabe Dose ELT + Wartungstaster geändert / ergänzt	
	14- C	Fenster Treppenhaus A aktualisiert	
15	15- A	Tür einflügelig	22.03.2024
16	16- A	GK Wand 10 cm	05.09.2024
17	17- A	Fenstergröße auf 1,87 m / Wand MW	17.10.2024
18	18- A	Tür entfällt	16.01.2025
19	19- A	Stütze entfällt	20.08.2025
20	20- A	Regenfallrohre/ Lichtschächte ergänzt	26.08.2025
21	21- A	Änderung Fenster TRH / Verschiebung RR	12.09.2025
	21- B	RR überarbeitet	

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Legende

Bestand	Neubau	Abbruch
Stahlbeton	Stahlbeton	
Mauerwerk	Mauerwerk	
Vormauerziegel	Gipskarton	
Gipskarton	WDVS	

- Brandwand
- Bauart Brandwand
- Wand F90
- Wand F30
- Übergabe Dose ELT (im Abhangdeckenbereich)
- Montagepunkt Wartungstaster h; Achse + 1,70 ü OKFF
- +2,2 h. Höhe, hier = 2,20m
- +2,5 h. Höhe = UKRD, hier = 2,53m
- -0,10 h. Höhe = -0,10m von UKRD
- Höhenversatz Decke
- Wandverstärkung
- Änderungswerke (Planungsstand gegenüber ersten Entwurf)

Decke	Wand	Boden
A - Decke	R- Rauhaser m. Anstr. Dispersion	P- Parkett
W - Wand	N- Nauhaser o. Anstr. Latex	T- Teppich
L - Boden	A- Anstrich Dispersion	F- Fliesen
	Ar- Akustikdecke	PV- PVC
	f- fungizid	A- Anstrich
	Gk- Gipskartdecke	Gb- Gieeharz
	Ra- Raute-Decke	Be- Betonwerkstein
	v- vorhandener Deckenbelag	v- vorhandener Bodenbelag
	D- Dämmplatte	

Durchbrüche: Bodendurchbrüche; Wanddurchbrüche; Deckendurchbrüche; Wandschlitze

N.01.001.02 Tür- Nr. (Bauteil.Geschoss.Raumnr.Türnr.)

RD Tür im Betrieb offen

Raumlabelnummer mit Angabe der dargest. Wandansichten

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRF = Oberkante Rohfußboden
UKRD = Unterkante Rohdecke
OKRB = Oberkante Rohbalkenlage
RH = Rohbauhöhe = OKFF-UKRD
RBRH = Rohbrüstungshöhe = OKFF - OKRB

wenn nicht anders bezeichnet beziehen sich alle Öffnungshöhen auf OKFF!!!

OKFF Erdgeschoss = ±0,00 = 3,31 müNN

KERSTING + GALLHOFF ARCHITEKTEN
Kersting + Gallhoff Architekten PartGmbB Königstraße 50 47051 Duisburg 0203 - 34 89 39 - 0 mail@kersting-gallhoff.de

Bauherr:	Valletta GmbH Erna-Scheffler-Straße 2 51103 Köln								
Projekt:	Bauliche Ergänzungen Malteserstift St. Maximilian Kolbe Krietersstraße 7, 21109 Hamburg-Wilhelmsburg								
Inhalt:	Ausbau Altbau 0.Erdgeschoss Bestand BT A								341-17
Maßstab:	Größe:	Gez.:	Erstelldatum:	Speicherdatum:	Phase	Inhalt	Bauteil	Ebene	Index
1:50	150 / 90	PT/AB	04.10.2016	11.09.2025	05	21	A	00	21

© Urheberrechtlich geschützte Arbeit. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Zustimmung