Projekt: Neubaublock 5.0.B.3 Bauzeitenplan Gk.RH

Datenstand: 24.10

Bauzeitenplan Gk
Straubenhof, 5.0.B.3

	Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Baustromanlage	5d	Mo, 04.05.26	Fr, 08.05.26	Baustromanlage
2	Verkehrssicherung	0d	Mo, 04.05.26	Mo, 04.05.26	Rohbau
3	Baustelle einrichten, Baustellenräumung	27d	Mi, 06.05.26	Mo, 15.06.26	Rohbau
4	Kräftau & Grundarbeiten	101d	Do, 07.05.26	Mo, 28.09.26	Rohbau
5	Baustrasse, Oberboden	3d	Do, 07.05.26	Mo, 11.05.26	Rohbau
6	Baugrubensicherheit	15d	Do, 21.05.26	Do, 11.06.26	Rohbau
7	Aufräumg	10d	Fr, 12.06.26	Do, 25.06.26	Rohbau
8	Kanalgräben	10d	Mi, 08.07.26	Di, 21.07.26	Rohbau
9	Verfüllung	14d	Di, 13.06.26	Mo, 29.06.26	Rohbau
10	Grundleitungen verlegen	5d	Mo, 08.07.26	Fr, 17.07.26	Rohbau
11	Grundung	30d	Fr, 09.06.26	Do, 09.07.26	Rohbau
12	Ringanker unter Streifenfundamenten	0d	Mo, 29.07.26	Mo, 29.07.26	Rohbau
13	Fundamenterder in der Sohle	3d	Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26	Rohbau
14	Rohbau EG	30d	Fr, 07.08.26	Do, 24.09.26	Rohbau
15	EG: Wände Stahlbeton / Mauerwerk	25d	Fr, 07.08.26	Do, 24.09.26	Rohbau
16	EG: Decke	20d	Fr, 11.09.26	Do, 07.10.26	Rohbau
17	EG: Treppenläufe	25d	Fr, 15.10.26	Do, 26.11.26	Rohbau
18	Rohbau 1.OG	120d	Fr, 16.10.26	Mo, 17.05.27	Rohbau
19	1.OG: Wände Stahlbeton / Mauerwerk	35d	Fr, 16.10.26	Do, 03.12.26	Rohbau
20	1.OG: Decke	27d	Fr, 20.11.26	Mo, 11.01.27	Rohbau
21	1.OG: Treppenläufe	25d	Do, 14.01.27	Mi, 17.02.27	Rohbau
22	Rohbau 2.OG	91d	Do, 07.01.27	Mo, 10.05.27	Rohbau
23	2.OG: Wände Stahlbeton / Mauerwerk	35d	Fr, 15.01.27	Do, 04.03.27	Rohbau
24	2.OG: Decke	20d	Fr, 05.03.27	Mo, 29.03.27	Rohbau
25	2.OG: Treppenläufe	25d	Di, 30.03.27	Mo, 03.05.27	Rohbau
26	Rohbau OG	0d	Fr, 23.02.27	Mo, 03.05.27	Rohbau
27	OG: Wände Stahlbeton / Mauerwerk	35d	Fr, 19.03.27	Mo, 03.05.27	Rohbau
28	EG.2.OG, nicht tragendes Mauerwerk, Wandbrupf	20d	Do, 29.04.27	Fr, 28.05.27	Rohbau
29	EG: Vorsatz	15d	Do, 29.04.27	Fr, 21.05.27	Rohbau
30	Gerüstbau	200d	Di, 28.06.26	Do, 24.06.27	Rohbau
31	Verbandmauerwerk	50d	Mo, 24.05.27	Fr, 30.07	Rohbau
32	Abdichtung	45d	Mo, 14.06.27	Mo, 30.07.27	Rohbau
33	Abdichtung Sockel	30d	Mo, 14.06.27	Mo, 19.07.27	Rohbau
34	Schliessen WD´s	20d	Mo, 01.11.27	Fr, 26.11.27	Rohbau
35	Montage Vorhausargie, Fenster, Außentüren	10d	Mo, 10.06.27	Fr, 24.06.27	Metallbau Fenster+Türen
36	EG Montage Vorbausargie, Fenster, Außentüren	5d	Mo, 10.06.27	Fr, 14.06.27	Metallbau Fenster+Türen
37	1.OG Montage Vorbausargie, Fenster, Außentüren	5d	Mo, 14.06.27	Mo, 24.06.27	Metallbau Fenster+Türen
38	2.OG Montage Vorbausargie, Fenster, Außentüren	5d	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27	Metallbau Fenster+Türen
39	OG Montage Vorbausargie, Fenster, Außentüren	5d	Mo, 31.05.27	Fr, 04.06.27	Metallbau Fenster+Türen
40	Fenster, Türen, PR-Fassade	30d	Fr, 23.04.27	Fr, 27.08.27	Metallbau Fenster+Türen
41	EG: PR-Fassade, Abdichtung	15d	Fr, 23.04.27	Fr, 21.05.27	Metallbau Fenster+Türen
42	EG: Fenster, Türen, Abdichtung	15d	Mo, 09.08.27	Fr, 27.08.27	Metallbau Fenster+Türen
43	1.OG Fenster, Türen	10d	Mo, 26.07.27	Fr, 06.08.27	Metallbau Fenster+Türen
44	2.OG Fenster, Türen	10d	Mo, 12.07.27	Fr, 23.07	Metallbau Fenster+Türen
45	OG Fenster, Türen	10d	Mo, 28.06.27	Fr, 09.07	Metallbau Fenster+Türen
46	Raffstoreanlage einbauen	15d	Mo, 03.08.27	Fr, 21.08.27	Metallbau Fenster+Türen
47	Raffstoreanlagen	20d	Mo, 23.06.27	Fr, 17.08.27	Metallbau Fenster+Türen
48	OG: Dachaufl. Holzbau	20d	Mo, 10.05.27	Mo, 07.06.27	Zimmer u. Holzbau
49	Dachdeckung, Dachdrängner, Metallfassade	41d	Mo, 07.06.27	Fr, 21.07	Dachabdichtungen / Dachdecker / Metallfassade
50	Metalldach, Dachdrängner - Rinnen, pros. Einbeh.	15d	Mo, 07.06.27	Fr, 25.06.27	Dachabdichtungen / Dachdecker / Metallfassade
51	Hinterlüftete Fassade	30d	Mo, 12.07.27	Fr, 20.08.27	Dachabdichtungen / Dachdecker / Metallfassade
52	Sonnbänke montieren	10d	Mo, 23.08.27	Fr, 03.09.27	Metallbau Fenster+Türen
53	Balkonbelag	15d	Mo, 30.08.27	Fr, 15.09.27	Dachabdichtungen / Dachdecker / Metallfassade
54	Gründach	25d	Mo, 13.09.27	Fr, 08.10	Dachabdichtungen / Dachdecker / Metallfassade
55	Steinfänge	15d	Mo, 30.08.27	Fr, 17.09.27	Dachabdichtungen / Dachdecker / Metallfassade
56	Montage der Blitzschutzanlage	5d	Mo, 30.08.27	Fr, 03.09.27	Blitzschutz- und Erdungsanlagen
57	Schlitzen, Fräsen, Kernbohrung, Vorinstallation	145d	Mo, 12.06.27	Fr, 14.01.28	Elektroinstallation
58	Elektro Schlitzen, Fräsen, Kernbohrung	25d	Mo, 12.06.27	Fr, 27.08.27	Elektroinstallation
59	PV Anlage	20d	Mo, 18.10.27	Fr, 12.11	Elektroinstallation
60	Vorinstallation E	145d	Mo, 12.06.27	Fr, 14.01.28	Elektroinstallation
61	Schlitzen, Fräsen, Kernbohrung, Vorinstallation	145d	Mo, 12.06.27	Fr, 14.01.28	HLS, Installation
62	H+L.S. Schlitzen, Fräsen, Kernbohrung	25d	Mo, 12.06.27	Fr, 27.08.27	HLS, Installation
63	Vorinstallation HLS	145d	Mo, 12.06.27	Fr, 14.01.28	HLS, Installation
64	Bauheizung in Betrieb nehmen	1d	Mo, 06.12.27	Mo, 06.12.27	Heizungsinstallation
65	Montage Aufzug	10d	Mo, 20.06.27	Fr, 08.07.27	Aufzugsanlagen
66	Innenputz Anschlussräume	15d	Mo, 30.08.27	Fr, 17.09.27	Putz- und Stuckarbeiten
67	Anstrich Anschlussräume	10d	Mo, 27.09.27	Fr, 08.10	Maler- und Lackierarbeiten
68	Innenputz Q2	74d	Mo, 25.10.27	Fr, 04.02	Putz- und Stuckarbeiten
69	EG: Innenputz Q2	15d	Mo, 17.01.28	Fr, 04.02	Putz- und Stuckarbeiten
70	1.OG: Innenputz Q2	15d	Mo, 31.12.27	Fr, 21.01	Putz- und Stuckarbeiten
71	2.OG: Innenputz Q2	15d	Mo, 17.12.27	Fr, 07.01	Putz- und Stuckarbeiten
72	DG: Innenputz Q2	15d	Mo, 03.12.27	Fr, 17.12	Putz- und Stuckarbeiten
73	UK Wände, VS-Schalen, einseitig gegkeidet, Dämmung, Dampfbremse, GKF, DG	145d	Mo, 06.06.27	Fr, 14.01.28	Trockenbauarbeiten
74	Dämmung, Dampfbremse, GKF, DG	145d	Mo, 06.12.27	Fr, 14.01.28	Trockenbauarbeiten
75	GKB & GKB Decken, Vertiefungen	15d	Mo, 17.01.28	Fr, 04.02.28	Trockenbauarbeiten
76	UK Decken	15d	Mo, 13.12.27	Mo, 03.01	Trockenbauarbeiten
77	Schlotten Wände, VS-Schalen, Spachten	15d	Mo, 03.01.28	Fr, 21.01	Trockenbauarbeiten
78	Geländer TRH 1 & 2, Halle montierenschürzen	25d	Mo, 24.01.28	Fr, 09.03.28	Schlosser
79	Geländer Balkon montierenschürzen	20d	Mo, 12.07.27	Fr, 06.10	Schlosser
80	Estrich einbauen	80d	Mo, 06.12.27	Fr, 24.03.28	Estricharbeiten
81	Estrich Treppenhäuser	15d	Mo, 13.02.28	Fr, 24.03.28	Estricharbeiten
82	Estrich EG	15d	Mo, 31.01.28	Fr, 18.02.28	Estricharbeiten
83	Estrich 1.OG	15d	Mo, 31.01.28	Fr, 18.02.28	Estricharbeiten
84	Estrich 2.OG	15d	Mo, 14.01.28	Fr, 28.01.28	Estricharbeiten
85	Estrich OG	15d	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12	Estricharbeiten
86	Funktionsheizen Estrich EG	14d	Mo, 20.03.28	Fr, 31.03.28	HLS, Installation
87	Innenfensbk Montagearbeiten montieren	1d	Fr, 31.03.28	Mo, 07.08.28	Tischler - Hersteg. Innenbrüstungen (Lieferung Fensterbänke etc.)
88	Fliesen, Wände, Fußboden	105d	Mo, 31.01.28	Fr, 23.06.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
89	Fliesen Wände	74d	Mo, 14.01.28	Mo, 23.05.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
90	Fliesen Fußboden	104d	Mo, 31.01.28	Fr, 23.06.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
91	Fliesen, Wände, EG	15d	Mo, 13.04.28	Mo, 01.05.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
92	Fliesen, Fußboden, EG	30d	Fr, 31.03.28	Do, 11.05.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
93	Fliesen, Fußboden, WC-Anlage, EG	10d	Do, 14.06.28	Mi, 27.06.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
94	Fliesen, Fußboden, Tischnik, EG	10d	Do, 14.06.28	Mi, 27.06.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
95	Fliesen, Fußboden, Flure, EG	10d	Fr, 02.06.28	Fr, 23.06.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
96	Fliesen, Wände, 1.OG	15d	Mo, 09.01.28	Fr, 24.03.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
97	Fliesen, Fußboden, WC-Anlage, 1.OG	10d	Mo, 27.03.28	Fr, 07.04.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
98	Fliesen, Wände, 2.OG	15d	Mo, 07.02.28	Fr, 24.03	Fliesen- und Plattenarbeiten
99	Fliesen, Fußboden, WC-Anlage, 2.OG	10d	Mo, 21.02.28	Fr, 03.03	Fliesen- und Plattenarbeiten
100	Fliesen, Wände, DG	5d	Mo, 14.01.28	Fr, 28.01	Fliesen- und Plattenarbeiten
101	Fliesen, Fußboden, WC-Anlage, DG	5d	Mo, 31.01.28	Fr, 04.02	Fliesen- und Plattenarbeiten
102	Fliesen Treppenhäuser	20d	Mo, 17.02.28	Fr, 25.04.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
103	Fliesen TRH 01	5d	Mo, 07.03.28	Fr, 31.03.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
104	Fliesen TRH 02	5d	Mo, 03.04.28	Fr, 07.04	Fliesen- und Plattenarbeiten
105	Fliesen Treppe Halle	15d	Mo, 10.04.28	Fr, 28.04.28	Fliesen- und Plattenarbeiten
106	Fensterbänke einbauen, geschlossestse	30d	Mo, 31.01.28	Fr, 10.03.28	Tischler - Hersteg. Innenbrüstungen (Lieferung Fensterbänke etc.)
107	HWL- und GK-Decken schließen, spachteln	30d	Mo, 11.02.28	Fr, 30.03.28	Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken
108	HWL- und GK-Decken schließen, spachteln EG	15d	Mo, 13.02.28	Fr, 17.03.28	Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken
109	HWL- und GK-Decken schließen, spachteln 1.OG	15d	Mo, 05.03.28	Fr, 23.03.28	Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken
110	HWL- und GK-Decken schließen, spachteln 2.OG	15d	Mo, 20.03.28	Do, 31.03.28	Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken
111	HWL- und GK-Decken schließen, spachteln OG	15d	Fr, 31.03.28	Fr, 20.04.28	Trockenbauarbeiten inkl. Akustikdecken
112	Wände Boen, Anstrich Wände & Decken	35d	Mo, 07.02.28	Do, 29.06.28	Maler- und Lackierarbeiten
113	Wände Boen	34d	Mo, 07.02.28	Fr, 20.04.28	Maler- und Lackierarbeiten
114	Anstrich Decken und Wände	74d	Mo, 06.03.28	Do, 29.06.28	Maler- und Lackierarbeiten
115	Bodenbeläge spachteln, schleifen, verlegen	84d	Mo, 20.02.28	Fr, 16.06.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
116	Bodenbelag, Grund, Spachtel, EG	5d	Fr, 13.06.28	Mi, 21.06.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
117	Bodenbelag, Parkett, EG	10d	Do, 22.06.28	Mi, 05.07	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
118	Bodenbelag, Linoleum, EG	5d	Do, 29.07.28	Fr, 14.07	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
119	Bodenbelag, Grund, Spachtel, 1.OG	5d	Fr, 16.06.28	Fr, 23.06.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
120	Bodenbelag, Linoleum, 1.OG	10d	Mo, 26.06.28	Mo, 10.06.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
121	Bodenbelag, Grund, Spachtel, 2.OG	5d	Fr, 23.04.28	Do, 04.05.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
122	Bodenbelag, Linoleum, 2.OG	10d	Fr, 05.05.28	Do, 18.05.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
123	Bodenbelag, Grund, Spachtel, OG	5d	Mo, 20.03.28	Do, 29.03.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
124	Bodenbelag, Parkett, OG	10d	Mo, 03.04.28	Fr, 13.04.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
125	Bodenbelag, Linoleum, OG	5d	Mo, 17.04.28	Mo, 24.04.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
126	Zwischenreinigung	10d	Mo, 08.03.28	Fr, 17.03.28	Reinigung
127	AL Schalldurchdrehmt	10d	Mo, 28.02.28	Fr, 10.03	Metallbau Fenster+Türen
128	Innentürelemente, geschlossestse	35d	Di, 06.06.28	Mo, 24.07.28	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
129	Innentürelemente DQ	5d	Di, 06.06.28	Mo, 13.06.28	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
130	Innentürelemente 2.OG	10d	Di, 13.06.28	Mo, 26.06.28	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
131	Innentürelemente 1.OG	10d	Di, 27.06.28	Mo, 10.07	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
132	Innentürelemente EG	10d	Di, 11.07.28	Mo, 24.07.28	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
133	WC Trennwände	15d	Fr, 30.06.28	Fr, 18.08.28	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
134	Sockelleisten montieren	25d	Mo, 10.07.28	Fr, 04.08.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
135	Sockelleisten DG	5d	Mo, 10.07.28	Mi, 12.07	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
136	Sockelleisten 2.OG	5d	Do, 13.07.28	Mi, 19.07	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
137	Sockelleisten 1.OG	5d	Do, 20.07.28	Do, 27.07.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
138	Sockelleisten EG	5d	Fr, 28.07.28	Fr, 04.08.28	Bodenbelagsarbeiten (inkl. Parkett)
139	Endmontage Elektro	105d	Mo, 20.03.28	Fr, 11.08.28	Elektroinstallation
140	Endmontage HSL	105d	Mo, 20.03.28	Fr, 11.08.28	HLS, Installation
141	Endmontage AL-Elemente	5d	Mo, 10.07.28	Fr, 14.07.28	Metallbau Fenster+Türen
142	Endmontage Innentüren	5d	Mo, 10.07.28	Fr, 14.07.28	Tischler (Türen, WC-Trennwände)
143	Aufzug Endmontage mit TÜV Abnahme	5d	Mo, 13.07.28	Fr, 17.07.28	Aufzugsanlagen
144	Schlussreinigung, geschlossestse	25d	Mo, 11.06.28	Mo, 16.07.28	Reinigung
145	Probebetrieb techn. Anlagen	15d	Mo, 14.08.28	Fr, 01.09.28	Elektroinstallation
146	Probebetrieb techn. Anlagen	15d	Mo, 14.08.28	Fr, 01.09.28	HLS, Installation
147	Außenanlagen	10d	Fr, 21.07.28	Mo, 31.07.28	Garten- und Landschaftsbau
148	Abnahmen	20d	Mo, 21.08.28	Mo, 07.09.28	Bauherr
149	Einbauschränke	5d	Mo, 17.07.28	Fr, 21.07.28	Tischler (Einbauschränke, Möbelbeschl., Wand-/Deckenbeläge)
150	Möbelkäche	10d	Mo, 10.07.28	Mo, 09.08.28	Tischler (Einbauschränke, Möbelbeschl., Wand-/Deckenbeläge)
151	Ausstattung (Schaufenster, etc.)	25d	Mo, 17.07.28	Mo, 21.08.28	Schaufenster / Ausstattung
152	Ausstattung (Fachräume, etc.)	25d	Mo, 17.07.28	Mo, 21.08.28	Fachräume / Ausstattung
153	Ausstattung (Werkräume, etc.)	25d	Mo, 17.07.28	Mo, 21.08.28	Werkstatt / Ausstattung
154	Montage Lieferystem	15d	Mo, 17.07.28	Mo, 31.08.28	Lieferystem
155	Montage Schließanlage	15d	Mo, 17.07.28	Mo, 31.08.28	Schließanlagen
156	Tafeln montieren	5d	Mo, 07.08.28	Fr, 11.08.28	Bauherr

Projekt Neubaublock 5.0.B.3 Bauzeitenplan Gk.RH.pmz
Datum: Mo 24.10.26
Seite 1 von 1

Erstellt mit Vectorworks Landmark