Andreas Rossmann
Freie Planungsgesellschaft mbH
Obotritenring 163 • D . 19053 Schwerin
Tel.: +49 . (0)385 . 73 15 1-0 • Fax: +49 . (0)385 . 73 15 1-22
eMail: info@rossmann-architekt.de

22_02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - Sanierung

Nr.	Vorga	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Einschränkungstermin
1		**22_02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - "Sanierung/Teilumbau/Teilabbruch"**	**508 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Mit 22.09.27**		**NV**
2		**Planung**	**45 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Die 28.04.26**		**NV**
12		**LPH 6 +7 - Vorbereitung/Mitwirkung der Vergabe**	**351 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Die 01.06.27**		**NV**
13		**Architekt**	**267 Tage**	**Die 05.05.26**	**Die 01.06.27**		**NV**
36		**TGA -Elektro**	**51 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mon 16.03.26**		**NV**
39		**TGA - HLS**	**80 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mon 27.04.26**		**NV**
47		**LPH 8 - Objektüberwachung**	**508 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Mit 22.09.27**		**NV**
48		**Baubeginn/Bauanlauf**	**1 Tag**	**Mon 08.09.25**	**Mon 08.09.25**		**Mon 08.09.25**
49		**Bauverlauf**	**475 Tage**	**Die 09.09.25**	**Mon 09.08.27**		**NV**
50		**Los 01.1 - Baustelleneinrichtung**	**465 Tage**	**Die 09.09.25**	**Mon 26.07.27**		**NV**
51		Los 01.1 - Baustelleneinrichtung	15 Tage	Die 09.09.25	Mon 29.09.25	48	NV
52		Los 01.1 - Baustelleneinrichtung vorhalten	450 Tage	Die 30.09.25	Mon 26.07.27	51	NV
53		**Los 01.2 - Abbrucharbeiten**	**191 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 10.07.26**		**NV**
58		**Los 02 - Erweiterterter Rohbau + Rückbau**	**226 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Mon 08.03.27**		**NV**
59		Rückbau Anbau "SMD" Achse 1-3	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	56	Mon 13.04.26
60		Rückbau Anbau Achse 21-23	12 Tage	Mon 20.04.26	Mit 06.05.26	59EA-5 Tage	NV
61		Rückbau Windfang Sozialtrakt	4 Tage	Mon 27.04.26	Don 30.04.26	59AA+10 Tage	NV
62		***BA 1***	**148 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 04.12.26**		**NV**
63		**Kegelbahn Achse 1-3/N**	**83 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 04.09.26**		**NV**
64		Ertüchtigung Außenwand Kegelbahn Achse 1-3/N	83 Tage	Mon 11.05.26	Fre 04.09.26		Mon 11.05.26
65		**Sporthalle**	**148 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 04.12.26**		**NV**
66		Ertüchtigung Außenwand Sporthalle (Stützen) Achse 3/F-N	58 Tage	Mon 11.05.26	Fre 31.07.26	60;64AA	NV
67		Ergänzung Stahlbau	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	97	NV
68		Ertüchtigung Außenwand Sporthalle (Stützen) Achse 21/F-N	53 Tage	Die 19.05.26	Fre 31.07.26	66AA+5 Tage	NV
69		Ergänzung Stahlbau	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	97	NV
70		***BA 2***	**115 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Die 12.01.27**		**NV**
71		**Kegelbahn Achse 21/N-S2**	**55 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Die 12.01.27**		**NV**
72		Werkplanung/Produktion Stahlbau + Prüfung	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26		Mon 19.10.26
73		Ertüchtigung Außenwand Kegelbahn Achse 21/N-S2	25 Tage	Mon 30.11.26	Die 12.01.27	72EA+10 Tage	NV
74		**Sozialtrakt**	**15 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 14.08.26**		**NV**
75		Rückbau/Abstützung Außenwand Sozialtrakt Achse 3/A1-E	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26		Mon 27.07.26
76		Rückbau/Abstützung Außenwand Sozialtrakt Achse 21/A1-E	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	75AA	NV
77		***BA 3***	**105 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Die 05.01.27**		**NV**
78		**Sozialtrakt**	**105 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Die 05.01.27**		**NV**
79		Bodenaushub/Planum	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	76EA-10 Tage	NV
80		Streifen- und Einzelfundamente	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	79;254EA-15 Tage	NV
81		EINBAU HAUSEINFÜHRUNGEN / MEHRSPARTEN (ELEKTRO; INTERNET, TW) + FERNWÄRME parallel Einbau Grundleitungen Abwasser Los 24	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26	80	NV
82		Sauberkeitsschicht	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	80	NV
83		Dämmung, Bewehrung, Bodenplatte	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	82	NV
84		Innen- Wände/Stützen/Ringbalken	35 Tage	Mon 26.10.26	Fre 11.12.26	86EA+5 Tage	NV
85		Wandöffnungen Sozialtrakt Herstellen/Schließen	25 Tage	Mon 21.09.26	Fre 23.10.26	86AA-5 Tage	NV
86		Außenwand neu Achse 3+21/A1-E	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26	83	NV
87		Abdichtungsarbeiten (innen)	15 Tage	Mon 07.12.26	Die 05.01.27	84EA-5 Tage	NV
88		**Sporthalle**	**103 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 05.02.27**		**NV**
89		Außenwände (Tür- und Fensteröffnungen, schließen/herstellen)	25 Tage	Mon 07.09.26	Fre 09.10.26	86EA-30 Tage	NV
90		Fensterband Öffnungen z.T. Schließen	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	161EE	NV
91		***BA 4***	**80 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Die 26.01.27**		**NV**
92		**Anbau Achse A0-A1**	**80 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Die 26.01.27**		**NV**
93		Bodenaushub/Planum	2 Tage	Mon 28.09.26	Die 29.09.26	83	NV
94		Gründung (Streifenfundamente)	7 Tage	Don 01.10.26	Fre 09.10.26		Don 01.10.26
95		Stützenfundamente	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	94	NV
96		Gründung (Saubkeitsschicht+Dämmung+Bodenplatte)	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	95	NV
97		Wände/Stützen/Ringbalken	25 Tage	Mon 26.10.26	Fre 27.11.26	96	NV
98		**Abdichtungsarbeiten (innen)**	5 Tage	Mit 20.01.27	Die 26.01.27	97;124	NV
99		***BA 5***	**129 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Mon 08.03.27**		**NV**
100		**Sporthalle**	**129 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Mon 08.03.27**		**NV**
101		Wandöffnungen Halle Herstellen/Schließen (EG)	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26	84AA-40 Tage;83EA-20	NV
102		Fensteröffnung teilweise schließen (Fensterband)	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	161	NV
103		Stahlbau Sportgeräte	15 Tage	Die 09.02.27	Mon 01.03.27	204	NV
104		Gründungsarbeiten Sportgeräte	15 Tage	Die 16.02.27	Mon 08.03.27	103EA-10 Tage	NV
105		**Los 03 - Gerüst**	**227 Tage**	**Don 09.07.26**	**Mon 07.06.27**		**NV**
106		Gerüste Innen Sporthalle, verschieden nach Bedarf	200 Tage	Mon 17.08.26	Mon 07.06.27	101AA-10 Tage	NV
107		Gerüste Halle, verschieden nach Bedarf	210 Tage	Don 09.07.26	Mit 12.05.27		Don 09.07.26
108		Gerüste Sozialtrakt, verschieden nach Bedarf	130 Tage	Mon 09.11.26	Mon 24.05.27	86EA+15 Tage	NV
109		**Los 04.1 - Zimmermannsarbeiten**	**105 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Die 23.02.27**		**NV**
110		**Sozialtrakt**	**5 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Fre 04.12.26**		**NV**
111		Attika	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	86;97	NV
112		**Anbau**	**55 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Die 23.02.27**		**NV**
113		Flachdachkonstruktion + Attika	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26	97	NV
114		Unterdecke Vordach	5 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.02.27	124EA+20 Tage	NV
115		**Sporthalle**	**45 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 20.11.26**		**NV**
116		Rückbau Sandwichplatten	40 Tage	Mon 21.09.26	Fre 13.11.26	68;86EA-20 Tage	Mon 11.05.26
117		Einbau Dachkonstruktion Pfetten+OSB	40 Tage	Mon 28.09.26	Fre 20.11.26	116AA+5 Tage	NV
118		**Los 04.2 - Dachdecker**	**257 Tage**	**Fre 10.07.26**	**Die 20.07.27**		**NV**
119		**Kegelbahn**	**5 Tage**	**Mit 17.02.27**	**Die 23.02.27**		**NV**
120		Außenwand Kegelbahn Achse 1-3/N	5 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.02.27	64EA+35 Tage;14(	Mon 11.05.26
121		Außenwand Kegelbahn Achse 21/N-S2	5 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.02.27	73EA+5 Tage;141	Mon 11.05.26
122		**Anbau**	**134 Tage**	**Mon 07.12.26**	**Fre 25.06.27**		**NV**
123		**Aufmaß + Werkplanung**	5 Tage	Mon 07.12.26	Mon 14.12.26	124AE	NV
124		Abdichtung + Dämmung + Entwässerung +Randabschlüsse	20 Tage	Mon 14.12.26	Die 19.01.27	113EA-5 Tage	NV
125		Entwässerung (Fallrohre usw.)	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	144	NV
126		**Sozialtrakt**	**131 Tage**	**Fre 10.07.26**	**Die 19.01.27**		**NV**
127		Dampfsperre (Notabdichtung)	3 Tage	Fre 10.07.26	Die 14.07.26		Fre 10.07.26
128		Dampfsperre fertigstellen	5 Tage	Mon 21.12.26	Die 05.01.27	113	NV
129		**Aufmaß + Werkplanung**	**5 Tage**	**Mon 07.12.26**	**Mon 14.12.26**	**130AE**	**NV**
130		Abdichtung + Dämmung + Entwässerung + Randabschlüsse	20 Tage	Mon 14.12.26	Die 19.01.27	111;123AA-5 Tage;113EA-5	NV
131		**Sporthalle**	**177 Tage**	**Fre 30.10.26**	**Die 20.07.27**		**NV**
132		Aufmaß + Werkplanung	1 Tag	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26	117EE-15 Tage	NV
133		Dampfsperre / Notabdichtung auf OSB	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	132	NV
134		Abdichung + Dämmung + Randabschlüsse	30 Tage	Mon 30.11.26	Die 19.01.27	133	NV
135		Entwässerung (Fallrohre usw.)	5 Tage	Mit 14.07.27	Die 20.07.27	142	NV
136		**Los 04.3 - Fassade**	**25 Tage**	**Mit 24.02.27**	**Don 01.04.27**		**NV**
137		UK+Dämmung+Fassadenplatten	25 Tage	Mit 24.02.27	Don 01.04.27	97EA-10 Tage;124	NV
138		UK+Fassadenplatten	20 Tage	Mit 24.02.27	Die 23.03.27	97EA-10 Tage;124	NV
139		**Los 05 - WDVS; Außenputz**	**111 Tage**	**Mit 03.02.27**	**Die 13.07.27**		**NV**
140		Kegelbahn Achse 1-3/N	10 Tage	Mit 03.02.27	Die 16.02.27	64EA+80 Tage;14:	NV
141		Kegelbahn Achse 21/N-S2	10 Tage	Mit 03.02.27	Die 16.02.27	73EA+15 Tage	NV
142		Sporthalle (Giebel + Kegelbahn)	35 Tage	Mit 26.05.27	Die 13.07.27	162EA+53 Tage;6	NV
143		Sporthalle (Sozialtrakt)	35 Tage	Mit 26.05.27	Die 13.07.27	162EA+53 Tage;1:	NV
144		Sozialtrakt/Anbau	35 Tage	Don 29.04.27	Fre 18.06.27	124EA+69 Tage;1(	NV
145		**Los 06 - Innenputz**	**35 Tage**	**Mit 03.02.27**	**Die 23.03.27**		**NV**
146		Sporthalle	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	162	NV
147		Sozialtrakt	20 Tage	Mit 03.02.27	Die 02.03.27	193	NV
148		Anbau	20 Tage	Mit 24.02.27	Die 23.03.27	166;200EA-20 Tag	NV
149		**Los 07 - Fliesen und Plattenarbeiten**	**30 Tage**	**Fre 30.04.27**	**Mon 14.06.27**		**NV**
150		Sozialtrakt + Anbau	30 Tage	Fre 30.04.27	Mon 14.06.27	155;191;238;156E	NV
151		**Los 08 - Estrich**	**55 Tage**	**Mit 03.03.27**	**Mon 24.05.27**		**NV**
152		**Sozialtrakt + Anbau**	**55 Tage**	**Mit 03.03.27**	**Mon 24.05.27**		**NV**
153		Dämmung + Estrich (einschl. Unterbrechung FBH) - Sozialtrakt	25 Tage	Mit 03.03.27	Don 08.04.27	147;193	NV
154		Dämmung + Estrich (einschl. Unterbrechung FBH) -Anbau	25 Tage	Mit 24.03.27	Don 29.04.27	148;191	NV
155		Trocknung Sozialtrakt	15 Tage	Fre 09.04.27	Don 29.04.27	153	NV
156		Trocknung Anbau	15 Tage	Fre 30.04.27	Mon 24.05.27	154	NV
157		**Los 09 - Außenfenster- und türen, Metallglaselemente + Sonnenschutz**	**68 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Fre 05.03.27**		**NV**
158		**Sporthalle - Verglasung**	**68 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Fre 05.03.27**		**NV**
159		Aufmaß	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	117;164AA	NV
160		Werkplanung + Lieferzeit	40 Tage	Mon 30.11.26	Die 02.02.27	159	NV
161		Rückbau Copilith-Verglasung	3 Tage	Mit 03.02.27	Fre 05.02.27	160	NV
162		Einbau/Montage	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27	102	NV
163		**Sozialtrakt + Anbau (Fenster + Außentüren)**	**60 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Die 23.02.27**		**NV**
164		Aufmaß	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	97EA-5 Tage;86EA	NV
165		Werkplanung + Lieferzeit	40 Tage	Mon 30.11.26	Die 02.02.27	164	NV
166		Einbau/Montage	15 Tage	Mit 03.02.27	Die 23.02.27	165	NV
167		**Los 10 - Sportboden**	**35 Tage**	**Fre 07.05.27**	**Fre 25.06.27**		**NV**
168		Abdichtung	5 Tage	Fre 07.05.27	Don 13.05.27	178EA-15 Tage	NV
169		Dämmung + Sportbodenheizung	15 Tage	Fre 14.05.27	Fre 04.06.27	168	NV
170		Sportboden+Belag	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	169	NV
171		Versiegelung / Linierung	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	170	NV
172		**Los 11 - Prallwand (Tore/Türen)**	**161 Tage**	**Don 15.10.26**	**Fre 11.06.27**		**NV**
173		**Sporthalle**	**161 Tage**	**Don 15.10.26**	**Fre 11.06.27**		**NV**
174		**Einbauelemente**	**151 Tage**	**Don 15.10.26**	**Fre 28.05.27**		**NV**
175		Aufmaß	1 Tag	Don 15.10.26	Don 15.10.26		Don 15.10.26
176		Werkplanung	15 Tage	Fre 16.10.26	Don 05.11.26	175	NV
177		Lieferzeit	120 Tage	Fre 06.11.26	Mit 05.05.27	176	NV
178		Einbau/Montage	15 Tage	Fre 07.05.27	Fre 28.05.27	160;177	NV
179		**Prallwand**	**161 Tage**	**Don 15.10.26**	**Fre 11.06.27**		**NV**
180		Aufmaß	1 Tag	Don 15.10.26	Don 15.10.26	175AA	NV
181		Lieferzeit /Produktion	60 Tage	Die 09.02.27	Fre 07.05.27	182AE	NV
182		Einbau	25 Tage	Fre 07.05.27	Fre 11.06.27	178EA-15 Tage	NV
183		**Los 12 Ballwurfnetz**	**5 Tage**	**Fre 02.04.27**	**Don 08.04.27**		**NV**
184		Wiedereinbau / Montage	5 Tage	Fre 02.04.27	Don 08.04.27	247	NV
185		**Los 13 - Maler-; Tapezierarbeiten**	**71 Tage**	**Don 08.04.27**	**Mon 19.07.27**		**NV**
186		Sporthalle	20 Tage	Don 08.04.27	Fre 07.05.27	182AE	NV
187		Sozialtrakt	25 Tage	Die 15.06.27	Mon 19.07.27	196;150;147	NV
188		**Los 14 - Bodenbelagsarbeiten**	**20 Tage**	**Die 06.07.27**	**Mon 02.08.27**		**NV**
189		Sozialtrakt	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	187EA-10 Tage	NV
190		**Los 15 - Trockenbau**	**90 Tage**	**Mit 06.01.27**	**Fre 14.05.27**		**NV**
191		Innenwände (Vor- und Endmontage), zeitlich versetzt - Anbau	20 Tage	Mit 20.01.27	Die 16.02.27	96EA+5 Tage;124	NV
192		Vormontage Teilbereiche Unterdecke - Anbau (Wandanschlüsse)	15 Tage	Mit 03.02.27	Die 23.02.27	191EA-10 Tage	NV
193		Innenwände (Vor- und Endmontage), zeitlich versetzt - Sozialtrakt	20 Tage	Mit 06.01.27	Die 02.02.27	84;87	NV
194		Vormontage Teilbereiche Unterdecke - Sozialtrakt (Wandanschlüsse)	15 Tage	Mit 20.01.27	Die 09.02.27	193EA-10 Tage	NV
195		Decken (Vor- und Endmontage), zeitlich versetzt - Sozialtrakt	35 Tage	Mit 10.03.27	Don 29.04.27	193EA-10 Tage;246EA-10	NV
196		Decken (Vor- und Endmontage), zeitlich versetzt - Anbau	35 Tage	Mit 24.03.27	Fre 14.05.27	247EA-5 Tage	NV
197		**Los 16 - Tischlerarbeiten (Innentüren)**	**76 Tage**	**Mit 20.01.27**	**Mon 10.05.27**		**NV**
198		**Sozialtrakt + Anbau**	**76 Tage**	**Mit 20.01.27**	**Mon 10.05.27**		**NV**
199		Aufmaß /Lieferzeit	25 Tage	Mit 20.01.27	Mit 24.02.27	200AE	NV
200		Zargen Einbau/Montage	10 Tage	Mit 24.02.27	Die 09.03.27	191EA-15 Tage;84	NV
201		Innentüren Einbau/Montage	6 Tage	Fre 30.04.27	Mon 10.05.27	200;147;155	NV
202		**Los 17 - Bauendreinigung**	**5 Tage**	**Die 03.08.27**	**Mon 09.08.27**	**189**	**NV**
203		**Los 18.1 - Sportgeräte**	**102 Tage**	**Fre 05.02.27**	**Fre 02.07.27**		**NV**
204		Aufmaß /ggf. Werkplanung	2 Tage	Fre 05.02.27	Die 09.02.27	182AE-60 Tage	NV
205		Lieferzeiten	35 Tage	Die 09.02.27	Mit 31.03.27	204	NV
206		Montage	20 Tage	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27	205;103;182EA-5	NV
207		**Los 18.2 - Trennvorhang**	**65 Tage**	**Mit 06.01.27**	**Don 08.04.27**		**NV**
208		Aufmaß/ ggf. Werkplanung	2 Tage	Mit 06.01.27	Don 07.01.27	134EA-10 Tage	NV
209		Lieferzeit Produktion	60 Tage	Fre 08.01.27	Mon 05.04.27	208	NV
210		Montage / Einbau	3 Tage	Die 06.04.27	Don 08.04.27	209	NV
211		**Los 19 - Außenanlagen**	**30 Tage**	**Die 15.06.27**	**Mon 26.07.27**		**NV**
212		Außenanlagen komplett (WITTERUNG)	30 Tage	Die 15.06.27	Mon 26.07.27	138EA+5 Tage;24	NV
213		**Los 26 - Holzbindersanierung**	15 Tage	Mit 03.03.27	Die 23.03.27		**NV**
214		Holzbindersanierung Sporthalle	15 Tage	Mit 03.03.27	Die 23.03.27	134EA+30 Tage	NV
215		**TGA - HLS (begleitend)**	**210 Tage**	**Mit 19.08.26**	**Mit 23.06.27**		**NV**
216		**Hausanschlüsse!**	**40 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 18.12.26**		**NV**
217		Prüfung + Freigabe M+W-Planung Fernwärme	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	218	NV
218		Bestellung / Lieferung Fernwärmeübergabestat	30 Tage	Mon 26.10.26	Mon 07.12.26	219AE	NV
219		Montage Fernwärmeübgabestation	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	97EA+5 Tage	NV
220		Trinkwasseranschluss	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	97;219AA	NV
221		Inbetriebnahme + Einweisung Hausanschlüsse	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	220	NV
222		**Los 20 - Heizung**	**106 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Die 25.05.27**		**NV**
223		Montageplanung	10 Tage	Mon 14.12.26	Mit 06.01.27	224AE	NV
224		Prüfung + Freigabe Montageplanung	5 Tage	Mit 06.01.27	Mit 13.01.27	225AE	NV
225		Bestellung / Lieferung	30 Tage	Mit 13.01.27	Mit 24.02.27	226AE	NV
226		Vorbereitung (HKV)	10 Tage	Mit 24.02.27	Mit 10.03.27	227AE	NV
227		Fußbodenheizung (Sozialtrakt) verlegen	10 Tage	Mit 10.03.27	Die 23.03.27	153AA+5 Tage	NV
228		Fußbodenheizung (Anbau) verlegen	5 Tage	Fre 30.04.27	Fre 07.05.27	154	NV
229		Inbetriebnahme Fußbodenheizung	4 Tage	Mon 10.05.27	Don 13.05.27	227;228	NV
230		Einweisung Betreiber Heizung	2 Tage	Mon 24.05.27	Die 25.05.27	229EA+5 Tage	NV
231		**Los 21 - Sanitär**	**150 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mon 21.06.27**		**NV**
232		**Sozialtrakt + Sanitärtrakt**	**150 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mon 21.06.27**		**NV**
233		Montageplanung Sanitär	10 Tage	Mon 09.11.26	Mon 23.11.26	234AE	NV
234		Prüfung + Freigabe Montageplanung	5 Tage	Mon 23.11.26	Mon 30.11.26	235AE	NV
235		Bestellung / Lieferung Sanitär + Installationsv	30 Tage	Mon 30.11.26	Mit 20.01.27	236AE	NV
236		Montage Installationswände (GIS-Wände) Anbau	15 Tage	Mit 20.01.27	Die 09.02.27	191AA	NV
237		Montage Installationswände (GIS-Wände) Sozialtrakt	15 Tage	Mit 06.01.27	Die 26.01.27	193AA	NV
238		Leitungsverlegung	20 Tage	Mit 27.01.27	Die 23.02.27	236AA+5 Tage	NV
239		Montage Sanitärelemente	30 Tage	Fre 30.04.27	Die 15.06.27	236;187AE	NV
240		Inbetriebnahme	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27	239	NV
241		**Los 22 - Lüftung**	**97 Tage**	**Mon 07.12.26**	**Mon 03.05.27**		**NV**
242		**Sozialtrakt**	**75 Tage**	**Mon 07.12.26**	**Don 01.04.27**		**NV**
243		Montageplanung Lüftung (Sozialtrakt und Sporthalle)	10 Tage	Mon 14.12.26	Die 05.01.27	244	NV
244		Prüfung + Freigabe Montagplanung Lüftung	5 Tage	Mon 07.12.26	Mon 14.12.26	245AE	NV
245		Bestellung / Lieferung Lüftung	40 Tage	Mon 14.12.26	Mit 17.02.27	247AE;246AE	NV
246		Montage / Arbeitsvorbereitung Lüftung Sozialtrakt	30 Tage	Mit 10.02.27	Die 23.03.27	236;193	NV
247		Montage / Arbeitsvorbereitung Lüftung Anbau	30 Tage	Mit 17.02.27	Don 01.04.27	236;191	NV
248		**Sporthalle**	**27 Tage**	**Mit 24.03.27**	**Mon 03.05.27**		**NV**
249		Montage / Arbeitsvorbereitung (A0-A1) Lüftung	25 Tage	Mit 24.03.27	Don 29.04.27	214	NV
250		Inbetriebnahme + Einweisung Betreiber Lüft.	2 Tage	Fre 30.04.27	Mon 03.05.27	249	NV
251		**Los 24 - Entwässerungskanalarbeiten**	210 Tage	Mit 19.08.26	Mit 23.06.27		**NV**
252		Grundleitungen Außerhalb Gebäude	20 Tage	Mit 19.08.26	Mit 16.09.26	255AE-10 Tage	NV
253		Alte Grundleitungen im Außenbereich verschließen	10 Tage	Mit 19.08.26	Die 01.09.26	252AA	NV
254		Grundleitungen Sozialtrakt	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	79EA+10 Tage	NV
255		Grundleitungen Sanitärtrakt	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26	93	NV
256		Inbetriebnahme Entwässerung	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	255;125EA-10 Tag	NV
257		Einweisung Betreiber Entwässerung	3 Tage	Mon 21.06.27	Mit 23.06.27	256	NV
258		Los 25 - WC - Trennwände	5 Tage	Die 01.06.27	Die 08.06.27	187AE-5 Tage	NV
259		Los 27 - Dämmarbeiten	15 Tage	Fre 30.04.27	Mon 24.05.27	247;249	NV
260		**TGA - Elektro (begleitend)**	**202 Tage**	**Mit 26.08.26**	**Fre 18.06.27**		**NV**
261		Los 23 - Elektro (begleitend)	130 Tage	Mon 30.11.26	Mon 14.06.27	97	NV
262		**Hausanschlüsse**	**83 Tage**	**Mit 26.08.26**	**Fre 18.12.26**		**NV**
263		Grundleitungen	20 Tage	Mit 26.08.26	Die 22.09.26	252AA+5 Tage	NV
264		Elektro- Anschluss (innen)	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	219	NV
265		**Sozialtrakt / Anbau**	**192 Tage**	**Don 03.09.26**	**Die 15.06.27**		**NV**
266		Leitungen	35 Tage	Mit 03.02.27	Don 22.04.27	147;191AA	NV
267		Montage	10 Tage	Die 01.06.27	Die 15.06.27	187AE	NV
268		Erdungsarbeiten Sozialtrakt (Sauberkeitsschicht/Streifenfundament)	15 Tage	Don 03.09.26	Mit 23.09.26	80EA-2 Tage	NV
269		Erdungsarbeiten Sozialtrakt (Sohle/Bewehrung)	3 Tage	Mon 21.09.26	Mit 23.09.26	83EA-5 Tage	NV
270		Erdungsarbeiten Anbau (Sauberkeitsschicht/Streifenfundament)	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	94	NV
271		Erdungsarbeiten Anbau (Sohle/Bewehrung)	3 Tage	Mon 19.10.26	Mit 21.10.26	96EA-5 Tage	NV
272		**Sporthalle**	**104 Tage**	**Mit 20.01.27**	**Fre 18.06.27**		**NV**
273		Leitungen	30 Tage	Mit 20.01.27	Die 02.03.27	134	NV
274		Montage (Dach)	20 Tage	Mit 24.03.27	Don 22.04.27	214	NV
275		Montage (Wände)	15 Tage	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27	182EA-10 Tage	NV
276		**Baufertigstellung**	**1 Tag**	**Die 10.08.27**	**Die 10.08.27**	**49**	**NV**
277		Abschluss der Abrechnung von Fördermitteln	1 Tag	Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	276EA+30 Tage	NV
278		**Ende Bauüberwachung (Rechnungsprüfung/Dokumentation usw.)**	**1 Tag**	**Mit 22.09.27**	**Mit 22.09.27**	**277AA**	**NV**
279		Sommerferien M-V 2024	31 Tage	Mon 22.07.24	Sam 31.08.24		NV
280		Sommerferien M-V 2025	31 Tage	Mon 28.07.25	Sam 06.09.25		NV
281		Sommerferien M-V 2026	31 Tage	Mon 13.07.26	Sam 22.08.26		NV
282		Sommerferien M-V 2027	31 Tage	Mon 05.07.27	Sam 14.08.27		NV

Projekt: 22 04 25_Projektablau
Datum: Don 15.10.26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt

\\Server\texte\ARCH_GMBH\GMBH_PROJEKTE\22 GmbH Projekte\22_02 Sporthalle PCH\400 Ausschreibg_Vergabe\410 VORBERTG_VERGABE\413 TERMINE\26 10 15_Projektablauf_Sporthalle PCH-BEARBEITUN.mpp

ANDREAS ROSSMANN
FREIE PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
Obotritenring 163 • D . 19053 Schwerin
Tel.: +49 . (0)385 . 73 15 1-0 • Fax: +49 . (0)385 . 73 15 1-22
eMail: info@rossmann-architekt.de

22_02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - Sanierung

Oktober 2027 | November 2027 | Dezember 2027 | Januar 2028 | Februar 2028 | März 2028 | April 2028 | Mai 2028 | Juni 2028 | Juli 2028 | August 2028 | September 2028 | Oktober 2028 | November 2028 | Dezember 2028 | Januar 2029 | Februar 2029 | März 2029 | April 2029 | Mai 2029 | Juni 2029 | Juli 2029 | August 2029 | September 2029 | Oktober 2029 | November 2029 | Dezember 2029 | Januar 2030 | Februar 2030 | März 2030

Projekt: 22 04 25_Projektablau
Datum: Don 15.10.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt