"P2401_Hort Future Kids SN"

Vorabzug

BAUABLAUFPLAN

form follows green®

buttler architekten

Nr.	PSP-Code	LOS	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**0.1**		**SN, HORT Future Kids // ZGM-Schwerin**				
2	**0.2**		**LPH 8 | Bauausführung**	**493 Tage?**	**Mit 01.04.26**	**Fre 18.02.28**	
3	**0.2.1**	**300.01**	**Erweiterte Rohbauarbeiten**		**Mit 01.04.26**		
4	**0.2.1.1**	**300.01**	**BE-Rohbau / Baukran**	**7 Tage**	**Mit 01.04.26**	**Don 09.04.26**	
5	0.2.1.1.1	300.01	Baustelleneinrichtung Rohbau	5 Tage	Mit 01.04.26	Die 07.04.26	
6	0.2.1.1.2	300.01	Kranaufstellung	2 Tage	Mit 08.04.26	Don 09.04.26	5
7	**0.2.1.2**	**300.01**	**Erdarbeiten**	**7 Tage**	**Mit 08.04.26**	**Don 16.04.26**	
8	0.2.1.2.1	300.01	Bodenaustausch Gründungsebene	5 Tage	Mit 08.04.26	Die 14.04.26	5
9	0.2.1.2.2	300.01	Baugruben Planum herstellen	2 Tage	Mit 15.04.26	Don 16.04.26	8
10	0.2.1.3	300.01	Grundleitungen	6 Tage?	Mit 15.04.26	Mit 22.04.26	8
11	0.2.1.3.1	300.01	Einbau Grundleitungen	5 Tage	Mit 15.04.26	Die 21.04.26	8
12	0.2.1.3.2	300.01	Dichtigkeitsprüfung	1 Tag?	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26	11
13	**0.2.1.4**	**300.01**	**Gründungsarbeiten**	**25 Tage**	**Fre 17.04.26**	**Don 21.05.26**	
14	0.2.1.4.1	300.01	Aufzugsunterfahrt	4 Tage	Fre 17.04.26	Mit 22.04.26	9
15	0.2.1.4.5	300.01	Ringerder / Fundamenterder	2 Tage	Fre 17.04.26	Mon 20.04.26	9
16	0.2.1.4.6	300.01	Sauberkeitsschicht Fundamente	2 Tage	Mit 22.04.26	Don 23.04.26	9;11
17	0.2.1.4.2	300.01	Herstellung Frostschürze / Fundamente	8 Tage	Fre 24.04.26	Die 05.05.26	16
18	0.2.1.4.7	300.01	Auffüllung Sand/Kiesgemisch	2 Tage	Mit 06.05.26	Don 07.05.26	17
19	0.2.1.4.3	300.01	Sauberkeitsschicht Bodenplatte	2 Tage	Fre 08.05.26	Mon 11.05.26	18
20	0.2.1.4.4	300.01	Bodenplatte Bewehrung und Einbindung Fundamenteerder	8 Tage	Die 12.05.26	Don 21.05.26	19;18
21	**0.2.1.5**	**300.01**	**Beton- und Mauerwerksarbeiten - Wände/Stützen/Decken**	**75 Tage**	**Fre 22.05.26**	**Don 03.09.26**	
22	**0.2.1.5.1**	**300.01**	**Erdgeschoss**	**30 Tage**	**Fre 22.05.26**	**Don 02.07.26**	
23	0.2.1.5.1.1	300.01	StB-Aussenwände	10 Tage	Fre 22.05.26	Don 04.06.26	20
24	0.2.1.5.1.2	300.01	Mauerwerk-Aussenwände	10 Tage	Fre 22.05.26	Don 04.06.26	20
25	0.2.1.5.1.3	300.01	Mauerwerk-Innenwände	10 Tage	Fre 05.06.26	Don 18.06.26	24
26	0.2.1.5.1.4	300.01	Fertigteiltreppen einsetzen	5 Tage	Fre 05.06.26	Don 11.06.26	24
27	0.2.1.5.1.5	300.01	Stb-Decke über EG	10 Tage	Fre 19.06.26	Don 02.07.26	25
28	**0.2.1.5.2**	**300.01**	**1.Obergeschoss**	**30 Tage**	**Fre 03.07.26**	**Don 13.08.26**	
29	0.2.1.5.2.1	300.01	StB-Aussenwände	10 Tage	Fre 03.07.26	Don 16.07.26	27
30	0.2.1.5.2.2	300.01	Mauerwerk-Aussenwände	10 Tage	Fre 03.07.26	Don 16.07.26	27
31	0.2.1.5.2.3	300.01	Mauerwerk-Innenwände	10 Tage	Fre 17.07.26	Don 30.07.26	30
32	0.2.1.5.2.4	300.01	Stb-Decke über 1.OG	10 Tage	Fre 31.07.26	Don 13.08.26	31
33	**0.2.1.5.3**	**300.01**	**Attika über Decke 1.OG**	**15 Tage**	**Fre 14.08.26**	**Don 03.09.26**	
34	0.2.1.5.3.1	300.01	StB-Attika	10 Tage	Fre 14.08.26	Don 27.08.26	32
35	0.2.1.5.3.2	300.01	Stb-Attika Aufkantungen Oberlichter	5 Tage	Fre 28.08.26	Don 03.09.26	34
36	**0.2.1.6**	**300.01**	**Abdichtungsarbeiten**	**20 Tage**	**Fre 22.05.26**	**Don 18.06.26**	
37	**0.2.1.6.1**	**300.01**	**Aussenabdichtung EG**	**5 Tage**	**Fre 12.06.26**	**Don 18.06.26**	
38	0.2.1.6.1.1	300.01	Abdichtung + Perimeterdämmung Spritzwasserbereich	5 Tage	Fre 12.06.26	Don 18.06.26	26;24;23
39	**0.2.1.6.2**	**300.01**	**Innenabdichtung EG**	**5 Tage**	**Fre 22.05.26**	**Don 28.05.26**	
40	0.2.1.6.2.1	300.01	Abdichtung Bodenplatte	5 Tage	Fre 22.05.26	Don 28.05.26	20
41	**0.2.1.7**	**300.01**	**Gerüstarbeiten Rohbauarbeiten**	**78 Tage**	**Fre 22.05.26**	**Die 08.09.26**	
42	0.2.1.7.1	300.01	Arbeitsgerüst + Traggerüst Auskragung EG	30 Tage	Fre 22.05.26	Don 02.07.26	20
43	0.2.1.7.2	300.01	Arbeitsgerüst Rohbau 1.OG-Dach	45 Tage	Fre 03.07.26	Don 03.09.26	27
44	0.2.1.7.3	300.01	Rückbau Arbeitsgerüst Rohbau	3 Tage	Fre 04.09.26	Die 08.09.26	43
45	**0.2.2**	**300.02**	**Gerüstarbeiten (Fassadenarbeiten)**	**100 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Die 26.01.27**	
46	0.2.2.1	300.02	Fassadengerüst Fassadenarbeiten	100 Tage	Mit 09.09.26	Die 26.01.27	44
47	**0.2.3**	**300.03**	**Dachdecker- und Klempnerarbeiten**	**53 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Fre 20.11.26**	
48	**0.2.3.1**	**300.03**	**Dacharbeiten Decke über 1.OG**	**53 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Fre 20.11.26**	
49	0.2.3.1.1	300.03	Dachabdichtung Dampfsperre	3 Tage	Mit 09.09.26	Fre 11.09.26	44
50	0.2.3.1.2	300.03	Einbau Dachdurchdringungen TGA (Lüftung)	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	49
51	0.2.3.1.3	300.03	Einbau Dachoberlichter / Entrauchung Aufzug	2 Tage	Mon 14.09.26	Die 15.09.26	49
52	0.2.3.1.4	300.03	Einbau Dachentwässerung / Notentwässerung	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	49
53	0.2.3.1.5	300.03	Dachdämmarbeiten und Dachabdichtung	20 Tage	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26	50;51;52
54	0.2.3.1.6	300.03	Einbau UK PV-Anlage	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	53
55	0.2.3.1.7	300.03	Einbau Gründach und Kies	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	54
56	0.2.3.1.8	300.03	Absturzsicherung + Wege	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	55
57	0.2.3.1.9	300.03	Dachklempnerarbeiten Dachrand	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	56
58	**0.2.3.2**	**300.03**	**Fallrohre Fassade**	**10 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 30.10.26**	
59	0.2.3.2.1	300.03	Einbau Fallrohre Fassade	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	53
60	0.2.3.2.2	300.03	Einbau Standrohr bis 2m vor Gebäude	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	59
61	**0.2.4**	**300.04**	**Metallbauarbeiten (Außenfenster / Außentüren/Schlosser)**	**337 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Don 23.12.27**	
62	**0.2.4.1**	**300.04**	**Metallbau Aussenelemente - Fensterelemente**	**25 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Die 13.10.26**	
63	0.2.4.1.1	300.04	Aufmaß/Werkplanung Außenfensterelemente	15 Tage	Mit 09.09.26	Die 29.09.26	44
64	0.2.4.1.2	300.04	Einbau Fensterelemente 1.OG	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26	63
65	0.2.4.1.3	300.04	Einbau Fensterelemente EG	5 Tage	Mit 07.10.26	Die 13.10.26	64
66	**0.2.4.2**	**300.04**	**Metallbau Aussenelemente - Raffstore**	**10 Tage**	**Mit 07.10.26**	**Die 20.10.26**	
67	0.2.4.2.1	300.04	Einbau Raffstore Fensterelemente 1.OG	5 Tage	Mit 07.10.26	Die 13.10.26	64
68	0.2.4.2.2	300.04	Einbau Raffstore Fensterelemente EG	5 Tage	Mit 14.10.26	Die 20.10.26	65
69	**0.2.4.3**	**300.04**	**Metallbau Aussenelemente - Türelemente**	**25 Tage**	**Mit 30.09.26**	**Die 03.11.26**	
70	0.2.4.3.1	300.04	Aufmaß/Werkplanung Außentürelemente	15 Tage	Mit 30.09.26	Die 20.10.26	63
71	0.2.4.3.2	300.04	Einbau Außentürelemante EG	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26	70
72	**0.2.4.4**	**300.04**	**Metallbau Aussenelemente - Pfosten-Riegel-Fassade**	**20 Tage**	**Mit 21.10.26**	**Die 17.11.26**	
73	0.2.4.4.1	300.04	Aufmaß/Werkplanung Pfosten-Riegel-Fassade	15 Tage	Mit 21.10.26	Die 10.11.26	70
74	0.2.4.4.2	300.04	PR-Fassade EG	5 Tage	Mit 11.11.26	Die 17.11.26	73
75	**0.2.4.5**	**300.04**	**GEBÄUDE DICHT !!!**	**1 Tag**	**Mit 18.11.26**	**Mit 18.11.26**	**74**
76	**0.2.4.6**	**300.04**	**Metallbau Innenelemente**	**15 Tage**	**Mit 11.11.26**	**Die 01.12.26**	
77	0.2.4.6.1	300.04	Aufmaß/Werkplanung ALU Innentürelemente	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26	73
78	0.2.4.6.2	300.04	Einbau AL Innentürelemente	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	77
79	**0.2.4.7**	**300.04**	**Komplettierung Metallbauarbeiten**	**20 Tage**	**Fre 26.11.27**	**Don 23.12.27**	
80	0.2.4.7.1	300.04	Inbetriebnahme Türen (Bodendichtung / OTS)	20 Tage	Fre 26.11.27	Don 23.12.27	180
81	0.2.4.7.2	300.04	Inbetriebnahme Antriebe / FSA	20 Tage	Fre 26.11.27	Don 23.12.27	180
82	**0.2.4.8**	**300.04**	**Schlosserarbeiten**	**37 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Don 29.10.26**	
83	0.2.4.8.1	300.04	Aufmaß/Werkplanung Geländer Treppenhäuser	10 Tage	Mit 09.09.26	Die 22.09.26	44
84	0.2.4.8.2	300.04	Fertigung Brüstungsgeländer	20 Tage	Mit 23.09.26	Die 20.10.26	83
85	0.2.4.8.3	300.04	Brüstungsgeländer inkl. Handlauf Treppenhaus TRH 1	2 Tage	Mit 21.10.26	Don 22.10.26	84
86	0.2.4.8.4	300.04	Brüstungsgeländer inkl. Handlauf Treppenhaus TRH 2	5 Tage	Fre 23.10.26	Don 29.10.26	85
87	**0.2.5**	**300.05**	**Fassadenarbeiten (WDVS + HPL)**	**85 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Die 05.01.27**	
88	**0.2.5.1**	**300.05**	**Fassadenarbeiten WDVS**	**65 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Die 08.12.26**	
89	0.2.5.1.1	300.05	Werkplanung + Bestellung Dämmung	25 Tage	Mit 09.09.26	Die 13.10.26	44
90	0.2.5.1.2	300.05	Dämmung 1.OG (verkleben+befestigen)	10 Tage	Mit 14.10.26	Die 27.10.26	67
91	0.2.5.1.3	300.05	Dämmung EG (verkleben+befestigen)	10 Tage	Mit 04.11.26	Die 17.11.26	71
92	0.2.5.1.4	300.05	Egalisationsschicht (Unterputz)	5 Tage	Mit 18.11.26	Die 24.11.26	91
93	0.2.5.1.5	300.05	Armierungsschicht	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	92
94	0.2.5.1.6	300.05	Oberputz und Schlussbeschichtung	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	93
95	**0.2.5.2**	**300.05**	**Fassadenarbeiten Abhangdecke WDVS**	**75 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Die 22.12.26**	
96	0.2.5.2.1	300.05	Werkplanung + Bestellung Dämmung	40 Tage	Mit 09.09.26	Die 03.11.26	44
97	0.2.5.2.2	300.05	Montage UK und Dämmung (verkleben + befestigen)	15 Tage	Mit 04.11.26	Die 24.11.26	71
98	0.2.5.2.3	300.05	Einbau Putzträgerplatten	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26	97
99	0.2.5.2.4	300.05	Egalisationsschicht (Unterputz)	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	98
100	0.2.5.2.5	300.05	Armierungsschicht	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	99
101	0.2.5.2.6	300.05	Oberputz und Schlussbeschichtung	5 Tage	Mit 16.12.26	Die 22.12.26	100
102	**0.2.5.3**	**300.05**	**Fassadenarbeiten HPL/Eternit**	**85 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Die 05.01.27**	
103	0.2.5.3.1	300.05	Werkplanung + Statischer Nachweis + Bestellung Dämmung	40 Tage	Mit 09.09.26	Die 03.11.26	44
104	0.2.5.3.2	300.05	Montage UK und Dämmung (verkleben + befestigen)	25 Tage	Mit 04.11.26	Die 08.12.26	71
105	0.2.5.3.3	300.05	Einbau HPL+Eternit - Platten	10 Tage	Mit 23.12.26	Die 05.01.27	104;101
106	**0.2.6**	**300.06**	**Innenputzarbeiten**	**51 Tage**	**Mit 02.12.26**	**Mit 10.02.27**	
107	0.2.6.1	300.06	Vorbereitung Innenputzarbeiten	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26	75AA+10 Tage
108	0.2.6.2	300.06	Innenputz 1.OG	15 Tage	Don 31.12.26	Mit 20.01.27	107;78;198
109	0.2.6.3	300.06	Innenputz EG	15 Tage	Don 21.01.27	Mit 10.02.27	108;198
110	**0.2.7**	**300.06**	**Trockenbauarbeiten**	**206 Tage**	**Don 19.11.26**	**Don 02.09.27**	
111	**0.2.7.1**	**300.07**	**Trockenbauarbeiten - Wände - einseitig geplankt**	**20 Tage**	**Don 19.11.26**	**Mit 16.12.26**	**75**
112	0.2.7.1.1	300.07	Trockenbauwände/Vorsatzschalen 1.OG - einseitig geplankt	10 Tage	Don 19.11.26	Mit 02.12.26	75
113	0.2.7.1.2	300.07	Trockenbauwände/Vorsatzschalen EG - einseitig geplankt	10 Tage	Don 03.12.26	Mit 16.12.26	112
114	**0.2.7.2**	**300.07**	**Trockenbauarbeiten - Wände - beidseitig beplanken**	**30 Tage**	**Don 31.12.26**	**Mit 10.02.27**	
115	0.2.7.2.1	300.07	Trockenbauwände/Vorsatzschalen 1.OG - schließen - Q2 spachteln	15 Tage	Don 31.12.26	Mit 20.01.27	113;198;199
116	0.2.7.2.2	300.07	Trockenbauwände/Vorsatzschalen EG - schließen - Q2 spachteln	15 Tage	Don 21.01.27	Mit 10.02.27	115;198;199
117	**0.2.7.3**	**300.07**	**Trockenbauarbeiten - Abhangdecken Räume**	**40 Tage**	**Fre 25.06.27**	**Don 19.08.27**	
118	0.2.7.3.1	300.07	Abhangdecken 1.OG	20 Tage	Fre 25.06.27	Don 22.07.27	144;140;109
119	0.2.7.3.2	300.07	Abhangdecken EG	20 Tage	Fre 23.07.27	Don 19.08.27	145;140;118
120	**0.2.7.4**	**300.07**	**Trockenbauarbeiten - Abhangdecken Flure**	**30 Tage**	**Fre 23.07.27**	**Don 02.09.27**	
121	0.2.7.4.1	300.07	Abhangdecken Flur 1.OG	10 Tage	Fre 23.07.27	Don 05.08.27	118
122	0.2.7.4.2	300.07	Abhangdecken Flur /Foyer EG	10 Tage	Fre 20.08.27	Don 02.09.27	119
123	**0.2.8**	**300.08**	**Estricharbeiten**	**36 Tage**	**Don 11.02.27**	**Don 01.04.27**	
124	0.2.8.1	300.08	Vorbehandlung, Schüttung + Dämmschichten 1.OG	5 Tage	Don 11.02.27	Mit 17.02.27	116
125	0.2.8.2	300.08	Estrich 1.OG	5 Tage	Die 02.03.27	Mon 08.03.27	124;200
126	0.2.8.3	300.08	Vorbehandlung, Schüttung + Dämmschichten EG	5 Tage	Die 09.03.27	Mon 15.03.27	125
127	0.2.8.4	300.08	Estrich EG	5 Tage	Fre 26.03.27	Don 01.04.27	126;201
128	**0.2.9**	**300.09**	**Fliesenlegerarbeiten**	**170 Tage**	**Fre 02.04.27**	**Don 25.11.27**	
129	0.2.9.1	300.09	Fliesenarbeiten 1.OG - Sanitärräume	15 Tage	Fre 02.04.27	Don 22.04.27	127
130	0.2.9.2	300.09	Fliesenarbeiten EG - Sanitärräume	15 Tage	Fre 23.04.27	Don 13.05.27	129
131	0.2.9.3	300.09	Fliesenarbeiten Treppenhaus TRH 1	15 Tage	Fre 14.05.27	Don 03.06.27	130
132	0.2.9.4	300.09	Fliesenarbeiten Treppenhaus TRH 2	15 Tage	Fre 04.06.27	Don 24.06.27	131
133	0.2.9.5	300.09	Spiegel und Verfugungen Sanitärobjekte	15 Tage	Fre 05.11.27	Don 25.11.27	179
134	**0.2.10**	**300.10**	**Bodenbelagarbeiten**	**72 Tage**	**Fre 02.04.27**	**Mon 12.07.27**	
135	0.2.10.1	300.10	Wandbelag Flur 1.OG	5 Tage	Fre 02.04.27	Don 08.04.27	127
136	0.2.10.2	300.10	Wandbelag Flur EG	5 Tage	Fre 09.04.27	Don 15.04.27	135
137	0.2.10.3	300.10	Vorbehandlung Boden 1.OG	3 Tage	Fre 04.06.27	Die 08.06.27	149
138	0.2.10.4	300.10	Bodenbelag Kautschuk 1.OG + Sockelleiste + Schutzbelag verlegen	7 Tage	Mit 09.06.27	Don 17.06.27	137
139	0.2.10.5	300.10	Vorbehandlung Boden EG	3 Tage	Fre 11.06.27	Die 15.06.27	150
140	0.2.10.6	300.10	Bodenbelag Kautschuk EG + Sockelleiste + Schutzbelag verlegen	7 Tage	Mit 16.06.27	Don 24.06.27	139
141	0.2.10.7	300.10	Komplettierung Bodenbeläge	12 Tage	Fre 25.06.27	Mon 12.07.27	140
142	**0.2.11**	**300.11**	**Malerarbeiten Decken + Wände**	**140 Tage**	**Fre 02.04.27**	**Don 14.10.27**	
143	**0.2.11.1**	**300.11**	**Innenwände Spachteln + Tapete + 1. Anstrich**	**60 Tage**	**Fre 02.04.27**	**Don 24.06.27**	
144	0.2.11.1.1	300.11	Wände 1.OG	20 Tage	Fre 02.04.27	Don 29.04.27	127;108
145	0.2.11.1.2	300.11	Wände EG	20 Tage	Fre 30.04.27	Don 27.05.27	144;109
146	0.2.11.1.3	300.11	Treppenhaus 1	10 Tage	Fre 28.05.27	Don 10.06.27	145
147	0.2.11.1.4	300.11	Treppenhaus 2	10 Tage	Fre 11.06.27	Don 24.06.27	146
148	**0.2.11.2**	**300.11**	**Innentüren Zargen lackieren**	**10 Tage**	**Fre 28.05.27**	**Don 10.06.27**	
149	0.2.11.2.1	300.11	Innentüren 1.OG	5 Tage	Fre 28.05.27	Don 03.06.27	145;162
150	0.2.11.2.2	300.11	Innentüren EG	5 Tage	Fre 04.06.27	Don 10.06.27	149;163
151	**0.2.11.3**	**300.11**	**Decken Spachteln + Anstrich**	**10 Tage**	**Fre 20.08.27**	**Don 02.09.27**	
152	0.2.11.3.1	300.11	Decken 1.OG	5 Tage	Fre 20.08.27	Don 26.08.27	119
153	0.2.11.3.2	300.11	Decken EG	5 Tage	Fre 27.08.27	Don 02.09.27	152
154	**0.2.11.4**	**300.11**	**Innenwände 2. Anstrich**	**30 Tage**	**Fre 03.09.27**	**Don 14.10.27**	**119**
155	0.2.11.4.1	300.11	Wände 1.OG	10 Tage	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	153
156	0.2.11.4.2	300.11	Wände EG	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	155;140
157	0.2.11.4.3	300.11	Treppenhaus 1	5 Tage	Fre 01.10.27	Don 07.10.27	156;146
158	0.2.11.4.4	300.11	Treppenhaus 2	5 Tage	Fre 08.10.27	Don 14.10.27	157;147
159	**0.2.12**	**300.12**	**Tischlerarbeiten (Innentüren/Möblierung)**	**208 Tage**	**Don 11.02.27**	**Mon 29.11.27**	
160	**0.2.12.1**	**300.12**	**Innentüren**	**176 Tage**	**Don 11.02.27**	**Don 14.10.27**	
161	0.2.12.1.1	300.12	Fensterbänke Innen	20 Tage	Don 11.02.27	Mit 10.03.27	109
162	0.2.12.1.2	300.12	Innentüren 1.OG	10 Tage	Fre 30.04.27	Don 13.05.27	144
163	0.2.12.1.3	300.12	Innentüren EG	10 Tage	Fre 14.05.27	Don 27.05.27	162
164	0.2.12.1.4	300.12	Komplettierung Innentüren	10 Tage	Fre 01.10.27	Don 14.10.27	150;156
165	0.2.12.1.5	300.12	Inbetriebnahme Innentüren	10 Tage	Fre 01.10.27	Don 14.10.27	150;156
166	**0.2.12.2**	**300.12**	**WC-Trennwände**	**20 Tage**	**Fre 03.09.27**	**Don 30.09.27**	
167	0.2.12.2.1	300.12	WC-Trennwände 1.OG	10 Tage	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	163;144;129;153
168	0.2.12.2.2	300.12	WC-Trennwände EG	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	163;145;130;167
169	**0.2.12.3**	**300.12**	**Garderobenschränke**	**20 Tage**	**Fre 17.09.27**	**Don 14.10.27**	
170	0.2.12.3.1	300.12	Garderobenschränke 1.OG	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	153;155
171	0.2.12.3.2	300.12	Garderobenschränke EG	10 Tage	Fre 01.10.27	Don 14.10.27	170
172	**0.2.12.4**	**300.12**	**Teeküchen**	**20 Tage**	**Fre 17.09.27**	**Don 14.10.27**	
173	0.2.12.4.1	300.12	Teeküche EG Personal	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	153;155
174	0.2.12.4.2	300.12	Teeküche EG Kinderküche	10 Tage	Fre 01.10.27	Don 14.10.27	173
175	**0.2.12.5**	**300.12**	**Möbel**	**2 Tage**	**Fre 26.11.27**	**Mon 29.11.27**	
176	0.2.12.5.1	300.12	Tresen Foyer	2 Tage	Fre 26.11.27	Mon 29.11.27	180
177	**0.2.13**	**300.13**	**Baureinigung**	**45 Tage**	**Fre 15.10.27**	**Don 16.12.27**	**158;156;157**
178	0.2.13.1	300.13	Bauzwischenreinigung	5 Tage	Fre 15.10.27	Don 21.10.27	141
179	0.2.13.2	300.13	Bauendreinigung Fenster-/Türen-/Fassadenflächen	15 Tage	Fre 15.10.27	Don 04.11.27	164
180	0.2.13.3	300.13	Bauendreinigung 1.OG	15 Tage	Fre 05.11.27	Don 25.11.27	179
181	0.2.13.4	300.13	Bauendreinigung EG	15 Tage	Fre 26.11.27	Don 16.12.27	180
182	**0.2.14**	**300.14**	**Beschilderung**	**20 Tage**	**Fre 05.11.27**	**Don 02.12.27**	
183	**0.2.14.1**	**300.14**	**Beschriftung / Beschilderung**	**10 Tage**	**Fre 05.11.27**	**Don 18.11.27**	
186	**0.2.14.2**	**300.14**	**Feuerlöscher / Fluchtwegpläne / FW-Pläne / Brandschutzordnung**	**5 Tage**	**Fre 26.11.27**	**Don 02.12.27**	
189	**0.2.15**	**300.15**	**Schließanlage**	**5 Tage**	**Fre 05.11.27**	**Don 11.11.27**	**179**
190	**0.2.16**	**300.16**	**Aufzugsanlage**	**156 Tage**	**Fre 02.04.27**	**Fre 05.11.27**	
191	0.2.16.1	300.16	Einbau Aufzugsanlage	40 Tage	Fre 02.04.27	Don 27.05.27	127
192	0.2.16.2	300.16	Einbau Portale	20 Tage	Fre 04.06.27	Don 01.07.27	131
193	0.2.16.3	300.16	Inbetriebnahme Aufzug	1 Tag	Fre 05.11.27	Fre 05.11.27	179
194	**0.2.17**	**400**	**TGA-ARBEITEN**	**307 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Don 11.11.27**	
195	**0.2.17.1**		**Grobinstallationen TGA**	**142 Tage**	**Mit 09.09.26**	**Don 25.03.27**	
196	0.2.17.1.1	400.01-08	Installation Durchführung TGA in der Dachfläche	5 Tage	Mit 09.09.26	Die 15.09.26	44
197	0.2.17.1.2	400.03	Installation Lüftungsgeräte / PV auf der Dachfläche	50 Tage	Mon 19.10.26	Fre 25.12.26	53
198	0.2.17.1.3	400.01-08	Installation HLS Rohbau/Trockenbau	30 Tage	Don 19.11.26	Mit 30.12.26	75
199	0.2.17.1.4	400.01-08	Installation ELT / GA Rohbau/Trockenbau	30 Tage	Don 19.11.26	Mit 30.12.26	75
200	0.2.17.1.5	400.02	Installation HLS Fußbodenheizung auf Systemplatte 1.OG	8 Tage	Don 18.02.27	Mon 01.03.27	124
201	0.2.17.1.6	400.02	Installation HLS Fußbodenheizung auf Systemplatte EG	8 Tage	Die 16.03.27	Don 25.03.27	126
202	**0.2.17.2**		**Feininstalltion HLS**	**95 Tage**	**Fre 25.06.27**	**Don 04.11.27**	
203	0.2.17.2.1	400.02	Heizkörpermontage	10 Tage	Fre 25.06.27	Don 08.07.27	147
204	0.2.17.2.2	400.01	Sanitärendmontage	15 Tage	Fre 01.10.27	Don 21.10.27	156
205	0.2.17.2.3	400.03	RLT Montage 1.OG	15 Tage	Fre 27.08.27	Don 16.09.27	152
206	0.2.17.2.4	400.03	RLT Montage EG	15 Tage	Fre 03.09.27	Don 23.09.27	153
207	0.2.17.2.5	400.03-08	MSR / GLT Montage	15 Tage	Fre 15.10.27	Don 04.11.27	158
208	0.2.17.4		**Feininstallation ELT**	35 Tage	Fre 27.08.27	Don 14.10.27	
209	0.2.17.4.1	400.04	Leuchtenmontage 1. OG	10 Tage	Fre 27.08.27	Don 09.09.27	152
210	0.2.17.4.2	400.04	Leuchtenmontage EG	10 Tage	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	153
211	0.2.17.4.3	400.04	Schalter, Steckdosen 1. OG	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	155
212	0.2.17.4.4	400.04	Schalter, Steckdosen EG	10 Tage	Fre 01.10.27	Don 14.10.27	156
213	**0.2.17.5**		**Funktionsprüfung TGA**	**20 Tage**	**Fre 15.10.27**	**Don 11.11.27**	
214	0.2.17.5.1	400.01	Funktionsprüfung Sanitär	2 Tage	Fre 22.10.27	Mon 25.10.27	204
215	0.2.17.5.2	400.02-08	Funktionsprüfung Heizung / MSR	5 Tage	Fre 05.11.27	Don 11.11.27	207
216	0.2.17.5.3	400.03-08	Funktionsprüfung RLT / MSR	5 Tage	Fre 05.11.27	Don 11.11.27	207
217	0.2.17.5.4	400.04	Messungen und Inbetriebnahmen ELT	10 Tage	Fre 15.10.27	Don 28.10.27	212
218	**0.2.18**	**500**	**Außenanlagen und Freiflächen**	**184 Tage**	**Die 16.03.27**	**Fre 26.11.27**	**105EA+49 Tage**
219	0.2.18.1	500	Außenanlagen und Freiflächen	100 Tage	Die 16.03.27	Mon 02.08.27	
220	0.2.18.2	500	Fertigstellung Pflanzungen	30 Tage	Mon 18.10.27	Fre 26.11.27	
221	**0.2.19**		**Fertigstellungen, Abnahmen, Übergabe Nutzer**	**81 Tage?**	**Fre 29.10.27**	**Fre 18.02.28**	
222	0.2.19.1		Sachverständigenabnahmen (Lüftung, etc.)	1 Tag	Fre 29.10.27	Fre 29.10.27	217
223	0.2.19.2		Sachverständigenabnahme Aufzug	1 Tag?	Mon 08.11.27	Mon 08.11.27	193
224