#	BAUABLAUFPLAN	Erwartete Dauer	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0	**144 Neubau Mobilitätsstation Am Packhof 19053 Schwerin- Terminplan**	**6,2 Jahre**	**06.05.21**	**29.01.27**
1	**Planung**	**6,2 Jahre**	**06.05.21**	**29.01.27**
12	**Architekten- und Ingenieurleistungen**	**6,18 Jahre**	**11.05.21**	**29.01.27**
42	**Leistungsphase 5 Ausführungsplanung**	**3,61 Jahre**	**26.05.23**	**05.10.26**
50	**Leistungsphase 6. Vorbereitung der Vergabe**	**1,07 Jahre**	**10.06.25**	**03.06.26**
68	**Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe**	**1,2 Jahre**	**08.07.25**	**12.08.26**
147	**Leistungsphase 8 Ausführung / Objektüberw.**	**1,1 Jahre**	**15.12.25**	**18.12.26**
148	**01 Gerüstbauarbeiten**	**6,75 Monate**	**18.05.26**	**20.11.26**
149	01.1 Fassadengerüst EG	2 Tage	18.05.26	19.05.26
150	01.2 Fassadengerüst OG, Komplettierung	3 Tage	29.06.26	01.07.26
151	01.3 Rückbau Fassadengerüst gesamt	1 Woche	16.11.26	20.11.26
152	**02 Rohbauarbeiten**	**8,5 Monate**	**15.12.25**	**07.08.26**
153	02.1 Tiefbau- und Rückbauarbeiten	3,5 Monate	15.12.25	20.03.26
154	02.2 Fundamente und Grundleitungen	1 Monat	23.03.26	17.04.26
155	02.3 Bodenplatte	3 Wochen	20.04.26	08.05.26
156	02.4 Grundleitungen außen	1 Woche	11.05.26	15.05.26
157	02.5 Wände u. Stützen EG	1 Monat	11.05.26	05.06.26
158	02.6 Decke über EG + Rampen	3 Wochen	08.06.26	26.06.26
159	02.7 Wände OG	3 Wochen	29.06.26	17.07.26
160	02.7 Klinkerarbeiten	1,5 Monate	29.06.26	07.08.26
161	**03 Zimmerer- und Holzbauarbeiten**	**4 Monate**	**20.07.26**	**06.11.26**
162	03.1 Dachkonstruktion u. Wände	1 Monat	20.07.26	14.08.26
163	03.2 Fassadenverkleidung	1 Monat	17.08.26	11.09.26
164	03.3 Wand- u. Deckenbekleidungen, Dämmung	1 Monat	12.10.26	06.11.26
165	**04 Dachdichtungs- und Klempnerarbeiten**	**3,25 Monate**	**17.08.26**	**13.11.26**
166	04.1 Dachabdichtung mit Klempnerarbeiten	3 Wochen	17.08.26	04.09.26
167	04.2 Lichtkuppeln	1 Woche	07.09.26	11.09.26
168	04.3 Attikaverkleidungen mit Wandabdeckungen	1 Monat	14.09.26	09.10.26
169	04.4 Gründach mit Sicherheitseinrichtungen	1,25 Monate	12.10.26	13.11.26
170	**VERLEGUNG HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN**	**1 Monat**	**14.09.26**	**09.10.26**
171	Verlegung Fernwärmeleitungen / HA	1 Woche	14.09.26	18.09.26
172	Verlegung Trinkwasserleitung / HA	1 Woche	21.09.26	25.09.26
173	Verlegung Stromleitung / HA	1 Woche	28.09.26	02.10.26
174	Verlegung Telekommunikationsleitung / HA	1 Woche	05.10.26	09.10.26
175	**05 Gussasphaltarbeiten**	**3 Wochen**	**21.09.26**	**09.10.26**
176	05.1 Einbau Gussasphalt OG u. Rampen	2 Wochen	21.09.26	02.10.26
177	05.2 Einbau Gussphalt EG	1 Woche	05.10.26	09.10.26
178	**06 Estricharbeiten**	**2,25 Monate**	**14.09.26**	**13.11.26**
179	06.1 Einbau Fußbodendämmung EG	3 Tage	09.11.26	11.11.26
180	06.2 Einbau Estrich EG	2 Tage	12.11.26	13.11.26
181	**07 Metallbauarbeiten**	**3 Wochen**	**14.09.26**	**02.10.26**
182	07.1 Einbau Bodenkanäle für Elektro	1 Woche	14.09.26	18.09.26
183	07.2 Einbau Fensterleibungen	1 Woche	21.09.26	25.09.26
184	07.3 Einbau Treppengeländer, Handläufe	1 Woche	28.09.26	02.10.26
185	**08 Metallbauarbeiten / Türen und Fenster**	**2,15 Monate**	**12.10.26**	**09.12.26**
186	08.1 Einbau Fenster u. Eingangstüren EG	1 Woche	12.10.26	16.10.26
187	08.2 Einbau Lamellenfenster	1 Woche	19.10.26	23.10.26
188	08.3 Einbau Innentüren	3 Tage	07.12.26	09.12.26
189	**09 Fliesen- und Plattenlegearbeiten**	**3 Wochen**	**16.11.26**	**04.12.26**
190	09.1Wandfliesen EG	1 Woche	16.11.26	20.11.26
191	09.2 Bodenfliesen EG	2 Wochen	23.11.26	04.12.26
192	**10 Maler- und Lackierarbeiten**	**1,25 Monate**	**12.10.26**	**13.11.26**
193	10.1 Malerarbeiten OG	2 Wochen	12.10.26	23.10.26
194	10.2 Malerarbeiten EG	3 Wochen	26.10.26	13.11.26
195	**11 Ausstattung / Fahrradboxen**	**2 Monate**	**26.10.26**	**18.12.26**
196	11.1 Einbau Fahrradboxen OG	1 Woche	26.10.26	30.10.26
197	11.2 Einbau Fahrradboxen EG	1 Woche	16.11.26	20.11.26
198	**12 Außenanlagen / GaLaBau**	**1 Monat**	**23.11.26**	**18.12.26**
199	12.1 Außenanlagen / GaLaBau	1 Monat	23.11.26	18.12.26
200	**13 Bauendreinigung**	**1 Monat**	**26.10.26**	**20.11.26**
201	13.1 Endreinigung OG	1 Woche	26.10.26	30.10.26
202	13.2 Endreinigung EG	1 Woche	16.11.26	20.11.26
203	**14 HLS-Installation**	**3 Monate**	**14.09.26**	**04.12.26**
204	14.1 HLS-Installation	3 Monate	14.09.26	04.12.26
205	**15 Elektroinstallation**	**3 Monate**	**14.09.26**	**04.12.26**
206	15.1 Elektroinstallation	3 Monate	14.09.26	04.12.26
207	**Abnahme Bauleistungen**	**3 Tage**	**21.12.26**	**23.12.26**
208	Abnahme Bauleistungen	3 Tage	21.12.26	23.12.26
209	**Inbetriebnahme**	**1 Woche**	**04.01.27**	**08.01.27**
210	Inbetriebnahme	1 Woche	04.01.27	08.01.27
211	**Fertigstellung / Übergabe**	**3 Tage**	**11.01.27**	**13.01.27**
212	Fertigstellung / Übergabe	3 Tage	11.01.27	13.01.27
213	**Einzug Nutzer**	**2 Wochen**	**14.01.27**	**27.01.27**
214	Einzug Nutzer	2 Wochen	14.01.27	27.01.27