Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Bauherrenvorhaben 2023-0106 PSZ I.B.P**	**752 Tage**	**Mo 01.01.25**	**MO 17.09.28**
2	**Los Vorbereitende Maßnahmen und Erschließung**	**638 Tage**	**Mo 01.07.25**	**Di 13.12.27**
20	**Los Grundkarte Rohbauarbeiten**	**413 Tage**	**Mi 01.07.25**	**MO 03.02.27**
26	Baugrubesicherung vorhanden	1 Tag	Do 01.07.25	Do 01.07.25
27	**Los 304 Baustelleneinrichtung / Ost Bau**	**53 Tage**	**Mon 29.01.26**	**MO 01.04.26**
28	Baustelleneinrichtung Erweiterter Rohbau	20 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26
29	Aufbau BE-Container (Sanitär, Büro, Besprechung)	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26
30	Kranfundamente	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26
31	Aufbau Krane	3 Tage	Mon 30.02.26	MO 01.04.26
32	**Los 305 Ost Bau / Rohbauarbeiten UAA & UAA (EFH3) Lv. 75x12 m Grundfläche EG**	**308 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 27.11.26**
33	Erdarbeiten Straßenfundamente und Rückspülfeld / Wasserhaltung	7 Tage	Mon 30.03.26	Die 07.04.26
34	Fundamentgräben	3 Tage	Mon 23.04.26	Don 23.04.26
35	Grundbetonagen Abschnitt 1	5 Tage	Mit 29.04.26	MO 04.05.26
36	Grundbetonagen Abschnitt 2	10 Tage	Mit 20.05.26	Die 02.06.26
37	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Straßenfundamente (Außenkante und Aufzugsunterfahrt)	10 Tage	Don 28.05.26	Mit 09.07.26
38	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt (Aufzug ST EG)	10 Tage	Mit 03.06.26	Die 23.04.26
39	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte / Abschnitt 1.1ST	5 Tage	Mon 13.06.26	Fre 13.06.26
40	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte / Abschnitt 2.1ST	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
41	Mauerwerk Außenwand EG 1.Bau (Quader)	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
42	Mauerwerk Außenwand EG 2.Bau (Quader)	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
43	Mauerwerk Innenwände EG (Quader)	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 24.07.26
44	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsschacht EG	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.02.26
45	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Grundwände über EG 1. BA	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26
46	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Grundwände über EG Spanndeckenhöhlkörper 2.BA	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26
47	Mauerwerk Außenwände OG (Quader)	10 Tage	Mon 07.09.26	MIT 14.10.26
48	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsschacht OG	10 Tage	Don 30.07.26	MIT 02.09.26
49	Mauerwerk Innenwände OG (Quader) + Stb.-Stützen + Unterzüge 1.BA	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 14.10.26
50	Mauerwerk Innenwände OG (Quader) + Stb.-Stützen + Unterzüge 2.BA	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 14.10.26
51	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Grundwände über OG(Attikas & Spanndeckenhöhlkörper) 1. BA	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 14.10.26
52	STA-ATTIKA 1. BA	10 Tage	Mon 13.10.26	Fre 28.11.26
53	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Grundwände über OG(Attikas & Spanndeckenhöhlkörper) 2. BA	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
54	Stb.- Attika 2. BA	10 Tage	Mon 24.10.26	Fre 06.11.26
55	**Los 306 Ost Bau / Rohbauarbeiten 2.BA (EFH2) Lv. 20x24 m Grundfläche EG**	**256 Tage**	**MO 13.02.26**	**MO 03.02.27**
56	Erdarbeiten Straßenfundamente und Rückspülfeld / Wasserhaltung 2.BA	40 Tage	MIT 11.02.26	Die 07.04.26
57	Erdarbeiten Straßenfundamente und Rückspülfeld / Wasserhaltung 2.BA	4 Tage	MIT 07.04.26	Mon 13.04.26
58	Fundamentgräben / Stahlfundamente 1+ Unterfahrt / 1. BA	5 Tage	Do 07.04.26	Don 16.04.26
59	Fundamentgräben / Stahlfundamente Ost / 2. BA	5 Tage	Mit 22.04.26	Don 23.04.26
60	Grundbetonagen 1.BA	5 Tage	Fre 15.05.26	MIT 27.05.26
61	Grundbetonagen 2.BA	10 Tage	MIT 20.05.26	Die 23.06.26
62	Wärmedämmung 1.BA	5 Tage	MIT 24.06.26	Fre 12.04.26
63	Wärmedämmung 2.BA	5 Tage	Don 30.04.26	Don 02.07.26
64	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte 1.BA	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26
65	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte 2.BA	10 Tage	Fre 03.07.26	Don 23.07.26
66	Mauerwerk Innen-Außenwände EG (Quader) 1.BA	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26
67	Mauerwerk Innen-Außenwände EG (Quader) 2.BA	10 Tage	Mon 23.08.26	Fre 04.09.26
68	Medienverlegung / Bemusterung Schlitze ton	5 Tage	Mon 13.08.26	MIT 12.08.26
69	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsschacht EG 1.BA	3 Tage	Mon 13.08.26	Die 11.09.26
70	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Grundwände über EG 1.BA	5 Tage	MIT 12.08.26	Fre 21.03.26
71	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Grundwände über EG 2.BA	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
72	Mauerwerk Stb.Stützen + Unterzüge OG Außenwände OG (Quader) 1.BA	10 Tage	Mon 28.08.26	Fre 11.09.26
73	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsschacht OG 1.BA	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
74	Mauerwerk STA-Stützen + Unterzüge OG Innen-Außenwände OG (Quader) 2.BA	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
75	Dach Attika (Quader) 1.BA	7 Tage	Mon 19.10.26	MIT 03.02.27
76	Holz Dachkaller / Treppenhäuschenbereich	7 Tage	Mon 19.10.26	MIT 03.02.27
77	**Los 302 Hh / Schaft / Rohbauarbeiten 3.BA (EFH3) Lv. 15x30 m Grundfläche EG**	**238 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 25.09.26**
78	Erdarbeiten Straßenfundamente und Rückspülfeld / Wasserhaltung	20 Tage	Mon 11.05.26	Fre 12.04.26
79	Fundamentgräben	5 Tage	Mon 29.05.26	Fre 29.05.26
80	Grundbetonagen	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26
81	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Straßenfundamente (Außenkante und Aufzugsunterfahrt)	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 29.07.26
82	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt (Aufzug ST EG)	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
83	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.06.26
84	Mauerwerk Außenwände EG (Quader)	10 Tage	Mon 27.06.26	Fre 14.07.26
85	Mauerwerk Innenwände EG (Quader)	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 14.07.26
86	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsschacht EG	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
87	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Geschossdecke über EG (Decke)	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
88	Mauerwerk Außenwände OG (Quader)	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
89	**Los 304 Rohbauarbeiten 4.BA (EFH4) Lv. 18x17 m Grundfläche EG/ Ost Bau**	**75 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 27.11.26**
90	Erdarbeiten	3 Tage	Mon 17.08.26	Die 18.08.26
91	Fundamente mit Isolierschutzhülle	5 Tage	MIT 19.08.26	Die 25.08.26
92	Stb-Stützen EG (4 Form)	20 Tage	MIT 26.08.26	Die 29.09.26
93	Stb-Unterzug EG / Spanndeckenhöhlkörper über EG, ab 50cm	14 Tage	MIN 14.09.26	Mon 19.10.26
94	Medienverlegung / Bemusterung Schlitze ton	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
95	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Stahlbetonwände Innenwände OG	10 Tage	Die 20.10.26	Mon 02.11.26
96	Mauerwerk Innenwände EG (Quader)	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
97	Schalungs, Bewehrungs- und Betonarbeiten Spanndeckenhöhlkörper über OG, ab 20 / Stahlbetonwände Dach	14 Tage	Die 03.11.26	Fre 27.11.26
98	**Rohbauarbeiten 5. Bh (EFH5)**	**5 Tage**	**MO 26.08.26**	**Don 01.09.26**
99	Fundamente	5 Tage	MIT 26.08.26	Die 01.09.26
100	**Los Dachabdichtung/ Rohbauarbeiten**	**155 Tage**	**Mon 29.08.26**	**Fre 29.03.27**
101	**Los 309 Dach 1.BA (EFH1)**	**155 Tage**	**Mon 29.08.26**	**Fre 26.03.27**
102	Dachabdichtungsarbeiten mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn (2 Teil) inkl. Sicherung	20 Tage	Mon 29.08.26	Fre 09.03.26
103	Dachabdichtungsarbeiten mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn (2 Teil) inkl. Sicherung	20 Tage	Mon 14.09.27	Fre 12.02.27
104	Oberlicht	3 Tage	Mon 01.02.27	Die 02.02.27
105	Dachentwässerung / PV-Ständerfelder / PV-Montagefläche	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
106	Los 309 Attika 1. BA (EFH1) begehbarer Bereich, Randstreifen Kies, Dachbegrünung etc.	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27
107	Dach Diverses	1 Tag	Mon 15.02.27	Dien 15.02.27
108	**Los 309 Dach 2.BA (EFH2)**	**70 Tage**	**Mon 29.08.26**	**Mon 01.02.27**
109	Holz Deckenbalken	20 Tage	Mon 29.08.26	Fre 29.11.26
110	Trapezblechdach Dachschale	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
111	Oberlichtarbeiten mit RWA's	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
112	Dachentwässerung	10 Tage	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27
113	Los 309 AT-Attika 2.BA (EFH2)	20 Tage	Don 22.12.26	Mon 20.01.27
114	begehbarer Bereich, Randstreifen Kies, Dachbegrünung etc.	20 Tage	Don 22.12.26	Mon 20.01.27
115	PV-Anlagen	10 Tage	Do 14.01.27	Mon 01.02.27
116	Dach Diverses	5 Tag	Mon 21.12.26	Mon 21.12.26
117	**Los 307 Dach 3.BA (EFH3)**	**56 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mon 21.12.26**
118	Dach Dicht	5 Tag	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26
119	**Los 307 Dach 4.BA (EFH4)**	**15 Tage**	**Mon 19.12.26**	**Fre 08.01.27**
120	Dach Dicht	5 Tag	Mon 29.12.26	Mon 29.12.26
121	Los 309 Attika 4.BA (EFH4)	5 Tage	Don 22.12.26	MIT 29.12.26
122	**Los 311 Verbindungswerk**	**108 Tage**	**Mon 30.07.26**	**MO 21.09.27**
123	**Los 313 Alu-Glas Fensterelemente / Außentüren + Stahlanschluss**	**138 Tage**	**Mon 05.12.26**	**Don 03.06.27**
124	**Los 312 Stützenarbeiten Metallbau (Stahlbetonbau)**	**83 Tage**	**Mon 20.09.26**	**Die 19.01.27**
125	**Los Stahlbauarbeiten**	**108 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mon 22.03.27**
126	**Stahlbauarbeiten 1. Bh (EFH1)**	**111 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mon 29.03.27**
127	Los 304 Stahlträger	5 Tage	Mon 29.10.26	Fre 05.10.26
128	Los 304 Stahlverbindungsmittel aus der TGA-Gewerke, BLT 100	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
129	Differenztreppenkonstruktion Dach	10 Tage	Die 16.05.27	Mon 29.03.27
130	**Los Stahlbauarbeiten 2.Bh (EFH2)**	**119 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Don 15.04.27**
131	Los 304 Stahlträger	3 Tage	Mon 02.11.26	Mit 04.11.26
132	Galerie Stahlgeländer/Stahlwangentreppe inkl. Handlauf	10 Tage	Fre 26.03.27	Don 15.04.27
133	Vordachkonstruktion (ca. 4m2)	3 Tage	Die 23.12.26	Mit 23.12.26
134	Treppenpodeste	3 Tage	Mon 28.12.26	Mit 30.12.26
135	Handlaufkonstruktionen	4 Tage	Mon 04.01.27	Don 07.01.27
136	Medienverlegungen	2 Tage	Don 07.01.27	Fre 08.01.27
137	Rammschutzsteger	3 Tage	Mit 05.01.27	Mon 11.01.27
138	**Stahlbauarbeiten 4. Bh (EFH4)**	**56 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mon 11.01.27**
139	Los 304 Stahlverbindungsmittel aus der TGA-Gewerke, BLT 100	4 Tage	Mon 25.10.26	Don 29.10.26
140	Stahltüren	5 Tage	Die 09.01.27	Mon 11.01.27
141	Fahrgastbegrenzung (Anfahrschutz)	2 Tage	Mit 06.01.27	Don 07.01.27
142	Rammschutzsteger	3 Tage	Mon 04.01.27	Don 07.01.27
143	Vordächer mit Rückenschutz	3 Tage	Mit 06.01.27	Don 07.01.27
144	Überdrüge	2 Tage	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27
145	Medienverlegungen	1 Tag	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27
146	**Los 312 Stahlbauarbeiten 6. Bh (EFH6)**	**73 Tage**	**Mon 26.10.26**	**MIT 03.02.27**
147	**Stahlbauarbeiten 5. Bh (EFH5)**	**20 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 26.11.26**
148	Stahlbau-Übergabemaßnahmen	10 Tage	Mon 29.10.26	Fre 19.11.26
149	**Trockenbau / Holzinnenarbeiten / WC-Trennwände**	**235 Tage**	**Mi 11.11.26**	**Mon 27.09.27**
150	**Los 315 Trockenbau 1.BA (EFH1)**	**168 Tage**	**Mo 16.02.27**	**Mon 27.09.27**
151	**Los 315 Trockenbau 2.BA (EFH2)**	**113 Tage**	**Mon 16.08.27**	**MO 01.09.27**
152	**Los 313 Trockenbau 3.BA (EFH3)**	**8 Tage**	**Mo 01.11.26**	**Don 12.11.26**
153	**Los TGA Sanitär / Heizung / Kälte**	**240 Tage**	**Mo 06.10.26**	**Mon 06.09.27**
154	**Los 402 TGA Lüftung**	**423 Tage**	**Mo 06.10.26**	**MO 17.09.28**
155	**Los TGA Elektro**	**423 Tage**	**Mo 06.10.26**	**MO 17.09.28**
156	**Los 405 Fördertechnik / Aufzug**	**311 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mon 05.07.27**
157	**Aufzug 1.Bh (EFH1)**	**101 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mon 29.03.27**
158	**Aufzug 2.Bh (EFH2)**	**30 Tage**	**Mo 05.04.27**	**Mon 31.02.27**
159	**Los Innenputz**	**135 Tage**	**Mo 15.12.26**	**Don 15.06.27**
160	**Los Estricharbeiten**	**133 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Don 29.07.27**
161	**Los 316 Estrich 1.OG (EFH1)**	**70 Tage**	**Mo 15.04.27**	**Mon 19.07.27**
162	**Los 315 Estrich 2.OG (EFH2)**	**70 Tage**	**Mo 26.04.27**	**Mon 02.05.27**
163	**Los 315 Estrich 3.OG (EFH3)**	**30 Tage**	**Mo 03.02.27**	**Mon 29.03.27**
164	**Los 316 Estrich 4.OG (EFH4)**	**35 Tage**	**Mo 23.02.27**	**Mon 12.04.27**
165	**Los Maler, Bodenbelag, Beschichtung**	**173 Tage**	**Mon 29.03.27**	**MO 11.04.28**
166	**Los Bodenbelag, Beschichtung**	**157 Tage**	**Mo 13.05.27**	**MO 05.04.28**
167	**Lose Ofenmaurerarbeiten**	**86 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Mon 06.09.27**
168	**Los 318 Ofenen 1.OG (EFH1)**	**35 Tage**	**Mo 15.06.27**	**Mon 02.08.27**
169	**Los 317 Ofenen 2.OG (EFH2)**	**20 Tage**	**Mon 19.05.27**	**Fre 09.06.27**
170	**Los 317 Ofenen 3.OG (EFH3)**	**45 Tage**	**Mo 09.06.27**	**Mon 09.08.27**
171	**Los Innentüren**	**75 Tage**	**Mo 15.06.27**	**Mon 27.09.27**
172	**Los 327 Schließanlage**	**75 Tage**	**Mo 21.06.27**	**Mon 04.10.27**
173	**Los Küche**	**108 Tage**	**Mo 31.08.27**	**Mon 22.01.28**
174	**Küche 1.Bh (EFH1)**	**108 Tage**	**Mo 31.08.27**	**Mon 17.01.28**
175	**Küche 2.Bh (EFH2)**	**5 Tage**	**Mon 22.11.27**	**Fre 26.11.27**
176	**Los Baureinigung und Reinigung**	**196 Tage**	**MIT 28.07.27**	**MO 26.06.28**