Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Baubalaufterminplan 2023-0236 FSZ LUP**	**720 Tage?**	**Die 01.07.25**	**Mon 03.04.28**
2	**Los Vorbereitende Maßnahmen und Erschließung**	**595 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Fre 10.12.27**
3	Herstellung Grundstückszufahrt (2.Zufahrt)	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25
4	Bauzaun	4 Tage	Mon 08.09.25	Don 11.09.25
5	Bodendenkmalpflege abgeschlossen	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25
6	Trafo liefern, einbauen und Inbetriebnahme	20 Tage	Die 01.06.27	Mon 28.06.27
7	**Baufeldfreimachung Grundstück**	**595 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Fre 10.12.27**
18	**Erschließung Medien bis auf Grundstück durch Versorger**	**63 Tage**	**Mit 29.10.25**	**Fre 23.01.26**
25	**Los Erweiterte Rohbauarbeiten**	**359 Tage**	**Die 01.07.25**	**Fre 13.11.26**
26	Baugenehmigung vorhanden	1 Tag	Die 01.07.25	Die 01.07.25
27	**Baustelleneinrichtung**	**52 Tage**	**Mon 19.01.26**	**Die 31.03.26**
28	Baustelleneinrichtung Erweiterter Rohbau	20 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26
29	Aufbau BE-Container (Sanitär, Büro, Besprechung)	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26
30	Kranfundamente	10 Tage	Mon 19.01.26	Fre 30.01.26
31	Aufbau Krane	10 Tage	Mit 18.03.26	Die 31.03.26
32	**Los 304 Ost Bau / Rohbauarbeiten 1.BA (BT03) (ca. 75x32 m Grundfläche EG)**	**168 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Mit 11.11.26**
33	Erdarbeiten Streifenfundamente und Bodenplatte/ Wasserhaltung	7 Tage	Mon 30.03.26	Die 07.04.26
34	Fundamenterder	2 Tage	Mon 20.04.26	Die 21.04.26
35	Grundleitungen	9 Tage	Mit 22.04.26	Mon 04.05.26
36	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Streifenfundamente (Außenkante und Aufzugsunterfahrt)	35 Tage	Mit 08.04.26	Die 26.05.26
37	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt (Aufzug BT03)	10 Tage	Mit 08.04.26	Die 21.04.26
38	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte	17 Tage	Die 12.05.26	Mit 03.06.26
39	Mauerwerk Außenwand EG (Quadro)	30 Tage	Don 04.06.26	Mit 15.07.26
40	Mauerwerk Innenwände EG (Quadro)	20 Tage	Don 11.06.26	Mit 08.07.26
41	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugschacht EG	5 Tage	Don 16.07.26	Mit 22.07.26
42	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Geschossdecke über EG	25 Tage	Don 25.06.26	Mit 29.07.26
43	Mauerwerk Außenwände OG (Quadro)	23 Tage	Mon 03.08.26	Mit 02.09.26
44	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugschacht OG	25 Tage	Don 30.07.26	Mit 02.09.26
45	Mauerwerk Innenwände OG + Attika (Quadro)	20 Tage	Mon 10.08.26	Fre 04.09.26
46	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Geschossdecke über OG	25 Tage	Mon 24.08.26	Fre 25.09.26
47	**Rohbauarbeiten 2.BA (BT02) (ca. 28x76 m Grundfläche EG)**	**140 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 13.11.26**
48	Erdarbeiten Streifenfundamente und Bodenplatte / Wasserhaltung	30 Tage	Mon 20.04.26	Fre 29.05.26
49	Fundamenterder	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26
50	Grundleitungen	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26
51	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Streifenfundamente (Außenkante und Aufzugsunterfahrt)	30 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26
52	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt (Aufzug BT02)	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
53	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte	20 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26
54	Mauerwerk Außenwände EG (Quadro)	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
55	Mauerwerk Innenwände EG (Quadro)	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26
56	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugschacht EG	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
57	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Geschossdecke über EG	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26
58	Mauerwerk Außenwände OG (Quadro)	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
59	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugschacht OG	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
60	Mauerwerk Innenwände OG + Attika (Quadro)	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26
61	**Rohbauarbeiten 3.BA (BT01) (ca. 33x50 m Grundfläche EG)**	**120 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 23.10.26**
62	Erdarbeiten Streifenfundamente und Bodenplatte / Wasserhaltung	25 Tage	Mon 11.05.26	Fre 12.06.26
63	Fundamenterder	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26
64	Grundleitungen	15 Tage	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26
65	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Streifenfundamente (Außenkante und Aufzugsunterfahrt)	30 Tage	Mon 15.06.26	Fre 24.07.26
66	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugsunterfahrt (Aufzug BT02)	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
67	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Bodenplatte	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26
68	Mauerwerk Außenwände EG (Quadro)	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
69	Mauerwerk Innenwände EG (Quadro)	20 Tage	Mon 31.08.26	Fre 25.09.26
70	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Aufzugschacht EG	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
71	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Geschossdecke über EG (Dach)	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
72	Mauerwerk Außenwände OG (Quadro)	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
73	**Rohbauarbeiten 4.BA (BT04) (ca. 30x11 m Grundfläche OG)**	**75 Tage**	**Don 30.07.26**	**Mit 11.11.26**
74	Fundamente	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26
75	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Stahlbetonwände Innenwände OG	10 Tage	Don 03.09.26	Mit 16.09.26
76	Mauerwerk Innenwände OG (Quadro)	5 Tage	Don 03.09.26	Mit 09.09.26
77	Schalungs-, Bewehrungs- und Betonarbeiten Stahlbetonattika Dach	5 Tage	Don 24.09.26	Mit 30.09.26
78	**Rohbauarbeiten 5.BA (BT05)**	**5 Tage**	**Don 06.08.26**	**Mit 12.08.26**
79	Fundamente	5 Tage	Don 06.08.26	Mit 12.08.26
80	**Los Dachabdichtung/ Dachdeckerarbeiten**	**118 Tage**	**Don 06.08.26**	**Mon 18.01.27**
81	**Los 309 Dach 1.BA (BT03)**	**92 Tage**	**Don 06.08.26**	**Fre 11.12.26**
82	Dachabdichtungsarbeiten mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn (1.Teil) inkl. Seilsicherung	10 Tage	Don 06.08.26	Mit 19.08.26
83	Dachabdichtungsarbeiten mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn (2.Teil) inkl. Seilsicherung	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26
84	Oberlicht	2 Tage	Mon 19.10.26	Die 20.10.26
85	Dachentwässerung / 9 Notüberläufe / 8 Attikaabläufe	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
86	Los 308 Attika 1.BA (BT03)	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26
87	begehbarer Bereich, Randsteifen Kies, Dachbegrünung etc.	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26
88	Dach Dicht	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26
89	**Los 308 Dach 2.BA (BT02)**	**71 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Mon 18.01.27**
90	Holz-Deckenbalken	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26
91	Trapezblechdeckenschale	20 Tage	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
92	Oberlichtstreifen mit RWA´s	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
93	Dachentwässerung	15 Tage	Mon 07.12.26	Fre 25.12.26
94	Los 308 Attika 2.BA (BT2)	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27
95	begehbarer Bereich, Randsteifen Kies, Dachbegrünung etc.	20 Tage	Die 08.12.26	Mon 04.01.27
96	PV-Anlagen	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27
97	Dach Dicht	1 Tag	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26
98	**Los 307 Dach 3.BA (BT01)**	**56 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mon 21.12.26**
99	Holz-Deckenbalken	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
100	Trapezblechdeckenschale	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
101	Dachabdichtungsarbeiten mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn (1.Teil - Dach über EG) inkl. Seilsicherung	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
102	RWA´s und Oberlichter	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
103	Dachentwässerung	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
104	Trapezblechdeckenschale	5 Tage	Die 17.11.26	Mon 23.11.26
105	Los 308 Attika 3.BA (BT01)	20 Tage	Die 24.11.26	Mon 21.12.26
106	begehbarer Bereich, Randsteifen Kies, Dachbegrünung etc.	20 Tage	Die 20.10.26	Mon 16.11.26
107	Dach Dicht	1 Tag	Mon 19.10.26	Mon 19.10.26
108	**Los 307 Dach 4.BA (BT04)**	**15 Tage**	**Don 15.10.26**	**Mit 04.11.26**
109	Dachabdichtungsarbeiten mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtungsbahn inkl. Seilsicherung	10 Tage	Don 15.10.26	Mit 28.10.26
110	Dachentwässerung	5 Tage	Don 29.10.26	Mit 04.11.26
111	Dach Dicht	1 Tag	Don 29.10.26	Don 29.10.26
112	Los 308 Attika 4.BA (BT04)	5 Tage	Don 22.10.26	Mit 28.10.26
113	**Los 311 Verblendmauerwerk**	**122 Tage**	**Don 30.07.26**	**Fre 15.01.27**
114	**Verblendmauerwerk 1.BA (BT03)**	**82 Tage**	**Don 30.07.26**	**Fre 20.11.26**
115	Sockelausbildung Abdichtung, Perimeterdämmung	15 Tage	Don 30.07.26	Mit 19.08.26
116	Gerüstaufbau EG/OG für Verblendmauerwerk + vorherige Bodenauffüllung	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
117	Verblendmauerwerk	50 Tage	Don 03.09.26	Mit 11.11.26
118	Außenfensterbänke	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
119	**Verblendmauerwerk 2.BA (BT02)**	**85 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 15.01.27**
120	Sockelausbildung Abdichtung, Perimeterdämmung	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
121	Gerüstaufbau EG/OG für Verblendmauerwerk + vorherige Bodenauffüllung	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
122	Verblendmauerwerk	50 Tage	Mon 19.10.26	Fre 25.12.26
123	Außenfensterbänke	10 Tage	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27
124	**Verblendmauerwerk 3.BA (BT01)**	**65 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 01.01.27**
125	Sockelaubildung Abdichtung, Perimeterdämmung + vorheriger Bodenauffüllung	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
126	Gerüstaufbau EG für Verblendmauerwerk	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
127	Verblendmauerwerk	45 Tage	Mon 02.11.26	Fre 01.01.27
128	Außenfensterbänke	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
129	**Verblendmauerwerk 4.BA (BT04)**	**30 Tage**	**Don 17.09.26**	**Mit 28.10.26**
130	Gerüstaufbau EG/OG für Verblendmauerwerk	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26
131	Verblendmauerwerk	10 Tage	Don 24.09.26	Mit 07.10.26
132	Außenfensterbänke	10 Tage	Don 15.10.26	Mit 28.10.26
133	**Los 310 Alu-Glas-Fensterelemente + Außentüren + Sektionaltore**	**71 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Mon 04.01.27**
134	**Fensterfassade 1.BA (BT03)**	**30 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 06.11.26**
135	Fensterelemente EG	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
136	Außentüren EG	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
137	Sektionaltore	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
138	Fensterelemente OG	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
139	Fassade Dicht EG	1 Tag	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26
140	Fassade Dicht OG	1 Tag	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26
141	**Fensterfassade 2.BA (BT02)**	**45 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 01.01.27**
142	Fensterelemente EG	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
143	Außentüren EG	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
144	Sektionaltore	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
145	Fensterelemente OG	20 Tage	Mon 07.12.26	Fre 01.01.27
146	Fassade Dicht EG	1 Tag	Mon 07.12.26	Mon 07.12.26
147	Fassade Dicht OG	1 Tag	Mon 04.01.27	Mon 04.01.27
148	**Fensterfassade 3.BA (BT01)**	**20 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 30.10.26**
149	Fensterelemente EG	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
150	Außentüren EG	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
151	Sektionaltore	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
152	Fassade Dicht EG	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26
153	**Fensterfassade 4.BA (BT04)**	**15 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mit 21.10.26**
154	Alu-Glasfassade	10 Tage	Don 01.10.26	Mit 14.10.26
155	Außentüren OG	5 Tage	Don 15.10.26	Mit 21.10.26
156	Fassade Dicht	1 Tag	Don 15.10.26	Don 15.10.26
157	**Los 312 Schlosserarbeiten/Metallbau (Stahlblechtüren)**	**40 Tage?**	**Mon 28.09.26**	**Fre 20.11.26**
158	**Schlosser 1.BA (BT03)**	**40 Tage?**	**Mon 28.09.26**	**Fre 20.11.26**
159	Stahlblechinnentüren / Stahlinnentüren	14 Tage	Mon 28.09.26	Don 15.10.26
160	Sektionaltore	8 Tage	Mon 28.09.26	Mit 07.10.26
161	Rolltore	14 Tage	Mon 28.09.26	Don 15.10.26
162	Rollladen	1 Tag?	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26
163	Vordachkonstruktionen (jeweils ca. 4m2 – 3,2m2 – 5,7m2 – 51,5m2)	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
164	Treppenkonstruktionen (außen)	14 Tage	Mon 12.10.26	Don 29.10.26
165	Überstiege	7 Tage?	Don 29.10.26	Fre 06.11.26
166	Wetterschutzgitter	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
167	Rammschutzbügel	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
168	Fassadenschriftzug inkl. Logo	3 Tage	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26
169	**Schlosser 2.BA (BT02)**	**35 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 13.11.26**
170	Stahlblechinnentüren / Stahlinnentüren	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
171	Sektionaltore	3 Tage	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26
172	Rolltore	4 Tage	Mit 30.09.26	Mon 05.10.26
173	Schiebetüren	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
174	**Schlosser 3.BA (BT01)**	**15 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 16.10.26**
175	Stahlblechinnentüren / Stahlinnentüren	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
176	Sektionaltore	7 Tage	Mon 28.09.26	Die 06.10.26
177	Rolltore	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
178	Schnelllauftore	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
179	Gittertrennwand inkl. 1 Schiebetür	2 Tage	Mon 28.09.26	Die 29.09.26
180	**Los 312 Stahlbauarbeiten**	**32 Tage?**	**Fre 27.11.26**	**Mon 11.01.27**
181	**Stahlbauarbeiten 1.BA (BT03)**	**10 Tage**	**Die 01.12.26**	**Mon 14.12.26**
182	Differenztreppenkonstruktion Dach	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26
183	**Stahlbauarbeiten 2.BA (BT02)**	**15 Tage?**	**Die 22.12.26**	**Mon 11.01.27**
184	Galerie Stahlgeländer/Galeriegeländer inkl. Handlauf	15 Tage	Die 22.12.26	Mon 11.01.27
185	Vordachkonstruktion (ca. 4m2)	2 Tage	Die 22.12.26	Mit 23.12.26
186	Treppengeländer	3 Tage	Mon 28.12.26	Mit 30.12.26
187	Handlaufkonstruktionen	4 Tage	Mon 04.01.27	Don 07.01.27
188	Wetterschutzgitter	2 Tage	Don 07.01.27	Fre 08.01.27
189	Rammschutzbügel	4 Tage	Mit 06.01.27	Mon 11.01.27
190	**Stahlbauarbeiten 3.BA (BT01)**	**6 Tage**	**Mon 04.01.27**	**Mon 11.01.27**
191	Stahlbau	5 Tage	Die 05.01.27	Mon 11.01.27
192	Fahrspurbegrenzung (Anfahrschutz)	2 Tage	Mit 06.01.27	Don 07.01.27
193	Rammschutzbügel	2 Tage	Mon 04.01.27	Die 05.01.27
194	Steigleiter mit Rückenschutz	2 Tage	Mit 06.01.27	Don 07.01.27
195	Überstiege	2 Tage	Fre 08.01.27	Mon 11.01.27
196	Wetterschutzgitter	1 Tag	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27
197	**Los 312 Stahlbauarbeiten 4.BA (BT04)**	**15 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Don 17.12.26**
198	Treppengeländer	7 Tage	Fre 27.11.26	Mon 07.12.26
199	Stahlblechtür	2 Tage	Fre 27.11.26	Mon 30.11.26
200	Handlaufkonstruktionen	13 Tage	Fre 27.11.26	Die 15.12.26
201	**Stahlbauarbeiten 5.BA (BT05)**	**20 Tage**	**Die 15.12.26**	**Mon 11.01.27**
202	Stahlbau-Übungsturmkonstruktion	20 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27
203	**Los Trockenbau / Holzinnentüren / WC-Trennwände**	**58 Tage**	**Die 03.11.26**	**Don 21.01.27**
204	**Trockenbau 1.BA (BT03)**	**40 Tage**	**Die 10.11.26**	**Mon 04.01.27**
205	Trockenbauwände	5 Tage	Die 10.11.26	Mon 16.11.26
206	Vorsatzschale	20 Tage	Die 17.11.26	Mon 14.12.26
207	Verkofferungen	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 28.12.26
208	WC-Trennwände	5 Tage	Die 29.12.26	Mon 04.01.27
209	**Trockenbau 2.BA (BT02)**	**13 Tage**	**Die 05.01.27**	**Don 21.01.27**
210	Trockenbauwände	5 Tage	Die 05.01.27	Mon 11.01.27
211	Vorsatzschale	3 Tage	Die 12.01.27	Don 14.01.27
212	Verkofferungen	3 Tage	Fre 15.01.27	Die 19.01.27
213	WC-Trennwände	2 Tage	Mit 20.01.27	Don 21.01.27
214	**Trockenbau 3.BA (BT01)**	**8 Tage**	**Die 03.11.26**	**Don 12.11.26**
215	Vorsatzschale	5 Tage	Die 03.11.26	Mon 09.11.26
216	Verkofferung	3 Tage	Die 10.11.26	Don 12.11.26
217	**Los TGA Sanitär/ Heizung/ Kälte**	**242 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Mon 06.09.27**
218	**Rohinstallation**	**132 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Mon 05.04.27**
219	TGA Rohinstallation1.BA (BT03) EG	65 Tage	Die 06.10.26	Mon 04.01.27
220	TGA Rohinstallation1.BA (BT03) OG	65 Tage	Die 05.01.27	Mon 05.04.27
221	TGA Rohinstallation 2.BA (BT02) EG	30 Tage	Die 10.11.26	Mon 21.12.26
222	TGA Rohinstallation 2.BA (BT02) OG	30 Tage	Die 22.12.26	Mon 01.02.27
223	TGA Rohinstallation 3.BA (BT01)	70 Tage	Die 06.10.26	Mon 11.01.27
224	TGA Rohinstallation 4.BA (BT04)	50 Tage	Fre 02.10.26	Don 10.12.26
225	**Feininstallation**	**147 Tage**	**Fre 12.02.27**	**Mon 06.09.27**
226	TGA Feininstallation 1.BA (BT03)	40 Tage	Die 20.04.27	Mon 14.06.27
227	TGA Feininstallation 2.BA (BT02)	30 Tage	Fre 23.04.27	Don 03.06.27
228	TGA Feininstallation 3.BA (BT01)	35 Tage	Die 13.07.27	Mon 30.08.27
229	TGA Feininstallation 4.BA (BT04)	26 Tage	Fre 12.02.27	Fre 19.03.27
230	Inbetriebnahme 1.BA (BT03)	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27
231	Inbetriebnahme 2.BA (BT02)	5 Tage	Fre 04.06.27	Don 10.06.27
232	Inbetriebnahme 3.BA (BT01)	5 Tage	Die 31.08.27	Mon 06.09.27
233	Inbetriebnahme 4.BA (BT04)	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27
234	**Los TGA Lüftung**	**356 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Fre 11.02.28**
235	**Rohinstallation**	**152 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Mon 03.05.27**
236	TGA Rohinstallation1.BA (BT03) EG	75 Tage	Die 06.10.26	Mon 18.01.27
237	TGA Rohinstallation1.BA (BT03) OG	75 Tage	Die 19.01.27	Mon 03.05.27
238	TGA Rohinstallation 2.BA (BT02) EG	35 Tage	Die 10.11.26	Mon 28.12.26
239	TGA Rohinstallation 2.BA (BT02) OG	35 Tage	Die 29.12.26	Mon 15.02.27
240	TGA Rohinstallation 3.BA (BT01)	65 Tage	Die 06.10.26	Mon 04.01.27
241	TGA Rohinstallation 4.BA (BT04)	52 Tage	Fre 02.10.26	Mon 14.12.26
242	**Feininstallation**	**216 Tage**	**Fre 16.04.27**	**Fre 11.02.28**
243	TGA Feininstallation 1.BA (BT03) EG	15 Tage	Die 18.05.27	Mon 07.06.27
244	TGA Feininstallation 1.BA (BT03) OG	15 Tage	Die 14.09.27	Mon 04.10.27
245	TGA Feininstallation 2.BA (BT02) EG	15 Tage	Mit 21.07.27	Die 10.08.27
246	TGA Feininstallation 2.BA (BT02) OG	15 Tage	Mon 10.01.28	Fre 28.01.28
247	TGA Feininstallation 3.BA (BT01)	26 Tage	Die 14.09.27	Die 19.10.27
248	TGA Feininstallation 4.BA (BT04)	26 Tage	Fre 16.04.27	Fre 21.05.27
249	Inbetriebnahme 1.BA (BT03)	10 Tage	Die 05.10.27	Mon 18.10.27
250	Inbetriebnahme 2.BA (BT02)	10 Tage	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28
251	Inbetriebnahme 3.BA (BT01)	10 Tage	Mit 20.10.27	Die 02.11.27
252	Inbetriebnahme 4.BA (BT04)	5 Tage	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27
253	**Los TGA Elektro**	**356 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Fre 11.02.28**
254	**Rohinstallation**	**132 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Mon 05.04.27**
255	TGA Rohinstallation1.BA (BT03) EG	65 Tage	Die 06.10.26	Mon 04.01.27
256	TGA Rohinstallation1.BA (BT03) OG	65 Tage	Die 05.01.27	Mon 05.04.27
257	TGA Rohinstallation 2.BA (BT02) EG	35 Tage	Die 10.11.26	Mon 28.12.26
258	TGA Rohinstallation 2.BA (BT02) OG	35 Tage	Die 29.12.26	Mon 15.02.27
259	TGA Rohinstallation 3.BA (BT01)	50 Tage	Die 06.10.26	Mon 14.12.26
260	TGA Rohinstallation 4.BA (BT04)	52 Tage	Fre 02.10.26	Mon 14.12.26
261	**Feininstallation**	**216 Tage**	**Fre 16.04.27**	**Fre 11.02.28**
262	TGA Feininstallation 1.BA (BT03) EG	10 Tage	Die 18.05.27	Mon 31.05.27
263	TGA Feininstallation 1.BA (BT03) OG	10 Tage	Die 14.09.27	Mon 27.09.27
264	TGA Feininstallation 2.BA (BT02) EG	15 Tage	Mit 21.07.27	Die 10.08.27
265	TGA Feininstallation 2.BA (BT02) OG	15 Tage	Mon 10.01.28	Fre 28.01.28
266	TGA Feininstallation 3.BA (BT01)	26 Tage	Die 14.09.27	Die 19.10.27
267	TGA Feininstallation 4.BA (BT04)	21 Tage	Fre 16.04.27	Fre 14.05.27
268	Inbetriebnahme 1.BA (BT03)	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27
269	Inbetriebnahme 2.BA (BT02)	10 Tage	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28
270	Inbetriebnahme 3.BA (BT01)	5 Tage	Mit 20.10.27	Die 26.10.27
271	Inbetriebnahme 4.BA (BT04)	5 Tage	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27
272	**Los 405 Fördertechnik / Aufzug**	**70 Tage**	**Die 10.11.26**	**Mon 15.02.27**
273	**Aufzug 1.BA (BT03)**	**30 Tage**	**Die 10.11.26**	**Mon 21.12.26**
274	Aufzugsanlage EG/OG	30 Tage	Die 10.11.26	Mon 21.12.26
275	Schachtentrauchung	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26
276	**Aufzug 2.BA (BT02)**	**30 Tage**	**Die 05.01.27**	**Mon 15.02.27**
277	Aufzugsanlage EG/OG	30 Tage	Die 05.01.27	Mon 15.02.27
278	Schachtentrauchung	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27
279	**Los Innenputz**	**85 Tage**	**Die 10.11.26**	**Mon 08.03.27**
280	**Innenputz 1.BA (BT03)**	**85 Tage**	**Die 10.11.26**	**Mon 08.03.27**
281	Kalkzementputz alle MW Wandflächen EG	20 Tage	Die 10.11.26	Mon 07.12.26
282	Kalkzementputz alle MW Wandflächen OG	20 Tage	Die 09.02.27	Mon 08.03.27
283	**Innenputz 2.BA (BT02)**	**65 Tage**	**Die 24.11.26**	**Mon 22.02.27**
284	Kalkzementputz alle MW Wandflächen EG	25 Tage	Die 24.11.26	Mon 28.12.26
285	Kalkzementputz alle MW Wandflächen OG	35 Tage	Die 05.01.27	Mon 22.02.27
286	**Innenputz 3.BA (BT01)**	**20 Tage**	**Die 15.12.26**	**Mon 11.01.27**
287	Kalkzementputz alle MW Wandflächen EG	20 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27
288	**Innenputz 4.BA (BT04)**	**10 Tage**	**Fre 20.11.26**	**Don 03.12.26**
289	Kalkzementputz alle MW Wandflächen OG	10 Tage	Fre 20.11.26	Don 03.12.26
290	**Los Estricharbeiten**	**87 Tage**	**Fre 25.12.26**	**Mon 26.04.27**
291	**Estrich 1.BA (BT03)**	**70 Tage**	**Die 29.12.26**	**Mon 05.04.27**
292	EG Trittschall- und Wärmedämmung	10 Tage	Die 29.12.26	Mon 11.01.27
293	Fußbodenheizung	10 Tage	Die 12.01.27	Mon 25.01.27
294	EG Zementestrich	15 Tage	Die 26.01.27	Mon 15.02.27
295	OG Trittschall- und Wärmedämmung	10 Tage	Die 16.02.27	Mon 01.03.27
296	Fußbodenheizung	10 Tage	Die 02.03.27	Mon 15.03.27
297	OG Zementestrich	15 Tage	Die 16.03.27	Mon 05.04.27
298	**Estrich 2.BA (BT02)**	**70 Tage**	**Die 19.01.27**	**Mon 26.04.27**
299	EG Trittschall- und Wärmedämmung	10 Tage	Die 19.01.27	Mon 01.02.27
300	Fußbodenheizung	10 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.02.27
301	EG Zementestrich	15 Tage	Die 16.02.27	Mon 08.03.27
302	OG Trittschall- und Wärmedämmung	10 Tage	Die 09.03.27	Mon 22.03.27
303	Fußbodenheizung	10 Tage	Die 23.03.27	Mon 05.04.27
304	OG Zementestrich	15 Tage	Die 06.04.27	Mon 26.04.27
305	**Estrich 3.BA (BT01)**	**40 Tage**	**Die 02.02.27**	**Mon 29.03.27**
306	EG Trittschall- und Wärmedämmung	15 Tage	Die 02.02.27	Mon 22.02.27
307	Fußbodenheizung	10 Tage	Die 23.02.27	Mon 08.03.27
308	EG Zementestrich - Verbundestrich	15 Tage	Die 09.03.27	Mon 29.03.27
309	**Estrich 4.BA (BT04)**	**35 Tage**	**Fre 25.12.26**	**Don 11.02.27**
310	Trittschall- und Wärmedämmung	10 Tage	Fre 25.12.26	Don 07.01.27
311	Fußbodenheizung	10 Tage	Fre 08.01.27	Don 21.01.27
312	OG Zementestrich	10 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.02.27
313	**Los Maler, Bodenbelag, Beschichtung**	**244 Tage**	**Die 02.02.27**	**Fre 07.01.28**
314	**Maler 1.BA (BT03)**	**160 Tage**	**Die 02.02.27**	**Mon 13.09.27**
315	EG Wände spachteln	30 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.03.27
316	EG Spachtelung Deckenflächen	10 Tage	Die 16.03.27	Mon 29.03.27
317	EG Tapete Wände	10 Tage	Die 30.03.27	Mon 12.04.27
318	EG Tapete Decke	5 Tage	Die 13.04.27	Mon 19.04.27
319	EG Dispersionsanstrich Wände	5 Tage	Die 04.05.27	Mon 10.05.27
320	EG Dispersionsanstrich Decken	5 Tage	Die 11.05.27	Mon 17.05.27
321	Lasur auf Sichtbetonflächen	5 Tage	Die 18.05.27	Mon 24.05.27
322	OG Wände spachteln	25 Tage	Die 25.05.27	Mon 28.06.27
323	OG Spachtelung Deckenflächen	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27
324	EG Tapete Wände	15 Tage	Die 13.07.27	Mon 02.08.27
325	OG Tapete Decke	5 Tage	Die 03.08.27	Mon 09.08.27
326	OG Dispersionsanstrich Wände	5 Tage	Die 24.08.27	Mon 30.08.27
327	OG Lasur auf Sichtbetonflächen	5 Tage	Die 31.08.27	Mon 06.09.27
328	OG Dispersionsanstrich Decken	5 Tage	Die 07.09.27	Mon 13.09.27
329	**Maler 2.BA (BT02)**	**229 Tage**	**Die 23.02.27**	**Fre 07.01.28**
330	EG Wände spachteln	40 Tage	Die 23.02.27	Mon 19.04.27
331	EG Spachtelung Deckenflächen	3 Tage	Die 20.04.27	Don 22.04.27
332	EG Tapete Wände	20 Tage	Fre 23.04.27	Don 20.05.27
333	EG Tapete Decke	5 Tage	Fre 21.05.27	Don 27.05.27
334	EG Dispersionsanstrich	10 Tage	Mit 30.06.27	Die 13.07.27
335	EG Dispersionsanstrich Decken	5 Tage	Mit 14.07.27	Die 20.07.27
336	Lasur auf Sichtbetonflächen	10 Tage	Mit 21.07.27	Die 03.08.27
337	OG Wände spachteln	40 Tage	Mit 04.08.27	Die 28.09.27
338	OG Spachtelung Deckenflächen	3 Tage	Mit 29.09.27	Fre 01.10.27
339	OG Tapete Wände	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27
340	OG Tapete Decke	5 Tage	Mon 01.11.27	Fre 05.11.27
341	OG Dispersionsanstrich	10 Tage	Mon 20.12.27	Fre 31.12.27
342	OG Dispersionsanstrich Decken	5 Tage	Mon 03.01.28	Fre 07.01.28
343	**Maler 3.BA (BT01)**	**120 Tage**	**Die 30.03.27**	**Mon 13.09.27**
344	EG Wände spachteln	35 Tage	Die 30.03.27	Mon 17.05.27
345	EG Spachtelung Deckenflächen	15 Tage	Die 18.05.27	Mon 07.06.27
346	EG Tapete Wände	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27
347	EG Tapete Decke	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27
348	EG Dispersionsanstrich	10 Tage	Die 17.08.27	Mon 30.08.27
349	EG Dispersionsanstrich Decken	10 Tage	Die 31.08.27	Mon 13.09.27
350	**Maler 4.BA (BT04)**	**55 Tage**	**Fre 12.02.27**	**Don 29.04.27**
351	Wände spachteln	10 Tage	Fre 12.02.27	Don 25.02.27
352	Spachtelung Deckenflächen	5 Tage	Fre 26.02.27	Don 04.03.27
353	Tapete Wände	10 Tage	Fre 05.03.27	Don 18.03.27
354	Tapete Decke	5 Tage	Fre 19.03.27	Don 25.03.27
355	Dispersionsanstrich	5 Tage	Fre 02.04.27	Don 08.04.27
356	Dispersionsanstrich Decken	5 Tage	Fre 09.04.27	Don 15.04.27
357	Lasur auf Sichtbetonflächen	10 Tage	Fre 16.04.27	Don 29.04.27
358	**Los Bodenbelag, Beschichtung**	**211 Tage**	**Fre 12.03.27**	**Fre 31.12.27**
359	**Bodenbelag 1.BA (BT03)**	**110 Tage**	**Die 06.04.27**	**Mon 06.09.27**
360	EG Bodenbelag / Beschichtung	20 Tage	Die 06.04.27	Mon 03.05.27
361	EG Sockelleiste	10 Tage	Die 04.05.27	Mon 17.05.27
362	OG Bodenbelag / Beschichtung	20 Tage	Die 27.07.27	Mon 23.08.27
363	OG Sockelleiste	10 Tage	Die 24.08.27	Mon 06.09.27
364	**Bodenbelag 2.BA (BT02)**	**166 Tage**	**Fre 14.05.27**	**Fre 31.12.27**
365	EG Bodenbelag / Beschichtung	40 Tage	Fre 14.05.27	Don 08.07.27
366	EG Sockelleiste	10 Tage	Fre 09.07.27	Don 22.07.27
367	OG Bodenbelag / Beschichtung	40 Tage	Mon 25.10.27	Fre 17.12.27
368	OG Sockelleiste	10 Tage	Mon 20.12.27	Fre 31.12.27
369	**Bodenbelag 3.BA (BT01)**	**45 Tage**	**Die 06.07.27**	**Mon 06.09.27**
370	EG Bodenbelag / Beschichtung	35 Tage	Die 06.07.27	Mon 23.08.27
371	EG Sockelleiste	10 Tage	Die 24.08.27	Mon 06.09.27
372	**Bodenbelag 4.BA (BT04)**	**30 Tage**	**Fre 12.03.27**	**Don 22.04.27**
373	OG Bodenbelag / Beschichtung	20 Tage	Fre 12.03.27	Don 08.04.27
374	OG Sockelleiste	10 Tage	Fre 09.04.27	Don 22.04.27
375	**Los Fliesenarbeiten**	**95 Tage**	**Die 30.03.27**	**Mon 09.08.27**
376	**Fliesen 1.BA (BT03)**	**35 Tage**	**Die 30.03.27**	**Mon 17.05.27**
377	Bodenfliesen	5 Tage	Die 30.03.27	Mon 05.04.27
378	Fliesensockel	5 Tage	Die 06.04.27	Mon 12.04.27
379	Wandfliesen	20 Tage	Die 13.04.27	Mon 10.05.27
380	EG/OG Innenfensterbänke	5 Tage	Die 11.05.27	Mon 17.05.27
381	**Fliesen 2.BA (BT02)**	**20 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Don 20.05.27**
382	EG/OG Wandfliesen	15 Tage	Fre 23.04.27	Don 13.05.27
383	EG/OG Innenfensterbänke	5 Tage	Fre 14.05.27	Don 20.05.27
384	**Fliesen 3.BA (BT01)**	**45 Tage**	**Die 08.06.27**	**Mon 09.08.27**
385	Bodenfliesen	15 Tage	Die 08.06.27	Mon 28.06.27
386	Fliesensockel	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27
387	Wandfliesen	20 Tage	Die 13.07.27	Mon 09.08.27
388	EG/OG Innenfensterbänke	5 Tage	Die 27.07.27	Mon 02.08.27
389	**Los Innentüren**	**112 Tage**	**Fre 16.04.27**	**Mon 20.09.27**
390	Innentüren 1.BA (BT03)	20 Tage	Die 18.05.27	Mon 14.06.27
391	Innentüren 2.BA (BT02)	10 Tage	Fre 23.04.27	Don 06.05.27
392	Innentüren 3.BA (BT01)	5 Tage	Die 14.09.27	Mon 20.09.27
393	Innentüren 4.BA (BT04)	5 Tage	Fre 16.04.27	Don 22.04.27
394	**Los Schließanlage**	**112 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Mon 27.09.27**
395	Erstellung Schließplan	20 Tage	Die 18.05.27	Mon 14.06.27
396	**Schließanlage 1.BA (BT03)**	**5 Tage**	**Die 15.06.27**	**Mon 21.06.27**
397	EG/OG Mechanische Schließanlage	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27
398	**Schließanlage 2.BA (BT02)**	**5 Tage**	**Fre 07.05.27**	**Don 13.05.27**
399	EG/OG Mechanische Schließanlage	5 Tage	Fre 07.05.27	Don 13.05.27
400	**Schließanlage 3.BA (BT01)**	**5 Tage**	**Die 21.09.27**	**Mon 27.09.27**
401	EG Mechanische Schließanlage	5 Tage	Die 21.09.27	Mon 27.09.27
402	**Schließanlage 4.BA (BT04)**	**5 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Don 29.04.27**
403	OG Mechanische Schließanlage	5 Tage	Fre 23.04.27	Don 29.04.27
404	**Los Küche**	**100 Tage**	**Die 18.05.27**	**Mon 04.10.27**
405	**Küche 1.BA (BT03)**	**100 Tage**	**Die 18.05.27**	**Mon 04.10.27**
406	EG Teeküche Ausstattung	5 Tage	Die 18.05.27	Mon 24.05.27
407	OG Regenerierküche - Ausstattung	20 Tage	Die 07.09.27	Mon 04.10.27
408	OG Teeküche Ausstattung	5 Tage	Die 07.09.27	Mon 13.09.27
409	**Küche 2.BA (BT02)**	**5 Tage**	**Mit 18.08.27**	**Die 24.08.27**
410	OG Teeküche Ausstattung	5 Tage	Mit 18.08.27	Die 24.08.27
411	**Los Reinigung**	**196 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Fre 21.01.28**
412	**Bauendreinigung 1.BA (BT03)**	**95 Tage**	**Die 18.05.27**	**Mon 27.09.27**
413	EG Bauendeinigung	10 Tage	Die 18.05.27	Mon 31.05.27
414	OG Bauendeinigung	10 Tage	Die 14.09.27	Mon 27.09.27
415	**Bauendreinigung 2.BA (BT02)**	**131 Tage**	**Fre 23.07.27**	**Fre 21.01.28**
416	EG Bauendeinigung	10 Tage	Fre 23.07.27	Don 05.08.27
417	OG Bauendeinigung	10 Tage	Mon 10.01.28	Fre 21.01.28
418	**Bauendreinigung 3.BA (BT01)**	**10 Tage**	**Die 14.09.27**	**Mon 27.09.27**
419	EG Bauendeinigung	10 Tage	Die 14.09.27	Mon 27.09.27
420	**Bauendreinigung 4.BA (BT04)**	**5 Tage**	**Fre 23.04.27**	**Don 29.04.27**
421	OG Bauendeinigung	5 Tage	Fre 23.04.27	Don 29.04.27

Projekt: 2025-04-23-Bauablauf
Datum: Mon 27.04.26

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang